

DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O DIELO**Na vykonanie prác na zákazke:****„REKONŠTRUKCIA PEZINSKEJ ULICE - SVÄTÝ JUR“****Číslo zmluvy zhotoviteľa: Z127/11097/2021****Číslo zmluvy objednávateľa:****podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.,****Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.****(ďalej len ako „Dodatok č. 5“)****Čl. I.****ZMLUVNÉ STRANY****Objednávateľ:****Mesto Svätý Jur**

Sídlo: Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
Zastúpený: Ing. Šimon Gabura - primátor
IČO: 00 304 832
Bankové spojenie: VUB a.s
Číslo účtu: SK34 0200 0000 0000 0062 4112
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Šimon Gabura
vo veciach technických: Dana Schubertová
mail: dana.schubertova@svatyjur.sk
telefón: +421 905 917 014
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:**MBM – GROUP, a.s.**

Sídlo: Miletičova 1, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08
Zástupca vo veciach zmluvných: Mgr. Alena Nováková, predseda predstavenstva
IČO: 36 740 519
IČ DPH: SK2022337548
OR: Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, vložka číslo 7207/B
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011 5625
SWIFT: SLZBSKBA
Kontaktný email: office@mbmgroup.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Čl. II. PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 29.06.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo, číslo Objednávateľa: Z127/11097/2021 (ďalej len „Zmluva“), s nasledovným predmetom plnenia: REKONŠTRUKCIA PEZINSKEJ ULICE – SVÄTÝ JUR.

- Zhotoviteľ v súlade s ustanovením Čl. XII. Bod 3. Zmluvy odovzdal osobne na kontrolnom dni stavby dňa 06.03.2023 Objednávateľovi upravený harmonogram stavby zhotovený ku dňu 01.03.2023, ktorý predpokladal ukončenie diela v termíne do 30.05.2023. Odpoveďou na predložený harmonogram bol list Objednávateľa č. 6459/151/2023/Sch zo dňa 13.04.2023, ktorým Objednávateľ požiadal Zhotoviteľa o podrobné upresnenie a zdôvodnenie časového posunu dokončenia diela.
- V nadväznosti na uvedenú žiadosť Objednávateľa Zhotoviteľ listom zo dňa 24.04.2023 poukázal na dokumenty, ktoré dostatočne podrobne preukazujú opodstatnenosť navrhovanej časovej zmeny, a to: Oznámenie skutočnosti č. 13, Oznámenie skutočnosti č. 14, Oznámenie skutočnosti č. 15 a č. 16, Oznámenie skutočnosti č. 17, Oznámenie č. 18 a č. 19, Záznam z kontrolného dňa stavby č. 47 – Článok F odstavec 42, Záznam z kontrolného dňa stavby č. 48 – Článok C odstavec 48/2, Záznam z kontrolného dňa stavby č. 49 – Článok A, Článok B odstavec 48/2 a odsúhlasené Zmenové listy č. 27, č. 29, č. 30, č. 31, č. 33 a č. 34.
- Po predložení aktualizovaného harmonogramu Objednávateľovi však došlo z dôvodu ďalších skutočností a požiadaviek investora diela k ďalšiemu **časovému posunu dokončenia diela a na to nadväzujúcej zmene ceny diela**, v nadväznosti na čo bol Objednávateľovi predložený a následne aj odsúhlasený Zmenový list č. 32.
- Objednávateľ listom č. 10502/151/2023/Sch zo dňa 24.05.2023 oznámil Zhotoviteľovi, že Zhotoviteľom predložené listiny dôkladne preskúmal, zohľadnil dôvody predĺženia termínu a na základe predložených dokumentov a zmenových listov **súhlasí** s predĺžením termínu odovzdania stavby do 28.06.2023.
- Nakoľko počas realizácie diela došlo na základe vzniku ďalších skutočností a požiadaviek investora k **časovému posunu dokončenia diela a na to nadväzujúcej zmene ceny diela**, Zhotoviteľ v súlade s ustanovením Čl. XII. Bod 3. Zmluvy uplatnil vzniknutý nárok a Objednávateľovi boli predložené a následne aj odsúhlasené Zmenové listy č. 35, č. 36, č. 37, č. 38, č. 39, č. 40, č. 41, č. 42 a č. 43.
- Keďže tieto okolnosti majú vplyv na čas plnenia Zhotoviteľa, Zhotoviteľ požiadal Objednávateľa o **predĺženie termínu zhotovenia diela**, čím dôjde k predĺženiu termínu odovzdania stavby do 22.10.2023, v nadväznosti na čo je potrebné upraviť harmonogram, PD – POD a postupnosť prác Zhotoviteľa.
- Zhotoviteľ zároveň predložil **odsúhlasené zmenové listy**, v ktorých zohľadnil práce a tiež aktualizovanú Prílohu č. 3 – Harmonogram prác.
- Okrem uvedeného došlo v priebehu realizácie diela k **zniženiu ceny diela o 56.309,07 Eur bez DPH**, a to z dôvodu žiadosti Objednávateľa o nerealizovanie SO 551-00 Prekládka vodovodu na Pezinskej ulici.

Na základe uvedeného sa Zmluvné strany v súlade s Čl. XII (Záverečné ustanovenia) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 5 k Zmluve, ktorého predmetom je úprava času plnenia a celkovej ceny za dielo prostredníctvom úpravy cien uvedených v zmenových listoch a tiež prostredníctvom úpravy lehoty na zhotovenie diela a s tým súvisiacou úpravou Prílohy č. 3 Zmluvy.

Či. III.
PREDMET DODATKU

1. Pôvodné znenie článku IV. Bod 1. Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v štyroch etapách v lehote **749 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Ku dňu odovzdania staveniska Zhotoviteľ spracoval podrobný harmonogram a predložil ho Objednávateľovi na schválenie. Aktualizovaný harmonogram prác ako príloha č. 3 Zmluvy je súčasťou tohto Dodatku č. 5 ako jeho príloha č. 2.“
2. Pôvodné znenie článku V. bodu 1. Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
„1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu **1.161.005,34 Eur bez DPH**, 1.393.206,41 Eur s DPH. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

3. Pôvodné znenie článku V. bodu 2. Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

2. Cena Diela za jednotlivé položky je určená nasledovne:

Náklady z rozpočtov		912 123,81 Eur bez DPH
101-00	Komunikácia	544 392,91
201-00	201-00 Most nad Jurským potokom	64 592,71
202-00	202-00 Demolácia mosta nad Jurským potokom	9 957,01
501-00	Odvodnenie Pezinskej ulice	23 868,27
551-00	Preložka vodovodu na Pezinskej ulici	44 152,00
SO 600-00	Preložka VN - zemné práce	4 316,75
SO 601-00	Preložka NN -zemné práce	23 089,51
SO 601-02	Káblové NN prípojky -zemné práce	6 528,54
SO 601-02-KP	Káblové NN prípojky- prepoje	16 013,95
602-00	Verejné osvetlenie	82 124,55
651-00	Preložka miestneho rozhlasu	8 224,09
SO 652-00	Preložka telekomunikačných káblov ST	75 758,25
SO 653-00	Preložka telekomunikačných káblov UPC	9 105,27

Náklady zo zmenových listov:

ZL 1	Zámena ŽB rúr vo vjazdoch	-464,62
ZL 5	Prekrytie žľabu - Cibická - Krajinská	7 232,43
ZL 6	Zámena stožiarov	1 378,26
ZL 7	Výmena konštrukcie vrstiev - Cibická	2 952,16
ZL 11	Výmena ŽB rúr v križovatke Cibická - Pezinská	2 848,18
ZL 12	Zaústenie dažďových zvodov do dažďovej kanalizácie a osadenie odvodňovacích žľabov pred domom č. 4	2 780,07
ZL 15	Rekonštrukcia vjazdu RD 4	674,14
ZL 16	Rozobratie chodníka	1 305,25
ZL 17	Zaústenie dažďových zvodov	7 937,00
ZL 18	Výkop pre SUPTel s.r.o.	586,64
ZL 20	Odstránenie konštrukčných podkladov vozovky	12 787,90
ZL 21	Odstránenie a spätná pokládka obrúb z dôvodu úpravy nivelety pred RD č. 13 a 15	2 255,59

ZL 13	Zlučovacia šachta pred RD č.4	1 104,04
ZL 23	Preložka elektrickej rozvodnej skrine	1 634,18
ZL 24	Opravy zámkovej dlažby pri napojení novej komunikácie na pôvodnú na konci 2. etapy	4 049,18
ZL 25	Vybúranie vrstiev chodníka a zásyp recyklátom na výšku -0,10cm	1 286,50
ZL 26	Sadové úpravy	1 561,19

Navýšenie ceny diela z dôvodu prestojov vo výške: 25.693,63 bez DPH

Náklady vzniknuté z dôvodu nárastu cien na konkrétnych položkách pre dokončenie I. a II. etapy vo výške: 28.279,69 bez DPH

Navýšenie ceny diela z dôvodu nárastu cien na konkrétnych položkách o náklady vzťahujúce sa na III. a IV. etapu diela vo výške: 104.016,48 bez DPH

Navýšenie ceny diela z dôvodu zmeny projektu Most nad Jurským potokom o náklady vo výške: 76.630,57 bez DPH

Zníženie ceny diela z dôvodu nerealizácie SO 551-00 Prekládka vodovodu na Pezinskej ulici na základe rozhodnutia investora: - 56.309,07 bez DPH

Náklady zo zmenových listov:

ZL 27	Zaústenie dažďových zvodov do dažďovej kanalizácie III. etapa	9 143,64 Eur bez DPH
ZL 29	Zmena povrchu a tvaru oddychovej zóny	214,25
ZL 30	Odvodnenie komunikácie 3.etapa- Dr. Kautza	1 238,02
ZL 31	Odvodnenie oddychovej zóny Pezinská ulica 3.etapa-Svätý Jur	2 837,36
ZL 32	Odvedenie zrážkovej vody RD č.49	1 412,07
ZL 33	Prípojka elektrickej skrine	1 220,33
ZL 34	Zmeny pri RD, oddychovej zóne a výkopy	19 905,97
ZL 35	Naviac práce Most cez Jurský potok	10 204,49
ZL 36	Svätý Jur Pezinská - Dažďová vpusť, odstránenie betónu a el. skrina p. Grófová	3 102,72
ZL 37	Svätý Jur Pezinská - Odvodnenie mosta	1 722,91
ZL 38	Svätý Jur Pezinská - Hámrovská požiadavky objednávateľa a zmena obrusnej vrstvy mosta	1 104,59
ZL 39	Oporný múr - doplnenie od ul. Mikovíniho na požiadanie SVP	1 737,96
ZL 40	Zmiernenie profilu cesty pri RS UPC	1 228,21
ZL 41	Doplnenie výkopov most a ostatných drobných prác	21 814,21
ZL 42	Nevyčerpané (Nerealizované položky) Dodatok 4	-83 980,99
ZL 43	Prečerpané položky Dodatok 4	25 756,40

4. Pôvodná Príloha č. 3 – Harmonogram prác sa nahrádza aktualizovanou Prílohou č. 3 – Harmonogram prác, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 5 k Zmluve.

ČL. IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 5 nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 5 sú prílohy:
 - Príloha č.1 – Zmenové listy číslo 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 a 43
 - Príloha č.2 – Harmonogram prác– aktualizácia
4. Tento Dodatok č. 5 je vyhotovený v 5 exemplároch, 4x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 5 si pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

Vo Svätom Jure, dňa 20.10.2023

V Bratislave, dňa 17.10.2023

.....
Za Objednávateľa:
Ing. Šimon Gabura
primátor



.....
MBM-GRC
Miletieva 1, 821
IČO: 3674
IČ DPH: SK201

.....
Za Zhotoviteľa:
Mgr. Alena Nováková,
predseda predstavenstva
MBM – GROUP, a.s.

Zmena

PRÍKAZ KU ZMENE č. 27

Z podnetu : Objednávateľa - Mesto Svätý Jur

Komu: **Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900
21 Svätý Jur** Od: **MBM-GROUP, a.s., Miletičova
1. 821 08 Bratislava** Dátum: 21.10.2022

Odovzdané

Objednávateľ : V súlade s uzatvorenou zmluvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny prevádzaného diela v rozsahu :

Predmet zmeny: **Zaústenie dažďových zvodov do dažďovej kanalizácie etapa III. výkop a pokládka nových odvodňovacích rúr, obsyp + zásyp**

Určené miesto: **Rekonštrukcia Pezinskej ulice - Svätý Jur**

Odkaz na výkresy: **SO 101-00 komunikácia**

Oznámenie zmeny č.: **Z 27**

Dôvody pre zmenu: **Zachytenie dažďovej vody do dažďovej kanalizácie**

Cena zmeny č.27 : **9 143,64** EUR bez DPH Zmena termínu úplného dokončenia diela: **14 dní**

Stručný popis zmeny:

Pri realizácii rekonštrukcie Pezinskej ulice sa zástupcovia MSÚ zhodli na tom, že je potrebné zachytiť a odviešť dažďovú vodu do dažďovej kanalizácie. Tento ZL sa týka III. Etapy a RD č. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45A, 45B, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedenú skutočnosť Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu, že Objednávateľ na výkone prác na diele trvá. Objednávateľ sa zaväzuje, že nahradí Zhotoviteľovi všetky náklady, poplatky alebo iné plnenia, ktoré bude Zhotoviteľ povinný vynaložiť z dôvodu výkonu prác bez Úradného rozhodnutia (t.z. aj uložené pokuty).

Objednávateľ podpisom tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutom, t.z., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky, ktoré pre dielo vyplývajú z požadovanej zmeny diela a na tejto zmene diela bez ohľadu na uvedené trvá.

Zástupca objednávateľa Mesto Svätý Jur :

primátor Ing. Šimon Gabi

Technický poradca objednávateľa :

Ing. Jozef Hupka

Projektant:

Ing. Mydlár Roman

Dodávateľ: MBM - Group a.s.

Pavol Šikyňa

Zmena

PRÍKAZ KU ZMENE č. 29

Z podnetu : Investora - Mesto Svätý Jur

Komu: **Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur**

Od: **MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08**

Dátum: 7.10.2022

Odovzdané emailom a v tlačenej podobe na KDS č.

Objednávateľ : V súlade s uzatvorenou zmluvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny prevádzaného diela v rozsahu :

Predmet zmeny: **Zmena povrchu a tvaru oddychovej zóny -zámena vegetačných tvárnic za zámkovú dlažbu**

Určené miesto: **Rekonštrukcia Pezinskej ulici - Svätý Jur**

Odkaz na výkresy: **SO 101-00 komunikácia**

Oznámenie zmeny č.: **Z 2**

Dôvody pre zmenu:

Cena zmeny č.29:

214,25

EUR bez DPH

Zmena termínu úplného dokončenia diela:

20 dni

Stručný popis zmeny:

Rozhodnutie investora zameniť pôvodne plánovaný povrch z vegetačných tvárnic v oddychovej zóne za zámkovú dlažbu a plochu rozšíriť na úkor zelenej plochy. S tým súvisí aj zmena konštrukčných vrstiev spevnených plôch.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedenú skutočnosť Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu, že Objednávateľ na výkone prác na diele trvá. Objednávateľ sa zaväzuje, že nahradí Zhotoviteľovi všetky náklady, poplatky alebo iné plnenia, ktoré bude Zhotoviteľ povinný vynaložiť z dôvodu výkonu prác bez Úradného rozhodnutia (t.z. aj uložené pokuty).

Objednávateľ podpisom tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutom, t.z., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky, ktoré pre dielo vyplývajú z požadovanej zmeny diela a na tejto zmene diela bez ohľadu na uvedené trvá.

Zástupca objednávateľa: Mesto Svätý Jur :

primátor Ing. Šimon Gabura

Technický poradca objednávateľa :

Ing. Jozef Hupka

Projektant:

Ing. Mydlár Roman

Dodávateľ: MBM - Group a.s.

Pavol Šikyňa

Zmena

PRIKAZ KU ZMENE č. 30

Z podnetu : Investora - Mesto Svätý Jur

Komu: **Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21
Svätý Jur**

Od: **MBM-GROUP, a.s.,
Miletičova 1, 821 08**

Dátum: 26.10.2022

Odovzdané emailom a v tlačenej podobe na KDS č.

Objednávateľ : V súlade s uzatvorenou zmluvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny prevádzaného diela v rozsahu :

Predmet zmeny: **Odvodnenie komunikácie 3. etapa križovatka Dr. Kautza**

Určené miesto: **Rekonštrukcia Pezinskej ulici 3. etapa - Svätý Jur**

Odkaz na výkresy: **SO 101-00 komunikácia**

Oznámenie zmeny č.: **Z 30**

Dôvody pre zmenu:

Cena zmeny č.29:

1 238,02

EUR bez DPH

Zmena termínu
úplného dokončenia
diela:

10 dní

Stručný popis zmeny:

Rozhodnutie investora odvodniť priečne Pezinskú ul. Pred križovatkou Dr. Kautza a zaistiť ju do šachty odvodnenia Pezinskej ulice.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedení skutočnosť Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu, že Objednávateľ na výkone prác na diele trvá. Objednávateľ sa zaväzuje, že nahradí Zhotoviteľovi všetky náklady, poplatky alebo iné plnenia, ktoré bude Zhotoviteľ povinný vynaložiť z dôvodu výkonu prác bez Úradného rozhodnutia (t.j. aj uložené pokuty).

Objednávateľ podpisom tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutom, t.j., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky, ktoré pre dielo vyplývajú z požadovanej zmeny diela a na tejto zmene diela bez ohľadu na uvedené trvá.

Zástupca objednávateľa: Mesto Svätý Jur :

primátor Ing. Šimon Gabura

Technický poradca objednávateľa :

Ing. Jozef Hupka

Projektant:

Ing. Mydlár Roman

Dodávateľ: MBM - Group a.s.

Pavol Šikyňa

Zmena

PRIKAZ KU ZMENE č. 31

Z podnetu : Investora - Mesto Svätý Jur

Komu: **Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur**

Od: **MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08**

Dátum: 8.11.2022

Odozvané emailom a v tlačenej podobe na KDS č.

Objednávateľ : V súlade s uzatvorenou zmluvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny prevádzaného diela v rozsahu :

Predmet zmeny: **Odvodnenie oddychovej zóny Pezinská ulica 3. etapa**

Určené miesto: **Rekonštrukcia Pezinskej ulici 3. etapa - Svätý Jur**

Odkaz na výkresy: **SO 101-00 komunikácia**

Oznámenie zmeny č.: **Z 31**

Dôvody pre zmenu:

Cena zmeny č.29:

2 837,36

EUR bez DPH

Zmena termínu úplného dokončenia diela:

10 dní

Stručný popis zmeny:

Rozhodnutie investora odvodniť liniovým odvodnením oddychovú zónu nad Pezinskou ulicou a odvedenie zrážkových vôd do dažďovej kanalizácie Pezinskej ulice.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedenú skutočnosť Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu, že Objednávateľ na výkone prác na diele trvá. Objednávateľ sa zaväzuje, že nahradí Zhotoviteľovi všetky náklady, poplatky alebo iné plnenia, ktoré bude Zhotoviteľ povinný vynaložiť z dôvodu výkonu prác bez Úradného rozhodnutia (t.z. aj uložené pokuty).

Objednávateľ podpisom tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutom, t.z., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky, ktoré pre dielo vyplývajú z požadovanej zmeny diela a na tejto zmene diela bez ohľadu na uvedené trvá.

Zástupca objednávateľa: Mesto Svätý Jur :

primátor Ing. Šimon Ga

Technický poradca objednávateľa :

Ing. Jozef Hupka

Projektant:

Ing. Mydlár Roman

Dodávateľ: MBM - Group a.s.

Pavol Šikyňa

Zmena

PRIKAZ KU ZMENE č. 32

Z podnetu : Investora - Mesto Svätý Jur

Komu: **Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur**

Od: **MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08**

Dátum: 14.11.2022

Odovzdané emailom a v tlačenej podobe na KDS č.

Objednávateľ : V súlade s uzatvorenou zmluvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny prevádzaného diela v rozsahu :

Predmet zmeny: **Odvedenie zrážkovej vody RD č. 49**

Určené miesto: **Rekonštrukcia Pezinskej ulíci 3. etapa - Svätý Jur**

Odkaz na výkresy: **SO 101-00 komunikácia**

Oznámenie zmeny č.: **Z 32**

Dôvody pre zmenu:

Cena zmeny č.32:

1 412,07

EUR bez DPH

Zmena termínu úplného dokončenia diela:

6 dní

Stručný popis zmeny:

Rozhodnutie investora odvieť zrážkovú vodu z RD č. 49 do Jurského potoka

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedení skutočnosť Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu, že Objednávateľ na výkone prác na diele trvá. Objednávateľ sa zaväzuje, že nahradí Zhotoviteľovi všetky náklady, poplatky alebo iné plnenia, ktoré bude Zhotoviteľ povinný vynaložiť z dôvodu výkonu prác bez Úradného rozhodnutia (t.j. aj uložené pokuty).

Objednávateľ podpísať tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutom, t.j., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky, ktoré pre dielo vyplývajú z požadovanej zmeny diela a na tejto zmene diela bez ohľadu na uvedené trvá.

Zástupca objednávateľa: Mesto Svätý Jur :

primátor Ing. Šimon Gabu

Technický poradca objednávateľa :

Ing. Jozef Hupka

Projektant:

Ing. Mydlár Roman

Dodávateľ: MBM - Group a.s.

Pavol Šikyňa

Zmena

PRIKAZ KU ZMENE č. 33

Z podnetu : Investora - Mesto Svätý Jur

Komu: **Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur**

Od: **MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08**

Dátum: 14.11.2022

Odozvané emailom a v tlačenej podobe na KDS č.

Objednávateľ : V súlade s uzatvorenou zmluvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny prevádzaného diela v rozsahu :

Predmet zmeny: **Pripojka el skrine**

Určené miesto: **Rekonštrukcia Pezinskej ulici 3. etapa - Svätý Jur**

Odkaz na výkresy: **SO 101-00 komunikácia**

Oznámenie zmeny č.: **Z 33**

Dôvody pre zmenu:

Cena zmeny č.29:

1 220,33

EUR bez DPH

Zmena termínu úplného dokončenia diela:

4 dni

Stručný popis zmeny:

Rozhodnutie investora pripojiť el. skriňu v rámci 3. etapy

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedení skutočnosť Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu, že Objednávateľ na výkone prác na diele trvá. Objednávateľ sa zaväzuje, že nahradí Zhotoviteľovi všetky náklady, poplatky alebo iné plnenia, ktoré bude Zhotoviteľ povinný vynaložiť z dôvodu výkonu prác bez Úradného rozhodnutia (t.z. aj uložené pokuty).

Objednávateľ podpísaním tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutom, t.z., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky, ktoré pre dielo vyplývajú z požadovanej zmeny diela a na tejto zmene diela bez ohľadu na uvedené trvá.

Zástupca objednávateľa: Mesto Svätý Jur :

primátor Ing. Šimon Ge

Technický poradca objednávateľa :

Ing. Jozef Hupka

Projektant:

Ing. Mydlár Roma.

Dodávateľ: MBM - Group a.s.

Pavol Šikyňa

Zmena

PRÍKAZ KU ZMENE č. 34

Z podnetu : Investora - Mesto Svätý Jur

Komu: **Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur**

Od: **MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08**

Dátum: 20.1.2023

Odovzdané emailom a v tlačenej podobe na KDS č.

Objednávateľ : V súlade s uzatvorenou zmlouvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny prevádzaného diela v rozsahu :

Predmet zmeny: *Drobné zmeny pri RD, oddychovej zóne, výkopy pre ZS DIS, zmeny vyplývajúce z rozdielu medzi požiadavkou investora VV z PD, zámena čadičových obrubníkov za čadičové kocky na základe rozhodnutia investor a rozdiel vo VV podľa PD a zamerania už vykonaných a ešte nevykonaných prác a dodávok v úseku most - Prostredná*

Určené miesto: *Rekonštrukcia Pezinskej ulici 3. etapa - Svätý Jur*

Odkaz na výkresy: *SO 101-00 komunikácia*

Oznámenie zmeny č.: *Z 34*

Dôvody pre zmenu:

Cena zmeny č.34: 19 905,97

EUR bez DPH

Zmena termínu úplného dokončenia diela:

25 dní

Stručný popis zmeny:

Drobné zmeny pri RD, oddychovej zóne, výkopy pre ZS DIS, zmeny vyplývajúce z rozdielu medzi požiadavkou investora VV z PD, zámena čadičových obrubníkov za čadičové kocky na základe rozhodnutia investor a rozdiel vo VV podľa PD a zamerania už vykonaných a ešte nevykonaných prác a dodávok v úseku most - Prostredná

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedenú skutočnosť Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu, že Objednávateľ na výkone prác na diele trvá. Objednávateľ sa zaväzuje, že nahradí Zhotoviteľovi všetky náklady, poplatky alebo iné plnenia, ktoré bude Zhotoviteľ povinný vynaložiť z dôvodu výkonu prác bez Úradného rozhodnutia (t.z. aj uložené pokuty).

Objednávateľ podpisom tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutom, t.z., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky, ktoré pre dielo vyplývajú z požadovanej zmeny diela a na tejto zmene diela bez ohľadu na uvedené trvá.

Zástupca objednávateľa: Mesto Svätý Jur :

primátor Ing. Šimon Ga

Technický poradca objednávateľa :

Ing. Jozef Hupka

Projektant:

Ing. Mydlár Romar

Dodávateľ: MBM - Group a.s.

Pavol Šikyňa

Zmena

PRÍKAZ KU ZMENE č. 35

Z podnetu : Investora - Mesto Svätý Jur

Komu: **Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21
Svätý Jur**

Od: **MBM-GROUP, a.s.,
Miletičova 1, 821 08**

Dátum: 20.3.2023

Odozvané emailom a v tlačenej podobe na KDS č.

Objednávateľ : V súlade s uzatvorenou zmluvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny prevádzaného diela v rozsahu :

Predmet zmeny: **Zmeny a navyiac práce voči PD Most cez Jurský potok**

Určené miesto: **Rekonštrukcia Pezinskej ulici 3. etapa - Svätý Jur**

Odkaz na výkresy: **Most cez Jurský potok a zmeny v PD**

Oznámenie zmeny č.: **Z 35**

Dôvody pre zmenu:

Cena zmeny č.34:

10 204,49

EUR bez DPH

Zmena termínu
úplného dokončenia
diela:

0 dní

Stručný popis zmeny:

Zmeny voči PD a navyiac práce Most cez Jurský potok

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedenú skutočnosť Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu, že Objednávateľ na výkone prác na diele trvá. Objednávateľ sa zaväzuje, že nahradí Zhotoviteľovi všetky náklady, poplatky alebo iné plnenia, ktoré bude Zhotoviteľ povinný vynaložiť z dôvodu výkonu prác bez Úradného rozhodnutia (t.z. aj uložené pokuty).

Objednávateľ podpisom tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutom, t.z., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky, ktoré pre dielo vyplývajú z požadovanej zmeny diela a na tejto zmene diela bez ohľadu na uvedené trvá.

Zástupca objednávateľa: Mesto Svätý Jur :

primátor Ing. Šimon Gabu

Technický poradca objednávateľa :

Ing. Jozef Hupka (

Projektant:

Ing. Mydlár Roman

Dodávateľ: MBM - Group a.s.

Pavol Šikyňa

Zmena

PRÍKAZ KU ZMENE č. 36

Z podnetu : Investora - Mesto Svätý Jur

Komu: **Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21
Svätý Jur**

Od: **MBM-GROUP, a.s.,
Miletičova 1, 821 08**

Dátum: 2.5.2023

Odovzdané emailom a v tlačenej podobe na KDS č.

Objednávateľ : V súlade s uzatvorenou zmluvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny prevádzaného diela v rozsahu :

Predmet zmeny: *Doplňujúce práce v úseku Most - Prostredná*

Určené miesto: *Rekonštrukcia Pezinskej ulici 3. etapa - Svätý Jur*

Odkaz na výkresy:

Oznámenie zmeny č.: **Z 36**

Dôvody pre zmenu:

Cena zmeny č.36:

3 102,72

EUR bez DPH

Zmena termínu
úplného dokončenia
diela:

2 dni

Stručný popis zmeny:

Doplňujúce práce Most - Prostredná , vybudovanie dažďovej vpuste a zmena projektu, rozšírenie vozovky pri parkovisku hasičov, el. skriňa pani Grófová

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedenú skutočnosť Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu, že Objednávateľ na výkone prác na diele trvá. Objednávateľ sa zaväzuje, že nahradí Zhotoviteľovi všetky náklady, poplatky alebo iné plnenia, ktoré bude Zhotoviteľ povinný vynaložiť z dôvodu výkonu prác bez Úradného rozhodnutia (t.z. aj uložené pokuty).

Objednávateľ podpisom tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutom, t.z., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky, ktoré diela a na tejto zmene diela bez ohľadu na uvedené trvá.

Zástupca objednávateľa: Mesto Svätý Jur :

primátor Ing. Šimor

Technický poradca objednávateľa :

Ing. Jozef Hu

Projektant:

Ing. Mydlár Rč

Dodávateľ: MBM - Group a.s.

Pavol Šiky

Zmena

PRIKAZ KU ZMENE č. 37

Z podnetu : Investora - Mesto Svätý Jur

Komu: **Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur**

Od: **MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08**

Dátum: 22.5.2023

Odovzdané emailom a v tlačenej podobe na KDS č.

Objednávateľ : V súlade s uzatvorenou zmluvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny prevádzaného diela v rozsahu :

Predmet zmeny: **Odvodnenie Mosta cez Jurský potok**

Určené miesto: **Rekonštrukcia Pezinskej ulici 3. etapa - Svätý Jur**

Odkaz na výkresy:

Oznámenie zmeny č.: **Z 37**

Dôvody pre zmenu:

Cena zmeny č.37:

1 722,91

EUR bez DPH

Zmena termínu
úplného dokončenia
diela:

2 dni

Stručný popis zmeny:

Odvodnenie Mikoviniho a RD č. 49

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedenú skutočnosť Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu, že Objednávateľ na výkone prác na diele trvá. Objednávateľ sa zaväzuje, že nahradí Zhotoviteľovi všetky náklady, poplatky alebo iné plnenia, ktoré bude Zhotoviteľ povinný vynaložiť z dôvodu výkonu prác bez Úradného rozhodnutia (t.z. aj uložené pokuty).

Objednávateľ podpisom tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutom, t.z., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky, ktoré pre ~~dielo~~ ~~vykonávanú~~ ~~požadovanú~~ ~~zmenu~~ diela a na tejto zmene diela bez ohľadu na uvedené trvá.

Zástupca objednávateľa: Mesto Svätý Jur :

primátor Ing. Šimon Ga

Technický poradca objednávateľa :

Ing. Jozef Hupka

Projektant:

Ing. Mydlár Romar

Dodávateľ: MBM - Group a.s.

Pavol Šikyňa

Zmena

PRÍKAZ KU ZMENE č. 38

Z podnetu : Investora - Mesto Svätý Jur

Komu: **Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21
Svätý Jur**

Od: **MBM-GROUP, a.s.,
Miletičova 1, 821 08**

Dátum: 1.6.2023

Odovzdané emailom a v tlačenej podobe na KDS č.

Objednávateľ : V súlade s uzatvorenou zmluvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny prevádzaného diela v rozsahu :

Predmet zmeny: *Rozhodnutie objednávateľa o zmenách v komunikácii na začiatku Hámrovskej cesty. Zmeny nepodliehajú záruke zo strany zhotoviteľa na tieto časti komunikácie. Na požiadanie zhotoviteľa bola dohodnutá zámena obrusnej vrstvy SMA AC 11 O PMB v hrúbke 40 mm za obrusnú vrstvu AC O 11 PMB v hrúbke 45 mm.*

Určené miesto: *Rekonštrukcia Pezinskej ulici 3. etapa - Svätý Jur*

Odkaz na výkresy:

Oznámenie zmeny č.: Z 38

Dôvody pre zmenu:

Cena zmeny č.37:

1 104,59

EUR bez DPH

Zmena termínu
úplného dokončenia
diela:

-2 dni

Stručný popis zmeny:

Nový úsek komunikácie mimo ZoD nad odvodnením Hámrovskej bez podkladných vrstiev, úsek pod odvodnením na Hámrovskej bez podkladných vrstiev. Oba úseky budú vystužené mrežou zo sklenených vlákien. Zámerna obrusnej mastixovej vrstvy mosta v hrúbke 4 cm za vrstvu AC O 11 PMB v hrúbke 4,5 cm.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedenú skutočnosť Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu, že Objednávateľ na výkone prác na diele trvá. Objednávateľ sa zaväzuje, že nahradí Zhotoviteľovi všetky náklady, poplatky alebo iné plnenia, ktoré bude Zhotoviteľ povinný vynaložiť z dôvodu výkonu prác bez Úradného rozhodnutia (t.j. aj uložené pokuty).

Objednávateľ podpisom tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutom, t.j., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky, ktoré pre dielo vyplývajú z požadovanej zmeny diela a na tejto zmene diela bez ohľadu na uvedené trvá.

Zástupca objednávateľa: Mesto Svätý Jur :

primátor Ing. Šimon Gat

Technický poradca objednávateľa :

Ing. Jozef Hupka

Projektant:

Ing. Mydlár Roman

Dodávateľ: MBM - Group a.s.

Pavol Šikyňa



1.6.2023

Zmena

PRIKAZ KU ZMENE č. 39

Z podnetu : Investora - Mesto Svätý Jur

Komu: **Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur**

Od: **MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08**

Dátum: 6.6.2023

Odozvané emailom a v tlačenej podobe na KDS č.

Objednávateľ : V súlade s uzatvorenou zmluvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny prevádzaného diela v rozsahu :

Predmet zmeny: **Rozhodnutie objednávateľa o vybudovaní oporného múra - doplnenie od ul. Mikovíniho.**

Určené miesto: **Rekonštrukcia Pezinskej ulici 3. etapa - Svätý Jur**

Odkaz na výkresy:

Oznámenie zmeny č.: **Z 39**

Dôvody pre zmenu:

Cena zmeny č.39:

1 737,96

EUR bez DPH

Zmena termínu
úplného dokončenia
diela:

4 dni

Stručný popis zmeny:

Rozhodnutie objednávateľa o vybudovaní oporného múra - doplnenie od ul. Mikovíniho.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedenú skutočnosť Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu, že Objednávateľ na výkone prác na diele trvá. Objednávateľ sa zaväzuje, že nahradí Zhotoviteľovi všetky náklady, poplatky alebo iné plnenia, ktoré bude Zhotoviteľ povinný vynaložiť z dôvodu výkonu prác bez Úradného rozhodnutia (t.z. aj uložené pokuty).

Objednávateľ podpisom tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutom, t.z., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky, ktoré pre dielo vyplývajú z požadovanej zmeny diela a na tejto zmene diela bez ohľadu na uvedené trvá.

Zástupca objednávateľa: Mesto Svätý Jur :

primátor Ing. Šimon Gat

Technický poradca objednávateľa :

Ing. Jozef Hupka

Projektant:

Ing. Mydlár Roman

Dodávateľ: MBM - Group a.s.

Pavol Šikyňa

Zmena

PRÍKAZ KU ZMENE č. 40

Z podnetu : Investora - Mesto Svätý Jur

Komu: **Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900
21 Svätý Jur** Od: **MBM-GROUP, a.s.,
Miletičova 1, 821 08
Bratislava** Dátum: 13.6.2023

Odovzdané emailom a v tlačenej podobe na KDS č.

Objednávateľ : V súlade s uzatvorenou zmluvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny prevádzaného diela v rozsahu :

Predmet zmeny: *Oprava komunikácie od mosta po prostrednú. Za práce nenesie zhotoviteľ záruku, sú na zodpovednosť objednávateľa*

Určené miesto: *Rekonštrukcia Pezinskej uliči 3. etapa - Svätý Jur*

Odkaz na výkresy: *Most cez Jurský potok a zmeny v PD*

Oznámenie zmeny č.: Z 40

Dôvody pre zmenu:

Cena zmeny č.40: 1 228,21 EUR bez DPH Zmena termínu 4 dni

Stručný popis zmeny:

Oprava komunikácie na žiadosť a zodpovednosť objednávateľa. Zhotoviteľ na opravovaný úsek medzi mostom a prostrednou neposkytuje záruku.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedenú skutočnosť Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu, že Objednávateľ na výkone prác na diele trvá. Objednávateľ sa zaväzuje, že nahradí Zhotoviteľovi všetky náklady, poplatky alebo iné plnenia, ktoré bude Zhotoviteľ povinný vynaložiť z dôvodu výkonu prác bez Úradného rozhodnutia (t.z. aj uložené pokuty).

Objednávateľ podpisom tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutom, t.z., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky, ktoré pre dielo vyplývajú z požadovanej zmeny diela a na tejto zmene diela bez ohľadu na uvedené podmienky.

Zástupca objednávateľa Mesto Svätý Jur :

primátor Ing. Šimon Gab

Technický poradca objednávateľa :

Ing. Jozef Hupka

Projektant:

Ing. Mydlár Roman

Dodávateľ: MBM - Group a.s.

Pavol Šikyňa

Zmena

PRIKAZ KU ZMENE č. 41

Z podnetu : Investora - Mesto Svätý Jur

Komu: **Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900
21 Svätý Jur** Od: **MBM-GROUP, a.s.,
Miletičova 1, 821 08
Bratislava** Dátum: 28.6.2023

Odovzdané emailom a v tlačenej podobe na KDS č.

Objednávateľ : V súlade s uzatvorenou zmluvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny prevádzaného diela v rozsahu :

Predmet zmeny: **Doplnenie výkopov most a ďalšie drobné zmeny dokončovacích prác**

Určené miesto: **Rekonštrukcia Pezinskej ulíci 3. etapa - Svätý Jur**

Odkaz na výkresy: **SO 101-00 komunikácia**

Oznámenie zmeny č.: **Z 41**

Dôvody pre zmenu:

Cena zmeny č.41: 21 814,21 EUR bez DPH Zmena termínu úplného dokončenia diela: 2 dni

Stručný popis zmeny:

Doplnenie výkopov most a ďalšie drobné zmeny dokončovacích prác

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedení skutočnosť Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu, že Objednávateľ na výkone prác na diele trvá. Objednávateľ sa zaväzuje, že nahradí Zhotoviteľovi všetky náklady, poplatky alebo iné plnenia, ktoré bude Zhotoviteľ povinný vynaložiť z dôvodu výkonu prác bez Úradného rozhodnutia (t.z. aj uložené pokuty).

Objednávateľ podpisom tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutom, t.z., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky, ktoré pre dielo vyplývajú z požadovanej zmeny diela a na tejto zmene diela bez e-

Zástupca objednávateľa Mesto Svätý Jur :

primátor Ing. Šimon

Technický poradca objednávateľa :

Ing. Jozef Hupka

Projektant:

Ing. Mydlár Roman

Dodávateľ: MBM - Group a.s.

Pavol Šikyňa

Zmena
PRIKAZ KU ZMENE č. 42

Z podnetu : **Investora - Mesto Svätý Jur**

Komu: **Mesto Svätý Jur, Prostredná
29, 900 21 Svätý Jur** Od: **MBM-GROUP, a.s.,
Miletičova 1, 821 08
Bratislava** Dátum: 15.8.2023

Odvodzar emailor a v tlačenej podobe na KDS č.

Objednávateľ : **V súlade s uzatvorenou zmluvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny vykonávaného diela v rozsahu :**

Predmet zmeny: **Nevyčerpané (nerealizované) položky z Dodatku 4**

Určené miesto: **Rekonštrukcia Pezinskej ulici 3. etapa - Svätý Jur**

Odkaz na výkresy:

Oznámenie zmeny č **Z 42**

Dôvody pre zmenu:

Zmena zmeny č.42	-83 980,99	EUR bez DPH	Zmena termínu úplného dokončenia	0 dní
-------------------------	------------	-------------	--	--------------

Stručný popis zmeny:

Nerealizované položky z Dodatku 4 ZoD na základe rozhodnutia investora počas výstavby. zachytené v zápisoch v stavebnom denníku a zápisoch z Kontrolných dní.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedení skutočnosť Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu, že Objednávateľ na výkone prác na diele trvá. Objednávateľ sa zaväzuje, že nahradí Zhotoviteľovi všetky náklady, poplatky alebo iné plnenia, ktoré bude Zhotoviteľ povinný vynaložiť z dôvodu výkonu prác bez Úradného rozhodnutia (t.z. aj uložené Objednávateľ podpisom tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutom, t.z., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky, ktoré pre dielo vyplývajú z požadovanej zmeny diela a na tejto zmene diela bez ohľadu na uvede

Zástupca objednávateľa Mesto Svätý Jur : **primátor Ing. Šimon**

Technický poradca objednávateľa : **Ing. Jozef Hupka**

Projektant: **Ing. Mydlár Roman**

Dodávateľ MBM - Group a.s. **Pavol Šikyňa**

Zmena

PRIKAZ KU ZMENE č. 43

Z podnetu : Investora - Mesto Svätý Jur

Komu: **Mesto Svätý Jur, Prostredná
29, 900 21 Svätý Jur** Od: **MBM-GROUP, a.s.,
Miletičova 1, 821 08** Dátum: 15.8.2023

Odovzdať emailom a v tlačenej podobe na KDS č.

Objednávateľ : V súlade s uzatvorenou zmluvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny vykonávaného diela v rozsahu :

Predmet zmeny: **Prečerpané položky Dodatok 4**

Určené miesto: **Rekonštrukcia Pezinskej ulici 3. etapa - Svätý Jur**

Odkaz na výkresy:

Oznámenie zmeny č. 43

Dôvody pre zmenu:

Zmena zmeny č.43

25 756,40

EUR bez DPH

Zmena termínu
úplného
dokončenia

0 dní

Stručný popis zmeny:

Prečerpané položky z Dodatku 4 ZoD na základe rozhodnutia investora počas výstavby, zachytené v zápisoch v stavebnom denníku a zápisoch z Kontrolných dní.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedenú skutočnosť Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu, že Objednávateľ na výkone prác na diele trvá. Objednávateľ sa zaväzuje, že nahradí Zhotoviteľovi všetky náklady, poplatky alebo iné plnenia, ktoré bude Zhotoviteľ povinný vykonať na základe Úradného rozhodnutia (a príslušných úradných rozhodnutí). Objednávateľ podpísaním tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutou, t.z., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky

Zástupca objednávateľa: Mesto Svätý Jur :

primátor Ing. Šimon

Technický poradca objednávateľa :

Ing. Jozef Hupka

Projektant:

Ing. Mydlár Roma

Dodávateľ MBM - Group a.s.

Pavol Šikyňa

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia Pezinskej ulice - Svätý Jur"

Rekonštrukcia Pezinskej ulice - Svätý Jur	Mesiac		1.mesiac				2.mesiac				3.mesiac				4.m		
			10/21				11/21				12/21				01		
	Týždeň		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	MJ	Množstvo	4-10	11-17	18-24	25-31	1-7	8-14	15-21	22-28	29-5	6-12	13-19	20-26	27-2	3-9	10-16
1. Etapa a 2.																	
SO 101-00 Komunikácia																	
BÚRACIE PRÁCE a ZEMNÉ PRÁCE: betónu prostého, asfalt, frezovanie asf. odstránenie kameniva, výkopy + presun vybraných materiálov, DMT obrubníkov, DMT dlažby, priepustov, potrubia, dopr. znač. Odstránenie krovín a stromov s koreňom		kpl															
KANALIZÁCIA a ODVEDNENIE: dren.tratívdv, dažďová kanalizácia, vpuste, tratívody, ZaSYPY, PODSYPY, LÁŽKA, priepusty		KPL															
KONŠTR.VRSTVY CESTY A CHODNÍKOV + ZEMNÉ PRÁCE: úprava pláne, podklady zo štrkodrvy a kameniva +tuhnenie podložja, MTZ geotex, a nopovej folie, CBGM, podkladový betón záasya jám.		kpl															
OBRUBNÍKY, DLAŽBY, POKLÁDKA OBRUBNÍKOV, ODVODŇOVACIE OBRUBNÍKY, dažďových zvodov, prídlažby, kamenných kociek, zatrávňovacích tvárnic, výšková úprava vpusti, MTZ kamenný múrik,....		kpl															
ASFALTOVANIE: AC 11 a AC16 + postreky																	
ZDZ a VDZ termoplastom: čiar šírky 125 mm, 250 mm biela retroreflexná + symboly, osadenie DZ		kpl															
FINÁLNE ÚPRAVY: rozprestretie omnice, dovoz zeminy, výsadba krovín a stromov, lavičiek, murovanie, povrch, úprava (omietka), výsadba trávy, MTZ zábradlia,....																	
202-00 Demolícia mosta nad Jurským potokom																	
0.fáza - prekládka inžinierskych sietí na moste a blízko okolí																	
1.fáza - odstránenie prístupov na moste																	
2.fáza - Búranie, konštrukcia m.objektu + odvoz sutiny																	
201-00 Most nad Jurským potokom																	
Výkop + Vodovodné premiestnenie		m3	172,973														
Zakladanie + Násyp kameniva + podkl.bot C 12/15 (7m3)		kpl		6,000													
Podporná konštr. + nosníky C 40/50 - dodávka+montáž		m3	77,069														
Mostné opory a úpravy: armovanie, debnenie, betónáž C 30/37 a oddebnenie +izolácie		m3	22,314														
Mostné krídla: armovanie, debnenie, betónáž C 30/37 a oddebnenie + izolácie		m3	92,400														
Odvodnenie most opory (7m) + Záryp sypaninou so ztuhnením jám +kamenivom		m3	6,120														
Prechodové dosky: armovanie, debnenie, betónáž C 30/37 a oddebnenie + izolácie +diat.		kpl															
Pečiatčacia vrstva + hydroizolácia mostovky		m3	5,273														
Most. rímky: armovanie, kotvenie rímky-výst. debnenie, betónáž C 35/45 a oddebnenie		m2	24,840														
Koberec asfaltový modif.l.tr. masťovky SMA 11 O hr. 40 mm +postrek asf.		m2	24,840														
Liaty asfalt MA 11 O, hr. 45 mm + postrek asf. + drenážny kanálik		m	22,630														
Mostné zvodidlo, Finál. Úpravy -lom.kameň a ostatné práce																	
SO 501 -00 Odvodnenie Pezinskej ulice																	
Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva.		m2	69,300														
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm		m2	69,300														
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm		m	5,000														
Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500		m3	81,960														
Paženie/ Výkop ryhy 600 mm, vodovod,premiest. + ulož sypaniny		m	54,000														
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia + lôžko+ obsyp a záryp DN 300 a DN 250 (54 +1m) + tratívod z flexodrenážnych rúr DN 100 + Montáž spojných kĺbov + žakety (žakla)		m2	8,800														
Dlažba z lom. kameňa na maľku z 400 kg cementu na m3 maľky, s vyškár. maľou MCs hr. 300 mm		m2	60,500														
Podklad zo štrkodrviny hr. 170 mm + betónu C 12/15 hr. 150 mm + Kladenie dlažby z kociek																	
SO 551-00 Preložka vodovodu na Pezinskej ulici-																	
Odstránenie krytu z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, a kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm		m2	11,520														
Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200		m	8,000														
Paženie/ Výkop ryhy šírky 600-2000mm +Vodovodné premiestnenie výkopku		m3	273,477														
Záryp sypaninou so ztuhnením jám, šachiet, rýh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3		m3	184,697														
Lôžko pod potrubie / Montáž potrubia z rúr a tvaroviek liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 200 (69 m) a DN 160 (11m) + Montáž ocefových chráničiek D 324x10		m	87,400														
Osadenie armatúrnej šachty železobetónové		ks	2,000														
Podklad zo štrkodrviny hr. 200 mm + CB III, hr. 200 mm		m2	11,520														
Dočasné presmerovanie toku počas výstavby vodovodu cca 5 dní - predběžná cena		deň	5,000														
SO 600-00 Preložka VN vedenia																	
SO 601-00 Preložka VN vedenia																	
601-01 Demontáž VN a NN vedenia																	
601-02 Káblové NN pripojky																	
SO 602-00 Verejné osvetlenie - priebežne																	
SO 651-00 Preložka miestneho rozhlasu - priebežne																	
SO 652-00 Preložka telekomunikač. káblovSlovak Telekom a.s.																	
SO 653-00 Preložka telekomunikač. káblov UPC B. Slovakia s.r.o.																	

Nevhodné klimatické podmienky

Predseda predstavenstva
Alena Nováková

5. mesiac					6. mesiac					7. mesiac				8. mesiac					9. mesiac				10. mesiac				11. mesiac				12. mesiac				
02 / 22					03 / 22					04 / 22				05 / 22					06 / 22				07 / 22				08 / 22				09 / 22				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
24-30	31-6	7-13	14-20	21-27	28-6	7-13	14-20	21-27	28-3	4-10	11-17	18-24	25-1	2-8	9-15	16-22	23-29	23-29	30-5	6-12	13-19	20-26	27-3	4-10	11-17	18-24	25-31	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4	5-11	12-18	19-25

5. mesiac					6. mesiac					7. mesiac				8. mesiac					9. mesiac				10. mesiac				11. mesiac				12. mesiac							
02 / 22					03 / 22					04 / 22				05 / 22					06 / 22				07 / 22				08 / 22				09 / 22							
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
24-30	31-6	7-13	14-20	21-27	28-6	7-13	14-20	21-27	28-3	4-10	11-17	18-24	25-1	2-8	9-15	16-22	23-29	23-29	30-5	6-12	13-19	20-26	27-3	4-10	11-17	18-24	25-31	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4	5-11	12-18	19-25			

1. 2. etapa

3. etapa

V e r k o n o č n é s v i a t k y

R o k o p r a d n i a d a t e r n ý c h p e k o l d o v o s t i

