

**DODATOK Č. 1**  
**k Zmluve o dielo**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 215(1480/2022/ODDIPVIS)	číslo zhotoviteľa: 22040339
--	-----------------------------

**na zhotovenie diela s názvom:**  
**„Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica - I. etapa“**

(ďalej len ako "Dodatok")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

Názov:	<b>Banskobystrický samosprávny kraj</b>
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán:	Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO:	37828100
DIČ:	2021627333
IČ DPH:	SK2021627333
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach:	Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry
Osoby oprávnené jednať v technických (realizačných) veciach:	Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK, Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK
Telefón/ fax:	048/4325111, 048/4325523
E-mail:	podatelna@bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“ na strane jednej)

a

<b>ZHOTOVITEĽ:</b>	<b>Metrostav DS a.s.</b>
Sídlo:	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Štatutárny orgán:	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva

IČO: Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva  
46 120 602  
DIČ: 2023231892  
IČ DPH: SK2023231892  
Bankové spojenie:

Číslo účtu:  
Telefón číslo:  
E-mail: [jozef.roza@metrostavds.sk](mailto:jozef.roza@metrostavds.sk)  
Oprávnení konať  
vo veciach Zmluvy: Ing. Jozef Róža, riaditeľ oblasti Juh

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.09.2022 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa 1480/2022/ODDIPVIS na zhotovenie diela s názvom: **„Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica - I. etapa“**, ktorá nadobudla účinnosť dňa 06.10.2022 (ďalej len ako **„Zmluva“**).
2. V súlade s ustanovením čl. XIV ods. 2 a čl. XVI ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, keďže pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania naviac prác, tak ako tieto vyplývajú z odsúhlasených oznámení o navýšení ceny špecifikovaných v bode 4 tejto preambuly. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým súvisiacu zmenu termínu realizácie diela a zmenu celkovej ceny za realizáciu diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou naviac prác podľa tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Potreba vykonania naviac prác je špecifikovaná v nasledovných odsúhlasených zmenových listoch , ktoré tvoria prílohu č. 3 tohto Dodatku:
  - Zmenový list č.1 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa priekopových žlabov v sume 16 182,30 Eur bez DPH
  - Zmenový list č.2 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa odstránenia krovín v sume 11 934,00 Eur bez DPH
  - Zmenový list č.3 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa frézovania kmeňov v sume 4 092,08 Eur bez DPH
  - Zmenový list č.4 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa úpravy komunikácií v sume 236 181,79 Eur bez DPH
  - Zmenový list č.5 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa úpravy krajníc v sume 404 375,48 Eur bez DPH
  - Zmenový list č.6 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa zmeny výšky oporných múrov na úseku č.1 v sume 67 535,93 Eur bez DPH
  - Zmenový list č.7 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa havarijného stavu priepustu na úseku č.1 v sume 5 738,06 Eur bez DPH
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako **„ZVO“**).

**Čl. 1**  
**PREDMET DODATKU**

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

1.1. Čl. V. ods. 3 sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. Celková cena za dielo predstavuje:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>5 731 530,37 Eur</b>
<b>DPH vo výške 20 %:</b>	<b>1 146 306,07 Eur</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>6 877 836,44 Eur</b>

(slovom: Šesť miliónov osemstosedemdesiatšesťtisícosemstotridsaťšesť eur a štyridsaťštyri centov s DPH)  
.“

1.2. Čl. IV. ods. 1 bod 1.2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„1.2 dokončenie realizácie: **najneskôr do 20 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom, t. j. najneskôr do 15.06.2024.**“

1.3 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 1.

1.4 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 2 Zmluvy - Vecný a časový harmonogram postupu prác tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 2 Zmluvy nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 2.

**Čl. 2**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR ([www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým

ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:  
**Príloha č. 1:** Ocenený výkaz výmer  
**Príloha č. 2:** Upravený vecný a časový harmonogram postupu prác.  
**Príloha č. 3:** Zmenové listy č. 1 -7

V Banskej Bystrici dňa:

V Bratislave dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
**Banskobystrický samosprávny kraj**  
**Mgr. Ondrej Lunter,**  
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

.....  
**Metrostav DS a.s**  
**Ing. Pavol Hruzík,**  
predseda predstavenstva

.....  
**Metrostav DS a.s**  
**Ing. Lenka Sýkorová,**  
podpredseda predstavenstva