

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. 137/2022/9000 872 zo dňa 15.2.2022

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“
na investičnú akciu:*

„Jastrabá – prírodné potrubie z TKŽ do VDJ“;

- práce

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. – Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S

Za ktorú konajú:

Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.

Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:

- vo veciach právnych: riaditeľ odboru právnych služieb a obstarávania a ním poverené a/alebo určené osoby
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: riaditeľ odboru investičného a ním poverené a/alebo určené osoby

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ: ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.

so sídlom: Námestie SNP 4385/12A, 974 01 Banská Bystrica

zastúpená: Ing. Peter Šesták - konateľ s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka č: 4486/S

IČO: 36 020 745 DIČ: 2020085936 IČ DPH: SK 2020085936

bankové spojenie: UniCreditBank

Číslo účtu IBAN: SK 87 1111 000 000 661 667 4000

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 137/2022/9000 872 zo dňa 15.2.2022 v znení Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3.
2. **Odôvodnenie potreby Dodatku č.4:**
 - a) Zmena geologických pomerov v časti prírodného potrubia km 0,030 po km 0,550. Jedná sa o zmenu triedy ťažiteľnosti.
 - b) Z dôvodu nárastu cien asfaltových zmesí došlo ku zmene jednotkovej ceny položky – asfaltový betón AC 8.0.
 - c) Zmena typu prenosového káblu a zmena riadiacej jednotky z dôvodu technologickej zastaranosti. Projektová dokumentácia bola vyhotovená v roku 2014.

- d) Realizácia zásobného potrubia z VDJ Bartošová Lehôtka v km 0,582 – 1,350 v ryhe s prírodným potrubím a prenosovým káblom z dôvodu využiteľnosti VDJ a neexistencie funkčného zásobného potrubia.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

Článok V – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovne:

Za bod 1) podbod 1.3 sa vkladajú nové body 1.4 a 1.5, ktoré znejú nasledovne:

- 1.4 Cena za navýšený rozsah predmetu plnenia dohodnutý v Dodatku č.4, čl. III. bod 1.4 a jeho neoddeliteľnej Prílohy č.1 a Prílohy č.2 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške:

Cena bez DPH	121 408,50 Eur
<u>DPH 20%</u>	<u>24 281,70 Eur</u>
Cena vrátane DPH	145 690,20 Eur

- 1.5 Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 4 je:

Cena bez DPH	818 805,09 Eur
<u>DPH 20%</u>	<u>163 761,02 Eur</u>
Cena vrátane DPH	982 566,11 Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 137/2022/9000 872 zo dňa 15.2.2022 v znení Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 a ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 4 primerane. Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 4 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 4 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 4 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Lucia Harachová
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Peter Šesták
konateľ s.r.o.

.....
Mgr. Peter Neuzer
člen predstavenstva a.s.