

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo zo dňa 14.11.2022 (ďalej ako „Zmluva“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Dodatok č.2“)

evidenčné č. Objednávateľa:	46-4300/23VS_IROP/2022
evidenčné č. Zhotoviteľa:	Z23-015-0054
Názov projektu	Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina – križovatka s cestou II/538
Názov výzvy	Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN – T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému – II. etapa
Názov diela	Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina – križovatka s cestou II/538

Identifikačné údaje zmluvných strán

Objednávateľ

sídlo
štatutárny orgán
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných, technických a realizačných

finančných
IČO
DIČ
bankové spojenie
číslo účtu v tvare IBAN
právna forma

telefonický kontakt
emailový kontakt
(ďalej ako „Objednávateľ“)

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja

Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ úradu
37 870 475
2021626332

Štátna pokladnica
SK59 8180 0000 0070 0035 6711

samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
051/7081 111

predseda@vucpo.sk

Zhotoviteľ

sídlo
štatutárny orgán

osoby oprávnené na podpísanie Zmluvy

osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných
technických
realizačných
ekonomických
IČO
DIČ
bankové spojenie

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mokránň záhon 4, 821 04 Bratislava
Ing. Jiří Kozel – konateľ spoločnosti
Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti
Dipl. Ing. Bernhard Brandner – konateľ spoločnosti
Ing. Radim Čáp, Ph.D. – konateľ spoločnosti

Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci
Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci

Ing. Štefan Olejník
Ing. Radoslav Gerka
Igor Kupčo
Ing. Radoslav Gerka
00 896 225
2020 294 144
TATRABANKA a.s. Bratislava

číslo účtu v tvare IBAN
právna forma
telefonický kontakt
emailový kontakt
zápis v príslušnom registri

SK58 1100 0000 0026 2304 3487
Spoločnosť s ručením obmedzeným
+421/51/452 00 15
office-vychod@swietelsky.sk
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro,
vložka č. 307/B

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
(spolu ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v Preambule Dodatku č. 2 k Zmluve v súlade s článkom XI bod 2 písm. a) a b) v spojení s článkom XIV bod 3 Zmluvy a s poukazom § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Preambula

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny Zmluvy v dôsledku zmeny malého rozsahu oproti pôvodne určenému rozsahu v Zmluve, spočívajúcej vo vykonaní navyše prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela. Ani jednu z týchto nižšie popísaných zmien Objednávateľ nemohol predvídať v čase spustenia procesu verejného obstarávania, nakoľko každá potreba zmeny sa objavila až počas realizácie stavby. Ide o ojedinelé a nevyhnutné zmeny, ktoré nepredpokladal a ani nemohol predpokladať projekt stavby. S prihliadnutím na článok XI bod 4 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Tieto zmeny projektant a autorský dozor diela prehodnotil a odporučil realizovať v rozsahu, ktorý je súčasťou rozpočtu, ako prílohy č. 1 k Dodatku č.2. Realizáciu týchto zmien odporučil aj stavebný dozor.

Ide o nasledovné zmeny:

- I. Na hlavnom objekte **SO 102-001 – Vozovka, priekopy, zvodidlá, dopravné značenia** bolo potrebné prijať technické riešenie, ktoré spočíva v alternatíve k technickému riešeniu vystuženia asfaltových vozoviek dvojzákrutovou oceľovou sieťou a to použitím vystuženia vozovky sklovláknitou mrežou s vysokou pevnosťou, ktorej použitie je technologicky jednoduchšie s výraznou časovou úsporou. Prínosom tejto zmeny je skrátenie lehoty výstavby a súčasne aj úspora finančných nákladov.
 - II. Na objekte **SO 203-00 – Most 537-014 cez horský potok, Pavúčia dolina** je potrebná úprava statického zaistenia čiel portálov klenbovej konštrukcie mostného objektu, ktorá vyplýva z dôvodu vyšších násypov nad čelami portálov ako bolo uvažované v projektovej dokumentácii. Po opätovnom statickom posúdení s ohľadom na skutočný stav kamenných čiel a tvar násypového telesa nad múrom boli upravené počty a dĺžky kotiev – injekčných samozavrtavacích klincov.
 - III. Na objekte **SO 205-00 – Most 537-018 cez horský potok pred Štrbským Plesom** je potrebná úprava statického zaistenia čiel (portálov) klenbovej konštrukcie mostného objektu, ktorá vyplýva z dôvodu vyšších násypov nad čelami portálov, ako bolo uvažované v projektovej dokumentácii. Po opätovnom statickom posúdení s ohľadom na skutočný stav kamenných čiel a tvar násypového telesa nad múrom boli upravené dĺžky kotiev – injekčných samozavrtavacích klincov.
2. Ide o zmenu malého rozsahu v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a ich absolútna hodnota predstavuje 6,15 %. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov každej zmeny.
3. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela ako takého, v lehote predpokladanej v zmluve a navrhol mu vhodné technické riešenie s primeranou hodnotou zmeny ceny diela.

4. Zmluvné strany potvrdzujú, že ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie úplnej užívania schopnosti diela, neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a bez týchto prác by nebolo možné technologicky zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a s prislúchajúcou zodpovednosťou Zhotoviteľa za jednotlivito vykonávané práce, s poukazom na článok VIII Zmluvy Záručné podmienky. Zmluvné strany by neboli schopné garantovať požadovanú udržateľnosť projektu.
5. Zmeny popísané v bode 1 Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavené v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
6. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 Zmluvy ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlaseného rozsahu existujúcich položiek a novovzniknutých položiek, nakoľko na stavebné práce podľa bodu 2 nebolo možné použiť iba položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy. Jednotkové ceny novovzniknutých položiek boli náležite prerokované spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany, ako aj stavebným dozom diela.
7. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter Zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu plnenia.

Článok I Predmet Dodatku č. 2

1. Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia bod 3 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 2, zahŕňa v sebe všetky náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom Zmluvy v zmysle čl. II, a je stanovená nasledovne:

	Cena bez DPH v €	Výška DPH v €	Cena s DPH v €
Pôvodná zmluvná cena v zmysle Zmluvy a Dodatku č. 1	6 658 924,35	1 331 784,87	7 990 709,22
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 2 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO	56 972,56	11 394,51	68 367,07
Celková cena diela v znení Dodatku č. 2 k Zmluve	6 715 896,91	1 343 179,38	8 059 076,29

Cena celkom vrátane DPH slovom: osem miliónov päťdesiatdeväťtisíc sedemdesiatšesť eur a 29/100 centov.

2. Kvôli formálnym nedostatkom sa posledná veta ustanovenia článku XI Zmenové konania a zmeny Zmluvy počas jej trvania bod 4 upravuje nasledovne:

Pokiaľ sa Zmluvné strany vzájomne dohodnú na zmene Zmluvy, je potrebné postupovať podľa článku XIV bod 3 Zmluvy.

Článok II

Závèrečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom Vlady SR - www.crz.gov.sk.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva (2) rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 2 je:
Príloha č. 1 Rozpočet zmien stavby v znení Dodatku č. 2 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby), Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
5. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 2 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 2 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove,
Za Objednávateľa

V Prešove,
Za Zhotoviteľa

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.
Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci

Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.
Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňa: _____

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa: _____

Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa: _____