

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo zo dňa 27.6.2022 (ďalej ako „Zmluva“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

evidenčné č. Objednávateľa:	16-4300/07VS/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	ZoD 128/2022/03457
Názov diela:	Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare – Križovatka s cestou I/66

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj
sídlo	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
štatutárny orgán	PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných, technických a realizačných	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja
finančných	Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ úradu
IČO	37 870 475
DIČ	2021626332
telefón	051/7081111
e-mail	predseda@vucpo.sk
bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK56 8180 0000 0070 0066 1054
Právna forma	samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Štatutárny orgán	predstavenstvo v zložení: Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská - člen predstavenstva

Osoby oprávnené konať vo veciach:

zmluvných
technických
ekonomických

Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Marian Adamčík – vedúci strediska Košice a Prešov
Ing. Katarína Halačová – finančný manažér

IČO

31651402

DIČ

2020492111

Bankové spojenie

VÚB, a.s.

Číslo účtu v tvare IBAN

IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512

Právna forma

akciová spoločnosť

Telefonický kontakt

+421 55 633 00 88

Emailový kontakt

colas@colas-sk.sk

Zápis v príslušnom registri:

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10798/T

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 2 k Zmluve v súlade s čl. XI bod 2 písm. a) a b), bod 4 a 5 v spojení s článkom XIV bod 3 Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I

Úvodné ustanovenia

- 1.** Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy** z dôvodov nepredvídateľných skutočností a zmien malého rozsahu, spočívajúcich vo vykonaní naviac a menej prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela. S prihliadnutím na článok XI bod 4 a 5 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Ani jednu z týchto nižšie popísaných zmien Objednávateľ nemohol predvídať v čase spustenia procesu verejného obstarávania, nakoľko každá potreba zmeny sa objavila až počas realizácie stavby. Ide o ojedinelé a nevyhnutné zmeny, ktoré nepredpokladal a ani nemohol predpokladať projekt stavby. Tieto zmeny Zmluvné strany v čase uzatvorenia Zmluvy nemohli pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať a zároveň tieto zmeny projektant a autorský dozor diela prehodnotili a odporučili realizovať v rozsahu, ktorý je súčasťou rozpočtu, ako prílohy č. 1 k Dodatku č. 2. Realizáciu týchto zmien odporučil aj stavebný dozor.

Ide o nasledovné zmeny:

Zmena technického riešenia č.1: SO 106-001 Cesta II/537 – bolo zrealizované sondážne čistenie, čím sa zistilo, že v úseku kde mal byť zrealizovaný nový priekopový žľab z betónových tvárnic sa nachádza priekopový žľab z betónovej prídlažby, ktorý je vo väčšine úseku celistvý a je zanesený silným nánosom v hrúbke 30-50 cm, čím vznikla potreba dočistenia úseku vo väčšej hrúbke a doplnenia chýbajúcej prídlažby, resp. betonáže. Táto zmena sa týka § 18 ods. 3 písm. a) ZVO.

Zmena technického riešenia č.2: SO 106-001 Cesta II/537 a SO 227-00 Most 537-045 – počas realizácie sa pod nánosom v km 57,285 a km 57,566 našli existujúce priepusty, ktoré neboli súčasťou projektu. Priepusty vykazovali známky degradácie a bolo nevyhnutné ich zasanovať, aby spĺňali svoj účel. Zároveň na SO 227-00 Moste 537-045 sa po odbúrání rímsy zistilo že pôvodná rímsa je značne zdegradovaná a vyžaduje väčšiu rekonštrukciu ako bolo pôvodne uvažované v projektovej dokumentácii. Zrealizovanie novej rímsy si vyžadovala ľavá aj práva strana mosta. Táto zmena sa týka § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.

Zmena technického riešenia č.3: SO 106-001 Cesta II/537 – po odfrézovaní obrusnej vrstvy vozovky v staničení km 60,300 až 62,171 sa zistilo, že povrch je viditeľne oslabený, opotrebovaný a zdegradovaný, čím by po položení obrusnej vrstvy v hrúbke 4 cm dochádzalo k trhlinám a prenášaniu defektov. Uvedený stav bol spôsobený aj uplynutím určitého času medzi vyhotovovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác. Pre zabránenie prenosu porúch bola navrhnutá dodatočná ložná asfaltová vrstva v hrúbke 5 cm v celom predmetnom úseku, čím dôjde k zosilneniu a zvýšeniu únosnosti vozovky. Zároveň boli trhliny utesnené pružnoplástickou zálievkou. Táto zmena sa týka § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.

Potreba doplnenia dopravného značenia a osadenia záchytných zariadení v úseku Tatranských Maliarov po Kežmarské Žľaby vznikla na základe určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Poprade, zo dňa 25.05.2023, k žiadosti o schválenie TDZ na ceste II/537 v km 56,049 – km 62,171, z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v danom úseku. Táto zmena sa týka § 18 ods. 3 písm. a) ZVO.

2. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlasených novovzniknutých položiek, nakoľko na určité stavebné práce nebolo možné použiť položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy, ktorých rozbor bol náležite prerokovaný spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany.
3. Ide o zmeny technického riešenia, vplyvom nepredvídateľných okolností v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, čo predstavuje navýšenie **19,14 %** a zmenu malého rozsahu v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, jej absolútna hodnota predstavuje **8,92 %**, čo je v súlade s § 18 ods. 5 ZVO. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých odpočtov a pripočtov každej zmeny technického riešenia samostatne.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
5. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela ako takého, v lehote predpokladanej v zmluve a navrhol mu vhodné technické riešenie s primeranou hodnotou zmeny ceny diela.
6. Zmluvné strany potvrdzujú, že ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie úplnej užívania schopnosti diela, neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a bez týchto prác by nebolo možné technologicky zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a s prislúchajúcou zodpovednosťou Zhotoviteľa za jednotlivito vykonávané práce, s poukazom na článok VIII Zmluvy Záručné podmienky. Zmluvné strany by neboli schopné garantovať požadovanú udržateľnosť projektu.
7. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II

Predmet Dodatku č. 2

1. Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia bod 3 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

	Cena bez DPH v €	Výška DPH v €	Cena s DPH v €
Pôvodná zmluvná cena v zmysle (základnej) Zmluvy o dielo	1 644 587,39	328 917,47	1 973 504,87
Navýšenie/pokles v zmysle Dodatku č. 1	492 581,51	98 516,30	591 097,81
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 2 s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) ZVO	314 763,19	62 952,64	377 715,83
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 2 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO	146 733,97	29 346,79	176 080,76
Celková cena diela v znení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo	2 598 666,06	519 733,21	3 118 399,27

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: Trimiliónystoosemnásťtisícristodevät'desiatdeväť eur a 27 centov.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom Vlády SR - www.crz.gov.sk. Dodatok č. 2 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú naďalej v platnosti.

3. Súčasťou Dodatku č. 2 je:

Príloha č. 1 Rozpočet zmien stavby v znení Dodatku č. 2 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)

4. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

5. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 2 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 2 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, _____

za Objednávateľa

V Košiciach, _____

za Zhotoviteľa

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňa: 25.10.2023

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa: 26.10.2023

Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa: 25.10.2023