

ZM/2017/0359/0001



DODATOK Č. 1

ktorým sa mení Zmluva o dielo:
evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2017/0359
evidenčné číslo Zhotoviteľa: D4/Z/2017/SK
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku nadlimitnej zákazky na predmet obstarávania
„Zhotovenie stavby Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina II.etapa km 4,7-7,3“
(ďalej tiež len „Dodatok č. 1“ alebo „dodatok“)

medzi zmluvnými Stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: **Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika**
Právna forma: **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B**
Štatutárny orgán: **predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva
Ing. Ladislav Dudáš, PhD, podpredseda predstavenstva**
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT kód:
IČO: **35 919 001**
IČ DPH: **SK 202 193 7775**
Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Účastník č.1:
Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**
Sídlo: **Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika**
Právna forma: **akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B**
Štatutárny orgán: **predstavenstvo zastúpené
Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva**
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: **46 120 602**
IČ DPH: **SK2023231892**

Účastník č.2:

Obchodné meno: **Metrostav a.s.**
Sídlo: **Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika**
Právna forma: **akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č. 758**
Štatutárny orgán: **predstavenstvo zastúpené
Ing. Zdeněk Šinovský, podpredseda predstavenstva
Ing. Ján Dudáš, člen predstavenstva**

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC:

IČO: 00014915

IČ DPH: CZ00014915

oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky

Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava, Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,

Štatutárny orgán: **Ing. Richard Müller, vedúci organizačnej zložky**

IČO: 31792693

DIČ: 2020253301

IČ DPH: SK2020253301

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

Preambula

- Po vzájomnej dohode sa zmluvné Strany v zmysle bodu 16 Zmluvných dojednaní dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo číslo Objednávateľa: ZM/2017/0359, číslo Zhotoviteľa: D4/Z/2017/SK (ďalej len „Zmluva o Dielo“), ktorým dochádza k zhrnutiu dopadov Stavebným dozorom vydaných Pokynov na Zmenu č. 1, č. 2., č.3 a č.4. Na základe Pokynov na Zmenu sa mení rozsah zhotovovaného Diela, pričom konkrétne zmeny rozsahu stavebných prác, výška nákladov na ich realizáciu, podrobné zdôvodnenie potreby týchto zmien sú popísané v schválených a vydaných Pokynoch na Zmenu, ktoré tvoria prílohu tohto Dodatku č. 1.
- Tento Dodatok č. 1 formálne upravuje zmluvné vzťahy zmluvných strán, ktoré nastali z dôvodu predaja časti podniku Zhotoviteľa **Metrostav a.s.**, spoločnosti založenej a existujúcej podľa práva Českej republiky so sídlom: Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika, IČ: 000 14 915, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. Zn. B758, ktorá je zriaďovateľom organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby v Slovenskej republike, a teda podniká v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky, konkrétne: **Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava**, so sídlom: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 792 693, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 679/B (ďalej len „**Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava**“).
- Časť Organizačnej zložky v SR označovaná ako Divízia S04 – Dopravné stavby Slovensko tvorí časť podniku **Metrostav a.s** v zmysle § 487 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení bola zmluvou o predaji časti podniku (ďalej len „zmluva o predaji časti podniku“ v príslušnom gramatickom tvare) prevedená na kupujúceho, ktorým je spoločnosť **Metrostav DS a.s.**, založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 46 120 602, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 7059/B (ďalej len „**Metrostav DS a.s.**“ alebo „Kupujúci“). Spoločnosť **Metrostav DS a.s.**, je dcérskou spoločnosťou spoločnosti **Metrostav a.s.**, keďže **Metrostav a.s.** je jej jediným akcionárom.
- Na základe listu č. D4/1248/19/SK/Trn zo dňa 18.12.2019 (pozri príloha č.1), **Metrostav a.s.** oznámil Objednávateľovi zámer o predaji časti podniku. Účinky predaju časti

podniku nastali ku dňu 01.01.2020 (ďalej len „deň účinnosti predaja“) z titulu nadobudnutia účinnosti platnej zmluvy o predaji časti podniku zhotoviteľa Metrostav a.s., na základe ktorej spoločne s časťou podniku boli prevedené na Metrostav DS a.s. okrem iného aj práva a povinnosti zo zmlúv uzatvorených spoločnosťou Metrostav a.s. pred dňom účinnosti zmluvy o predaji časti podniku v súvislosti so zákazkami a to najmä práva a povinnosti z investorských zmlúv o dielo, kde je Metrostav a.s. v zmluvnom postavení zhotoviteľa pre investora ako objednávateľa, zo zmlúv o dielo so subdodávateľmi, kde je Metrostav a.s. v zmluvnom postavení objednávateľa, a zmlúv o združení.

5. Účastník na strane zhotoviteľa Metrostav DS a.s. sa momentom nadobudnutia účinnosti platnej zmluvy o predaji časti podniku stáva účastníkom na strane Zhotoviteľa a zároveň tým istým momentom sa Metrostav a.s. stáva spoločne a nerozdielne zaviazaný ako druhý druhý účastník na strane Zhotoviteľa voči Objednávateľovi aj naďalej z dôvodu práv a povinností jemu vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo a neprevedených na základe zmluvy o prevode časti podniku na Kupujúceho.
6. Zároveň sa mení Lehota výstavby. Predmetom tohto dodatku je aj zmena kľúčových odborníkov na pozícii stavbyvedúceho pre mosty, konkrétne _____ nahradil a pracovníka zodpovedného za kontrolu kvality, konkrétne _____ nahradila
7. Zmluvne strany uzatvárajú tento dodatok v súlade s § 18 ods. 1 písm. b), c), a d) bod 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I.

1. Predmetom tohto dodatku je zmena údajov účastníkov na strane zhotoviteľa. Táto zmena je účinná k 01.01.2020, a to z titulu nadobudnutia účinnosti platnej zmluvy o predaji časti podniku.
2. Účastník na strane zhotoviteľa Metrostav DS a.s. sa momentom nadobudnutia účinnosti zmluvy o predaji časti podniku, t.j. 01.01.2020 stáva účastníkom na strane Zhotoviteľa a zároveň tým istým momentom sa Metrostav a.s. stáva druhým účastníkom na strane Zhotoviteľa.
3. Metrostav a.s. na základe zmluvy o prevode časti podniku aj naďalej plní jemu vyplývajúce povinnosti zo Zmluvy o dielo ako druhý účastník na strane Zhotoviteľa.
4. Účastníci na strane zhotoviteľa Metrostav a.s. a Metrostav DS a.s. uzatvorili s účinnosťou od 1.1.2020 zmluvu o združení pre účely spoločného plnenia zákazky. Zmluva o združení tvorí prílohu k tomuto dodatku č.1.
5. S účinnosťou od 01.01.2020 sú účastníci na strane Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy o dielo tak, ako je uvedené v tomto bode nižšie:

Zhotoviteľ – Združenie „D1LL Metrostav – Metrostav DS“ (ďalej len „združenie“) so sídlom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika:

Vedúci člen združenia:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**

Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené
Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:
IČO: 46 120 602
IČ DPH: SK2023231892

Člen združenia:
Obchodné meno: **Metrostav a.s.**
Sídlo: **Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika**
Právna forma: **akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č. 758**
IČO: 00014915
IČ DPH: CZ00014915
oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava, Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 31792693
DIČ: 2020253301
IČ DPH: SK2020253301

6. Predmet úpravy v zmysle Pokynu na Zmenu č. 1 zo dňa 18.1.2019 je nasledovný:

SO 000-00 Všeobecné položky
SO 102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina

Obsahom Zmeny je potreba rúbania stromov a odstránenie porastov krovín v zmysle aktualizovanej inventarizácie drevín.

Vplyv na cenu Diela (bez DPH)

Časť stavby	Pôvodná cena objektu	Pokyn na Zmenu č. 1	Cena objektu po Pokyne na Zmenu č. 1
Všeobecné položky	987 695,20 EUR	238,20 EUR	987 933,40 EUR
SO 102-00	2 018 778,01 EUR	10 048,22 EUR	2 028 826,23 EUR
POKYN NA ZMENU č. 1 SPOLU		10 286,42 EUR	

7. Predmet úpravy v zmysle Pokynu na Zmenu č. 2 zo dňa 25.1.2019 je nasledovný:

SO 603-00 Prekládka 22kV vzdušného vedenia v km 4,350-5,050
SO 604-00 Prekládka 22kV vzdušného vedenia v km 5,425-5,580 – dočasné a trvalé preloženie
SO 605-00 Prekládka 22kV vzdušného vedenia v km 6,100-6,380
SO 613-00 Preložka stožiarovej TS 4506 v km 4,805
SO 614-00 Prípojka VN pre stožiarovú TS 4506 v km 4,805
SO 615-00 Preložky vedení NN zo stožiarovej TS 4506

Obsahom Zmeny je zmena pôvodného technického riešenia z dôvodu nesúhlasu správcu elektrického vedenia SSD, a.s.

Vplyv na cenu Diela (bez DPH)

Stavebný objekt	Pôvodná cena objektu	Pokyn na Zmenu č. 2	Cena objektu po Pokyne na Zmenu č. 2
SO 603-00	71 763,02 EUR	- 71 763,02 EUR	0,00 EUR
SO 604-00	67 253,72 EUR	192 514,47 EUR	259 768,19 EUR*
SO 605-00	37 845,78 EUR	32 035,19 EUR	69 880,97 EUR
SO 613-00	10 426,29 EUR	18 253,82 EUR	28 680,11 EUR
SO 614-00	7 553,05 EUR	13 537,48 EUR	21 090,53 EUR
SO 615-00	4 677,01 EUR	4 581,05 EUR	9 258,06 EUR
POKYN NA ZMENU č. 2 SPOLU		189 158,98 EUR	

* SO 604-00- dočasné preloženie 76 619,41 EUR bez DPH
 SO 604-00 – trvalé preloženie 183 148,78 EUR bez DPH
 Spolu 259 768,19 EUR bez DPH

8. Predmet úpravy v zmysle Pokynu na Zmenu č. 3 zo dňa 20.4.2019 je nasledovný:

- SO 030-00 - Príprava územia
- SO 102-00 - Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina
- SO 120-00 - Obslužná komunikácia v km 6,800-6,900
- SO 137-00 - Preložka poľnej cesty km 5,200 - 5,450
- SO 139-00 - Preložka poľnej cesty km 5,760 - 6,100

Obsahom Zmeny je zmena rozvozných vzdialeností vplyvom Rozhodnutia na uloženie ornice na skládku v Považskom Chlmci a zväčšené množstvá odhumusovania stavby.

Vplyv na cenu Diela (bez DPH)

Stavebný objekt	Pôvodná cena objektu	Pokyn na Zmenu č. 3	Cena objektu po Pokyne na Zmenu č. 3
SO 030-00	100 104,20 EUR	14 830,97 EUR	114 935,17 EUR
SO 102-00	2 018 778,01 EUR	69 369,29 EUR	2 088 147,30 EUR
SO 120-00	14 851,79 EUR	572,34 EUR	15 424,13 EUR
SO 137-00	89 247,58 EUR	8 537,05 EUR	97 784,63 EUR
SO 139-00	80 934,42 EUR	12 381,77 EUR	93 316,19 EUR
POKYN NA ZMENU č. 3 SPOLU		105 691,42 EUR	

II.

Vplyv na Uzlové body č. 1,2,3,4 a Lehotu výstavby:

Nároky a zmeny majú vplyv na predĺženie Lehoty výstavby v trvaní 548 kalendárnych dní podľa Prílohy k ponuke, bod 1.1.3.3 o 438 kalendárnych dní (nový termín ukončenia Lehoty výstavby 31.8.2020), vplyv na predĺženie Uzlového bodu:

č.1 ukončenie preložiek VN SO 604-00 - dočasné preloženie, SO 605-00

č.2 ukončenie zakladania SO 212-00 a SO 217-00

č.3 ukončenie sanácie č.5 a násypu v km 5,150-5,560

č.4 ukončenie výstavby NK na SO 217-00

podľa podčlánku 8.3 Osobitných zmluvných podmienok (Harmonogram prác) časť 2: Míľniky:
pre Uzlový bod **č.1 ukončenie preložiek VN SO 604-00 - dočasné preloženie, SO 605-00** o 338 dní (nový termín splnenia Uzlového bodu **č.1 ukončenie preložiek VN SO 604-00 – dočasné preloženie, SO 605-00** je 30. 06. 2019),

pre Uzlový bod **č.2 ukončenie zakladania SO 212-00 a SO 217-00** o 375 dní (nový termín splnenia Uzlového bodu **č.2 ukončenie zakladania SO 212-00 a SO 217-00** je 31. 07. 2019),

pre Uzlový bod **č.3 ukončenie sanácie č.5 a násypu v km 5,150-5,560** o 436 dní (nový termín splnenia Uzlového bodu **č.3 ukončenie sanácie č.5 a násypu v km 5,150-5,560** je 30. 11. 2019),

pre Uzlový bod **č.4 ukončenie výstavby NK na SO 217-00** o 188 dní (nový termín splnenia Uzlového bodu **č.4 ukončenie výstavby NK na SO 217-00** je 31. 07. 2019).

III.

Zmluvné Strany sa v súlade s ustanoveniami čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok a bodu 16 Zmluvy o Dielo dohodli na úprave ceny Diela.

Za bod 8 Zmluvy o Dielo sa týmto Dodatkom č. 1 dopĺňa nový bod 8a, ktorého znenie je nasledovné:

8a. V zmysle bodu 2.8 Preambuly Zväzku 4 budú náklady súvisiace s doplnením rozsahu stavebných prác podľa pokynov SD na Pokyn na Zmenu č. 1, č. 2, č. 3 čerpané z rozpočtovej rezervy stavby – „Rezerva“, ktorá sa upravuje nasledovne:

Rezerva celkom 1 269 623,39 EUR bez DPH

Zostatok položky rozpočtu pre Rezervu
po jej úprave Dodatkom č. 1 964 486,57 EUR bez DPH

Zostatok položky rozpočtu pre Rezervu 964 486,57 EUR bez DPH

Cena Diela sa upravuje podľa vydaných Pokynov na Zmenu č.1, č. 2 a č.3 nasledovne:

1. Pri uzavretí Zmluvy o dielo:		
Všeobecné položky	bez DPH	987 695,20 €
Rekapitulácia objektov	bez DPH	11 708 538,71 €
<u>Rezerva</u>	bez DPH	<u>1 269 623,39 €</u>
Akceptovaná zmluvná hodnota :	bez DPH	13 965 857,30 €

2. Po uzavretí Dodatku č. 1:		
Všeobecné položky	bez DPH	987 933,40 €
Rekapitulácia objektov	bez DPH	12 013 437,33 €
Rezerva	bez DPH	964 486,57 €

Akceptovaná zmluvná hodnota po uzavretí Dodatku č.1:

bez DPH 13 965 857,30 €
 DPH 20 % 2 793 171,45 €
 s DPH 16 759 028,75 €

IV.

- I. Predmet úpravy v zmysle Pokynu na Zmenu č. 4 zo dňa 21.6.2019 je nasledovný:
 V Zmluve v časti Príloha k ponuke sa mení Lehota výstavby – predlžuje sa na základe dohody Zmluvných strán o 438 kalendárnych dní nasledujúcim spôsobom:

Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: 986 kalendárnych dní – od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1) 31.8.2020
-----------------	---------	--

- II. V Zmluve v časti Príloha k ponuke sa mení Záručná doba – dopĺňa sa na základe Pokynu na Zmenu č.2 nasledujúcim spôsobom:

Záručná doba	1.1.3.10	trvanie: Stavebná časť: 60 mesiacov; Stavebná časť: 60 mesiacov (len pre stavebné objekty: SO 604-00, SO 605-00, SO 613-00, SO 614-00, SO 615-00); Technologické zariadenia: 60 mesiacov; Technologické zariadenia: 24 mesiacov (len pre stavebné objekty: SO 604-00, SO 605-00, SO 613-00, SO 614-00, SO 615-00)
--------------	----------	---

- III. Na základe Stanoviska Objednávateľa č. listu DP-ZH-137/2019 zo dňa 9.5.2019 sa mení Zmluva nasledovne:
 Znenie Prílohy č. 3.2 Zmluvných dojednaní Uzlové body sa nahrádza novým textom:

Uzlové body	Lehota Ukončenia (Počet dní od začiatku LV podčlánok 8.1. FIDIC)	Popis Uzlového bodu	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Uzlového bodu
Uzlový bod č. 1 ukončenie prekládky vzdušného vedenia VN na 604-00 Dočasné preloženie; 605-00.	557	604-00 Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 5,425 – 5,800 Dočasné preloženie; 605-00 Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 6,100 – 6,380 - Ukončiť prekládky vzdušného vedenia VN.	Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín ukončenia prekládky vzdušného vedenia VN na 604-00 Dočasné preloženie; 605-00. Za ukončenie sa považuje podpísanie preberacieho protokolu.

<p>Uzlový bod č. 2 ukončenie zakladania mostných objektov SO 212-00 a 217-00.</p>	<p>588</p>	<p>SO 212-00 Most nad poľnou cestou v km 5,460 - zrealizovať zakladanie vrátane opory č.1 a 2 a na SO 217-00 Most nad IV. Okružnou v km 7,090 zrealizovať zakladanie vrátane úložných prahov opôr č. 1L,1P,4L,4P.</p>	<p>Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín ukončenia zakladania mosta SO 212-00 vrátane opory č.1 a 2 a na SO 217-00 dozorom potvrdený termín ukončenia zakladania vrátane úložných prahov opôr č. 1L,1P,4L,4P. Za ukončenie sa považuje ukončenie betonáže poslednej časti základových konštrukcií.</p>
<p>Uzlový bod č. 3 zrealizovať sanáciu č.5 na SO 102-00 v km 5,150-5,560 vrátane násypu do výšky 0,5m pod pláň.</p>	<p>710</p>	<p>SO 102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina – v km 5,150 – 5,600 zrealizovať sanáciu č.5 vrátane násypu do výšky 0,5m pod pláň.</p>	<p>Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín ukončenia sanácie č.5 v km 5,150-5,560 vrátane násypu do výšky 0,5m pod pláň na SO 102-00. Za ukončenie sa považuje predloženie skúšok podľa KSP.</p>
<p>Uzlový bod č. 4 ukončenie výstavby nosnej konštrukcie na SO 217-00.</p>	<p>588</p>	<p>SO 217-00 – Most nad IV. Okružnou v km 7,090 - ukončiť výstavbu nosnej konštrukcie.</p>	<p>Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín dokončenia nosnej konštrukcie SO 217-00. Za dokončenie sa považuje ukončenie betonáže poslednej časti nosnej konštrukcie.</p>

IV. Znenie Prílohy č. 2 Zoznam kľúčových odborníkov k Zmluve o dielo náhrada novým znením, ktoré tvorí prílohu k tomuto dodatku.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 tvorí súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
9. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dva originály.
10. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných Strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú :
 List Zhotoviteľa č. D4/1248/19/SK/Trn zo dňa 18.12.2019
 List Zhotoviteľa č. DS/0116/20/Ber zo dňa 7.1.2020
 Pokyn na Zmenu č. 1
 Pokyn na Zmenu č. 2
 Pokyn na Zmenu č. 3
 Pokyn na Zmenu č. 4

Stanovisko Stavebnotechnického dozoru č. DP-ZH-137/2019 zo dňa 09.05.2019
Stanovisko Objednávateľa č. listu 6219/41297/30301/2019 zo dňa 11.04.2019
Zoznam kľúčových odborníkov
Životopis
Životopis
Zmluva o združení

V Bratislave, dňa 10 -03- 2020

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky

V Prahe, dňa 03 -03- 2020

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky

.....
Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Zdeněk Smovský
podpredseda predstavenstva Metrostav a.s.

.....
Ing. Ladislav Dudáš, F. Ing.
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Ján Dudáš
člen predstavenstva Metrostav a.s.

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva Metrostav DS a.s.