

## Dodatok č. 1

### k Zmluve o dielo 23/01/2023 ZRTEC zo dňa 25.08.2023

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Zmluva“ v gramatickom tvare)

#### Zmluvné strany:


- Objednávateľ:** **Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves**  
Sídlo: Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves  
Zastúpený: RNDr. Ladislavom Ruttkayom, riaditeľom  
IČO: 0052 1663  
DIČ: 2020736256  
IČ DPH: neplatca DPH  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0065 5164  
Telefón: 053 44 66 249  
e-mail: skola@spst.sk  
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:  
zmluvných RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ  
realizačných (manažérskych a technických): Ing. Peter Malučký, zástupca riaditeľa  
(ďalej len „Objednávateľ“ v gramatickom tvare)
- Zhotoviteľ:** **MILANKO, spol. s r. o.**  
Sídlo: Slnčné nábrežie 3509/2, 052 01 Spišská Nová Ves  
Zastúpený: JUDr. Milan Tkáč, konateľ spoločnosti  
IČO: 3173 1244  
DIČ: 2020505190  
IČ DPH: SK2020505190  
Bankové spojenie: VÚB, a. s.  
IBAN: SK76 0200 0000 0012 2518 0553  
Telefón: 053/4173 231  
e-mail: milankosro@milankosro.sk  
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:  
zmluvných JUDr. Milan Tkáč, konateľ  
realizačných (manažérskych a technických): PaedDr. Branislav Tkáč  
(ďalej len „Zhotoviteľ“ v gramatickom tvare)

#### Článok I.

##### Východiskové údaje

- Názov stavby:** **Rekonštrukcia fasády na objekte SO 03** (ďalej len „Dielo“ v gramatickom tvare)  
**Investor stavby:** Stredná priemyselná škola technická  
**Miesto stavby:** k. ú. Spišská Nová Ves  
**Zhotoviteľ stavby:** MILANKO, spol. s r. o., Slnčné nábrežie 3509/2, 052 01 Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ a Objednávateľ (každý jednotlivito len „Zmluvná strana“ alebo spoločne len „Zmluvné strany“) sa dohodli na uzavretí tohto **Dodatku č. 1** (ďalej len „Dodatok č. 1“ v gramatickom tvare):



**Článok II.**  
**Predmet Dodatku č. 1**

1. Z dôvodu nevyhnutných a vyvolaných naviac prác a komplikovanej dodávky kompozitných materiálov prevetrávanej fasády od výrobcu z Grécka je imperatívne nutné vykonať aj zmeny vo vzťahu k uskutočneniu Diela, a to z hľadiska ceny za Dielo, termínu uskutočnenia Diela a harmonogramu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1, a to všetko *lege artis* formou tohto Dodatku č. 1 k ZoD č. 23/01/2023 ZRTEC zo dňa 25.08.2022.

2. Zmluvné strany sa dohodli zmene Zmluvy o dielo č. 23/01/2023 ZRTEC zo dňa 25.08.2023 takto:

2.1 Článok III. Miesto a čas vykonania diela bod 3.3. druhý odsek sa mení na znenie:

„• Dokončenie realizácie do **15.12.2023. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis“.**

2.2 Článok IV. Cena za dielo bod 4.2. sa mení na znenie:

„4.2. Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	204 277,00 EUR
DPH vo výške 20%EUR	40 855,40 EUR
<b>Cena s DPH</b>	<b>245 132,40 EUR“.</b>


**Článok III.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť až po zverejnení Dodatku č. 1 v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade s článkom IV. Cena za dielo bodom 4.4. Zmluvy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzatvárajú na základe vážnej a slobodnej vôle z objektívnych dôvodov hore uvedených. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho obe zmluvné strany vlastnoručne podpísali.
5. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú bez zmeny naďalej v platnosti.
6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.


Spišská Nová Ves, dňa 26.10.2023

Spišská Nová Ves, dňa 26.10.2023


za Objednávateľa



RNDr. Ladislav Ruttkay  
riaditeľ školy



za Zhotoviteľa



MIP  
Snečné n... Sp. Nová Ves  
IČO: 3175... PRH: SK2020505190  
Tel.: 00421 53 41 73 232  
-1-

JUDr. Milan Tkáč  
konateľ