

*DEM/2016/0348/004*



## **Dodatok č. 7**

k Zmluve o dielo : „Zhotovenie stavby Diaľnica D1 Budimír - Bidovce“

evidenčné číslo Objednávateľa: ZM /2016/0348  
evidenčné číslo Zhotoviteľa: SAP 10000114477/3489

(ďalej len „Dodatok č. 7“)

medzi Zmluvnými stranami:

### **Objednávateľ:**

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

zastúpené:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:

SWIFT kód:

**Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava

I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

predstavenstvo

**Ing. Ján Ďurišín** - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

**Ing. Ladislav Dudáš, PhD., MBA** - podpredseda predstavenstva

35 919 001

SK 202 193 7775

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:

SWIFT kód:

**Skanska SK a.s.**

Krajná 29, 821 04 Bratislava

akciová spoločnosť, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel:Sa,

vložka č.: 5012/B

**Mgr. Magdaléna Dobišová**, podpredseda predstavenstva

**Ing.Pavol Abrhan**, člen predstavenstva

31 611 788

SK2020478955

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

## Preambula

- a) Listom zn. 1455/2019/SKA/B-B zo dňa 27.3.2019, ktorý tvorí ako súčasť **Prílohy č.1** nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 7, vydal Stavebný dozor, v súlade s podčlánkom 3.3 *Pokyny Stavebného dozora* a podčlánkom 13.1 *Právo na Zmenu* Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999), Zhotoviteľovi :
- **Pokyn na Zmenu č. 10** : ktorý sa týka objektov SO 523-00 a SO 524-00 s vyčísleným vplyvom na cenu Diela : **navýšenie o 267 217,24 EUR bez DPH.**

Listom zn. 1428/2019/SKA/B-B zo dňa 12.3.2019, ktorý tvorí ako súčasť **Prílohy č.1** nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 7, vydal Stavebný dozor, v súlade s podčlánkom 3.3 *Pokyny Stavebného dozora* a podčlánkom 13.1 *Právo na Zmenu* Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999), Zhotoviteľovi :

- **Pokyn na Zmenu č.11** : ktorý sa týka objektu SO 230-00 s vyčísleným vplyvom na cenu Diela : **navýšenie o 66 184,10 EUR bez DPH.**

Listom zn. 1480/2019/SKA/B-B zo dňa 17.4.2019, ktorý tvorí ako súčasť **Prílohy č.1** nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 7, vydal Stavebný dozor, v súlade s podčlánkom 3.3 *Pokyny Stavebného dozora* a podčlánkom 13.1 *Právo na Zmenu* Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999), Zhotoviteľovi :

- **Pokyn na Zmenu č.12 : Zmena zakladania PHS a portálov DZ** , ktorá sa týka objektov SO 100-00, 300-00, 301-00, 302-00, 303-00 s vyčísleným vplyvom na cenu Diela : **navýšenie o 353 886,58 EUR bez DPH.**

Listom zn. 1489/2019/SKA/B-B zo dňa 24.4.2019, ktorý tvorí ako súčasť **Prílohy č.1** nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 7, vydal Stavebný dozor, v súlade s podčlánkom 3.3 *Pokyny Stavebného dozora* a podčlánkom 13.1 *Právo na Zmenu* Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999), Zhotoviteľovi :

- **Pokyn na Zmenu č.13 : Zmena technického riešenia**, ktorý sa týka objektu 517-00, s vyčísleným vplyvom na cenu Diela : **navýšenie o 564 065,24 EUR bez DPH.**

Listom zn. 1686/2019/SKA/B-B zo dňa 2.9.2019, ktorý tvorí ako súčasť **Prílohy č.1** nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 7, vydal Stavebný dozor, v súlade s podčlánkom 3.3 *Pokyny Stavebného dozora* a podčlánkom 13.1 *Právo na Zmenu* Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999), Zhotoviteľovi :

- **Pokyn na Zmenu č.14 : Zakladanie mostov(pilóty) – zrealizované množstvá**, ktorý sa týka objektov 205-00, 209-00, 211-00, 212-00, 214-00, 215-00, 216-00, 220-00, 221-00, s vyčísleným vplyvom na cenu Diela : **navýšenie o 2 869,06 EUR bez DPH.**

Listom zn. 1687/2019/SKA/B-B zo dňa 2.9.2019, ktorý tvorí ako súčasť **Prílohy č.1** nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 7, vydal Stavebný dozor, v súlade s podčlánkom 3.3 *Pokyny Stavebného dozora* a podčlánkom 13.1 *Právo na Zmenu* Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999), Zhotoviteľovi :

- **Pokyn na Zmenu č.15 : SO 110-00 – navyiac práce a zmenšenie rozsahu prác, SO 110-01 – navyiac práce a ukončenie objektu**, s vyčísleným vplyvom na cenu Diela : **navýšenie o 9 772,07 EUR bez DPH.**

Listom zn. 1688/2019/SKA/B-B zo dňa 2.9.2019, ktorý tvorí ako súčasť **Prílohy č.1** nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 7, vydal Stavebný dozor, v súlade s podčlánkom 3.3 *Pokyny Stavebného dozora* a podčlánkom 13.1 *Právo na Zmenu* Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999), Zhotoviteľovi :

- **Pokyn na Zmenu č.16 : Úprava podlažia**, ktorý sa týka objektov 100-00, 101-00, 102-01, 102-02, 102-03, 102-04, 102-05, 102-06, 102-07, 102-08, 102-09, 102-10, 103-01, 103-02, 103-03, 103-04, 104-01, 104-02, 104-03, 104-04, 104-05, 105-01, 105-02, 105-03, 105-04, s vyčísleným vplyvom na cenu Diela : **navýšenie o 19 687,66 EUR bez DPH.**

Listom zn. 1758/2019/SKA/B-B zo dňa 30.10.2019, ktorý tvorí ako súčasť **Prílohy č.1** nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 7, vydal Stavebný dozor, v súlade s podčlánkom 3.3 *Pokyny Stavebného dozora* a podčlánkom 13.1 *Právo na Zmenu* Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999), Zhotoviteľovi :

- **Pokyn na Zmenu č.17 : Dočasné mobilné zvodidlá supertenké**, ktorý sa týka objektu 001-00 Všeobecné položky (ZPV 001-00-03), 105-04, s vyčísleným vplyvom na cenu Diela : **navýšenie o 156 818,70 EUR bez DPH.**

Listom zn. 1768/2019/SKA/B-B zo dňa 14.11.2019, ktorý tvorí ako súčasť **Prílohy č.1** nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 7, vydal Stavebný dozor, v súlade s podčlánkom 3.3 *Pokyny Stavebného dozora* a podčlánkom 13.1 *Právo na Zmenu* Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999), Zhotoviteľovi :

- **Pokyn na Zmenu č.18 : Chýbajúce stĺpy PHS na mostoch**, ktorý sa týka objektov 201-00, 208-00, 209-00, 211-00, 212-00, 215-00, s vyčísleným vplyvom na cenu Diela : **navýšenie o 653 441,25 EUR bez DPH.**

b) Listom zn. 1567/2019/SKA/B-B zo dňa 13. 6. 2019, ktorý ako **Príloha č.2** tvorí nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.7, vydal Stavebný dozor v súlade s podčlánkom 8.4 *Predĺženie Lehoty výstavby* Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999), Zhotoviteľovi :

- **oznámenie o predĺžení lehoty ukončenia Uzlového bodu č. 10 o 60 dní na konečný termín 18.7.2019 bez dopadu na Lehotu výstavby Diela.**

c) Listom zn. 4853/119212/30900/2019 z 05.12.2019, ktorý ako **Príloha č.3** tvorí nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.7, vydal Objednávateľ Zhotoviteľovi súhlas so zmenou v organizačnej štruktúre Zhotoviteľa, t. j. nahradením \_\_\_\_\_ na pozícii riaditeľa stavby a nahradením \_\_\_\_\_

na pozícii zástupca riaditeľa stavby

O vyčíslené vplyvy na cenu Diela definované v odstavci „a“ preambuly sa týmto dodatkom č.7 **zvyšuje zmluvná hodnota** dotknutých stavebných objektov a **znižuje výška Rezervy.**

O dobu predĺženia lehoty ukončenia uzlového bodu č. 10 sa týmto Dodatkom č. 7 :

- mení lehota ukončenia dotknutého uzlového bodu

Akceptovaná zmluvná hodnota Diela sa nemení.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) týkajúceho sa Pokynov na zmenu č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18 a § 18 ods. 1 písm. c) týkajúceho sa posunu termínu uzlového bodu č. 10 a zmeny zástupcov Zhotoviteľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle bodu 15 Zmluvných dojednaní dohodli na nasledovnom :

#### Čl. I. Predmet Dodatku č. 7

1) V texte Prílohy č. 4 k Zmluve – Harmonogram prác, časť 4.2 – Uzlové body sa mení lehota ukončenia uzlového bodu č.: 10 nasledovne :

Uzlové body	Lehota ukončenia (Počet dní od začiatku LV podčlánok 8.1. FIDIC)	Popis Uzlového bodu	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Uzlového bodu
<b>Uzlový bod č. 10</b> ukončenie výstavby NK mosta SO 212-00 vrátane osadenia	<b>989</b>	SO 212-00 – Vybudovanie NK mosta vrátane osadenia mostných záverov	Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín ukončenia výstavby NK mosta SO 212-00 vrátane osadenia mostných záverov

2) Vo vzťahu k skutočnostiam popísaným v písmene „a“ **Preambuly** a v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č.7, ktorým sa : v Cenevej časti Zmluvy (zväzok 4) :

**a) Nahrádza :**

- pôvodná časť č.4.2 REKAPITULÁCIA "Súhrny rozpočet diela" novou časťou 4.2
- pôvodná časť č.4.6 REKAPITULÁCIA OBJEKTOV novou časťou 4.6

Nové časti č.: 4.2 a 4.6 nahrádzajúce pôvodné časti 4.2 a 4.6 tvoria **Prílohu č.4** k Dodatku č. 7

3) Vo vzťahu k skutočnostiam popísaným v písmene „c“ **Preambuly** a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č.7, ktorým sa **ruší** pôvodná Príloha č.3 zmluvných dojednaní, t.j. Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe (príloha B3 Zväzku 1 súťažných podkladov) a **nahrádza** sa novou Prílohou č.3 tvoriacou nadeliteľnú súčasť Dodatku č. 7.

4) Na základe dohody zmluvných strán sa do znenia bodu č.8 zmluvy o dielo týmto dodatkom dopĺňa rekapitulácia akceptovanej zmluvnej hodnoty vrátane dodatkov č.1 až 7 k zmluve o dielo nasledovne :

<b>Zmluva o dielo</b>	
<b>Popis položky</b>	<b>Cena v EUR bez DPH</b>
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	174 247 629,43
Všeobecné položky - celkom	5 246 971,50
Rezerva	17 949 460,09
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota diela (ZoD)</b>	<b>197 444 061,02</b>
<b>Dodatok č.1</b>	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	10 811,96
Všeobecné položky - celkom	0,00
Rezerva	-10 811,96
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota po Dodatku č.1 (D1)</b>	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	174 258 441,39
Všeobecné položky - celkom	5 246 971,50
Rezerva	17 938 648,13
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D1)</b>	<b>197 444 061,02</b>
<b>Dodatok č.2</b>	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	0,00
Všeobecné položky - celkom	0,00
Rezerva	0,00
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota po Dodatku č.2 (D2)</b>	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	174 258 441,39
Všeobecné položky - celkom	5 246 971,50
Rezerva	17 938 648,13
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D2)</b>	<b>197 444 061,02</b>
<b>Dodatok č.3</b>	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	266 548,59
Všeobecné položky - celkom	0,00
Rezerva	-266 548,59
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota po Dodatku č.3 (D3)</b>	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	174 524 989,98
Všeobecné položky - celkom	5 246 971,50
Rezerva	17 672 099,54
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D3)</b>	<b>197 444 061,02</b>
<b>Dodatok č.4</b>	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	804 435,75
Všeobecné položky - celkom	90 744,03
Rezerva	-895 179,78

<b>Akceptovaná zmluvná hodnota po Dodatku č.4 (D4)</b>	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	175 329 425,73
Všeobecné položky - celkom	5 337 715,53
Rezerva	16 776 919,76
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D4)</b>	<b>197 444 061,02</b>
<b>Dodatok č.5</b>	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	12 893 084,40
Všeobecné položky - celkom	26 490,24
Rezerva	-12 919 574,64
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota po Dodatku č.5 (D5)</b>	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	188 222 510,13
Všeobecné položky - celkom	5 364 205,77
Rezerva	3 857 345,12
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D5)</b>	<b>197 444 061,02</b>
<b>Dodatok č.6</b>	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	0,00
Všeobecné položky - celkom	0,00
Rezerva	0,00
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota po Dodatku č.6 (D6)</b>	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	188 222 510,13
Všeobecné položky - celkom	5 364 205,77
Rezerva	3 857 345,12
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D6)</b>	<b>197 444 061,02</b>
<b>Dodatok č.7</b>	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	1 937 123,20
Všeobecné položky - celkom	156 818,70
Rezerva	-2 093 941,90
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota po Dodatku č.7 (D7)</b>	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	190 159 633,33
Všeobecné položky - celkom	5 521 024,47
Rezerva	1 763 403,22
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D7)</b>	<b>197 444 061,02</b>
DPH 20%	39 488 812,20
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D7) vrátane DPH</b>	<b>236 932 873,22</b>

## ČI. II.

### Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatkov č.1 až 6 k nej, neupravené týmto Dodatkom č. 6 zostávajú v platnosti bez zmien.
- Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu, a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku č.6 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že Dodatok č. 7 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.
- Dodatok č. 7 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých po potvrdení oboch Zmluvných strán dva obdrží Zhotoviteľ a dva Objednávateľ.

5. Tento Dodatok č.7 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 7 je:

**Príloha č.1 :**

- Fotokópia Pokynu na Zmenu č.10 – list zn. 1455/2019/SKA/B-B zo dňa 27.3.2019
- Fotokópia Pokynu na Zmenu č.11 – list zn. 1428/2019/SKA/B-B zo dňa 12.3.2019
- Fotokópia Pokynu na Zmenu č.12 – list zn. 1480/2019/SKA/B-B zo dňa 17.4.2019
- Fotokópia Pokynu na Zmenu č.13 – list zn. 1489/2019/SKA/B-B zo dňa 24.4.2019
- Fotokópia Pokynu na zmenu č.14 – list zn. 1686/2019/SKA/B-B zo dňa 2.9.2019
- Fotokópia Pokynu na zmenu č.15 – list zn. 1687/2019/SKA/B-B zo dňa 2.9.2019
- Fotokópia Pokynu na zmenu č.16 – list zn. 1688/2019/SKA/B-B zo dňa 2.9.2019
- Fotokópia Pokynu na zmenu č.17 – list zn. 1758/2019/SKA/B-B zo dňa 30.10.2019
- Fotokópia Pokynu na zmenu č.18 – list zn. 1768/2019/SKA/B-B zo dňa 14.11.2019

**Príloha č.2 :**

- Fotokópia listu zn. 1567/2019/SKA/B-B zo dňa 13.6. 2019 "Oznámenie o predĺžení lehoty uzlového bodu č.10

**Príloha č.3 :**

- Fotokópia listu Objednávateľa – súhlas Objednávateľa so zmenou v organizačnej štruktúre Zhotoviteľa – list číslo : 4853/119212/30900/2019 zo dňa 05.12.2019
- Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe (príloha B3 Zväzku 1 súťažných podkladov), a to :  
Predstaviteľ Zhotoviteľa (riaditeľ stavby), hlavný stavbyvedúci (zástupca riaditeľa stavby),  
stavbyvedúci na mosty, autorizovaný geodet, odborník zodpovedný za kontrolu kvality, HIP a  
koordinátor dokumentácie

**Príloha č. 4 :**

- 4.2 REKAPITULÁCIA "Súhrnný rozpočet diela"
- 4.6 REKAPITULÁCIA OBJEKTOV

25. MAR. 2020

V Bratislave, dňa.....

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Odtlačok pečiatky

**Ing. Ján Ďurišin**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Ladislav Dudáš , PhD., MBA**  
podpredseda predstavenstva

25. MAR. 2020

V Bratislave, dňa .....

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Odtlačok pečiatky

**Mgr. Maġdaléna Dobišová**  
podpredseda predstavenstva

**Ing. Pavol Abrhan**  
člen predstavenstva

## **Diaľnica D1 Budimír – Bidovce**

**Objednávateľ:** Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava

**Zhotoviteľ:** Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

**Zmluva o dielo:** č. objednávateľ: ZM/2016/0348

č. zhotoviteľ: 10000114477/3489

### **Dodatok č.7 k zmluve o dielo**

#### **Príloha č. 4 k dodatku**

- Časť 4.2 – REKAPITULÁCIA „Súhrnný rozpočet diela“
- Časť 4.6 – REKAPITULÁCIA OBJEKTOV





Cena diela po objektoch upravených Dodatkom č.7

Dielňa D1 Budimír - Blbovec

zmilovni cena po Dodatku č.6

Upravený č. 10 do 18 : cena bez DPH

zmena č. 16

zmena č. 17

zmena č. 18

zmena č. 19

zmena č. 20

zmena č. 21

zmena č. 22

zmena č. 23

zmena č. 24

zmena č. 25

zmena č. 26

zmena č. 27

zmena č. 28

zmena č. 29

zmena č. 30

zmena č. 31

zmena č. 32

zmena č. 33

zmena č. 34

zmena č. 35

zmena č. 36

zmena č. 37

zmena č. 38

zmena č. 39

zmena č. 40

zmena č. 41

zmena č. 42

zmena č. 43

zmena č. 44

zmena č. 45

zmena č. 46

zmena č. 47

zmena č. 48

zmena č. 49

zmena č. 50

zmena č. 51

zmena č. 52

zmena č. 53

zmena č. 54

zmena č. 55

zmena č. 56

zmena č. 57

zmena č. 58

zmena č. 59

zmena č. 60

zmena č. 61

zmena č. 62

zmena č. 63

zmena č. 64

zmena č. 65

zmena č. 66

zmena č. 67

zmena č. 68

zmena č. 69

zmena č. 70

zmena č. 71

zmena č. 72

zmena č. 73

zmena č. 74

zmena č. 75

zmena č. 76

zmena č. 77

zmena č. 78

zmena č. 79

zmena č. 80

zmena č. 81

zmena č. 82

zmena č. 83

zmena č. 84

zmena č. 85

zmena č. 86

zmena č. 87

zmena č. 88

zmena č. 89

zmena č. 90

zmena č. 91

zmena č. 92

zmena č. 93

zmena č. 94

zmena č. 95

zmena č. 96

zmena č. 97

zmena č. 98

zmena č. 99

zmena č. 100

Table with columns for object ID, description, and various price columns (zmilovni cena po Dodatku č.6, zmena č. 16, zmena č. 17, zmena č. 18, zmena č. 19, zmena č. 20, zmena č. 21, zmena č. 22, zmena č. 23, zmena č. 24, zmena č. 25, zmena č. 26, zmena č. 27, zmena č. 28, zmena č. 29, zmena č. 30, zmena č. 31, zmena č. 32, zmena č. 33, zmena č. 34, zmena č. 35, zmena č. 36, zmena č. 37, zmena č. 38, zmena č. 39, zmena č. 40, zmena č. 41, zmena č. 42, zmena č. 43, zmena č. 44, zmena č. 45, zmena č. 46, zmena č. 47, zmena č. 48, zmena č. 49, zmena č. 50, zmena č. 51, zmena č. 52, zmena č. 53, zmena č. 54, zmena č. 55, zmena č. 56, zmena č. 57, zmena č. 58, zmena č. 59, zmena č. 60, zmena č. 61, zmena č. 62, zmena č. 63, zmena č. 64, zmena č. 65, zmena č. 66, zmena č. 67, zmena č. 68, zmena č. 69, zmena č. 70, zmena č. 71, zmena č. 72, zmena č. 73, zmena č. 74, zmena č. 75, zmena č. 76, zmena č. 77, zmena č. 78, zmena č. 79, zmena č. 80, zmena č. 81, zmena č. 82, zmena č. 83, zmena č. 84, zmena č. 85, zmena č. 86, zmena č. 87, zmena č. 88, zmena č. 89, zmena č. 90, zmena č. 91, zmena č. 92, zmena č. 93, zmena č. 94, zmena č. 95, zmena č. 96, zmena č. 97, zmena č. 98, zmena č. 99, zmena č. 100).



