

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 2023/0221 s nadobudnutím účinnosti dňa 05.04.2023

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami :

Objednávateľ: **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
V technických otázkach: Mgr. Radovan Hladký
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Banková spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba: Ing. Ondrej Repka

a

Zhotoviteľ: **BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.**
Sídlo: Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Milada Henkeľová, konateľ
IČO: 31 396 828
DIČ: 2020338001
IČ DPH: SK 2020338001
Zapísaný v OR OS: OR OS Bratislava I., oddiel : Sro, vl.č. 9097/B
Banková spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba Ing. Milada Henkeľová
Ev.č. zhotoviteľa : 1532-652 BP

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom dodatku k zmluve :

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.04.2023 Zmluvu o dielo č. 2023/0221 (ďalej ako ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa službu: Dopracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a inžiniersku činnosť s cieľom nadobudnutia právoplatného územného rozhodnutia pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“ – úsek Zemianske Kostolany – Prievidza – I. etapa.

2. Predmetná zmluva nadobudla účinnosť dňa 05.04.2023.
3. Tento Dodatok č.1 k ZoD je uzatvorený podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní z dôvodu, že dokončeniu Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy bránili tieto okolnosti:
Zhotoviteľ dňa 7.9.2023 obdržal nesúhlasné vyjadrenie spoločnosti FORTISCHEM, a.s., ktoré má zásadný vplyv na presituovanie začiatočného úseku a tým aj na prevažnú časť celej dokumentácie pre územné rozhodnutie, vrátane posúdení k nej náležitých prieskumov. Spoločnosť FORTISCHEM, a.s. uviedla v spomínanom stanovisku dôvody, ktoré za celú dobu komunikácie od roku 2019 nenamietala a z ktorých vyplynulo zásadné to, že nie je možné do budúcnosti uvažovať s vedením cyklotrasy ani v tej časti pozemkov, kde v procese predchádzajúcich rokovanií nemala spoločnosť voči umiestneniu cyklotrasy námietky. Napriek snahám zhotoviteľa sa ani v súčinnosti s Mestom Nováky počas nasledujúcich dvoch mesiacov tento stav nepodarilo zvrátiť.
Uvedené si vyžaduje prepracovanie DÚR, t. j. prestaničenie celého úseku cyklotrasy, čo znamená zmenu veľkej časti obsahu projektovej dokumentácie a tiež to vyžaduje opätovné zaslanie novej PD na inštitúcie, ktoré boli už v rámci IČ oslovené, čo má vplyv na termínové plnenie a dodanie právoplatného územného rozhodnutia, ktorého oznámenie aj Rozhodnutie bude mať charakter verejnej vyhlášky.
4. Podrobný opis aktuálneho stavu zhotovenia Diela je uvedený v liste zhotoviteľa zo dňa 23.10.2023 označenom ako Žiadosť o predĺženie termínu plnenie ZoD, doručenom objednávateľovi dňa 23.10.2023.
5. Keďže vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada zriadená k projektu s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“ – úsek Zemianske Kostoľany – Prievidza – I. etapa odporučila odsúhlasiť na zasadnutí dňa 26.10.2023 predĺženie termínu na odovzdanie diela v zmysle uzatvorenej zmluvy o zhotoviteľom požadované 3 mesiace a 10 kalendárnych dní t. j. na 10 mesiacov a 10 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.

Článok II.

Predmet dodatku

1. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany ďalej dohodli, že zmluva sa v Článku V. Čas zhotovenia v bode 1 mení tak, že znie:
 1. Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá kompletne „PD“ a „IČ“ v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve.
Termín dodania PD a IČ: **do 15.2.2024.**
Súčasťou „IČ“ bude aj právoplatné územné rozhodnutie (vrátane všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu).

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinná je v zmysle § 47a ods. 1 Zákona č. 546/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

- 2 NOV. 2023

V Trenčíne, dňa

V Bratislave, 24.10.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

.....
Ing. Mílada Henkeľová
konateľ