

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2023/1228

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **Názov organizácie:** **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK518180 0000 0070 0050 4489
Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) a technických: Ing. Martina Lamačková
Ing. Júlia Daňová

(ďalej len "Objednávateľ")
- a
2. **Názov:** **RS technology s. r .o.**
Sídlo: Česká 103/15, 831 03 Bratislava - mestská časť
Nové Mesto
Zastúpený: Mgr. Peter Murín, splnomocnenec
Zapísaný v: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, vložka č. 124425/B
IČO: 51 240 378
DIČ: 2120661312
IČ DPH: SK2120661312
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Kundrát
Tel.:
E-mail:

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. Preambula

Zmluvné strany dňa 18.10.2023 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 2023/1228, ktorej predmetom bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo "Hokejová akadémia": splašková kanalizácia (ďalej len „Zmluva“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 19.10.2023.

Termín pre zhotovenie a odovzdanie diela Objednávateľovi bol v zmluve stanovený na deň 30.10.2023. Harmonogram/Časový plán postupu realizácie diela, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako jej Príloha č. 2, počíta s dobou realizácie diela v dĺžke 4 týždňov od uzatvorenia Zmluvy.

S ohľadom na vyššie uvedené a na neskoršie ako predpokladané uzatvorenie Zmluvy, je nutné zosúladiť termín pre zhotovenie a odovzdanie diela s harmonogramom tak, že dôjde k jeho posunu na deň 16.11.2023, aby bola zachovaná maximálna doba realizácie diela v dĺžke 4 týždňov.

Vyššie uvedená zmena predstavuje dôvod v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa preto v súlade s čl. XIV. ods. 14.6 Zmluvy dohodli na tomto dodatku, ktorým sa Zmluva mení takto:

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1 V článku V. ods. 5.1 sa text „30.10.2023“ nahrádza textom „16.11.2023“.
- 3.2 Príloha č. 2 Zmluvy „Harmonogram/Časový plán výstavby diela“ sa mení a po novom znie tak, ako je uvedené v prílohe tohto dodatku.

Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.
- 4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 4.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa

V Trenčíne, dňa

.....

Za objednávateľa
Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

.....
Za zhotoviteľa
Mgr. Peter Murín
riaditeľ spoločnosti

Harmonogram/ Časový plán výstavby diela

Príloha č. 2

Príloha č. 2

HARMONOGRAM /ČASOVÝ PLÁN POSTUPU REALIZÁCIE DIELA

[illegible]