

DODATOK Č. 1

K Zmluve o dielo s centrálnym č. 453/2023 uzatvorenej dňa 2.6.2023

na zhotovenie stavby,
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

	: MESTO TRNAVA
	Hlavná 1
	917 71 Trnava
zastúpený	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických	: Ing. Dušan Béreš
c) technický dozor investora	: Ing. Vladimír Holovič
v priebehu realizácie	: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
d) prevzatia Diela	: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,	
ktoré majú za následok zvýšenie	
dohodnutej ceny	: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
IČO	: 00 313 114
DIČ	: 2021175728
číslo telefónu	: 033/3236134
e-mail	: dusan.beres@trnava.sk

2. Zhotoviteľ

	: SIPSTAV s.r.o., r.s.p.,
	Jarková 21
	082 22 Šarišské Michaľany
zastúpený	: Peter Molčan, prokurista
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: Peter Molčan, prokurista
b) technických	: Peter Molčan, prokurista
c) stavbyvedúci	: Marián Kurhajec
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
IČO	: 50226851
DIČ	: 2120231322
číslo telefónu	: +421 949005152
E-mail	: molcan@sipstav.sk

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 9 Zmluvy o dielo c.č.z. 453/2023 na zhotovení stavby „**Parkovisko Ulica generála Goliána 12_II**“ (ďalej len „Dielo“), ktorú uzatvorili dňa 2.6.2023 sa dohodli, že menia Zmluvu o dielo č. 453/2023 nasledovne:

Čl. 2. PREDMET DODATKU

1. V článku 4. CENA DIELA ods. 4.1 sa pôvodné znenie nahrádza znením:

„Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení vo výške **43 458,65** eur vrátane DPH, štyridsaťtisícštyristopäťdesiatosem eur a šesťdesiatpäť centov s DPH.

Odôvodnenie zmeny:

ZMENOVÝ LIST 01

- 1 – V projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer bolo uvažované s výrubom jedného stromu, ktorý bol vyrúbaný v predstihu mimo tejto stavby.
- 2 – V stavebnom objekte 1 101 Spevnené plochy boli riešené chodníky s povrchom zo zámkovej dlažby, vrátane dlažby pre nevidiacich. Pri riešení projektu „Realizácia verejných priestranstiev obytného súboru generála Goliána“ došlo k zámene povrchu chodníka pre peších z dlažby na betónový kryt vrátane signálneho a varovného pásu.
- 3 – Pri zemných prácach v okolí teplárenskej šachty bol zistený sekundárny rozvod dodávky tepla a TÚV, ktorý bol pôvodne v zeleni. Jeho konštrukcia nie je dimenzovaná tak, aby bolo na ňom zriadené parkovisko. Preto na tejto časti parkoviska došlo k zrušeniu státí pre vozidlá. Teplárenská šachta vzhľadom na výškové osadenie bude olemovaná cestnými obrubníkmi, ktoré neumožnia vjazd vozidiel na túto šachtu a preto prichádza k zníženiu únosnosti nového poklopu ako aj redukcii počtu poklopov z dvoch na jeden.

2. V článku 5. ČAS PLNENIA ods. 5.1 sa pôvodné znenie nahrádza znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a vypratať stavenisko najneskôr **do 16.11.2023**.

Odôvodnenie zmeny:

Vzhľadom na zistený sekundárny kanál rozvodov tepla a TÚV a jeho nedostatočnú únosnosť stropnej konštrukcie (potvrdenej pri zemných prácach na prechode pre chodcov) bolo nevyhnuté zmeniť projektovú dokumentáciu. Zmena projektovej dokumentácie bola zaslaná projektantom dňa 1.11.2023.

Čl. 3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 453/2023 uzatvorenej dňa 2.6.2023 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha Zmenový list 01
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestych rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.

Príloha: Zmenový list 1

V Trnave, dňa

V, dňa.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v. r.
primátor mesta

.....
Peter Molčan, v. r. prokurista