

## Dodatok č.1

### k zmluve o dielo č. 1012/2023

na súvisiace stavebno – montážne práce a dodávku tovarov v rámci realizácie diela

„Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi“,

1. časť zákazky: SO 101 Vegetačné úpravy

### Článok I. Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Obchodné meno:	Mesto Sered'
Sídlo:	Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sered'
IČO:	00306169
DIČ:	2021000916
Štatutárny zástupca:	Ing. Ondrej Kurbel, primátor
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:	Ing. Ondrej Kurbel
Oprávnený jednať vo veciach technických:	Bc. Ing. Branislav Bíro
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN:	SK33 0900 0000 0051 9594 4089
tel.:	031 789 23 92
e-mail:	projman@sered.sk

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	green project s.r.o.
Sídlo:	Legionárska 642/31 , 911 01 Trenčín
IČO:	36726885
DIČ:	2022308101
IČ DPH:	SK2022308101
Štatutárny zástupca:	Ing. Martin Laššo
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR :	ORSR Okresný súd Trenčín 17447/R
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ing.Martin Laššo
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing.Martin Laššo
Bankové spojenie: UNICREDIT Bank a.s.	
IBAN:	SK22 1111 0000 0014 1405 6017
tel.:	0905333912
e-mail:	Info@greenproject.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

## Článok II. Preambula

1. Dňa 25.9.2023 nadobudla platnosť a dňa 26.09.2023 nadobudla účinnosť Zmluva o dielo č. 1012/2023 (ďalej len „Zmluva“) uzatvorená medzi zmluvnými stranami, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať dielo:  
**„Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi“, „časť zákazky: : SO 101 Vegetačné úpravy** (ďalej len „projekt“), pozostávajúce z dodávky a montáže podľa:  
a) projektovej dokumentácie, ktorej obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu diela podľa zmluvy,  
b) položkovitého rozpočtu ako výsledku verejného obstarávania  
c) časového harmonogramu postupu prác, vypracovaného zhotoviteľom.
2. V súlade s čl. III ods. 7 Zmluvy zhotoviteľ zápismi v stavebnom denníku informoval objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela z dôvodu, nepriaznivého počasia, ktoré pozastavili práce na stavbe v časti výsadby. V dôsledku intenzívneho pretrvávajúceho dažďa je podklad podmочený a nie je možné realizovať výsadbové práce. Z uvedeného dôvodu, zhotoviteľ v stavebnom denníku požiadala o posun termínu dokončenia diela **časť 3: SO 101 Vegetačné úpravy**, do termínu do **30.11.2023**.
3. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve prihladnuc na skutočnosti uvedené v predchádzajúcom odseku a v zmysle čl. XI. ods. 3 Zmluvy.

## Článok III. Predmet dodatku

Zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa mení takto:

1. V článku III. odsek 3 Zmluvy sa slovné spojenie „do 15.11.2023“ nahrádza slovným spojením „do 30.11.2023“.

## Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto dodatkom neupravené, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) dostane objednávateľ a 2 (dve) vyhotovenia zhotoviteľ.
3. Tento dodatok podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, a že tento dodatok vyjadruje ich

slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Seredi, dňa 03.11.2023

V Seredi, dňa 03.11.2023

**OBJEDNÁVATEĽ:**

**ZHOTOVITEĽ:**

.....

.....

Ing. Ondrej Kurbel, primátor

Ing. Martin Laško