

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 08.10.2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení dodatku č. 1
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

SMM, s.r.o.

J. Bottu 29/B 917 01 Trnava

Andrej Važan – konateľ

František Trulík - konateľ

IČO:

50986121

DIČ:

2120551092

IČ DPH:

SK2120551092

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

IBAN:

SK94 1100 0000 0029 4404 2233

Zapísaný:

v Obchodnom registri vedenom OS Trnava, Odd.: Sro, vložka č. 40369/T

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Obec Hviezdoslavov

Hlavná ulica č. 8/10, 930 41 Hviezdoslavov

Marek Lackovič, MBA, starosta

00 305 456

2021151781

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.10.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je dodávka stavby: **„Vodozádržný park“** (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“). V súlade s článkom IX Zmluvy o dielo a v súlade s §18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 (ďalej aj ako „Dodatok č. 2“ alebo „Dodatok“), ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne.
2. V nadväznosti na dodržanie technologických postupov, ako i na požiadavku uvedenú v PD v časti 6.1 týkajúcu sa realizácie sadovníckych prác počas vhodného agrotechnického termínu, nie je možné dodržať pôvodný termín realizácie.
3. Na základe uvedených skutočností, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 2:

Článok II
Predmet Dodatku č. 2

1. V Článku III *Čas plnenia*, sa v bod 3.1. Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo do 6 mesiacov od prevzatia staveniska okrem prác týkajúcich sa sadových úprav ktoré je potrebné vykonať v agrotechnických termínoch najneskôr však do 30.04.2023
 Položky ktorých sa predmetná zmeny týka sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku.

2. V Článku IV *Cena diela*, sa v bod 4.1. Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu s DPH eur
Cena diela bez výsadby (časť diela č. 1)	384 832,03	76 966,41	461 798,44
Cena výsadby (časť diela č. 2)	40 201,73	8 040,34	48 242,07
Cena celkom	425 033,76	85 006,75	510 040,51

3. V Článku V *Spôsob fakturácie a platobné podmienky*, sa v bod 5.1. Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávatel' je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu príslušnej časti diela po odovzdaní a prevzatí časti diela a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky.

Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú:

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
- záznam o odstránení väd a nedorobkov.

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 2 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Prílohou dodatku je dôvodová správa č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 1 a upravený rozpočet ktorý tvorí prílohu č. 2
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň pod dni zverejnenia na internetovej stránke Obce Vinosady.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, dva (2) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre zhotoviteľa.

V Hviezdoslavove, dňa 15.11.2023

V Trnave, dňa 15.11.2023

Za objednávateľa:
Obec Hviezdoslavov

Za zhotoviteľa :
SMM s.r.o.

.....
 Marek Lackovič, MBA
 starosta obce

.....
 František Trulík
 konateľ