

Dodatok č. 7
k zmluve o dielo číslo objednávateľa 500/2020
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského
dozoru a výkon inžinierskej činnosti
podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle §
566 Obchodného zákonníka
a podľa §65 a násl. Autorského zákona

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 ZHOTOVITEĽ:

STECHO constructions s.r.o.

Adresa zhotoviteľa:

Poštový kontakt:

Zastúpená:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Registrácia:

Telefón:

E-mail:

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava

Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava

Ing. Anton Chocholáček, konateľ

52 920 259

212 11 81 392

Obchodný register Okresného súdu Trnava

0910 550 737

chocholacek.anton@stechosk

1.2 OBJEDNÁVATEĽ:

Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Konajúca osoba:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón:

E-mail:

Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Prima banka Slovensko, a.s.

SK37 5600 0000 0003 3035 3001

00321796

2021339474

+421 41 70 63 111

peter.tomka@zilina.sk

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „**zmluvné strany**“)

Čl. II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 3.11.2020 Zmluvu o dielo vedenú pod č. objednávateľa: 500/2020 v znení jej neskorších dodatkov zo dňa 17.02.2021 Dodatok č.1, zo dňa 05.05.2021 Dodatok č. 2, zo dňa 23.9.2021 Dodatok č. 3, zo dňa 21.4.2022 Dodatok č. 4, zo dňa 21.11.2022 Dodatok č. 5 a zo dňa 18.5.2023 Dodatok č. 6 (ďalej aj ako „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie diela: 1) Projektová dokumentácia „PD“: Materská škola, ul. Cintorínska, Žilina - Trnové - novostavba, 2) Inžinierska činnosť „IČ“ a 3) Odborný autorský dozor „OAD“ (ďalej spolu ako „dielo“).
2. Na základe informácie objednávateľa, že momentálne prebieha konanie o predĺženie platnosti územného rozhodnutia na stavbu uvedenú v ods. 1. tohto článku, a to z dôvodu ukončenia platnosti tohto rozhodnutia, zhotoviteľ požiadal o predĺženie lehoty na splnenie výkonu inžinierskej činnosti – vydania právoplatného stavebného povolenia. Dôvodom žiadosti o predĺženie lehoty na splnenie výkonu inžinierskej činnosti je, že počas tohto procesu došlo k odvolaniu sa niektorého z účastníkov voči predĺženiu platnosti územného rozhodnutia a tým pádom sa celé príslušné konanie presunulo na Okresný úrad, ktorý vo veci rozhodol a vrátil vec prvostupňovému orgánu (stavebný úrad), aby v prvom kroku rozhodol o vylúčení účastníka konania. Uvedené stavebný úrad vykonal a do doby právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení účastníka konania, toto konanie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia prerušil. Až po vydaní právoplatného predĺženia územného rozhodnutia môže zhotoviteľ pokračovať v inžinierskej činnosti – požiadať o nové vyjadrenia dotknuté orgány a následne požiadať o vydanie stavebného povolenia.
Toto pozdržanie nebolo možné predpokladať a nie je spôsobené vinou zhotoviteľa, preto zhotoviteľ žiada o predĺženie termínu pre dodanie IČ.
Predĺženie lehoty plnenia poskytovania služby nie je spôsobené vlastnou vinou zhotoviteľa ale vis maior, vstupom tretích osôb do prebiehajúceho procesu predĺženia platnosti územného rozhodnutia.
3. Tento Dodatok č. 7 je uzatvorený v zmysle čl. 5. ods. 5.3 a čl. 9. ods. 9.1 Zmluvy v spojení s § 18 ods. 1) písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čl. III. PREDMET DODATKU

1. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že sa Čl. 5. ods. 5.1, bode 5.1.2 Zmluvy mení tak, že po zmenách znie bod 5.1.2 Zmluvy nasledovne:

5.1.2. Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 bod 2.2, bod 2/ tejto zmluvy v termíne:
najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 7

Čl. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 7 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok č. 7 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 3.11.2020

3. Tento Dodatok č. 7 je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 7 uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 7 sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 – Žiadosť o predĺženie termínu zo dňa 02.11.2023

V Žiline, dňa _____

V Trnave, dňa _____

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

STECHO constructions s.r.o.
Ing. Anton Chocholáček, konateľ



STECHO constructions, s.r.o.
Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava

adresa : Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
(v budove gymnázia
Angeli Merici, 2.p.)
tel. : +421 910 550 737
e-mail : info@stechosk
web: https://stechosk/

Vybavuje : Ing. Matúš Štefánik, konateľ
stefanik.matus@stechosk
+421 915 538 200
Dátum : 2.11.2023

Objednávateľ
Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
IČO: 00321796
DIČ: 2021339474
kontaktná osoba : Ing. Peter Tomka
tel.: +421 907 338 375
e-mail: peter.tomka@zilina.sk

Vec: Žiadosť o predĺženie termínu

Žiadame Vás o predĺženie termínu pre inžiniersku činnosť v zmysle ZoD 500/2020 Dodatok č.6 zo dňa 18.11.2023.

Dôvodom žiadosti o predĺženie lehoty na splnenie výkonu inžinierskej činnosti je, že počas tohto procesu došlo k odvolaniu sa niektorého z účastníkov voči predĺženiu platnosti územného rozhodnutia a tým pádom sa celé príslušné konanie presunulo na Okresný úrad, ktorý vo veci rozhodol a vrátil vec prvostupňovému orgánu (stavebný úrad), aby v prvom kroku rozhodol o vylúčení účastníka konania.

Uvedený stavebný úrad vykonal a do doby právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení účastníka konania, toto konanie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia prerušil. Až po vydaní právoplatného predĺženia územného rozhodnutia môžeme my ako zhotoviteľ pokračovať v inžinierskej činnosti – požiadať o nové vyjadrenia dotknuté orgány a následne požiadať o vydanie stavebného povolenia.

Toto pozdržanie nebolo možné predpokladať a nie je spôsobené vinou zhotoviteľa, preto Vás žiadame o predĺženie termínu pre dodanie IČ na 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Dodatok č.7 zmluvy 500/2020, ktorý pripraví objednávateľ, čo by mohol byť dostatočný čas na získanie stavebného povolenia.

Dňa 2.11.2023 v Trnave

STECHO constructions s.r.o.
Ing. Matúš Štefánik, konateľ
zhotoviteľ