

## **Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2023/22/01**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

### **Článok I Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** **Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10,040 23 Košice**

Zastúpená: **PhDr. Darina Kožuchová - riaditeľka**  
IČO: 00164674  
DIČ: 2020762524  
IČ DPH: SK2020762524  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SPSRSKBA  
číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0006 9560  
Zástupcovia oprávnení rokovať vo veciach zmluvných: **Ing. Martin Netolický**  
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických: **Ing. Katarína Tacheová**  
Spojenie:

(ďalej „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** **OMEGATEC spol. s r.o., F. Urbánka 6, Spišská Nová Ves 052 01, zapísaná:**  
Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10978/V.

Zastúpený : **Mgr. art. Ľubomír Kuc, konateľ**  
IČO: **36191302**  
DIČ: 2021478239  
IČ DPH: SK2021478239  
Bankové spojenie: ČSOB a.s.  
Číslo účtu : SK36 7500 0000 0040 3019 1870  
Zástupcovia oprávnení rokovať vo veciach zmluvných: **Mgr. art. Ľubomír Kuc**  
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických: **Mgr. art. Ľubomír Kuc**  
Spojenie: **e-mailová adresa: lub.kuc@gmail.com, č. t: 0903693350**

(ďalej „zhotoviteľ“)

### **Preambula**

V súlade s článkom IV, odst. 3 Zmluvy o dielo č.2023/22/00 sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu realizácie diela.

Dôvody zmeny termínu ukončenia diel sú nasledovné:

1. Zhotoviteľ sa dostal do časovej tiesne z dôvodu meškania dodávky izolačných dvojskiel a kovaní zo strany subdodávateľa, v dôsledku čoho vzniká časový sklz pri kompletizácii okenných konštrukcií.
2. Pri konštrukciách VDK 25 a VDK 29 (z ulice Vrátna) sa skomplikovala demontáž konštrukcií, tá vyžaduje vyššiu pracnosť a časovú náročnosť ako dodávateľ predpokladal.

3. Zhotoviteľ predpokladá rozsiahlejší zásah do muriva z exteriérovej časti pri oknách typu VDK 25 a VDK 29 pri výmene pôvodných okien za nové a demontáži mreží, ktoré sú zapustené hlboko v osteniach.
4. Zhotoviteľ navrhuje, aby sa že mreže VDK 25, 29 KK deponovali v suteréne objektu ŠVKK, pretože v depozite mesta Košíc sú už tieto konštrukcie v dostatočnom počte z iných okien objektu ŠVKK (10ks). Mreže by sa mohli v budúcnosti použiť na zabezpečenie dôležitých prevádzkových miestností.

## **Článok II** **Dohodnuté zmeny**

1. Termín realizácie diela podľa čl.IV, odst.2 sa mení nasledovne:

- Začatie realizácie: do 4 dní od účinnosti zmluvy
- Ukončenie realizácie: **do 20.12.2023.**

2. Článok VI. Spôsob realizácie diela odst.14. sa mení nasledovne:

**Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať do depozitu mesta Košice (Trieda SNP č. 48A, 040 11 Košice – mestská časť Západ) 5 ks železných mreží demontovaných z okien: VDK30/6, VDK30/7, VDK30/8, VDK30/9, VDK30/10 a vyhotoví odovzdávací a preberací protokol o uložení mreží do depozitu mesta Košice.**

**10 ks železných mreží demontovaných z okien: VDK25/1, VDK25/2, VDK25/3, VDK25/4, VDK25/5, VDK25/6, VDK25/7, VDK25/8, VDK25/9, VDK29 uskladní Štátna vedecká knižnica v suteréne budovy Hlavná 10.**

## **Článok III** **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy o dielo č. 2023/22/00 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých obdrží dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.

2. Ostatné dojednania pôvodnej zmluvy o dielo č. 2023/22/00, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.

3. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

V Košiciach, dňa: 22.11.2023

Za objednávateľa: ŠVKK

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.11.2023

Za zhotoviteľa: OMEGATEC spol. s r.o.

---

Riaditeľka: PhDr. Darina Kožuchová

---

konateľ: Mgr. Art. Ľubomír Kuc