

## DODATOK č. 1

### k Zmluve o dielo č. 970/2023/ODaPK

zo dňa 17.05.2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 22.05.2023 uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tohto Dodatku č. 1

#### Článok I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Nitriansky samosprávny kraj  
Sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
Zastúpený: **Ing. Branislavom Becikom, PhD.,**  
predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja  
IČO: 37 861 298  
DIČ: 2021611999  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0031 5530  
Objednávateľ nie je platcom DPH.  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** AFRY CZ s.r.o. – organizačná zložka Slovensko  
Sídlo: Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov  
Zastúpený: **Ing. Dominika Držiková,**  
vedúci organizačnej zložky  
IČO: 53 298 888  
DIČ: 41 202 36 274  
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Po, VI. č.: 8668/B  
Bankové spojenie: HSBC Continental Europe, Czech Republic  
IBAN: CZ78 8150 0000 0021 4270 0503  
Zhotoviteľ je platcom DPH.  
(ďalej len „zhotoviteľ“  
ďalej spoločne s objednávateľom aj ako "zmluvné strany")

V súlade s Čl. XIII Záverečné ustanovenia, ods. 13.2 Zmluvy o dielo č. 970/2023/ODaPK zo dňa 17.05.2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 22.05.2023 sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

#### Článok II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.05.2023, Zmluvu o dielo č. 970/2023/ODaPK, ktorá nadobudla účinnosť dňa 22.05.2023 v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje na vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti na zabezpečenie stavebného povolenia pre predmet zákazky „*Rekonštrukcia mostov do 10m na cestách II. a III. triedy v okrese Nitra a Komárno*“ – projektová dokumentácia projektovú dokumentáciu na stavbu: „*Most ev. č. 1656-002 v obci Lúčnica nad Žitavou*“ – PD (DSP, DRS).

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je predĺženie termínu plnenia na odovzdanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS). Počas projekčných prác na mostnom objekte „*Most ev. č. 1656-002 v obci Lúčnica nad Žitavou*“ došlo k nepredvídateľným

skutočnostiam, ktoré vyplynuli z požiadavky starostu obce Lúčnica nad Žitavou o vytvorenie chodníka na mostnej konštrukcii. Návrh chodníka s normovými parametrami v danom úseku nie je možné zrealizovať, nakoľko sa v blízkosti mosta nachádzajú siete, ktoré by bolo potrebné prekladať. K uvedenému riešeniu chodníka bolo zvolané prerokovanie 10.8.2023, kde bolo odsúhlasené navrhované riešenie. Na základe tejto skutočnosti bola dňa 04. 09. 2023 podaná žiadosť na príslušný okresný úrad Nitra a obvodné oddelenie policajného zboru (ďalej len „ODI“) o udelenie výnimky, spolu so skrátenou dokumentáciou, k návrhu užšieho chodníka. Následne dňa 03.10.2023 bola doručená urgencia na ODI o udelenie nevyhnutného stanoviska k udeleniu výnimky. Následne z ODI bola vznesená ďalšia požiadavka o doplnenie podkladov k žiadosti. Doplnená dokumentácia bola opätovne poslaná na ODI dňa 09.10.2023. K termínu odovzdania spracovanej projektovej dokumentácie i k termínu prípravy predmetného dodatku k ZoD nebolo doručené od ODI žiadne vyjadrenie, ktoré bude ešte následne poslané na Ministerstvo dopravy SR ako podklad k žiadosti o udelenie výnimky ohľadom šírkového usporiadania mostného objektu.

Nakoľko potreba zmeny riešenia a dopracovanie projektovej dokumentácie bola navrhnutá dodatočne, až na základe vznesených požiadaviek, požiadavka Zhotoviteľa na predĺženie termínu odovzdania spracovanej projektovej dokumentácie pre DSP v rozsahu DRS je opodstatnená. V zmysle uvedeného sa znenie „do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo“ upravuje na znenie „do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo“.

Dňom 01.06.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 150/2022 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvody súdov, na základe ktorého pôvodný „Obchodný register Okresného súdu Bratislava I“ je v súčasnosti premenovaný na „Obchodný register Mestského súdu Bratislava III“. Na základe zákonnej úpravy dochádza k logickej zmene príslušného registračného súdu na zápis Zhotoviteľa v obchodnom registri.

Potreba všetkých zmien vyplynula z okolností nezávislých od vôle zmluvných strán, ktoré nebolo možné pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať alebo ovplyvniť. Touto zmenou sa nemení charakter zmluvy o dielo a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo bez ohľadu na hodnotu tejto zmluvy.

Na základe vyššie uvedených skutočností zmluvné strany v súlade s §18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

### **Článok III. Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa podpisom tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo č. 970/2023/ODaPK zo dňa 17.05.2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 22.05.2023 dohodli na jej zmenách, a to v nasledovnom znení:

1. V článku IV. Termíny plnenia sa mení ods. 4.2 bod 4.2.1 a nahrádza sa novým nasledovným znením:

„ 4.2 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III sú:

4.2.1 dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) - do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo,“

### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Zhotoviteľ a štyri Objednávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:



V Bratislave, dňa 7. 11. 2023

V Nitre,....., dňa 22-11-2023

AFRY CZ s.r.o.



*Ing. Dominik Držiková*  
vedúci organizačnej zložky  
AFRY CZ s.r.o. – organizačná zložka Slovensko



*Ing. Branislav Becík, PhD.,*  
predseda  
Nitrianskeho samosprávneho kraja