

**DODATOK Č. 2**  
**K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 1489/2022/ODDIPVIS

číslo zhotoviteľa: 10000159523/3489

**na zhotovenie diela s názvom:**

**„Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. etapa“**

(ďalej len ako "Dodatok č. 2")

**medzi nasledovnými zmluvnými stranami:**

**Objednávateľ:**

Názov:	<b>Banskobystrický samosprávny kraj</b>
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán:	Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO:	37 828 100
DIČ:	2021627333
IČ DPH:	SK2021627333
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach:	Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu BBSK
Osoby oprávnené jednať v technických (realizačných) veciach:	Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK, Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK
Telefón/ fax:	048/4325111, 048/4355527, 048/4325609
E-mail:	alena.martincova@bbsk.sk, miroslav.bobak@bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	<b>Skanska SK a.s.</b>
Sídlo:	Krajná 29, 821 04 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5012/B

Štatutárny orgán: Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva  
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva  
IČO: 31 611 788  
DIČ: 2020478955  
IČ DPH: SK2020478955  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Telefón číslo: +421 2 48 295 234  
E-mail: skanska@skanska.sk  
Osoba oprávnená konať  
v zmluvných veciach: Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.08.2022 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa 1489/2022/ODDIPVIS a ev. č. zhotoviteľa 10000159523/3489 na zhotovenie diela s názvom: „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK – II. Etapa**“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.08.2022 (ďalej len ako „**Hlavná zmluva**“) a ku ktorej bol dňa 22.09.2023 uzatvorený Dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 23.09.2023 (ďalej len ako „**Dodatok č. 1**“) (Hlavná zmluva a Dodatok č. 1 ďalej len ako „**Zmluva**“).
2. V súlade s ustanovením čl. XIV ods. 2 a čl. XVI ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, keďže pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto Preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku č. 2 je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania naviac prác a menej prác, tak ako tieto vyplývajú z odsúhlasených a podpísaných oznámení zmeny špecifikovaných v bode 4 tejto Preambuly. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým súvisiacu zmenu termínu realizácie diela a zmenu celkovej ceny za dielo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou naviac prác podľa tohto Dodatku č. 2 nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Potreba vykonania naviac prác a menej prác je špecifikovaná v nasledovných odsúhlasených oznámeniach zmeny, ktoré tvoria prílohu č. 1A tohto Dodatku č. 2:
  - Oznámenie zmeny č. 8 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa búrania vozovky v k.ú. Horná Strehová v sume 59 247,75 Eur bez DPH,
  - Oznámenie zmeny č. 11 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa úpravy chodníka a uličných vpustí v k.ú Horná Strehová v sume 15 937,00 Eur bez DPH,
  - Oznámenie zmeny č. 12 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa priepustov č. 01-51 v sume 48 415,26 Eur bez DPH,
  - Oznámenie zmeny č. 14 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa podopretia mosta SO 227-00 v sume 34 728,47 Eur bez DPH,
  - Oznámenie zmeny č. 15 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa výškovej úpravy ríms a čiel priepustov 01-51 v sume 63 966, 57 Eur bez DPH,
  - Oznámenie zmeny č. 16 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa dočasného

- premostenia – mostné provizórium v sume 137 392, 34 Eur bez DPH,
  - Oznámenie zmeny č. 17 súvisí s nevyhnutnou realizáciou navyše prác týkajúcich sa nosnej konštrukcie mosta ( búranie, nosníky) v sume 109 008,35 Eur bez DPH,
  - Oznámenie zmeny č. 18 súvisí s nevyhnutnou realizáciou navyše prác týkajúcich sa mostov 218-226 v sume 48 185,62 Eur bez DPH,
  - Oznámenie zmeny č. 19 súvisí s nevyhnutnou realizáciou navyše prác týkajúcich sa dobudovania oporného múra č. 3 objektu 107-10 - Nástupišťa AZ v k.ú. Červeňany v sume 3 614,56 Eur bez DPH,
  - Oznámenie zmeny č. 20 súvisí s nevyhnutnou realizáciou navyše prác týkajúcich sa spevnenia priekopy v mieste horárne v sume 5 650,48 Eur bez DPH ,
  - Oznámenie zmeny č. 21 súvisí s nevykonaním prác (menej práce) na objekte 227-00-227 Most ev. č. 591-033 v sume 27 113,91 Eur bez DPH.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO“), keďže ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, nakoľko potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

## ČI. I PREDMET DODATKU Č. 2

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok č. 2 nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

- 1.1. Čl. IV. ods. 1 bod 1.2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

*„1.2 dokončenie realizácie: **najneskôr do 31.12.2023.**“*

- 1.2. Čl. V. ods. 3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

*„2. Celková cena za dielo predstavuje:*

**Cena bez DPH: 7 931 133,54 Eur**

**DPH vo výške 20%: 1 586 226,71 Eur**

**Cena s DPH: 9 517 360,25 Eur**

*(slovom: deväť miliónov päťstosedemnásttisíc tristošesťdesiat Eur a dvadsaťpäť eurocentov s DPH) .*

- 1.3. V čl. XVI. ods. 10 Zmluvy sa dopĺňa príloha č. 1A: *Odsúhlasené oznámenia zmeny č. 8, 11, 12, 14 až 20 a 21 .*

- 1.4. Týmto Dodatkom č. 2 sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa Príloha č. 1 Zmluvy **dopĺňa** o Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

- 1.5. Týmto Dodatkom č. 2 sa zároveň mení znenie Prílohy č. 2 Zmluvy - Vecný a časový harmonogram postupu prác tak, že sa znenie Prílohy č. 2 Zmluvy **dopĺňa** o Prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2. Za účelom predídenia akýchkoľvek pochybností vo veci výkladu Zmluvy alebo tohto Dodatku č. 2 je predmetom tohto Dodatku č. 2 aj dohoda zmluvných strán o tom, že sa na účely výkladu Zmluvy pod prílohou č. 1 Zmluvy do dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 2 (pred jej doplnením v zmysle bodu 1.4 čl. I tohto Dodatku č. 2) rozumie Príloha č. 1 Hlavnej zmluvy **vrátane** Prílohy č. 1 Dodatku č. 1. Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že o tomto výklade nie je medzi nimi akýkoľvek spor alebo pochybnosť a toto porozumenie má prednosť pred jazykovým výkladom Dodatku č. 2.
3. Za účelom predídenia akýchkoľvek pochybností vo veci výkladu Zmluvy alebo tohto Dodatku č. 2 je predmetom tohto Dodatku č. 2 aj dohoda zmluvných strán o tom, že sa na účely výkladu Zmluvy pod prílohou č. 2 Zmluvy do dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 2 (pred jej doplnením v zmysle bodu 1.5 čl. I tohto Dodatku č. 2) rozumie Príloha č. 2 Hlavnej zmluvy **vrátane** Prílohy č. 2 Dodatku č. 1. Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že o tomto výklade nie je medzi nimi akýkoľvek spor alebo pochybnosť a toto porozumenie má prednosť pred jazykovým výkladom Dodatku č. 2.

## ČI. II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom č. 2 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR ([www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 2 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 2 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:  
**Príloha č. 1:** Ocenený Výkaz výmer  
**Príloha č. 1A:** Odsúhlasené oznámenia zmeny č. 8, 11, 12, 14 až 20 a 21  
**Príloha č. 2:** Vecný a časový harmonogram postupu prác.

V Banskej Bystrici dňa:

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
**Banskobystrický samosprávny kraj**  
**Mgr. Ondrej Lunter,**  
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

.....  
**Skanska SK a.s**  
**Ing. Ivan Dimitrov**  
člen predstavenstva

.....  
**Skanska SK a.s**  
**Ing. Pavol Abrhan,**  
člen predstavenstva