

DODATOK Č. 1

Číslo dodatku objednávateľa: 985/2023/VYST

Číslo dodatku zhotoviteľa: 1-022/2023/2

K ZMLUVE O DIELO

Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023 výstavba a rekonštrukcia

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávateľa: 595/2023/VYST

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 022/2023/2

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené k jednaniam
-vo veciach realizačných: Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, ŽP a výstavby
Ing. František Stejskal, vedúci oddelenia prípravy a realizácie stavieb (vrátane
odsúhlasovania súpisov prác)
IČO: 00 315 524
DIČ: 2021031111
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, a.s. pobočka
Liptovský Mikuláš
Číslo účtu/IBAN: SK83 0200 0000 0041 1627 4351
Tel.: 044/5565 111
Fax: 044/562 13 96
E-mail: lmikulas@mikulas.sk

1.2. Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.
Sídlo: Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Petra Pelachová Mičudová, konateľka
Osoby oprávnené jednať : Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ
vo veciach realizačných:
IČO 31602363
IČ-DPH: SK2020429059
Bankové spojenie: ..
Č. účtu/IBAN ..
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka číslo
1742/L
Tel.:
E-mail:

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody a v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023 výstavba a rekonštrukcia č. 595/2023/VYST.

1.2 Z okolností počas realizácie diela vyplynula potreba zmeny lehôt čiastkového plnenia a zmena Kontrolného a skúšobného plánu.

Zmena lehôt čiastkového plnenia na častiach stavby (objektoch) vznikla na objekte Regenerácia sídliska Podbreziny, objekt SO 135 Dopravné zariadenie a statická doprava, objekt SO 135 180 Verejné osvetlenie - Ul. Hradišská Podbreziny; Stavebné úpravy a prístavby odstavných plôch Ul. Borbisova, objekt SO 01 Cesty a spevnené plochy, objekt SO 02 Verejné osvetlenie a na objekte Odstavné plochy ul. Vrlíkova uvedených v harmonograme prác.

Zmena kontrolného a skúšobného plánu vznikla na objekte Odstavné plochy ul. Vrlíkova.

Predmetná zmena čiastkového lehôt plnenia nezakladá povinnosť vyhlásenie nového verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Zmena zmluvy nemení celkový charakter verejnej zákazky ani nemá vplyv na pôvodné verejné obstarávanie. Dodatkom sa menia termíny dokončenia troch objektov z dôvodu nevhodných klimatických podmienok.

2. Predmet dodatku

2.1 V prílohe č. 2 sa pôvodný harmonogram prác nahrádza novým.

2.2 V prílohe č. 3 Kontrolný skúšobný plán sa pre objekt Odstavné plochy Vrlíkova časť Cesty a spevnené plochy sa vypúšťa položka 4 „zhotovenie zeminy stabilizovanej hydraulickým spojivom“, nakoľko vzhľadom na výsledky skúšok zhutnenia podložia projektant súhlasil s nerealizovaním tejto vrstvy.

2.3 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmeny.

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.

3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, súhlasia s ním, dodatok uzatvorili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán tohto dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 24. 11. 2023

V L. Mikuláši, dňa 24. 11. 2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

.....
splnomocnenec
Petra Pelachová Mičudová
konateľ

Poznámka: Počet podpísaných osôb musí byť v súlade so zápisom obchodnom registri

Prílohy:

Príloha č.2 Harmonogram stavebných prác

Harmonogram stavby "Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023"

Kód položky	Rok Mesiac Týždeň Popis	2023 - 2024																																	
		8			9			10				11				12				4			5				6			7					
		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Popis																																	
	Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023																																		
2	Výstavba a rekonštrukcia																																		
2A	Regenerácia sídliska Podberoziny																																		
SO 135 180	Verejnó osvetlenie - Ul. Hradišská - Podberoziny																																		
SO135	Dopravné zariadenie a statická doprava																																		
2B	Stavebné úpravy a prístavby odstavňných ploch Ul. Borbisova v LM																																		
SO 02	Verejnó osvetlenie																																		
SO 01	Cesty a spevnené plochy																																		
20	Odstavné plochy Ul. Vrlikova																																		
SO 03	Verejnó osvetlenie																																		
8-19-1	SO 02 Dažďová kanalizácia																																		
SO 01	Komunikácie a spevnené plochy																																		
2C	Stavebné úpravy Ul. Majerská - II. Etapa Liptovský Mikuláš																																		
SO 03	Verejnó osvetlenie																																		
SO 02	Dažďová kanalizácia																																		
SO 01	Komunikácie a spevnené plochy																																		