

Dodatok č. 2
k ZMLUVE O DIELO
centrálne číslo zmluvy objednávateľa: 202/2022
na zhotovenia stavby: „Dom smútku v Ľubici – prístavba a prestavba“
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ : **Obec Ľubica**
Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica
IČO : 31 942 547
DIČ : 20220709834
IČ DPH : SK20220709834
Zastúpený : Ing. Ján Kapolka, starosta obce
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných : Ing. Ján Kapolka, starostka obce
b) technických : Andrea Suchá, stavebný referent
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : SK48 5600 0000 0016 7106 1001
Telefón: : 052/46 800 12
E-mail: : starosta@obeclubica.sk
Web: : www.obeclubica.sk

/ďalej len objednávateľ/

1.2. ZHOTOVITEĽ : **BauTop, s.r.o.**
Arnutovce 130, 053 13 Arnutovce
IČO : 439 826 71
DIČ : 20 22 545 822
IČ DPH : SK 20 22 545 822
Zastúpený : Jaroslav Smižanský, Ing. Vladimíra Smižanská,
Dušan Komár
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných : Jaroslav Smižanský, konateľ
b) technických : Ing. Vladimíra Smižanská, konateľ
Bankové spojenie : VÚB banka, a.s., Spišská Nová Ves
Číslo účtu : SK82 0200 0000 0028 9573 3457
Číslo telefónu : +421917205848
E-mail : bautop@bautop.sk
Zapísaný v registri : OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 21333/V

/ďalej len zhotoviteľ/

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k Zmluve o dielo:

I. Preambula

1. Dňa 16.12.2022 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo – centrálné číslo zmluvy objednávateľa: 202/2022, na zhotovenie stavby „Dom smútku v Ľubici“ (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“ alebo „ZoD“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dohodnuté stavebné dielo „Dom smútku v Ľubici – prístavba a prestavba“. V súlade so ZoD zhotoviteľ pristúpil k realizácii diela. Počas realizácie objektu SO 001 – búracie práce zistil, že z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii (ďalej PD), ktorú mu odovzdal objednávateľ nie je možné realizovať objekt SO 401 Preložka NN vedenia, čo znemožňuje realizáciu všetkých ostatných prác podľa ZoD. Z tohto dôvodu bolo nutné prerušiť práce na zhotovovaní diela až do dodania bezchybnej projektovej dokumentácie s príslušnými schváleniami dotknutých orgánov. Práce boli prerušené od 7.6.2023 do 7.8.2023. Z tohto dôvodu nebude možné dielo v dohodnutej lehote dokončiť a odovzdať objednávateľovi.

2. Z uvedených dôvodov sa zmluvné strany v súlade s Čl. 11. Bod 3 ZoD dohodli na tomto dodatku k ZoD. Menia ďalej uvedené články ZoD:

Čl. 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy

Mení sa bod 2. a znie:

2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1. tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok plnenia (realizácie celého diela): **do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska**

Ukončenie plnenia (realizácie celého diela): **do 31.05.2025**

Mení sa bod 5. a znie:

5. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť lehotu plnenia v prípade nepriaznivých a nevhodných klimatických podmienok pre výstavbu (napr. počas zimných mesiacov, vytrvalého dažďa – obdobie nevhodné na realizáciu výstavby). Prerušenie lehoty plnenia je povinný zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi písomnou formou, ktorý musí prerušenie realizácie odsúhlasiť. Za odsúhlasenie prerušenia realizácie diela zo strany objednávateľa sa považuje potvrdenie zápisu o prerušení výstavby v stavebnom denníku objednávateľom a zároveň stavebným dozorom. Ukončenie prerušenia lehoty realizácie diela musí byť zaznamenané v stavebnom denníku a potvrdené objednávateľom, zhotoviteľom a stavebným dozorom.

Čl. 4.
Platobné podmienky

Mení sa bod 2. a znie:

2. Cena za dielo bude financovaná z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa – z komerčného úveru, resp. z iných zdrojov v prípade ich získania (prostriedky EÚ/dotácie).

II.
OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté obsahom a zmyslom tohto Dodatku č. 2, ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu. Účinnosť tento dodatok nadobúda dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle Obce Ľubica.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 2 je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ho v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho týmto podpisujú.

V Ľubici dňa

V Arnutovciach dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Obec Ľubica
Ing. Ján Kapolka
starosta obce

.....
BauTop, s.r.o.
Jaroslav Smižanský, konateľ
Ing. Vladimíra Smižanská, konateľka