

Rekonštrukcia skládky TKO Žadonica
č. 2023/209

ZÁPISNICA Z KONTROLNÉHO DŇA
č.2

Účastníci: Mesto L. Hrádok Ing. Ján Hečlo, Roman Beňo
Vion a.s. Z. Moravce Ing. Juraj Petrovič, Peter Farkaš
Hydrocoop spol. s r.o. Bratislava Ing. Peter Slezák

Dátum: **27.10.2023 10:00 hod**

Miesto konania: Skládka TKO L. Hrádok - Žadonica

Predmet diskusie	zodpovedný/í :	termín splnenia úlohy:
KD zahájil SD, Ing. Slezák, Hydrocoop spol. s r.o. Bratislava, vykonávajúci činnosť SD od termínu odovzdania staveniska – 12.10.2023	SD Ing. Slezák	
Priebeh KD: 1. Postup prác k 10.2023, harmonogram prác 2. Plán kontroly, BOZP 3. Nové úlohy, stav ich plnenia 4. Ostatné	SD - Ing.Slezák	
1. Postup prác k 10.2023, harmonogram prác Zástupca mesta ukončil zastavenie stavby, k termínu 30.10.2023, spol. VION bude pokračovať v prácach. Ide o navozenie dostatočného množstva odpadu z ostatnej plochy skládky do potrebného tvaru na základe podkladov od SD. Spol. VION pripraví dodatok ZoD vrátane harmonogramu prác na základe podkladov z výpočtov kubatúr zo strany AD a SD.	Z – Ing. Petrovič Mesto L. Hrádok – Ing. Hečlo p. Beňo SD – Ing. Slezák	
2. Plán kontroly, BOZP Zhotoviteľ oznámi i koordinátora PD a koordinátora BOZP.	Z – Ing. Petrovič	
3. Nové úlohy <u>Úloha č.1 :</u> SD na základe zamerania skutkového stavu pripraví a preverí: - Možnosť zvýšenia odkopov z pripravovanej výstavby 4. etapy skládky - Výpočet kubatúry potrebných násypov pre úpravu telesa skládky pre rekultiváciu I. Etapy na požadovanú kapacitu.	SD - Ing. Slezák	Do 25.10.2023

Stav ich plnenia: Projektant 4. etapy preveril odkopy na základe zamerania zhotoviteľa a skonštatoval, že zamerania sú takmer identické a odkopy nie je možné navýšiť. Kubatúra potrebných násypov bude upresnená na základe domerania geodeta zhotoviteľa, predpoklad upresnených výpočtov – v 45. KT.		
4. <u>Ostatné</u> Nasledujúca KD sa z uskutoční na skládke TKO dňa. 3.11.2023 o 10,00 hod		

Prílohy : -

Rozdeľovník:

1. Mesto L. Hrádok – Ing. Hečlo, Ing. Strapoňová, p. Beňo, p. Lehotská
2. Vion a.s. Z. Moravce – Ing. Petrovič
3. Hydrocoop spol. s r.o.- Ing. Peter Slezák

Zapísal:

Ing. Peter Slezák, stavebný dozor