

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 2023/209, č. zhotoviteľa 44-0610/S/2023

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
na predmet vyhotovenia spevnených plôch na diele: „**Uzavretie a rekultivácia skládky – I. etapa**“
(ďalej len „Zmluva“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Hrádok

Sídlo:

Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

Zastúpený:

Mgr. Branislav Tréger, PhD., štatutárny zástupca

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných

Mgr. Branislav Tréger, PhD., štatutárny zástupca

vo veciach technických

Ing. Ján Hečlo, zodpovedný zamestnanec za skládku TKO

IČO:

00315494

DIČ:

2021031122

IČ DPH:

SK2021031122

Bankové spojenie:

Prima Banka Slovensko a. s.

IBAN :

SK6056000000001600108001

Zhotoviteľ:

ViOn, a.s.

Sídlo:

Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

Zapísaný v:

OR OS Nitra, odd. Sa, vložka č.: 1044/N

Zastúpená:

Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných

Ing. Martin Ondrejka

vo veciach technických

Ing. Karol Cibira

IČO:

36 526 185

DIČ:

2020146084

IČ DPH:

SK2020146084

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., pobočka Levice

Číslo účtu:

SK59 0200 0000 0012 6017 2057

Čl. I. Preambula

Zmluvné strany majú záujem doplniť a zmeniť Zmluvu o dielo č. objednávateľa 2023/209, č. zhotoviteľa 44-0610/S/2023 zo dňa 09.10.2023 tak, ako je uvedené nižšie. Zmluvné strany sa s odkazom na ustanovenie článku XI. bodu 4 Zmluvy o dielo dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Na základe zistenia zhotoviteľa zo dňa 16.10.2023 bol zistený nesúlad medzi vysúťažanou (tendrovou) dokumentáciou a skutočným stavom v tvare a objeme rekultivovanej skládky (nesúlad skutočného stavu s výkazom výmer v položkách, kód položky 122201103, 122201109 a 162301172), o čom zhotoviteľ ihneď informoval investora v zmysle článku III. bodu 5 vzájomnej zmluvy o dielo. Možno konštatovať, že nastali udalosti, ktoré znemožnili vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou Zhotoviteľa. Dňa 20.10.2023 došlo zo strany investora - mesta Liptovský Hrádok k pozastaveniu prác. Dňa 27.10.2023 počas kontrolného dňa č. 2 (viď príloha č. 1 dodatku č. 1 - zápisnica z kontrolného dňa č.2) bolo dohodnuté, že zhotoviteľ ukončí zastavenie prác ku dňu 30.10.2023 s tým, že pripraví návrh tohto dodatku č. 1 a stavebný dozor Ing. Slezák vypracuje na základe zamerania skutkového stavu novú situáciu (s ohľadom na možnosť zvýšenia presunov odpadov z II. etapy do I. etapy a výpočet kubatúry potrebných násypov pre úpravu telesa skládky pre rekultiváciu I. etapy na požadovanú kapacitu). Na základe vyššie uvedeného investor rozhodol o navození dostatočného množstva odpadu zhotoviteľom z ostatnej plochy skládky v potrebnom objeme do potrebného tvaru na základe podkladov od stavebného dozoru Ing. Slezáka. Vo vyššie uvedených súvislostiach je potrebné vykonať predmetné práce ako naviac a menej práce a predĺžiť termín realizácie diela nasledovne:

Čl. II. Predmet dodatku

Čl. II. (Cena za dielo a platobné podmienky), bod 1 sa mení nasledovne:

Celková cena o dielo sa poníža (naviac a menej práce) o:

- - 62 526,04 € bez DPH

REKAPITULÁCIA ZMLUVNEJ CENY:

Cena v Zmluve o dielo:..... 474 604,82 Eur bez DPH

Cena naviac a menej prác v zmysle Dodatku č. 1: – 62 526,04 Eur bez DPH

Celková Cena bez DPH (Zmluva o dielo +Dodatok č. 1): 412 078,78 Eur bez DPH

DPH: 82 415, 76 Eur

Celková Cena s DPH (Zmluva o dielo + Dodatok č. 1): 494 494,54 Eur s DPH

Slovom: štyristodevätstý štyristisíc štyristodevätstý eur päťdesiatštyri centov s DPH.

Čl. III. (Čas a miesto plnenia), bod 2 sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy najneskôr do 30.01.2024, pričom sadové úpravy zrealizuje do 31.05.2024 v zmysle Prílohy č. 3: Harmonogram prác v členení na činnosti.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je platný dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami Zmluvy o dielo č. objednávateľa 2023/209, č. zhotoviteľa 44-0610/S/2023. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Tento Dodatok sa dňom jeho účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. objednávateľa 2023/209, č. zhotoviteľa 44-0610/S/2023.
2. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli riešené Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch (4) origináloch, 2 originály pre objednávateľa, 2 originály pre zhotoviteľa.
4. Dodatok môže byť zmenený alebo doplnený len na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán, a to písomnou formou, podpísanými oboma zmluvnými stranami, inak sú zmena alebo doplnok neplatné.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom prečítali, že ho uzatvárajú na základe svojej pravej a slobodnej vôle, ich prejavy sú určité a zrozumiteľné, dodatok neuzatvárajú v tiesni alebo za inak nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán a svojimi podpismi potvrdzujú správnosť obsahu a pravosť tohto dodatku.

Príloha č. 1: zápisnica z kontrolného dňa č. 2 zo dňa 27.10.2023

Príloha č. 2: výkaz výmer navyše a menej prác

Príloha č. 3: Harmonogram prác v členení na činnosti

za Zhotoviteľa
v Zlatých Moravciach, dňa 26.11.2023

za Objednávateľa
v Liptovskom Hrádku dňa 29.11.2023

Ing. Martin Ondrejka
Predseda predstavenstva

Mgr. Branislav Tréger, PhD.
Primátor mesta