

Harmonogram stavby "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Bacúch"

Kód položky	Rok	Mesiac																																																
		2024							2024							2024							2024																											
		Január							Február							Marec							Apríl							Máj							Jún							Júl						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																		
712023	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Bacúch		Objekt	Popis	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania																																											
					01. 01. 2024	30. 07. 2024	212,00																																											
D1					01. 01. 2024	30. 07. 2024	212,00																																											
					01. 01. 2024	20. 07. 2024	202,00																																											
3					11. 02. 2024	01. 03. 2024	20,00																																											
6					01. 04. 2024	30. 06. 2024	91,00																																											
9					01. 01. 2024	20. 07. 2024	202,00																																											
D2					11. 02. 2024	30. 07. 2024	171,00																																											
711					11. 02. 2024	01. 03. 2024	20,00																																											
712					11. 02. 2024	01. 03. 2024	20,00																																											
713					22. 03. 2024	10. 04. 2024	20,00																																											
762					02. 03. 2024	10. 04. 2024	40,00																																											
764					11. 04. 2024	10. 05. 2024	30,00																																											
765					01. 04. 2024	10. 05. 2024	40,00																																											
766					02. 03. 2024	31. 03. 2024	30,00																																											
783					01. 07. 2024	30. 07. 2024	30,00																																											
D3					02. 03. 2024	30. 06. 2024	121,00																																											
OST					02. 03. 2024	30. 06. 2024	121,00																																											
					hodinové zúčtovacie služby																																													

Podrobný plán využitia mechnizmov

SPZ	Názov stroja a technické vybavenie	Počet strojov	Plánované využitie
ZA967AD	Tatra 815 - Auto s hydraulickou r.kou	1	Priebežne podľa potreby
ZA371AA	Nákladné auto Avia A31	1	Priebežne podľa potreby
ZA329HY	Užitkové vozidlo Citroen Valrik	1	Priebežne podľa potreby
B1505AO	Osobné vozidlo Peugeot Rifter	1	Priebežne podľa potreby
Za331HY	Osobné vozidlo Peugeot Partner	1	Priebežne podľa potreby
	UNC 060	1	Priebežne podľa potreby

Počet a plán nasadenia pracovníkov

Pracovná pozícia	Popis pracovnej činnosti	Plánovaný počet	Plánované využitie
Stavbyvedúci	Vedenie stavebného denníka, kontrola prác	1	Počas celého trvania stavby
Majster	organizácia a koordinácia prác	1	Počas celého trvania stavby
Múrár	Montáž okien, zalepovanie	8	Počas celého trvania stavby
Pomocník	Pomocné práce	2	Počas celého trvania stavby
Klamiar	Montáž strednej krytiny a klamiarskych prvkov	4	Počas montáže strešných konštrukcií
Náteriac	Náterárske práce	1	Počas montáže strešných konštrukcií

Uniatav Teplička, s.r.o.
Stavebná spoločnosť
ul. Fatranská 1326/24
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2024851953
IČ DPH: SK2021851953