

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 6600000525 zo dňa 04.04.2023

uzatvorenej podľa uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 1.“)

Obchodné meno: MH Teplárenský holding, a. s.
sídlo: Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
IČO: 36 211 541
DIČ: 2020048580 **IČ DPH:** SK2020048580
IBAN:
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 7386/B
 v mene spoločnosti konajú Ing. Marcel Vrátný, generálny riaditeľ a Ing. Viliam Mrvečka, výrobný
 riaditeľ

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Obchodné meno: DELTA ONLINE, spol. s r.o.
sídlo: Pri salaši 2, 040 17 Košice – mestská časť Barca
IČO: 36 474 711
DIČ: 2020004305 **IČ DPH:** SK2020004305
IBAN:
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19421/V
 v mene spoločnosti koná Ing. Spyros Frementitis, konateľ spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej tiež ako „strany dodatku“)

Strany dodatku týmto uzatvárajú v zmysle článku 14 bod 14.4 o dielo č. 6600000525 zo dňa 04.04.2023
 (ďalej len „zmluva“) tento Dodatok č 1, ktorým sa mení zmluva nasledovne:

Článok I.
Predmet dodatku

1. Doterajšie znenie článku 2 bod 2.6 zmluvy sa mení tak, že sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným novým znením:
 „Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v lehote do 31. 05. 2024.“
2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nedotknuté.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých po jednom (1) vyhotovení obdrží každá zo strán dodatku.
3. Strany dodatku týmto spoločne prehlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z.z.“ alebo „infozákon“).
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 1 v Centrálnom registri zmlúv. Tento Dodatok č. 1 sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzkov vzniknutých zo zmluvy a tohto Dodatku č. 1, minimálne však po dobu stanovenú zákonom č. 211/2000 Z.z.
5. Strany dodatku prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 pred jeho podpisom oboznámili, ich prejav, ktorý prejavili určite a zrozumiteľne, je slobodný a vážny, s obsahom Dodatku č. 1. súhlasia, na znak čoho ho podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
 - Príloha č. 1 -Harmonogram prác

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 6. DEC 2023

V Košiciach dňa 30.11.2023

Ing. Marcel Vrátný
generálny riaditeľ spoločnosti
MH Teplárenský holding, a. s.

Ing. Spýros Prementis
konateľ spoločnosti
DELTA ONLINE, spol. s r.o.

Ing. Viliam Mrvečka
výrobný riaditeľ spoločnosti
MH Teplárenský holding, a. s.

Inovácia optických komunikačných trás

Úsek Spoločenský pavilón - PaRS II

Inovácia optických a metalických komunikačných trás - Mŕník 2	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
PD pre vyžiadanie sietí										
podanie na územné konanie										
vydané územné rozhodnutie										
právoplatné územné rozhodnutie										
rozkopávkové povolenie, vytýčenie sietí, oznámení o začatí prác										
zemné práce										
ostatné realizačné a montážne práce										

Úsek Tepláreň - Malá stanica

Inovácia optických a metalických komunikačných trás - Mŕník 1	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
PD pre vyžiadanie sietí																		
podanie na územné konanie																		
vydané územné rozhodnutie																		
právoplatné územné rozhodnutie																		
rozkopávkové povolenie, vytýčenie sietí, oznámení o začatí prác																		
pripomienkovanie realizačného projektu																		
odovzdanie realizačného projektu																		
zemné práce																		
ostatné realizačné a montážne práce																		

Úsek Malá stanica - Krivá ulica

Inovácia optických a metalických komunikačných trás - Mŕník 1	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
PD pre vyžiadanie sietí														
podanie na územné konanie														
vydané územné rozhodnutie														
právoplatné územné rozhodnutie														
rozkopávkové povolenie, vytýčenie sietí, oznámení o začatí prác														
pripomienkovanie realizačného projektu														
odovzdanie realizačného projektu														
zemné práce														
ostatné realizačné a montážne práce														

Úsek Krivá ulica - PaRS I

Inovácia optických a metalických komunikačných trás - Mŕník 2	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
pripomienkovanie realizačného projektu														
odovzdanie realizačného projektu														
zemné práce														
ostatné realizačné a montážne práce														