

DODATOK Č. 6
K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa ust. § 272 ods. (2) zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade s bodom 17.4 Zmluvy

Číslo zmluvy Objednávateľa: ZM-44-16-2-00067-03410

Číslo zmluvy Zhotoviteľa: 5100417/00/00

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

so sídlom:

zapísaný:

konajúci:

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

919 30 Jaslovské Bohunice 360

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.10788/T

Pavlom Štullerom, PhD., MBA, predsedom predstavenstva

JUDr. Vladimírom Švigárom, podpredsedom predstavenstva

Ing. Jánom Horváthom, členom predstavenstva

Ing. Miroslavom Božíkom, PhD., členom predstavenstva

IČO: 35 946 024

DIČ: 2022036599

IČ DPH: SK 2022036599

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK61 1100 0000 0026 2910 6127

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických:

Ing. Erik Oravec, manažér odboru správy majetku a údržby

Ing. arch. Radomír Krkoš, tím líder investičných projektov

- zmluvných:

JUDr. Mário Stručka, manažér odboru právnych služieb a ISM a riadenie dokumentácie

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

so sídlom:

zapísaný:

konajúci:

VUJE, a.s.

Okružná 5, 918 64 Trnava

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 164/T

Ing. Alexandrom Kšiňanom, podpredsedom predstavenstva

Ing. Matejom Korcom, MSc, PhD., členom predstavenstva

IČO: 31 450 474

DIČ: 2020392539

IČ DPH: SK2020392539

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN: SK51 1111 0000 0066 2250 5027

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických:

Ing. Denis Bednárík, vedúci oddelenia technologických režimov

- zmluvných:

Ing. Peter Uhlík, riaditeľ divízie inžinierskych služieb a realizácie

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo každá samostatne ako „Zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že medzi nimi bola dňa 28. 6. 2017 platne uzatvorená Zmluva o dielo, číslo zmluvy Objednávateľa ZM-44-16-2-00067-03410, číslo zmluvy Zhotoviteľa 5100417/00/00, v znení dodatku č. 1 zo dňa 26. 9. 2019 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“), dodatku č. 2 zo dňa 6. 8. 2020 (ďalej len „**Dodatok č. 2**“), dodatku č. 3 zo dňa 4. 10. 2022 (ďalej len „**Dodatok č. 3**“), dodatku č. 4 zo dňa 16. 6. 2023 (ďalej len „**Dodatok č. 4**“) a dodatku č. 5 zo dňa 27. 11. 2023 (ďalej len „**Dodatok č. 5**“) (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa v Zmluve dohodli, že Zhotoviteľ odplatne zhotoví pre Objednávateľa dielo (investičný projekt č. I00TMVD20001) s názvom „**Dobudovanie skladovacích kapacít VJP**“, ktoré je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej len „**Dielo**“).
3. V súlade s článkom 4 bod 4.1 Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že cena za úplné, riadne, bezchybné, plne funkčné a včasné zhotovenie Diela podľa Zmluvy v znení neskorších zmien je stanovená ako cena maximálna vo výške 19 836 300,20 € (slovom: *devätnásť miliónov osemstotridsaťšesť tisíc tristo eur a dvadsať centov*) bez DPH (ďalej len „**Pôvodná cena diela**“).
4. V súlade s článkom 11.2 Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že: „*Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť Pokyny Objednávateľa.*“
5. V súlade s článkom 17.4 Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že: „*Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve.*“
6. Objednávateľ listom zo dňa 7. 7. 2023 podal Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „**ÚJD SR**“) „Žiadosť o povolenie predčasného užívania stavby a vydania súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP“, ktorý zahŕňa aj povolenie na aktívne komplexné vyskúšanie (ďalej len „**AKV**“) (ďalej len „**Žiadosť**“). Žiadosť tvorí **Prílohu č. 1** k tomuto Dodatku č. 6 (ako je tento pojem definovaný v bode 23. Preambuly).
7. ÚJD SR listom zo dňa 12. 7. 2023 oznámil Objednávateľovi, že dňom podania Žiadosti (7. 7. 2023) bolo začaté konanie na predčasné užívanie stavby s konaním na vydanie súhlasu na realizáciu zmeny JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP (ďalej len „**List ÚJD SR č. 1**“). List ÚJD SR č. 1 tvorí **Prílohu č. 2** k tomuto Dodatku č. 6 (ako je tento pojem definovaný v bode 23. Preambuly).
8. ÚJD SR listom zo dňa 10. 8. 2023 oznámil Objednávateľovi predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci podanej Žiadosti na 120 dní (do 10. 11. 2023), kvôli rozsahu projektu a potrebe preskúmania predloženej dokumentácie (ďalej len „**List ÚJD SR č. 2**“). List ÚJD SR č. 2 tvorí **Prílohu č. 3** k tomuto Dodatku č. 6 (ako je tento pojem definovaný v bode 23. Preambuly).
9. ÚJD SR listom zo dňa 17. 8. 2023 požiadal Objednávateľa o doplnenie Žiadosti, resp. doplnenie predloženej dokumentácie, vrátane analýzy rizík vyplývajúcich z nárazu lietadla do JZ MSVP v rozsahu zlúčenej efektívnej plochy mokrej a suchej časti (ďalej len „**List ÚJD SR č. 3**“). List ÚJD SR č. 3 tvorí **Prílohu č. 4** k tomuto Dodatku č. 6 (ako je tento pojem definovaný v bode 23. Preambuly).
10. Objednávateľ listom zo dňa 08. 11. 2023 doplnil dokumentáciu k Žiadosti v zmysle požiadaviek ÚJD SR (ďalej len „**List Objednávateľa**“). List Objednávateľa tvorí **Prílohu č. 5** k tomuto Dodatku č. 6 (ako je tento pojem definovaný v bode 23. Preambuly).

11. ÚJD SR listom zo dňa 9. 10. 2023 oznámil Objednávateľovi ďalšie predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci podanej Žiadosti o 90 dní (do 7. 2. 2024), kvôli ďalšiemu podrobnému posúdeniu skutočného stavu ako aj predloženej dokumentácie (ďalej len „**List ÚJD SR č. 4**“). List ÚJD SR č. 4 tvorí **Prílohu č. 6** k tomuto Dodatku č. 6 (ako je tento pojem definovaný v bode 23. Preambuly).
12. ÚVZ SR listom zo dňa 20. 11. 2023 oznámil Objednávateľovi predĺženie lehoty na vydanie záväzného stanoviska vo veci podanej Žiadosti o 60 dní (do 16. 2. 2024), kvôli ďalšiemu podrobnému preskúmaniu predloženej dokumentácie (ďalej len „**List ÚJD SR č. 5**“). Záväzné stanovisko ÚVZ bude, okrem iného, zahŕňať aj súhlas na zmenu hraníc KP JZ MSVP. Vydanie predmetného stanoviska je zároveň jednou z podmienok pre vydanie právoplatného povolenia a následnú realizáciu AKV. List ÚVZ SR č. 5 tvorí **Prílohu č. 7** k tomuto Dodatku č. 6 (ako je tento pojem definovaný v bode 23. Preambuly).
13. Zhotoviteľ doručil Objednávateľovi dňa 6. 12. 2023 list zo dňa 5. 12. 2023 označený ako „*DSK VJP stav projektu*“ (ďalej len „**List Zhotoviteľa**“), prostredníctvom ktorého Zhotoviteľ informoval Objednávateľa, že sa podieľa na inštalácii nových dozorných zariadení Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (ďalej len „**MAAE**“) a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „**EURATOM**“) na Diele, ktoré sú zároveň súčasťou implementácie záruk na JZ MSVP a ich dokončenie je jednou z podmienok pre realizáciu AKV. Záverečnou činnosťou tohto procesu bude inštalácia pečiaticeho systému CNND na Diele v zmysle dodatočných požiadaviek MAAE a EURATOM. Nakoľko však Zhotoviteľ k dnešnému dňu neobdržal konečný návrh technického riešenia, ktorý mal byť spracovaný a doručený zo strany MAAE a EURATOM, ako aj skutočnosti, že inštalácia systému CNND bude možná až po doriešení zmluvného vzťahu medzi MAAE, EURATOM a Objednávateľom, nie je možné zo strany Zhotoviteľa túto činnosť ukončiť v lehote v zmysle Zmluvy o dielo. List Zhotoviteľa tvorí **Prílohu č. 8** k tomuto Dodatku č. 5 (ako je tento pojem definovaný v bode 23. Preambuly).
14. ÚJD SR dňa 7. 12. 2023 zverejnil na úradnej tabuli návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým vydá súhlas na realizáciu zmeny v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP a povolí predčasné užívanie stavby (ďalej len „**Návrh na vydanie rozhodnutia**“). Návrh na vydanie rozhodnutia tvorí **Prílohu č. 9** k tomuto Dodatku č. 6 (ako je tento pojem definovaný v bode 23. Preambuly).
15. V zmysle postupov určených ÚJD, po zverejnení „Návrhu na vydanie rozhodnutia“ začína plynúť lehota zverejnenia 15 dní, po ktorej sa „Návrh na vydanie rozhodnutia“ považuje za doručený účastníkom konania a ďalšia lehota 10 dní na doručenie prípadných pripomienok na ÚJD. Následne ÚJD vydá rozhodnutie. Lehota zverejnenia rozhodnutia je 15 dní, po ktorej plynie lehota 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.
16. Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že Zhotoviteľ môže pristúpiť k realizácii AKV až po uplynutí všetkých vyššie uvedených lehôt, približne v mesiaci február 2024 a predmetné AKV, v rozsahu premiestnenia troch obalových súborov do SO 841 M, budú trvať približne 45 dní. Následne, po úspešnom vykonaní AKV približne v mesiaci marec 2024 by mal Objednávateľ predložiť na ÚJD SR vyhodnotenie AKV, ktorým bude potvrdené splnenie podmienok na etapu prevádzku nových skladovacích kapacít VJP. Následne Objednávateľ ÚJD zašle žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
17. Zmluvné strany ďalej zhodne potvrdzujú, že po podaní žiadosti Objednávateľom by malo začať kolaudačné konanie ohľadom Diela. Kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť po uplynutí súvisiacich lehôt.
18. Ukončenie realizácie Diela má nastať dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktoré malo byť v zmysle Zmluvy v znení neskorších dodatkov vydané do 135 týždňov od vydania stavebného povolenia na Dielo, t. j. do 5. 1. 2024.

19. Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že v čase uzatvárania Zmluvy im nebola známa potreba inštalácie dozorných zariadení v realizovanom rozsahu, ani potreba inštalácie systému CNND na Diele v zmysle dodatočných požiadaviek MAAE a EURATOM.
20. Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že v čase uzatvárania Zmluvy nepredpokladali, že zo strany ÚJD SR dôjde k opakovanému predlžovaniu lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci podanej Žiadosti.
21. Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že z dôvodu dodatočných požiadaviek MAAE a EURATOM uvedených v bode 13. Preambuly a z dôvodu opakovaného predlžovania lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci podanej Žiadosti zo strany ÚJD SR, ku ktorým došlo až po uzatvorení Zmluvy, nie je možná realizácia Diela v lehotách dohodnutých v Zmluve o dielo, v Prilohe č. 1 „Špecifikácia diela“, časť D. Čas plnenia (harmonogram), Tabuľka 2: Míľniky projektu k Zmluve (ďalej len „**Pôvodný harmonogram**“), a preto je nevyhnutné týmto Dodatkom č. 6 (ako je tento pojem definovaný v bode 23. Preambuly) upraviť harmonogram diela.
22. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že úprava harmonogramu realizácie Diela nepredstavuje porušenie povinností ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ktoré by jej vyplývali, či už zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
23. S poukazom na vyššie uvedené Zmluvné strany prišli k uzatvoreniu tohto dodatku č. 6 k Zmluve (ďalej len „**Dodatok č. 6**“), ktorým sa upravuje harmonogram realizácie Diela.

Článok I Zmena Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy nasledovne:

1. Doterajšie znenie **prílohy č. 1** k Zmluve s názvom „*Špecifikácia Diela*, časť D „Čas plnenia (Harmonogram)“, nahrádza nový text, ktorý tvorí **Prílohu č. 10** k tomuto Dodatku č. 6.

Článok II Záverečné ustanovenia Dodatku č. 6

1. Tento Dodatok č. 6 nadobúda platnosť a záväzkovo-právnu účinnosť dňom jeho podpisu osobami oprávnenými konať v mene Zmluvných strán, a to momentom podpisu osoby podpisujúcej ako poslednej v poradí.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 6 výslovne dotknuté, zostávajú zachované bez zmeny.
3. Ak niektoré ustanovenie tohto Dodatku č. 6 je alebo sa neskôr stane neplatným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť alebo záväzkovo-právna účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku č. 6. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia tohto Dodatku č. 6 tak, aby jeho nové znenie bolo v súlade s právnym poriadkom a aby sa čo najviac približovalo obsahu a účinkom nahradzovaného ustanovenia a pôvodnému úmyslu Zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 6 bol vyhotovený v **4** (slovom: *štyroch*) vyhotoveniach, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží po **2** (slovom: *dvoch*) vyhotoveniach.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 6 sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Žiadosť

Príloha č. 2: List ÚJD SR č. 1

Príloha č. 3: List ÚJD SR č. 2

Príloha č. 4: List ÚJD SR č. 3

Príloha č. 5: List Objednávateľa

Príloha č. 6: List ÚJD SR č. 4

Príloha č. 7: List ÚVZ SR č. 5

Príloha č. 8: List Zhotoviteľa

Príloha č. 9: Návrh na vydanie rozhodnutia

Príloha č. 10: doplnenie Špecifikácie Diela, časť D „Čas plnenia (Harmonogram)“

6. Tento Dodatok č. 6 spolu s Prílohami č. 1 až 10 sa momentom svojej záväzkovo-právnej účinnosti stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 6 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tomto Dodatku č. 6 považujú Zmluvné strany za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tohto Dodatku č. 6. Zmluvné strany na znak súhlasu s jeho obsahom tento Dodatok č. 6 podpísali.

[zámerne ponechané prázdne, podpisové strany nasledujú]

podpis:

titul, meno a priezvisko: **Pavol Štuller, PhD., MBA**

funkcia: predseda predstavenstva spoločnosti
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

miesto: Jaslovské Bohunice

dátum:

podpis:

titul, meno a priezvisko: **JUDr. Vladimír Švigár**

funkcia: podpredseda predstavenstva spoločnosti
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

miesto: Jaslovské Bohunice

dátum:

podpis:

titul, meno a priezvisko: **Ing. Ján Horváth**

funkcia: člen predstavenstva spoločnosti
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

miesto: Jaslovské Bohunice

dátum:

podpis:

titul, meno a priezvisko: **Ing. Miroslav Božik, PhD.**

funkcia: člen predstavenstva spoločnosti
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

miesto: Jaslovské Bohunice

dátum:

podpis:

titul, meno a priezvisko:

Ing. Andrej Žiarovský, MBA

funkcia:

člen predstavenstva
spoločnosti VUJE, a.s.

miesto:

Trnava

dátum:

11. 12. 2023

podpis:

...

titul, meno a priezvisko:

Ing. Alexander Kšíňan

funkcia:

podpredseda predstavenstva
spoločnosti VUJE, a.s.

miesto:

Trnava

dátum:

11. 12. 2023



Úrad jadrového dozoru SR

Podateľňa Trnava

Došlo: 10. 07. 2023

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy: Číslo útvaru:

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

2023/0520/2200/Ora

Vybavuje/linka

Ing. Erik Oravec/6623

Jaslovské Bohunice

07-07-2023

Vec

Žiadosť o povolenie predčasného užívania stavby a vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP.

Vážený pán generálny riaditeľ,

rozhodnutím č. 174/2021 vydal Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) súhlas s realizáciou zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas prevádzky JZ MSVP v rozsahu investičného projektu „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ (DSK VJP). Zmena dokončenej stavby JZ MSVP v rámci predmetného projektu bola ÚJD SR povolená rozhodnutím č.76/2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.06.2021.

V nadväznosti na plánovaný výkon aktívneho komplexného vyskúšania (AKV) podľa programu č. 13-PRG-20/3200/2023 priloženého v prílohe č.1, Vás týmto v zmysle § 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov žiadame o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ v termíne do 31.12.2024. Dokumentácia skutočného vyhotovenia v červenej ceruzke, sprievodná technická dokumentácia a ostatná súvisiaca dokumentácia, ktorú je stavebník povinný predložiť v zmysle platných zákonov a vyhlášok bude predložená na miestnom zisťovacom konaní v termíne oznámenom ÚJD SR.

Zároveň si Vás v zmysle § 4, ods. 2, písmeno f), bod 2 zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov dovoľujeme požiadať o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa § 2 písm. w) atómového zákona v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzky nových skladovacích kapacít VJP dobudovaných v rámci projektu DSK VJP v JZ MSVP a v zmysle § 4, odsek 2, písmeno a), bod 13 o schválenie a posúdenie zmien v dotknutej dokumentácii.

K zmene navrhovanej činnosti bolo MŽP SR v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov vydané kladné Záverečné stanovisko č.1604/2016-3.4/hp zo dňa 11.02.2016. Vyhodnotenie podmienok predmetného záverečného stanoviska predkladáme v prílohe č.2 listu.

V zmysle § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov Vám zároveň oznamujeme nasledovné:

a) Analýza príčin navrhovanej zmeny

Predmetná zmena na JZ MSVP bola realizovaná z dôvodu zabezpečenia dostatočných skladovacích kapacít VJP v súlade s Vnútroštátnym programom nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR.

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
Internet: www.javys.sk, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599,
zaníčaný v OP Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10700/T



b) Hodnotenie vplyvu zmeny na JB

Realizácia uvádzania do prevádzky zariadení DSK VJP bude prebiehať v súlade s požiadavkami vyhlášky ÚJD SR č. 30/2012 Z.z. v znení vyhlášky č. 101/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom, v súlade s predkladanou bezpečnostnou dokumentáciou a vypracovaným programom aktívnych skúšok č. 13-PRG-20/3200/2023 (príloha č.1 listu).

c) Návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov nového zariadenia na existujúce zariadenia

Výkon aktívneho komplexného vyskúšania, ako aj zmeny v prevádzkovej a bezpečnostnej dokumentácii JZ MSVP nebudú mať negatívny vplyv na existujúce zariadenia JZ MSVP. Z uvedeného dôvodu nenavrhujeme žiadne opatrenia na ich vylúčenie.

d) Návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov zmeny vrátane jej začlenenia do dokumentácie systému kvality

Nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia na vylúčenie možných negatívnych vplyvov uvedených zmien na systém dokumentácie kvality.

e) Zoznam dokumentácie systému manažérstva kvality, ktorej sa zmena dotkne

Zoznam dotknutej prevádzkovej a bezpečnostnej dokumentácie JZ MSVP je uvedený v dokumente „Hodnotenie vplyvu navrhovanej zmeny na JZ v zmysle §2, písm. w) Zákona č. 541/2004 Z.z., na dokumentáciu potrebnú k písomnej žiadosti uvedenej v Prílohe č.1, písm. C zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č.3 tohto listu. Aktualizácia dotknutej prevádzkovej a bezpečnostnej dokumentácie v zmysle predloženého zoznamu je predkladaná v prílohe č.4 tohto listu.

f) Hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracované nezávislou osobou

Hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny vo forme dokumentu „Posúdenie podľa Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011, Z.z. o systéme manažérstva kvality, § 9, časť 3, písmeno f)“ predkladáme v prílohe č.5 tohto listu.

g) Posúdenie návrhu na zmenu osobou, ktorá vyhotovila pôvodný projekt, alebo inou kvalifikovanou osobou

Posúdenie návrhu na zmenu JZ MSVP projektu DSK VJP je spracované v dokumente „Posúdenie podľa vyhlášky č. 431/2011 Z. z. ÚJD SR o systéme manažérstva a kvality § 9, ods. 3, písmeno g)“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č.6 listu.

Zároveň Vám oznamujeme, že v zmysle smernice BZ/ON/SM-09 – Nakladanie s citlivými informáciami v JAVYS, a. s. sú v predkladanej bezpečnostnej dokumentácii identifikované a vyznačené citlivé údaje, ktoré v rámci správneho konania nie je možné zverejniť z dôvodu možného nepriaznivého ovplyvnenia bezpečnosti JZ.

S pozdravom

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 35946024 DIČ: 2022036599

Prílohy

.v zmysle textu

Pavol Štuller, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
Internet: www.javys.sk, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599,
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T





POVERENIE ZASTUPOVANÍM

Dolupodpísaný **Ing. Ján Horváth**, riaditeľ divízie bezpečnosti, Jadrovej a vyrad'ovacej spoločnosti, a.s. Jaslovské Bohunice, týmto

p o v e r u j e m

Ing. Branislava Mihályho, manažéra odboru radiačnej ochrany,

aby ma zastupoval v rozsahu vymedzenej pôsobnosti pre mnou vykonávanú pracovnú pozíciu v zmysle platných podpisových oprávnení s výnimkou zmluvných, personálnych, mzdových náležitostí, pracovno-právnych úkonov a rozhodnutí porušenia režimových opatrení fyzickej ochrany.

V rámci tohto poverenia moje zastúpenie vykoná tak, že k môjmu celému menu a funkcii vyznačených na dokumentoch priloží svoj podpis s vyznačením „v zastúpení“ alebo „v zast.“.

Toto poverenie má účinnosť dňa 07.07.2023.

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 04.07.2023

.....
Ing. Ján Horváth
riaditeľ divízie bezpečnosti

Poverenie prijímam:

.....
Ing. Branislav Mihály
manažér odboru radiačnej ochrany



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa 2023/05060/2200/Ora 7.7.2023	Naše číslo 5642/2023	Vybavuje/kontakt Ing. Kuzmová/033-599 1230	Trnava 12.7.2023
---	--------------------------------	--	----------------------------

Vec

Žiadosť o povolenie predčasného užívania stavby a vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP - „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“

Oznámenie o začatí konania na predčasné užívanie stavby a pozvanie na ústne rokovanie

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s. (ďalej len stavebník/žiadateľ), podal dňa 10.7.2023 na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) žiadosť o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby v zmysle § 83 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v rámci projektu „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“. Stavba je umiestnená v areáli Jadrovej a vyrad'ovacej spoločnosti, a. s., Jaslovské Bohunice a bola povolená rozhodnutím úradu č. 76/2021 z 29.4.2021. Stavebník žiada o povolenie na predčasné užívanie stavby v termíne do 31.12.2024.

Zároveň v zmysle § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) žiadateľ požiadal o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa § 2 písm. w) atómového zákona v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzky nových skladovacích kapacít VJP dobudovaných v rámci projektu DSK VJP v JZ MSVP a v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 o schválenie a posúdenie zmien v dotknutej dokumentácii.

Dňom podania bolo začaté konanie na predčasné užívanie stavby s konaním na vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky ako príslušný stavebný úrad podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 83 stavebného zákona



n a r i a d' u j e

k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou na deň

pondelok 18.9.2023 o 9,00 h

so zrazom účastníkov konania na vrátnici JAVYS, a. s., V1, Jaslovské Bohunice 360, a následným rokovaním v miestnosti určenej zástupcami žiadateľa.

Na ústne konanie pripraví stavebník nasledovné doklady:

- právoplatné stavebné povolenie,
- preberací protokol, resp. dohodu so zhotoviteľom stavby obsahujúcu jeho súhlas s predčasným užívaním stavby,
- projektovú dokumentáciu, overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, súpis zmien, ku ktorým došlo počas uskutočnenia stavby,
- zoznam vád a nedorobkov,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, správu o výsledku komplexného vyskúšania,
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,
- vyhlásenia o zhode, revízne správy, atesty, certifikáty použitých materiálov a výrobkov,
- stavebné denníky,
- ďalšie doklady, ustanovené v podmienkach stavebného povolenia.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pri ústnom konaní. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona uplatniť najneskôr pri ústnom prerokovaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Údaje pre vstup do areálu JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice 360, poskytnete Ing. Andrea Geryková, mailová adresa: Gerykova.Andrea@javys.sk, tel. č. 033 531 6524, 0910 834 727 **do 8.9.2023.**

S pozdravom

Ing. Gabriela Ivančáková, PhD.
riaditeľka odboru systémov komponentov
a stavebných konštrukcií



Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 12. 4. 2023

Odtlačok pečiatky a podpis:



Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

1. Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
2. Obec Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
3. Obec Pečeňady, popis č. 93, 922 07 Pečeňady
4. Obec Nižná, popis č. 80, 922 06 Nižná
5. Obec Veľké Kostol'any, M.R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostol'any
6. Obec Radošovce, popis č. 70, 919 30 Jaslovské Bohunice
7. Obec Ratkovce, popis č. 97, 920 42 Červeník
8. Obec Žlkovce, popis č. 158, 920 42 Červeník
9. Obec Dolné Dubové, popis č. 1, 919 52 Dolné Dubové
10. Obec Malženice, popis č. 294, 919 29 Malženice
11. ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava
12. Mgr. Michal Daniška, PhD., Žlkovce 111, 920 42



Doručuje sa na vedomie doporučené:

13. Okresný úrad Piešťany, ODP., Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
14. Okresný úrad Piešťany, VOD., Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
15. Okresný úrad Piešťany, OVZ, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
16. Okresný úrad Piešťany, OP, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
17. Okresný úrad Trnava, ŠVS, Kollárova 8, 917 01 Trnava
18. Okresný úrad Trnava, ŠSOH, Kollárova 8, 917 01 Trnava
19. Okresný úrad Trnava, ŠSOPaK, Kollárova 8, 917 01 Trnava
20. Okresný úrad Trnava, ŠSOO, Kollárova 8, 917 01 Trnava
21. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
22. TI, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
23. MŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
24. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, 950 38 Nitra
25. MH SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
26. Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
27. RÚVZ Trnava, Limbová 6, P.O.BOX 1, 917 09 Trnava 9



DOPORUČENE + doučienka

EXPEDOVANÉ	
dňa:	10. AUG. 2023
podpis:	

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Trnava
-	6598/2023	Ing. Kuzmová/033-599 1230	10.8.2023

Vec

Upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR 2739-2023 vo veci „Žiadosti o povolenie predčasného užívania stavby a vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP“

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) Vás týmto listom upovedomuje, že **lehota pre vydanie rozhodnutia** vo veci žiadosti Jadrovej a vyradovacej spoločnosti, a. s., (ďalej len „žadateľ“) o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby v zmysle § 83 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zároveň o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP v zmysle § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 a zároveň v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) bola predsedníčkou úradu v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) **predĺžená na 120 dní.**

Dôvodom predĺženia pôvodnej lehoty pre vydanie rozhodnutia (10.9.2023) je časová náročnosť viazaná na rozsah posudzovanej dokumentácie predloženej žiadateľom ako aj naplánovaný termín miestneho zisťovania a s ním súvisiace vydanie záväzných stanovísk dotknutých orgánov. Podrobné posúdenie predloženej dokumentácie je potrebné pre naplnenie požiadavky v zmysle § 46 správneho poriadku, podľa ktorého musí rozhodnutie vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

S pozdravom

Úrad jadrového dozoru SR
Bajkalská 27, P. O. Box 24
820 07 Bratislava 27
20

Ing. Gabriela Martančíková, PhD.
riadiťka odboru systémov komponentov
a stavebných konštrukcií



Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: *10.8.2023*
Odtlačok pečiatky a podpis:



Dátum doručenia:
Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:
Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

1. Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
2. Obec Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
3. Obec Pečeňady, popis č. 93, 922 07 Pečeňady
4. Obec Nižná, popis č. 80, 922 06 Nižná
5. Obec Veľké Kostol'any, M.R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostol'any
6. Obec Radošovce, popis č. 70, 919 30 Jaslovské Bohunice
7. Obec Ratkovce, popis č. 97, 920 42 Červeník
8. Obec Žlkovce, popis č. 158, 920 42 Červeník
9. Obec Dolné Dubové, popis č. 1, 919 52 Dolné Dubové
10. Obec Malženice, popis č. 294, 919 29 Malženice
11. ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava
12. Mgr. Michal Daniška, PhD., Žlkovce 111, 920 42



Doručuje sa na vedomie doporučené:

13. Okresný úrad Piešťany, ODP., Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
14. Okresný úrad Piešťany, VOD., Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
15. Okresný úrad Piešťany, OVZ, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
16. Okresný úrad Piešťany, OP, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
17. Okresný úrad Trnava, ŠVS, Kollárova 8, 917 01 Trnava
18. Okresný úrad Trnava, ŠSOH, Kollárova 8, 917 01 Trnava
19. Okresný úrad Trnava, ŠSOPaK, Kollárova 8, 917 01 Trnava
20. Okresný úrad Trnava, ŠSOO, Kollárova 8, 917 01 Trnava
21. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
22. TI, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
23. MŽP SR, Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
24. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, 950 38 Nitra
25. MH SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
26. Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
27. RÚVZ Trnava, Limbová 6, P.O.BOX 1, 917 09 Trnava 9
28. RÚVZ Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra



Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.
Pavol Štuller, PhD., MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Trnava
2023/05060/2200/Ora 7.7.2023	6821/2023	Ing. Kuzmová/033-599 1230	17.8.2023

Vec

Žiadosť o doplnenie podania vo veci „Žiadosti o povolenie predčasného užívania stavby a vydania súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP“

Dňa 10.7.2023 listom č. 2023/05060/2200/Ora z 7.7.2023 ste na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) doručili žiadosť o povolenie predčasného užívania stavby a vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzky nových skladovacích kapacít VJP. Po posúdení žiadosti a súvisiacich príloh Vás ÚJD SR žiada o doplnenie nasledovných dokladov:

V zmysle § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality:

- analýzu príčin navrhovanej zmeny s odôvodením cieľa zmeny,
- hodnotenie vplyvu zmeny na jadrovú bezpečnosť,
- návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov nového zariadenia na existujúce zariadenia pri jeho montáži, kontrolách, skúškach, údržbe a prevádzke,
- návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov zmeny vrátane jej začlenenia do dokumentácie systému manažérstva kvality alebo odbornej prípravy zamestnancov,
- zoznam dokumentácie systému manažérstva kvality, ktorej sa zmena dotkne, a zmenenú dokumentáciu systému manažérstva kvality, ak podlieha schvaľovaniu alebo posudzovaniu úradom.

V zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracované nezávislou osobou metódou analýzy rizík.

V zmysle prílohy č. 1, časť C) písm. n) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu.



V zmysle prílohy č. 1, časť C) písm. x) atómového zákona súhlas na povolenie skúšobnej prevádzky alebo na predčasné užívanie podľa osobitého predpisu a zároveň v zmysle písm. y) atómového zákona súhlas na trvalé užívanie zdroja podľa osobitého predpisu pre trvalú prevádzku.

V zmysle prílohy č. 1, časť C) písm. k) atómového zákona plán fyzickej ochrany vrátane zmluvy s Policajným zborom podľa § 26 ods. 10, ako aj opisu spôsobu vykonávania leteckých činností v objektoch alebo v blízkosti jadrového zariadenia.

Odborná spôsobilosť

V zmysle prílohy č. 1, časť C) písm. o), q), r) atómového zákona a zároveň v zmysle § 6 ods. 2, písm. e) a i) atómového zákona

- doklady o splnení kvalifikačných požiadaviek odborne spôsobilých zamestnancov, ktorí budú uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zmenené JZ MSVP,
- program prípravy odborne spôsobilých zamestnancov pre periodickú teoretickú prípravu zmenových zamestnancov vrátane tematických celkov smerovaných k zmene na JZ MSVP,
- potrebný počet stálych odborne spôsobilých zamestnancov potrebných pre etapu uvádzania do prevádzky zmeneného JZ MSVP,
- potrebný počet odborne spôsobilých zamestnancov potrebných pre prevádzku zmeneného JZ MSVP,
- potvrdenie/zápisnicu o vyškolení inštruktora/inštruktorov po odovzdaní technológie dodávateľom a zároveň.

JAVYS, a. s., požiada ÚJD SR o:

- vydanie súhlasu na realizáciu zmien vo svojich programoch odborne spôsobilých zamestnancov v potrebnom druhu a fáze odbornej prípravy za účelom zabezpečenia potrebnej spôsobilosti v súvislosti so žiadanou zmenou podľa § 4 ods. 2 písm. f) bodu. 2,
- schválenie realizácie zmeny Systému odbornej prípravy zamestnancov za účelom koordinácií potrebných aktivít v súvislosti so žiadanou zmenou podľa § 4 ods. 2 písm. a) ods. 2,
- zabezpečí u svojho dodávateľa súhlas na realizáciu zmien v programoch odborne spôsobilých zamestnancov v potrebnom druhu a fáze odbornej prípravy za účelom zabezpečenia potrebnej spôsobilosti v súvislosti so žiadanou zmenou podľa § 4 ods. 2 písm. f) bodu 2, aj vrátane poskytnutia odbornej prípravy.

Limity a podmienky

13-LAP-001

1. V 13-LAP-001 v LP 2.1 chýba platnosť pre REŽIM 2. V prípade vykonávania transportných operácií, ktoré nie sú navyše v zdôvodnení (13-LAP-002) podrobenejšie špecifikované by bezpečnostný limit pre „mokrú časť“ MSVP neplatil.
2. V BL pre SO 841M LP 2.2 chýba požiadavka, že po prekročení BL musí ďalšiu prevádzku schváliť Úrad jadrového dozoru.



3. Chýba prevádzkový limit, ktorý má zabrániť dosiahnutiu BL 2.2.2B. Pre SO 840 je to LP 3.1. Navrhované znenie BL 2.2.2B má skôr formu prevádzkového limitu. Pre suchú časť by mal byť vypracovaný prevádzkový aj bezpečnostný limit v súlade s dokumentom MAAE No. SSG-70 str. 45.
4. V 13-LAP-002 v LP 3.12 doplniť zabezpečenie podkritickosti pre suchú časť.
5. Do 13-LAP-002 doplniť bod 1.4 s podrobnou špecifikáciou REŽIMOV a prechodov medzi nimi.
6. ÚJD SR žiada dopracovať do LaP zákaz prepravy VJP v hermetických puzdrách do suchej časti MSVP.

Riešenie abnormálnych prevádzkových stavov JZ MSVP (13-LPS-001)

7. V tabuľkách pri konkrétnych stavoch je nepostačujúci popis činnosti personálu. Treba jasne stanoviť postup a rozsah činností personálu pri odstraňovaní abnormálneho stavu.
8. 7.9.2.2 Zvýšenie teploty na sekundárnom veku obalového súboru nad stanovenú medzu. Výstražná signalizácia (žltá) je nastavená na hodnotu 170°C a alarm (červená) na hodnotu 200°C – V dokumente 13-LAP-001 je limitná hodnota teploty sekundárneho veku OS 85 počas skladovania 110 °C. Medzné hodnoty výstražného hlásenia by mali byť nižšie.

Technická správa „Analýza radiačných následkov najzávažnejších udalostí pre návrh vymedzenia veľkosti oblasti ohrozenia JZ MSVP Jaslovské Bohunice Revízia č. 02.00“

9. V kap. 5.1; bod 5 sú okrem iného vylúčené aj udalosti so stratou chladenia skladovaného VJP. Nakoľko nie je pre JZ MSVP vypracovaná PSA štúdia je nutné doplniť chýbajúce detailnejšie deterministické argumentácie na vylúčenie závažnejších udalostí ako napr. strata chladiacej vody cez trhliny v skladovacích bazénoch, tak aby bola plnohodnotne naplnená požiadavka bodu 2, písm. c) z Prílohy č. 5 vyhlášky ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie (ďalej len „vyhláška č. 55/2006 Z. z.“).
10. V kap 5.1; bod 6; Vonkajšie udalosti sú uvedené pravdepodobnosti pádu civilného a vojenského lietadla, ktoré však nekorešpondujú s hodnotami vypočítanými v inej predloženej dokumentácii (Vyhodnotenia rizík vyplývajúcich z pádu lietadla na suchý MSVP a podobná správa pre mokrý MSVP)
11. V kap. 5.2. nezodpovedá popis podrobností aktuálne platnej verzii z Prílohy č. 5 vyhlášky č. 55/2006 Z. z.
12. V kap. 5.4. je veta “Pre jódovú profylaxiu platí, že prvá dávka jódového profylaktika sa požije ihneď po varovaní obyvateľstva.“ Treba upraviť pointu vety podľa dlhodobu precvičovaných postupov vychádzajúcich z toho, že pre zabezpečenie efektívnej účinnosti jódovej profylaxie je ju potrebné užiť až po vydaní pokynov z krízových štábov.
13. V kap. 6 v druhom odstavci je nasledovné „Výpočtové prostriedky boli validované postačujúcim spôsobom. Rozsiahle popisy použitých modelov a programov z hľadiska návrhu oblasti ohrozenia nemajú podľa názoru autorov v tejto správe opodstatnenie a



- preto sa neuvádzajú podrobné popisy jednotlivých programov.“ Toto tvrdenie je treba preukázať za účelom naplnenia požiadavky bodu 2, písm. b) a g) z Prílohy č. 5 vyhlášky č. 55/2006 Z. z.
14. V kap. 7 je text popisujúci zadržanie uniknutých rádionuklidov pod hladinou vody bazéna a odvoláva sa na RG 1.183 s vyústením do použitia finálneho transportného koeficientu 0,001. Odkazová dokumentácia RG 1.183 však vykazuje hodnoty za podmienok určitých experimentov a teda je otázne, či ich je možné použiť pri vybraných udalostiach. Pri udalostiach nie je zohľadnený možný výron (veľké bubliny stúpajúce k hladine) RAL po poškodení PK, teda nie je jednoznačne podložené, že únik bude len v bublinkách malého priemeru stúpajúcich k hladine a kondenzujúcich vo vode, čomu by teoreticky mohol použiť koeficient zodpovedať. Keďže podmienky na zadržanie pomeru RAL pod vodnou hladinou podľa RG 1.183 nemusia zodpovedať tu použitým predpokladom, je potrebné použité predpoklady dôkladnejšie zdôvodniť alebo prepočítať výsledky analýz.
 15. V kap. 7.2. je text „Boli uvažované len tie kazety, ktorých stredný zostatkový výkon spĺňal limit na uloženie v suchom sklade, t. j. menej ako 200 W, k dátumu 1.7.2021. Kazety s obohatením 4,25 % k tomuto dátumu zatiaľ nie je možné ukladať do suchého MSVP, pretože dosahujú zostatkový výkon 220 W a viac. Vlastnosti VJP a počty kaziet boli vypočítané pre kazety umiestnené v mokrom MSVP ku dňu 15.2.2016.“ Avšak predkladaná žiadosť je z leta 2023, takže je potrebné jednoznačne doplniť alebo upraviť obsah správy, či vôbec budú alebo vôbec nebudú kazety s obohatením 4,25 % ukladať v suchom sklade. Ak sa ukladať budú, potom nie je pre výpočty vhodne použitý inventár palivových kaziet s obohatením 3,84 %. Požadujeme dopočítať inventár a rádiologické vplyvy aj pre palivové kazety s obohatením 4,25% v stave, keď splnia podmienky pre uloženie v suchej časti MSVP.
 16. V kap. 8 na str. 41/72 a 56/72 je zmienka o tom, že v inventári sa nenachádza jód. Treba doplniť argumentáciu prečo nie je potrebné uvažovať I-129.
 17. V kap. 8 je text „Dávky sú počítané pre nasledovné podmienky šírenia v atmosfére a dobu ožiarenia:..... - veková skupina: deti do 1 roka, 1-2 roky, 2-7 rokov,...“ , Vo výstupných výpočtoch nie sú zahrnuté výsledky pre deti do 1 roka. Pravdepodobne bol myslený plod. Opraviť text. Treba tiež doplniť detailnejšie vysvetlenie, prečo je plod v 25. týždni uvažovaný ako najzraniteľnejší, napriek tomu, že v kap. 8.1.1 je to čiastočne popisované, nie však dostatočne.
 18. Keďže sa JZ MSVP nachádza v bezprostrednej blízkosti hraníc územia JAVYS, a. s. v lokalite Bohunice, bolo by vhodné doplniť výsledky výpočtov aj na menšiu vzdialenosť ako je 100 m. Toto vychádza aj z podnetu samotného návrhu v kap. 10 na potvrdenie súčasnej veľkosti oblasti ohrozenia.

Správa: „Vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nárazu lietadla do mokrej časti JZ MSVP“

19. Kap. 9.1.4 a 9.1.5 Pravdepodobnosť pádu dopravných a vojenských lietadiel – pre výpočet pravdepodobnosti pádu dopravných a vojenských lietadiel je použitá metóda, ktorá vo vzorci neobsahuje frekvencie pohybu lietadiel vo všetkých letových hladinách.



Pre akceptáciu použitej metódy je potrebné do obsahu doplniť odkazy na odôvodnenie jej adekvátnosti z medzinárodnej praxe alebo zvoliť metódu s uvažovaním frekvencie pohybu lietadiel vo všetkých letových hladinách. Pre takéto podstatné výpočty by mali byť doložené zdroje vstupných informácií aj ich preukázateľná aktuálnosť. Použité vzorce a údaje použité vo výpočtoch majú mať odkazy na ich zdroj. Pri vzorcoch treba ku všetkým premenným viditeľne doplniť hodnoty, s ktorými sa rátalo. Ďalším dôvodom je aj to, že výsledná pravdepodobnosť pádu lietadla vyšla 9,37 10⁻⁸, čo je tesne pod hodnotou 10⁻⁷, preto je potrebné dôkladne popísať argumentácie, doplniť odkazy, zdôvodňovať relevantnosť vstupných údajov a ich aktuálnosť.

20. Kap. 9.5.1.1 je nasledujúci text „.....spomalenie rýchlosti pádu motora ML, ktorý aj keby prepadol aj s časťou prekrytia do skladovacieho bazénu fatálne nepoškodí KZ aj vďaka výške vody nad KZ.“ Keďže sa jedná o veľmi podstatnú časť správy, ktorou je snaha vylúčiť závažnejšiu udalosť, tak je nutné tento popísaný text detailnejšie a obsiahlejšie vyargumentovať, vrátane opisu miery poškodenia kompaktných zásobníkov a palivových kaziet v nich. Až podľa tohto môže byť vyhodnotené, či a aké radiačné následky by mala takáto udalosť.

Správa: „Vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nárazu lietadla do suchej časti JZ MSVP“

21. Kap. 4.1.4. a 4.1.5 Pravdepodobnosť pádu dopravných a vojenských lietadiel – pre výpočet pravdepodobnosti pádu dopravných a vojenských lietadiel je použitá metóda, ktorá vo vzorci neobsahuje frekvencie pohybu lietadiel vo všetkých letových hladinách. Pre akceptáciu použitej metódy je potrebné do obsahu doplniť odkazy na odôvodnenie jej adekvátnosti z medzinárodnej praxe alebo zvoliť metódu s uvažovaním frekvencie pohybu lietadiel vo všetkých letových hladinách. Pre takéto podstatné výpočty by mali byť doložené zdroje vstupných informácií, aj ich preukázateľná aktuálnosť. Použité vzorce a údaje použité vo výpočtoch majú mať odkazy na ich zdroj. Pri vzorcoch treba ku všetkým premenným viditeľne doplniť hodnoty, s ktorými sa rátalo. Ďalším dôvodom je aj to, že výsledná pravdepodobnosť pádu lietadla vyšla 9,37 10⁻⁸ čo vychádza tesne pod hodnotou 10⁻⁷, tak je potrebné dôkladne popísať argumentácie, doplniť odkazy, zdôvodňovať relevantnosť vstupných údajov a ich aktuálnosť.
22. V kap. 4.5.2 je nasledujúci text „... V tomto prípade by mohlo prísť ku kompletnému prerazeniu steny TK a následnému kontaktu nosa ML so stenou OS. , že dôjde k prieniku a pádu ML zhora na komplet OS+TK, čo by mohlo viesť k mechanickému poškodeniu sekundárneho veka OS.“ Opäť sa jedná o veľmi podstatnú časť správy, ktorou je snaha vylúčiť závažnejšiu udalosť. Rovnako je nutné tento popísaný text detailnejšie rozpísať s ohľadom na odhad následkov spomenutého poškodenia OS a PK. Prípadne detailne vyargumentovať, ak by mal OS tomuto odolať.
23. Hodnotenie rizika pádu lietadla v správe pre mokrú aj suchú časť MSVP je založené na vyhodnutí skutočných havárií lietadiel na území SR počas niekoľkých rokov. Táto metodika hodnotenie rizika pádu lietadla na JZ v SR bez uvažovania frekvencií letov jednotlivých typov lietadiel nad záujmovou oblasťou. ÚJD SR žiada dôkaz o tom, že táto metodika je medzinárodne akceptovaná (nielen v ČR) a je v súlade s odporúčaniami uvedenými v NS-G 3.1. Taktiež sa v oboch správach používa skratka NJZ, čo je omyl. Mala by byť MSVP.



24. Nebola urobená špecifická deterministická analýza možných následkov úmyselného nárazu malého lietadla na suchý sklad MSVP. Závěry o vplyvoch takejto udalosti na priestory a zariadenia MSVP sú robené iba na základe predpokladanej podobnosti s výsledkami špecifickej analýzy nárazu malého lietadla do objektov JE Mochovce bloky 3 a 4 (David&Partners, 2009). Dôvodom tohto prístupu má byť podobnosť stavby stien a striech objektov MSVP (oceľová konštrukcia a PIR panely, príp. železobetónové steny). To, či je miera podobnosti vlastností a charakteristík konštrukcií objektov MSVP a analyzovaných objektov JE MO3,4 skutočne dostatočná, by však malo byť náležite preukázané (kap. 4.5 správy). Suchá časť MSVP je úplne nová stavba a zrejme predstavuje aj nové JZ. Pre nové JZ platia prísnejšie požiadavky na jadrovú bezpečnosť ako pre existujúce JZ. K tým patrí napr. aj potreba deterministicky analyzovať následky nárazu nielen malého lietadla, ale aj komerčného lietadla. Ak sa suchá časť MSVP nepovažuje za nové JZ, tak by to malo byť v PpBS jednoznačne zdôvodnené. Bolo vyhodnotené, že niektoré zo stavieb MSVP nie sú odolné voči prirazu malým lietadlom (SO 840M/C, SO 840M/D), avšak napriek tomu vzhľadom na charakter prevádzky a dostatočnú odolnosť prepravných kontajnerov a obalových súborov nespôsobia radiačné následky. Na základe uvedeného konštatujeme, že nie je dostatočne preukázaná odolnosť stavebného objektu voči nárazu lietadla, čo neplní požiadavku na ochranu proti vonkajším javom ustanovenú v prílohe č. 3 časti B., J, odsek (2) písm. e) vyhlášky č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť. Je potrebné spracovať analýzu nárazu lietadla do objektu suchej časti JZ MSVP.
25. Odolnosť objektov MSVP sa deklaruje s pomocou technických správ pre iné JZ, ktoré má odlišného vlastníka a držiteľa povolenia. To môže v budúcnosti spôsobovať problémy s dostupnosťou príslušných dokumentov. MSVP má mať svoju vlastnú dokumentáciu, ktorá bude riadne udržiavaná a nespoliehať sa na dokumentáciu, ktorú vlastní iný držiteľ povolenia. Terajší vlastník povolenia (napr. pre MO3,4) sa môže v budúcnosti zmeniť a zamietnuť prístup k použitej technickej dokumentácii.
26. V závere správy sú navrhnuté viaceré odporúčania na technické opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti manipulácie a skladovania VJP a zlepšenia odolnosti objektov MSVP voči nárazu malého lietadla. Tieto odporúčania je vhodné zrealizovať.
27. ÚJD SR požaduje zlúčiť efektívnu plochu oboch častí MSVP pri analýze pravdepodobnosti pádu lietadla na MSVP a zároveň, ÚJD SR žiada zjednotiť analýzu vyhodnotenia rizík vyplývajúcich z nárazu lietadla do mokrej aj suchej časti JZ MSVP a tiež zapracovanie tejto analýzy do kapitoly 7 prílohy 7.4.2.6 Ohrozenia.

PpBS – kapitola 12 – Havarijná pripravenosť

28. Text v predposlednom odstavci v podkapitole 12.2.3 nezodpovedá skutočnosti, keďže JAVYS, a. s., doposiaľ nezasiela meteorologické údaje na úrad podľa požiadaviek. Taktiež text „Udalosti sú uvedené aj v kapitole 7 tejto PpBS a v prílohe tejto kapitoly“ – v podkapitole 12.3.2 nezodpovedá skutočnosti, keďže JAVYS, a. s., doposiaľ nemá úplne vyriešenú úlohu spracovania potrebných analýz a doplnenie dokumentu 8-PLN-002 Vnútorý havarijný plán JZ JAVYS, a. s., v lokalite Bohunice tak, aby spĺňal požiadavky § 4, ods. 5, aj ods. 6 písm. c) vyhlášky ÚJD SR č. 55/20006 Z. z., t. j. aktualizovať VHP 8-PLN-002 v časti C a D.



PpBS – kapitola 7 – Analýzy bezpečnosti

29. Chýba argumentácia pre elimináciu závažných udalostí s dôsledkom vzniku porušenia a trhlín v skladovacích bazénoch s následkom úniku chladiacej vody, keďže na kapitolu 7 sa odoláva v iných dokumentoch.
30. PpBS kap. 7.3.3.2 - Pre suchú časť MSVP je uvedené, že pre zhodnotenie rádiologických vplyvov sa použil predpoklad paliva s obohatením 3,82 a 3,84%. Píše sa tam, že tieto majú najväčší inventár. Z textu predloženej dokumentácie však vyplýva, že v suchej časti sa budú skladovať aj palivové kazety 2. generácie s počiatočným obohatením 4,25%. Požadujeme dopočítať inventár a rádiologické vplyvy aj pre palivové kazety s obohatením 4,25% v stave, keď splnia podmienky pre uloženie v suchej časti MSVP.
31. V PpBS (Príloha 7.4.2.3) nie je dostatočne preukázaná odolnosť strešnej konštrukcie voči extrémnej záťaži snehom, čo neplní požiadavku na ochranu proti vonkajším javom ustanovenú v prílohe č. 3 časti B., II., bod J vyhlášky č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. Odvolanie sa na normu STN 73 0035, podľa ktorej bola určovaná nosnosť striech, je nepostačujúce. Pre zavedenie organizačných opatrení ako napr. odpratávanie snehu zo striech je nutné definovať postup, v ktorom je uvedené, kto a ako to má urobiť. Tiež by mal existovať predpis, ktorým sa zabezpečí, že existuje zodpovednosť za sledovanie podmienok (výška snehovej pokrývky) na začatie potrebných činností a existujú aj príslušné nástroje na príslušné činnosti (lopaty a pod.). Má byť jasne preukázané, aká je nosnosť jednotlivých konštrukcií a či je to dostatočné v prípade výskytu extrémnych javov. Ak nie je, tak treba prijať dodatočné opatrenia organizačného alebo technického charakteru.

PpBS – kapitola 5 – Aspekty projektu JZ MSVP

32. V kap. 5.1.4 je text „Objekty JZ MSVP sú dimenzované na záťaž od silného vetra na základe príslušných stavebných noriem.“ Takéto nepodložené tvrdenie je nedostatočné a je potrebné doplniť detailnejšiu argumentáciu o reálnej odolnosti stavby voči extrémnym vetrom, nakoľko sa na kapitolu 5 odvolávajú aj iné kapitoly PpBS, ktoré si takto zjednodušujú vlastné zdôvodnenia pre vylúčenie určitých udalostí a podobne.

PpBS – kapitola 9 . Podmienky prevádzky JZ MSVP

33. Je potrebné vypracovať Program riadeného starnutia aj pre suchú časť MSVP.

ÚJD SR Vás zároveň informuje, že dňa 3.8.2023 vyžiadal od Národného jadrového fondu stanovisko v súlade s § 5 ods. 2 písm. l) zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a bude postupovať v závislosti od jeho obsahu.

Ďalej Vás ÚJD SR upozorňuje, že je potrebné splniť podmienky v zmysle § 7 atómového zákona v samostatných správnych konaniach:

- ods. 5 schválenie predbežného plánu fyzickej ochrany alebo plánu fyzickej ochrany,



- ods. 8 schválenie vnútorného havarijného plánu jadrového zariadenia (ďalej len „vnútorný havarijný plán“), plánov ochrany obyvateľstva a havarijného dopravného poriadku,
- ods. 14 splnenie kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov.

S pozdravom

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností



Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
2023/08062/2200/Ora

Vybavuje/linka
Ing. Erik Oravec/6623

Jaslovské Bohunice
8.11.2023

Vec

Žiadosť o povolenie predčasného užívania stavby a vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP - doplnenie podania.

Vážený pán generálny riaditeľ,

listom č. 2023/05060/2200 zo dňa 07.07.2023 sme Vám zaslali žiadosť o vydanie povolenia predčasného užívania stavby a vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP.

Listom úradu č. 6821/2023 zo dňa 17.08.2023 ste nás požiadali o doplnenie podania v zmysle pripomienok a požiadaviek uvedených v predmetnom liste.

Týmto Vám ako doplnenie predloženej žiadosti v Prílohe č.1 listu predkladáme dokument „Dokumentácia k žiadosti o vydanie rozhodnutia ÚJD SR podľa § 9, ods. 3 písmen a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z.z.“ a v prílohe č.2 dokument „Posúdenie podľa Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011, Z.z. o systéme manažérstva kvality, § 9, časť 3, písmeno f)“ spracovaný nezávislou osobou. V prílohe č.3 tohto listu Vám predkladáme doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu vo forme Dodatku č.5 k poisťnej zmluve pre poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa JZ.

V nadväznosti na doručené pripomienky k predloženej dokumentácii Vám tiež v Prílohe č.4 predkladáme nasledovné dokumenty, ktoré boli doplnené a upravené v zmysle doručených pripomienok ÚJD SR z listu č. 6821/2023:

- PP 13-LAP-001 - Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP, vyd.č.2,
- PP 13-LAP-002 - Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP, vyd.č.2,
- PP 13-LPS-001 - Riešenie abnormálnych prevádzkových stavov v JZ MSVP, vyd.č.3,
- PP 13-BSP-001 - Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ MSVP v Jaslovských Bohuniciach, vyd.č.2
- Analýza radiačných následkov najzávažnejších udalostí pre návrh vymedzenia veľkosti oblasti ohrozenia JZ MSVP Jaslovské Bohunice, rev.3.

Stanoviská z Odborov starostlivosti o ŽP Okresného úradu v Trnave a Piešťanoch Vám predkladáme v Prílohe č. 5 listu.

Zároveň Vám oznamujeme, že dokument „Plán fyzickej ochrany MSVP JAVYS, a. s., - lokalita Jaslovské Bohunice“, vydanie č. 11“ bol úradu predložený v rámci samostatného správneho konania a bol schválený rozhodnutím ÚJD SR č. 296/2023.

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
Internet: www.javys.sk, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599,
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T



Zmeny v dokumentácii systému odbornej prípravy zamestnancov a programoch prípravy odborne spôsobilých zamestnancov vypracovaných aj v nadväznosti na uvádzanie do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP v JZ MSVP boli schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 312/2023.

V nadväznosti na priebeh a výsledky skúšok PKV jednotlivých prevádzkových súborov bol aktualizovaný program AKV č. 13-PRG-20/3200/2023 „Komplexné aktívne vyskúšanie zariadení a procesov pre DSK VJP vo väzbe na existujúce zariadenia MSVP“ nahrádzajúci dokument predložený listom č. 2023/05060/2200, ktorý Vám predkladáme v Prílohe č. 6.

Na základe vyššie uvedeného Vás v zmysle § 4, ods. 2, písmeno f) zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa § 2 písm. w) atómového zákona v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP dobudovaných v rámci projektu DSK VJP v JZ MSVP a zároveň aj schválenie a posúdenie zmien v dotknutej dokumentácii.

Predloženie súvisiacej dokumentácie považujeme za plnenie relevantných nápravných opatrení z PHJB JZ MSVP.

S pozdravom

Prílohy

V zmysle textu.

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 35946024 / DIČ: 2022036599

Pavol Štuller, PhD., MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ



EXPEDOVANÉ	
dňa:	09. OKT. 2023
podpis:	

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Trnava
-	8285/2023	Ing. Kuzmová/033-599 1230	9.10.2023

Vec

Upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR 2739-2023 vo veci „Žiadosti o povolenie predčasného užívania stavby a vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP“

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) Vás týmto listom upovedomuje, že **lehota pre vydanie rozhodnutia** vo veci žiadosti Jadrovej a vyradovacej spoločnosti, a. s., (ďalej len „žadateľ“) o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby v zmysle § 83 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zároveň o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP v zmysle § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 a zároveň v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) bola predsedníčkou úradu v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) **predĺžená o 90 dní.**

Dôvodom predĺženia lehoty pre vydanie rozhodnutia (10.11.2023) je rozsah podrobného preskúmania inšpektormi úradu v uvedenej veci, ako aj naplánované termíny fyzických obhliadok súvisiacich s kontrolou v dokumentácii a uskutočnenie naplánovaných pracovných stretnutí so žiadateľom. Podrobné posúdenie skutočného stavu ako aj predloženej dokumentácie je potrebné pre naplnenie požiadavky v zmysle § 46 správneho poriadku, podľa ktorého musí rozhodnutie vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

S pozdravom

Úrad jadrového dozoru SR
Bajkalská 27, P. O. Box 24
820 07 Bratislava 27

Ing. Gabriela Martanciková, PhD.
riaditeľka odboru systémov komponentov
a stavebných konštrukcií



Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 9.10.2023
Odtlačok pečiatky a podpis:



Dátum doručenia:
Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:
Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

1. Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
2. Obec Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
3. Obec Pečeňady, popis č. 93, 922 07 Pečeňady
4. Obec Nižná, popis č. 80, 922 06 Nižná
5. Obec Veľké Kostol'any, M.R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostol'any
6. Obec Radošovce, popis č. 70, 919 30 Jaslovské Bohunice
7. Obec Ratkovce, popis č. 97, 920 42 Červeník
8. Obec Žlkovce, popis č. 158, 920 42 Červeník
9. Obec Dolné Dubové, popis č. 1, 919 52 Dolné Dubové
10. Obec Malženice, popis č. 294, 919 29 Malženice
11. ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava
12. Mgr. Michal Daniška, PhD., Žlkovce 111, 920 42



Doručuje sa na vedomie doporučené:

13. Okresný úrad Piešťany, ODP., Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
14. Okresný úrad Piešťany, VOD., Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
15. Okresný úrad Piešťany, OVZ, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
16. Okresný úrad Piešťany, OP, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
17. Okresný úrad Trnava, ŠVS, Kollárova 8, 917 01 Trnava
18. Okresný úrad Trnava, ŠSOH, Kollárova 8, 917 01 Trnava
19. Okresný úrad Trnava, ŠSOPaK, Kollárova 8, 917 01 Trnava
20. Okresný úrad Trnava, ŠSOO, Kollárova 8, 917 01 Trnava
21. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
22. TI, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
23. MŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
24. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, 950 38 Nitra
25. MH SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
26. Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
27. RÚVZ Trnava, Limbová 6, P.O.BOX 1, 917 09 Trnava 9
28. RÚVZ Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra



**ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava



Pre: J. Bireš
22.11.2023

2011A EX
21-11-2023
2023/08367
Pre: 5100
22.11.2023

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

Vaša značka/zo dňa 2023/07391/5120/Bir	Naša značka ÚVZSR/ORO/33423/10981/2023	Vybavuje Mgr. Kováč	Bratislava 20.11.2023
--	--	-------------------------------	---------------------------------

Vec

Predĺženie lehoty na vydanie záväzného stanoviska - oznámenie

Listom doručeným dňa 16.10.2023 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ste v zmysle § 32 ods. 3 písm. a) bod 4e zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 87/2018 Z. z.“) požiadali o vydanie záväzného stanoviska k návrhu na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas etapy vyrad'ovania jadrového zariadenia z prevádzky.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 87/2018 Z. z. z dôvodu podrobnejšieho preskúmania predloženej dokumentácie, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky predlžuje lehotu na vydanie záväzného stanoviska podľa § 32 ods. 3 písm. a) bod 4e zákona č. 87/2018 Z. z. o 60 dní.

S pozdravom

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

vuje

VUJE, a. s.
Okružná 5
918 64 Trnava
Slovenská republika
Tel.: +421 33 599 1111
E-mail: vuje@vuje.sk

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice 360 919 30 Jaslovské Bohunice		2
Dátum: - 6 -12- 2023		
Počet príloh/listov príloh:	Číslo záznamu:	
	0 2023/08746	
Vybavuje:	Číslo spisu:	



2023/08746

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
Pavol Štuller, PhD., MBA
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA	NAŠE ČÍSLO	KÓD CITLIVOSTI	VYBAVUJE / LINKA	DÁTUM
	14914/2023	(3) citlivé	Ing. Denis Bednárík +421 33 599 1760 denis.bednarik@vuje.sk	05.12.2023

VEC

DSK VJP stav projektu

Vážený pán generálny riaditeľ,

v rámci realizácie projektu „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ sme úspešne ukončili etapu predkomplexných (PKV) a komplexných neaktívnych skúšok (NKV) dodaných systémov a zariadení.

Naša spoločnosť sa zároveň podieľala a naďalej podieľa na inštalácii nových dozorovacích zariadení MAAE a Euratom na JZ MSVP. Záverečnou činnosťou tohto procesu je inštalácia pečiaticeho systému CNND v „suchej časti“ JZ MSVP v zmysle dodatočných požiadaviek MAAE a Euratom. Nakoľko sme však k dnešnému dňu neobdržali konečný návrh technického riešenia, ktorý mal byť spracovaný a doručený od MAAE a Euratom, ako aj faktu, že inštalácia systému CNND je tiež možná až po doriešení zmluvného vzťahu medzi MAAE, Euratom a JAVYS, nie je možné túto záverečnú činnosť v súčasnosti ukončiť.

Zároveň Vám oznamujeme, že k dnešnému dňu nebolo zo strany ÚJD SR vydané právoplatné rozhodnutie podmieňujúce výkon aktívnych komplexných skúšok v rámci konania úradu k predloženej žiadosti zo dňa 07.07.2023 o povolenie predčasného užívania stavby MSVP, realizácie zmeny na JZ v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku JZ, nakoľko ÚJD SR predĺžil prebiehajúce správne konanie z dôvodu významného rozsahu posudzovanej dokumentácie priloženej k žiadosti.

Ukončenie realizácie Diela v zmysle platnej ZoD nastáva nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia v zmysle Zmluvy č. ZM-44-16-2-00067-03410 do 114 týždňov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, t.j. do 5.1.2024.

IČO: 31450474
DIČ: 2020392539
IČ DPH: SK2020392539
Zápis: OR OS Trnava, odd. Sa, vložka č. 164/T



vuje

Vážený pán generálny riaditeľ, vzhľadom na vyššie uvedené si Vás týmto dovoľujeme informovať, že z dôvodu posunov v legislatívnych a nadväzujúcich procesoch, ktoré neboli zapríčinené konaním našej spoločnosti, nie je možné dodržať platný termín ukončenia realizácie Diela.

S úctou

VUJE, a.s.
Okružná 5
918 04 TRNAVA
-101-

Ing. Peter Uhlík
riaditeľ divízie
inžinierskych služieb a realizácie



Číslo: xxxx/2023, v spise ÚJD SR 2739-2023

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. xxx/2023

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a

pre Jadrovú a vyradovaciu spoločnosť, a.s., so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 35 946 024, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T (ďalej len „JAVYS, a. s./žiadateľ“)

(A)

súhlas na realizáciu zmeny

ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť jadrového zariadenia Medzisklad vyhoretého jadrového paliva v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP v rámci projektu „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“

a súhlas na realizáciu zmeny v dokumentoch:

- 13-BSP-001 „Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ MSVP v Jaslovských Bohuniciach“ vydanie č. 2,
- 13-LPS-001 „Riešenie abnormálnych prevádzkových stavov v JZ MSVP“ vydanie č. 3,
- 13-INF-001 „Konceptný plán vyradovania JZ MSVP z prevádzky“, vydanie č. 3,
- 13-PLN-001 „Plán nakladania s RAO na JZ MSVP“ vydanie č. 3,

13-TPP-804 „Preprava vyhoreného jadrového paliva z blokov VVER-440 do MSVP, skladovanie a manipulácie s VJP pred odvozom na prepracovanie“, vydanie č. 4,

a zároveň podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 11 atómového zákona

schvaľuje zmeny v dokumente:

8-ZOZ-001 „Jadrové zariadenia JAVYS, a.s. a ich hranice“ vydanie č. 5,

a zároveň podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

schvaľuje zmeny v dokumentoch:

EPZK-MSVP „Etapový program zabezpečovania kvality pre prevádzku MSVP“, vydanie č. 9,

13-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP“, vydanie č. 2,

13-LAP-002 „Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP“, vydanie č. 2,

15-HMG-401 „Harmonogram prevádzkových kontrol vybraných zariadení elektro“, vydanie č. 3,

a zároveň v zmysle § 5 ods. 5 atómového zákona viaže úrad toto rozhodnutie na splnenie nasledovných podmienok:

1. Predložiť na úrad po odsúhlasení zmeny hraníc kontrolovaného pásma JZ MSVP doklad o zriadení kontrolovaného pásma od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín: po vydaní predmetného dokladu

2. Na časť rozhodnutia o vydaní súhlasu na realizáciu zmeny v rozsahu „prevádzky suchej časti JZ MSVP“ predložiť vyhodnotenie Programu AKV 13-PRG-20/3200/2023 – Komplexné aktívne vyskúšanie zariadení a procesov pre DSK VJP vo väzbe na existujúce zariadenia JZ MSVP

Termín: bezodkladne po vykonaní a vyhodnotení daného programu AKV

3. Vypracovať stratégiu a dokumentáciu programov riadeného starnutia JZ MSVP

Termín: do najbližšieho periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti JZ MSVP

4. Najneskôr 14 dní pred začatím AKV predložiť spoločnosťou JAVYS, a. s. na úrad aktualizované a platné vnútorné predpisy popisujúce výkon evidencie a kontroly jadrových materiálov a implementáciu záruk na JZ MSVP v zmysle atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 54/2006 Z. z. o evidencii a kontrole jadrových materiálov a o oznamovaní vybraných činností

Termín: najneskôr 14 dní pred začatím AKV

a zároveň podľa § 4 ods. 1 písm. j) atómového zákona a podľa § 121 ods. 2 písm. e) a § 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

(B)

p o v o ľ u j e

**predčasné užívanie zmeny dokončenej stavby „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“
na dobu do 31.12.2024.**

Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti žiadateľa JAVYS, a. s., č. 2023/05060/2200/Ora zo dňa 7.7.2023 zaevidovanej na úrade pod evidenčným číslom 5637/2023 v spise UJD SR 2739-2023 začal dňom 10.7.2023 správne konanie vo veci vydania povolenia na predčasné užívanie stavby „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ v zmysle § 83 stavebného zákona a v zmysle § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona konanie o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa § 2 písm. w) atómového zákona v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP dobudovaných v rámci projektu Dobudovania skladovacích kapacít VJP v JZ MSVP, v rámci ktorého žiadateľ požiadal zároveň v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bod 13, § 4 ods. 2 písm. a) bod 11 a § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona o schválenie, resp. vydanie súhlasu zmien v dotknutej dokumentácii.

Rozsah činností počas uvádzania suchej časti JZ MSVP do prevádzky je opísaný v dokumente „Program AKV 13-PRG-20/3200/2023 – Komplexné aktívne vyskúšanie zariadení a procesov pre DSK VJP vo väzbe na existujúce zariadenia JZ MSVP“. Po vykonaní tohto programu a jeho vyhodnotení je povinný žiadateľ zaslať vyhodnotenie na úrad. Touto povinnosťou je žiadateľ viazaný vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia. Po akceptácii vyhodnotenia zo strany úradu prejde etapa uvádzania do prevádzky do etapy prevádzky.

Dňa 12.7.2023 úrad listom č. 5642/2023 z 12.7.2023 oznámil začatie konania na predčasné užívanie stavby s konaním na vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a upozornil ich, že v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona svoje stanoviská a námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Úrad nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním v termíne 18.9.2023. Oznámenie o začatí konania bolo zverejnené na EUT SpK-P a na CUET dňa 12.7.2023.

Predmetná zmena dokončenej stavby bola povolená rozhodnutím úradu č. 76/2021 z 29.4.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.6.2021 a rozhodnutím č. 174/2021 z 29.7.2021 vydal úrad súhlas na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť jadrového zariadenia Medzisklad vyhoretého jadrového paliva v rozsahu výstavby v rámci projektu „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“. Predmetná stavba je umiestnená na pozemkoch parc. č. 701/46 a 701/87 – zastavené plochy a nádvoría, v k. ú. Bohunice, obec Jaslovské Bohunice, okres Trnava, parc. č. 1370/1 – zastavené plochy a nádvoría, v k. ú. Veľké Kostofany, obec Veľké Kostofany, okres Piešťany, LV. č. 1092 a LV č. 2853 v areáli JAVYS, a. s.

JZ MSVP je samostatne stojaci objekt v areáli JAVYS, a.s. v lokalite JZ Jaslovské Bohunice. JZ MSVP slúži na bezpečné dočasné skladovanie VJP z produkcie slovenských JE. VJP sa po vyňatí z reaktora skladuje krátkodobo v bazéne skladu v HVB JE. Po uplynutí tejto doby (ak to podmienky prepravy umožňujú), sa VJP transportuje do JZ MSVP. Po transporte VJP do JZ MSVP sa VJP najprv skladuje v mokrej časti JZ MSVP, v bazénoch s demineralizovanou vodou. Mokrý sklad tvoria 4 bazény, pričom tri sú pracovné a štvrtý predstavuje rezervnú skladovaciu kapacitu pre prípad nutnosti vyviezť palivo z niektorého pracovného bazéna. Palivo je v mokrom sklade umiestnené v skladovacích zásobníkoch KZ 48 resp. T-13, pod tieniacou vrstvou demineralizovanej vody, ktorá slúži zároveň aj ako chladiace médium pre odvod zostatkového tepla. V suchej časti JZ MSVP bude VJP uskladnené v hermetických obalových súboroch umiestnených v podzemných skladovacích boxoch železobetónovej konštrukcie a odvod zostatkového tepla bude zabezpečený prirodzenou cirkuláciou vzduchu komínovým efektom, nezávisle od potreby dodávky elektrickej energie.

Dobudovaním suchej časti JZ MSVP sa zabezpečí rozšírenie skladovacích kapacít existujúceho JZ MSVP v I. etape o 10 115 ks palivových kaziet VJP.

Zároveň dňa 12.7.2023 zaslal úrad na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) žiadosť o záväzné stanovisko listom č. 5674/2023 z 12.7.2023 spolu s oznámením o začatí konania, kópiou žiadosti žiadateľa a vyhodnotením podmienok záverečného stanoviska MŽP SR č. 1604/2016-3.4/hp pre navrhovanú činnosť „Dobudovanie skladovacej kapacity medziskladu vyhoretého jadrového paliva v lokalite Jaslovské Bohunice“. Písomné vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok MŽP SR zabezpečil žiadateľ.

V záverečnom stanovisku MŽP SR č. 1604/2016-3.4/hp z 11.2.2016 sa odporúča realizácia navrhovanej činnosti „Dobudovanie skladovacej kapacity medziskladu vyhoretého jadrového paliva v lokalite Jaslovské Bohunice“, za predpokladu splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v časti VI/3 predmetného záverečného stanoviska. Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnosti sa pre realizáciu odporúča variant navrhovanej činnosti uvedený v správe o hodnotení ako Variant č. 3 „Rozšírenie skladovacej kapacity VJP suchým spôsobom skladovania so stavebným prepojením so súčasnou budovou MEDZISKLADU VJP s použitím skladovacích kontajnerov (kanistrov) pre maximálne 85 ks kaziet VJP umiestnených do železobetónových skladovacích modulov skladu VJP“. Dobudovanie skladovacej kapacity bude slúžiť na dlhodobé skladovanie VJP produkovaného v jadrových elektrárnach v Slovenskej republike. Je plánované v dvoch etapách, pričom v prvej etape bude rozšírená skladovacia kapacita o minimálne 10 100 ks VJP a v druhej etape o minimálne 8500 ks VJP. Odporúčaný variant umožňuje splnenie požiadaviek § 10 ods. 3 atómového zákona a je v súlade so Stratégiou záverečnej časti mierového využívania jadrovej energetiky schválenou uznesením vlády Slovenskej republiky č. 26/2014 z 15.1.2014.

Dňa 3.8.2023 úrad listom č. 6292/2023 z 3.8.2023 požiadal Národný jadrový fond v súlade s § 5 ods. 2 písm. l) zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení atómového zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2018 Z. z.“) o vydanie záväzného stanoviska k ekonomickej časti predloženého nového vydania dokumentu „13-INF-001 Konceptný plán vyradovania JZ MSVP z prevádzky, vydanie č. 3“.

Vzhľadom k rozsahu posudzovania dokumentácie predloženej žiadateľom a naplánovanému termínu ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním v rámci predmetného správneho konania UJD SR 2739-2023 bola v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku predĺžená lehota správneho konania predsedníčkou úradu o 60 dní.

Dňa 10.8.2023 listom č. 6598/2023 z 10.8.2023 úrad upovedomil všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v predmetnom správnom konaní UJD SR 2739-2023. Upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR 2739-2023 bolo zverejnené na EUT SpK-P a na CUET dňa 10.8.2023.

Dňa 17.8.2023 úrad po podrobnom posúdení úradu predmetnej žiadosti a súvisiacich príloh v úzkej spolupráci s jednotlivými odbormi z hľadiska nimi sledovaných záujmov v nadväznosti na uplatnené pripomienky vnútorných listov jednotlivých odborov úradu v meritórnej veci listom č. 6821/2023 z 17.8.2023 vyžiadal doplnenie resp. spresnenie a dopracovanie podkladov predmetného konania UJD SR 2739-2023 v rozsahu a v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) až e) a písm. f) vyhlášky Úradu jadrového dozoru č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality (ďalej len „vyhláška č. 431/2011 Z. z.“), prílohy č. 1, časť C) písm. n), x), y), k) atómového zákona. Zároveň požadoval úrad predmetným listom úpravu a zapracovanie pripomienok v konkrétnych častiach dokumentov 13-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP“, vydanie č. 2, 13-LAP-002 „Odôvodnenie pre limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP, vydanie č. 2, 13-LPS-001 „Riešenie abnormálnych prevádzkových stavov JZ MSVP“ vydanie č. 3, „Analýza radiačných následkov najzávažnejších udalostí pre návrh vymedzenia veľkosti oblasti ohrozenia JZ MSVP Jaslovské Bohunice“ revízia č. 02. Ďalšie požiadavky predmetného listu 6821/2023 z 17.8.2023 boli zamerané na jednotlivé kapitoly dokumentu 13-BSP-001 „Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ MSVP v Jaslovských Bohuniciach“ vydanie č. 2, v rozsahu kapitoly 12 – Havarijná pripravenosť, kapitoly 7 – Analýzy bezpečnosti, kapitoly 5 – Aspekty projektu JZ MSVP a kapitoly 9 – Podmienky prevádzky JZ MSVP a na „Vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nárazu lietadla do mokrej časti JZ MSVP“ a „Vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z pádu lietadla na suchú časť JZ MSVP“. Ďalej úrad vyžiadal doplnenie a predloženie dokladov v zmysle prílohy č. 1, časť C) písm. o), q), r) atómového zákona a zároveň v zmysle § 6 ods. 2 písm. e) a i) atómového zákona v rámci samostatného správneho konania. V poslednej časti úrad upozornil žiadateľa na nutnosť naplnenia podmienok v zmysle § 7 ods. 5, ods. 8 a ods. 14 atómového zákona v rámci samostatných správnych konaní.

Dňa 18.8.2023 bolo na úrad doručené a zaevidované pod evidenčným číslom 6892/2023 záväzné stanovisko MŽP SR č. 369/2023-1.7/sr, 67380/2023 z 14.8.2023. MŽP SR v záväznom stanovisku č. 369/2023-1.7/sr, 67380/2023 z 14.8.2023 uvádza, že v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) žiadosť o povolenie predčasného užívania stavby a vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzky nových skladovacích kapacít VJP „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ je z koncepcného hľadiska v súlade so záverečným stanoviskom č. 1604/2016-3.4/hp zo dňa 11.2.2016 a jeho podmienkami, vydaným MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. MŽP SR konštatuje, že vyhodnotilo konanie vo veci vydania povolenia na predčasné užívanie stavby z hľadiska koncepcného a možno konštatovať, že v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. neboli zistené také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom č. 24/2006 Z. z. alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z. z.

Dňa 5.9.2023 pod evidenčným číslom 7263/2023 bolo na úrad listom č. 91/2023/NJF z 30.8.2023 doručené záväzné stanovisko Národného jadrového fondu. Rada správcov Národného jadrového fondu po prerokovaní dňa 24.8.2023 „Aktualizácie koncepčného plánu vyradovania JZ MSVP, vydanie č. 3“ v uvedenom stanovisku hodnotí údaje o nákladoch na vyradovanie JZ MSVP ako akceptovateľné, berúc do úvahy možné upresnenia v oblasti materiálovej bilancie, ale aj neurčitosti vyplývajúce z časového faktoru a s ním súvisiace možné odchýlky týkajúce sa cenovej úrovne. Výsledok i súvisiace údaje sú rovnaké ako tie, ktoré boli použité pri aktualizácii výpočtu povinnej platby za nereaktorové JZ MSVP ako podklad pre vydanie NV SR číslo 478/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu.

Miestne zisťovanie sa uskutočnilo v termíne 18.9.2023 a v rámci ústneho pojednávania predložil žiadateľ tieto doklady:

- kópiu právoplatného stavebného povolenia,
- súhlas dodávateľa s predčasným užívaním stavby, resp. dohodu o podmienkach predčasného užívania diela I00TSVD2000-Dobudovanie skladovacích kapacít VJP,
- odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 2612/4/2020,
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
- súpis drobných zmien realizovania stavby,
- plnenie podmienky č. 8 rozhodnutia ÚJD SR č. 76/2023, plnenie podmienky č. 13 rozhodnutia ÚJD SR č. 76/2023 listom č. 2021/05192/3230/Krk,
- stavebný denník.

Počas miestneho zisťovania boli inšpektori úradu okrem iného informovaní, že žiadateľ intenzívne zapracováva pripomienky k dokumentácii adresované listom č. 6821/2023 z 17.8.2023 a zároveň v blízkej dobe požiada o pracovné stretnutie k objasneniu vybraných pripomienok vyplývajúcich z predmetného listu 6821/2023 z 17.8.2023.

Dňa 26.9.2023 bolo na úrad doručené nesúhlasné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra. Inšpektorát práce Nitra v predmetnom stanovisku č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2023/5926-2023/15308, INA-60-38-2.2/ZS-C23,C26-C23 z 26.9.2023 uvádza, že zistil nedostatky, ktoré vzhľadom na ich závažnosť bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, resp. neboli predložené doklady, ktorými sa má preukázať bezpečný stav stavby a preto Inšpektorát práce Nitra nesúhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného a v súvislosti s naplnením požiadavky § 46 správneho poriadku, v zmysle ktorej musí rozhodnutie vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci rozhodla predsedníčka úradu v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺžení lehoty správneho konania ÚJD SR 2739-2023 o 90 dní. Úrad následne dňa 9.10.2023 listom č. 8285/2023 z 9.10.2023 upovedomil o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní ÚJD SR 2739-2023 všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány. Upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní ÚJD SR 2739-2023 bolo zverejnené na EUT SpK-P a na CUET dňa 9.10.2023. Dôvodom opakovaného predĺženia lehoty bol rozsah podrobného preskúmania inšpektormi úradu v uvedenej veci, ako aj termíny ďalších fyzických obhliadok súvisiacich nielen s fyzickou kontrolou, ale aj kontrolou v dokumentácii a uskutočnenie naplánovaných pracovných stretnutí so žiadateľom.

Dňa 9.11.2023 doručil žiadateľ JAVYS, a. s., listom č. 2023/08062/2200/Ora z 8.11.2023 zaevidovanom na úrade pod evidenčným číslom 9238/2023 doplnenie podania a zapracovanie pripomienok v rozsahu požiadaviek vyplývajúcich a vyžiadaných listom úradu č. 6821/2023 z 17.8.2023 adresovaného spoločnosti JAVYS, a. s.

Konkrétne predložil JAVYS, a. s., detailnejšie vypracovanú dokumentáciu v rozsahu a v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) až e) a písm. f) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Inšpektori úradu po podrobnom preštudovaní predmetnej dokumentácie posúdili jej naplnenie a vyhovujúce spresnenie tak, že § 9 ods. 3 písm. a) až e) a písm. f) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. bol podľa povahy veci naplnený. V zmysle požiadavky prílohy č. 1, časť C písm. n) atómového zákona predložil žiadateľ požadovaný doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu. Inšpektori preto konštatujú naplnenie požiadavky v zmysle prílohy č. 1, časť C) písm. n) atómového zákona.

Ďalej žiadateľ predložil v zmysle naplnenia požiadavky prílohy č. 1, časť C) písm. x) a písm. y) atómového zákona stanovisko Okresného úradu Piešťany a Okresného úradu Trnava. V stanovisku Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-PN-OSZP-2023/007952-002 z 10.8.2023 sa uvádza, že v zmysle § 1 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) sa tento zákon nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok do ovzdušia a preto sa Okresný úrad Piešťany k predmetnej stave nevyjadruje. Zároveň sa v predmetnom stanovisku uvádza, že v prípade, ak stavbou vznikne zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý bude predstavovať vznik iných ako rádioaktívnych látok emitovaných do ovzdušia v súlade s prílohou č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia, je potrebné požiadať o súhlas na povolenie stavby zdroja podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia príslušný orgán ochrany ovzdušia. Žiadosť o súhlas okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať údaje podľa prílohy č. 6 ods. 1 zákona o ochrane ovzdušia, v závislosti od veľkosti zdroja (malé zdroje spadajú do kompetencie obce, stredné a veľké zdroje povoľuje okresný úrad).

V stanovisku Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-TT-OSZP3-2023/051083-002 z 13.9.2023 sa uvádza, že zákon o ochrane ovzdušia sa nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok a látok vymedzených osobitým predpisom do ovzdušia v zmysle § 1 ods. 3 zákona o ochrane ovzdušia. Ďalej sa v stanovisku uvádza, že orgán ochrany ovzdušia vydáva povolenia pre spaľovňu rádioaktívneho odpadu, ktorá je jadrovým zariadením, avšak skladovacie plochy vyhorelého jadrového paliva nie sú jej súčasťou v rámci funkčného a priestorového celku stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a uvedený súhlas sa v zmysle § 26 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane ovzdušia nevydáva.

Po podrobnom posúdení upravených dokumentov 13-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP“, vydanie č. 2, 13-LAP-002 „Odôvodnenie pre limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP, vydanie č. 2, 13-LPS-001 „Riešenie abnormálnych prevádzkových stavov JZ MSVP“ vydanie č. 3, „Analýza radiačných následkov najzávažnejších udalostí pre návrh vymedzenia veľkosti oblasti ohrozenia JZ MSVP Jaslovské Bohunice“, revízia č. 02 a 13-BSP-001 „Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ MSVP v Jaslovských Bohuniciach“ vydanie č. 2, konštatujú inšpektori úradu zapracovanie pripomienok adresovaných listom č. 6821/2023 z 17.8.2023 za vyhovujúce, nakoľko boli

splnené a žiadateľom preukázané legislatívne požiadavky v zmysle avšak nielen výlučne atómového zákona, vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z., vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť, vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam, a vyhlášky úradu č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení neskorších predpisov, vyhlášky úradu č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom v znení neskorších predpisov, vyhlášky úradu č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení neskorších predpisov.

Inšpektori ďalej konštatujú naplnenie požiadavky prílohy č. 1, časť C) písm. k) atómového zákona v rámci samostatného správneho konania vedeného odborom 330 (rozhodnutie úradu č. 296/2023 v správnom konaní UJD SR 3188-2023), naplnenie požiadavky prílohy č. 1, časť C) písm. o), q), r) atómového zákona v rámci samostatného správneho konania vedeného odborom 310 (rozhodnutie úradu č. 312/2023 v správnom konaní UJD SR 3119-2023) a taktiež naplnenie požiadavky prílohy č. 1, časť C) písm. h) atómového zákona v rámci samostatného správneho konania vedeného odborom 220 (rozhodnutie úradu č. 243/2023 v správnom konaní UJD SR 2836-2023).

Dňa 14.11.2023 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave doručilo na úrad stanovisko č. KRHZ-TT-2023/000197-002 z 14.11.2023, v ktorom uvádza, že s vydaním povolenia na predčasné užívanie stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Dňa 28.11.2023 bol na úrad doručený dokument 13- PRG-19/3200/2023 Vyhodnotenie programu NKV Komplexné neaktívne vyskúšanie zariadení a procesov pre DSK VJP vo väzbe na existujúce zariadenia JZ MSVP. Po oboznámení sa s vyhodnotením skúšok úrad dané vyhodnotenie akceptoval.

Dňa 5.12.2023 bolo na úrad doručené súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR-OBOZP/BEZ/2023/6674, INA-76-38-2.2/ZS-C23, C26-23 z 4.12.2023. V predmetnom stanovisku na základe opakovanej obhliadky uskutočnenej dňa 4.12.2023, uvádza Inšpektorát práce Nitra, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nahrádza stanovisko č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2023/5926-2023/15308, INA-60-38-2.2/ZS-C23, C26-23 zo dňa 26.9.2023.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány v určenej lehote nevzniesli námietky voči vydaniu predmetného rozhodnutia.

Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Podstatná zmena stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní nebola žiadna, drobné odchýlky oznámil stavebník pri miestnom zisťovaní.

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani záujmy spoločnosti a životné prostredie, preto úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je účastník konania oprávnený proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ostatné osoby sú proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 a 9 stavebného zákona oprávnené podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 v rozsahu, v akom sa namieta nesúladi povolenia s obsahom záverečného stanoviska MŽP SR č. 1604/2016-3.4/hp zo dňa 11.2.2016. Lehota na podanie takéhoto rozkladu je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení § 177 a nasledujúcich zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

V Trnave dňa xx.xx.2023

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť sa vyššie uvedeným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

1. Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
2. Obec Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
3. Obec Pečeňady, popis č. 93, 922 07 Pečeňady
4. Obec Nižná, popis č. 80, 922 06 Nižná
5. Obec Veľké Kostoľany, M.R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany
6. Obec Radošovce, popis č. 70, 919 30 Jaslovské Bohunice
7. Obec Ratkovce, popis č. 97, 920 42 Červeník
8. Obec Žlkovce, popis č. 158, 920 42 Červeník
9. Obec Dolné Dubové, popis č. 1, 919 52 Dolné Dubové
10. Obec Malženice, popis č. 294, 919 29 Malženice
11. ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava
12. Mgr. Michal Daniška, PhD., Žlkovce 111, 920 42

Doručuje sa na vedomie doporučené:

13. Okresný úrad Piešťany, ODP., Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
14. Okresný úrad Piešťany, VOD., Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany

15. Okresný úrad Piešťany, OVZ, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
16. Okresný úrad Piešťany, OP, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
17. Okresný úrad Trnava, ŠVS, Kollárova 8, 917 01 Trnava
18. Okresný úrad Trnava, ŠSOH, Kollárova 8, 917 01 Trnava
19. Okresný úrad Trnava, ŠSOPaK, Kollárova 8, 917 01 Trnava
20. Okresný úrad Trnava, ŠSOO, Kollárova 8, 917 01 Trnava
21. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
22. TI, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
23. MŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
24. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, 950 38 Nitra
25. MH SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
26. Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
27. RÚVZ Trnava, Limbová 6, P.O.BOX 1, 917 09 Trnava 9
28. RÚVZ Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

Návrh

Čas plnenia (Harmonogram)

Etapa	Názov etapy, rozsah prác	Čas ukončenia od dátumu začatia prác (DZP)
1.	Úvodná etapa	DZP1 + 8 týždňov
	Úvodná správa vrátane základného časového harmonogramu	
	Zabezpečenie vstupných podkladov pre projektovú prípravu	
	Plán zabezpečenia kvality, plán demolácií, plán nakladania s odpadom, plán BOZP	
Etapa vypracovania a schvaľovania inžinierskej dokumentácie		
2.	Dokumentácia pre povolenie na odstránenie stavby v zmysle zákona č.50/1976 a vykonávacej vyhlášky 453/2000 Z. z	DZP1 + 28 týždňov
	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. na prekládku inžinierskych sietí v rozsahu internej smernice JAVYS - RS/PD/ZSM vydanie č.6, prílohy B/10 (realizačná PD)	
	Povolenie stavebného úradu na odstránenie stavby	
	Stavebné povolenie na preložky inžinierskych sietí	
	Realizácia inžiniersko-geologického prieskumu	
3.	Demolačné práce, preložky inžinierskych sietí a príprava územia	DZP1 + 42 týždňov
4.	Etapa vypracovania a schvaľovania inžinierskej dokumentácie	DZP1 + 120 týždňov
	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie objektu v rozsahu realizačného projektu – „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ v zmysle zákona č.50/1976 a internej smernice JAVYS RS/PD/ZSM vydanie č.6, prílohy B/10	
	Bezpečnostná dokumentácia pre stavebné povolenie zmeny jadrového zariadenia podľa zákona č. 541/2004 Z. z., Príloha 1, Písmeno B	
	Dokumentácia potrebná pre povolenie na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. § 13, ods.5, písm. a, bod 4	
	Vypracovanie dokumentácie tieniaceho prostriedku	
	Nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia pre stavbu : Dobudovanie skladovacích kapacít VJP	DZP2

5.	Výstavba objektu – Dobudovanie skladovacích kapacít VJP - I. časť	DZP2+53 týždňov
Stavebné objekty – kompletne ukončená stavebná časť pripravená na inštaláciu technologických zariadení stavby		
6.	Výstavba objektu – Dobudovanie skladovacích kapacít VJP - II. Časť	DZP2+78 týždňov
Inštalácia a ukončenie všetkých prevádzkových systémov (PS, DPS)		
Výroba a dodávka 1 ks <u>tieniaceho prostriedku</u>		
Skúšanie a uvádzanie do prevádzky		
7.	<p>Vypracovanie programov PKV, neaktívne KV, AKV, výkon PKV, neaktívne KV a AKV ich vyhodnotenie, vypracovanie dokumentácie pre povolenie na uvádzanie zariadenia do prevádzky v rozsahu prílohy č. 1, bod C zákona č. 541/2004 Z.z, technická pomoc pri uvádzaní zariadenia do prevádzky, vypracovanie dokumentácie pre povolenie na skúšobnú prevádzku v rozsahu prílohy č. 1, bod C zákona č. 541/2004 Z.z, vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, sprievodnej technickej dokumentácie, návrhov prevádzkových predpisov a návodov na údržbu, Dokumentácia pre rozhodnutia ÚVZ SR podľa zákona č. 355/2007 Z. z. § 45, ods. 2, písm. a), k), geometrického plánu pre nový objekt, geodetické zameranie inžinierskych sietí. Dohoda o užívaní diela objednávateľa so zhotoviteľom.</p> <p>Spracovanie realizačnej dokumentácie, realizácia prác vypracovanie a odovzdanie DSV k inštalovaným dozorovacím zariadeniam.</p> <p>Vypracovanie programu skúšobnej prevádzky, technická pomoc pri výkone skúšobnej prevádzky, technická pomoc pri vyhodnotení skúšobnej prevádzky.</p>	DZP2+145 týždňov
Výroba a dodávka 1 ks <u>tieniaceho prostriedku</u>		
8.	Nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.	DZP2 + 155 týždňov

DZP1 = dátum začatia prác, ktorý je daný termínom konania vstupného rokovania

DZP2 = nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia