

20230721

**Dodatok č. 1**  
K zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe:  
**„Revitalizácia územia Kalvárie“**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito stranami:

**I. Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Mesto Ružomberok</b>
Adresa:	Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
IČO:	00 315 737
DIČ:	202 133 92 65
Číslo účtu (IBAN):	
BIC	
Bankové spojenie:	
Štatutárny orgán:	JUDr. Ľubomír Kubáň - primátor
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných:	JUDr. Ľubomír Kubáň - primátor
vo veciach technických:	Ing. Milan Ondrejka
Telefón:	
Stavebný dozor:	Ing. Vladimír Mačej
Telefón:	-----

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>RILINE, s.r.o.</b>
Adresa:	Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok
IČO:	36745821
DIČ:	2022331036
IČ DPH:	SK2022331036
Bankové spojenie:	
Číslo účtu (IBAN):	
BIC:	
Štatutárny orgán:	Branislav Richtárik
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných:	Branislav Richtárik
vo veciach technických:	Branislav Richtárik
Osoba zodpovedná za vykonanie prác:	Branislav Richtárik
Telefón:	
E-mail:	


(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa na stavbe „**Revitalizácia územia Kalvárie**“ dohodli na tomto dodatku, ktorým sa mení pôvodná Zmluva o dielo č. CEZ 20230550, zo dňa 11.09.2023. Týmto zmluvným dodatkom nedochádza k podstatnej zmene zmluvy. Predmetná zmluva sa týmto dodatkom mení a dopĺňa nasledovne:

v článku

**V. Doba plnenia**

Mení sa doba realizácie predmetu zmluvy v bode 5.2: vzhľadom na prekážku na strane objednávateľa spojenú s kolaudáciou SO 02.1 Preložka lesnej cesty a následne zlé klimatické podmienky, pre ktoré nebolo možné rozbehnúť naplno práce, a ktoré znemožňujú dodržiavanie technologických postupov, mení sa doba realizácie predmetu zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.



Zhotoviteľ na práce podľa predmetu zmluvy nastúpi v 15. týždni s ukončením prác do **30.6.2024**. Ak by vzhľadom na klimatické podmienky nebol možný nástup na práce ani v 15. týždni, posunie sa termín ukončenia podľa skutočného nástupu na práce, o čom bude spísaný samostatný zápis v Stavebnom denníku.

**Záverečné ustanovenia**

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom ostávajú nedotknuté v platnosti bezo zmien. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy CEZ 20230550, zo dňa 11.09.2023, je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých zhotoviteľ dostane jeden originál dodatku a objednávateľ tri originály dodatku.

V Ružomberku, dňa: 14.12.2023

V Ružomberku dňa: 14.12.2023

---

JUDr. Ľubomír Kubáň  
primátor  
za Objednávateľa

---

Bránislav Richtárik  
konateľ  
za Zhotoviteľa