



## DODATOK č. 6

k Zmluve o dielo:  
 evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2021/0520  
 evidenčné číslo Zhotoviteľa: 21050630  
 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  
 predpisov a na základe výsledku nadlimitnej zákazky  
 na predmet obstarávania

**„Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač“**  
 (ďalej tiež len „Dodatok č. 6“)

medzi zmluvnými stranami:

### Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
 Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
 Ing. Stanislav Beňo, člen predstavenstva

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu: SK30 1111 0000 0066 2485 9013, SWIFT: UNCRSKBX

SWIFT kód: UNCRSKBX

IČO: 35 919 001

IČ DPH: SK 202 193 7775

Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**

Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené  
 Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva  
 Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005

IČO: 46 120 602  
IČ DPH: SK2023231892

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

### Preambula

Zmluvné Strany sa po vzájomnej dohode v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle bodu 16. Zmluvy o dielo dohodli na uzavretí Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo číslo Objednávateľa: ZM/2021/0520, číslo Zhotoviteľa: 21050630 zo dňa 22.12.2021 (ďalej len „Zmluva o Dielo“), ktorým dochádza k úprave Zmluvy o Dielo v nasledovnom rozsahu.

### I. PREDMET DODATKU č. 6

1. V súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné Strany vzhľadom na udalosti/okolnosti bližšie popísané v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 6 a uplatnené Nárokom Zhotoviteľa č.14 zo dňa 11.04.2022, Nárokom Zhotoviteľa č.26 zo dňa 28.08.2023 a Nárokom Zhotoviteľa č.46 zo dňa 01.08.2023 a ich časové dopady na realizáciu Diela dohodli na zmene ďalej uvedených ustanovení Zmluvy o Dielo upravujúcich časový priebeh Zmluvy o Dielo. Príslušná písomná korešpondencia medzi zmluvnými Stranami súvisiaca s Nárokom Zhotoviteľa č.14, Nárokom Zhotoviteľa č.26 a Nárokom Zhotoviteľa č.46 obsahujúca zdôvodnenie predĺženia Lehoty výstavby je Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 6.
2. Zmluvné strany sa na základe Rozhodnutia Stavebného dozora zo dňa 20.7.2023, ktorému predchádzal súhlas Objednávateľa k posunu Lehoty ukončenia Míľníka č. 1 (list č. 6345/30301/2023 zo dňa 31.05.2023) dohodli, že lehota ukončenia Míľníka č. 1 uvedená v Prílohe č. 3 (Príloha B2A – Harmonogram prác) Zmluvy o Dielo sa mení, a to tak, že sa predlžuje o 58 dní na termín 26.10.2022, teda je 303 dní od začiatku Lehoty výstavby.
3. Zmluvné strany sa na základe Rozhodnutia Stavebného dozora zo dňa 15.11.2023 dohodli, že lehota ukončenia Míľníka č. 2 uvedená v Prílohe č. 3 (Príloha B2A – Harmonogram prác) Zmluvy o Dielo sa mení, a to tak, že sa predlžuje o 179 dní na termín 04.04.2024, teda je 829 dní od začiatku Lehoty výstavby.
4. Zmluvné strany sa na základe Rozhodnutia Stavebného dozora zo dňa 15.11.2023 dohodli, že lehota ukončenia Míľníka č. 3 uvedená v Prílohe č. 3 (Príloha B2A – Harmonogram prác) Zmluvy o Dielo sa mení, a to tak, že sa predlžuje o 179 dní na termín 24.05.2024, teda je 879 dní od začiatku Lehoty výstavby.
5. V dôsledku predĺženia lehoty ukončenia Míľníka č. 1, Míľníka č. 2 a Míľníka č. 3 sa Zmluvné strany dohodli na zmene obsahu Tabuľky Míľníky, ktorá je súčasťou Prílohy č. 3 (Príloha B2A – Harmonogram prác) Zmluvy o Dielo, a to v časti: Lehota ukončenia (Počet dní od začiatku LV podčlánok 8.1. FIDIC) nasledovne:

Míľniky	Lehota ukončenia (Počet dní od začiatku LV podčlánok 8.1. FIDIC)	Popis Míľnika	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Míľnika
<b>Míľnik č. 1 684 Preložka VN 22kV km 0,760 prepojenia c.I/11 a MK</b>	303	Ukončenie prác	Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín dokončenia prác na predmetných objektoch
<b>Míľnik č. 2 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou</b>	829	Ukončiť nosnú konštrukciu vrátane dilatácií	Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín dokončenia nosnej konštrukcie vrátane dilatácií
<b>Míľnik č. 3 113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste</b>	879	Zrealizovanie obrusnej vrstvy	Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín dokončenia obrusnej vrstvy

6. Zmluvné strany sa na základe Rozhodnutia Stavebného dozora zo dňa 15.11.2023 dohodli, že Lehota výstavby stanovená Prílohou k ponuke podľa ustanovenia podčl. 1.1.3.3 Zmluvných podmienok sa mení, a to tak, že sa predlžuje o 179 dní na termín 23.06.2024, teda je 909 dní od Dátumu začatia prác.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 3 – Harmonogram prác (príloha B2A Zväzku 1 súťažných podkladov) Zmluvy o Dielo sa v celom rozsahu nahrádza novou prílohou:

Príloha č. 3 – Harmonogram prác

Časť 3.1: Vecný harmonogram

Časť 3.2: Míľniky

Časť 3.3: Fakturačný harmonogram

Časť 3.4: Harmonogram Inžinierskej činnosti

8. Pre vylúčenie pochybností ostatné nároky Zhotoviteľa, ktoré mu vznikli z dôvodu predĺženia Lehoty výstavby nie sú predmetom tohto Dodatku č.6 a budú vysporiadané v súlade so Zmluvou o Dielo a zároveň platí, že Zhotoviteľ berie na vedomie a je uzročený s tým, že prehlásenie podľa predchádzajúcej časti vety nezakladá právo Zhotoviteľa na priznanie akéhokoľvek nároku a ani neznamená odsúhlasenie akýchkoľvek nárokov a plnení zo strany Objednávateľa, pričom za účelom posúdenia všetkých nárokov Zhotoviteľa predložených v súlade so Zmluvou o Dielo sa uplatní postup vyplývajúci zo Zmluvy o Dielo týkajúci sa nárokov a uplatňovania Zmien.

## II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 6 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o Dielo. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo v znení jej predchádzajúcich dodatkov k nej, neupravené týmto Dodatkom č. 6, zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Dodatok č. 6 je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých dve vyhotovenia dostane Objednávateľ a dve vyhotovenia dostane Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných Strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 6 sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Písomná korešpondencia medzi zmluvnými Stranami súvisiaca s Nárokom Zhotoviteľa č. 14, Nárokom Zhotoviteľa č.26 a Nárokom Zhotoviteľa č.46 obsahujúca zdôvodnenie predĺženia Lehoty výstavby a korešpondencia (vrátane Rozhodnutia STD o posune Mílnika č.1) súvisiaca s posunom Mílnika č.1

Príloha č. 2: Príloha č. 3 – Harmonogram prác  
Časť 3.1: Vecný harmonogram  
Časť 3.2: Mílniky  
Časť 3.3: Fakturačný harmonogram  
Časť 3.4: Harmonogram Inžinierskej činnosti

Príloha č. 3: Rozhodnutie STD o posune LV, Mílnikov č.2, č.3 v súvislosti s Nárokmi Zhotoviteľa č.14, č.26 a č.46 podľa čl.3.5

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 6 oboznámili a tento Dodatok č. 6 uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave, dňa 20. DEC. 2023

V Bratislave, dňa 15.12.2023

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

Odtlačok peč

Odtlačok pečiatky

.....  
**Ing. Filip Macháček**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
**ing. Pavol Hruzík**  
predseda predstavenstva

.....  
**Ing. Stanislav Beno**  
člen predstavenstva

.....  
**Ing. Ljanka Sýkorová**  
podpredseda predstavenstva

## PRÍLOHA Č.1

**Písomná korešpondencia medzi zmluvnými Stranami súvisiaca s Nárokom Zhotoviteľa č. 14, Nárokom Zhotoviteľa č.26 a Nárokom Zhotoviteľa č.46 obsahujúca zdôvodnenie predĺženia Lehoty výstavby a korešpondencia súvisiaca s posunom Míľníka č.1**

**Míľník č.1** (SO 684 Preložka VN 22 kV km 0,760 prepojenia c.I/11 a MK)

Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín dokončenia prác na predmetných objektoch

- 1) List STD č.7726/24140/30923/2022 zo dňa 07.04.2022 Vydanie pokynu stavebnotechnického dozoru č.1 - menovanie Podzhotoviteľa stavby - spoločnosť EEM s.r.o.
- 2) List Zhotoviteľa č.DS/0779/22/Dor zo dňa 01.06.2022 Nárok č.1 - Určenie menovaného Podzhotoviteľa preložiek VN, Vyčíslenie posunu Míľníka č.1
- 3) List STD č.6314/30923/2023 reg.č.58853/2023 zo dňa 20.7.2023 Vyhodnotenie Míľníka č.1 Stavebnotechnickým dozorom vrátane Rozhodnutia STD o posune Míľníka č.1

**Míľník č.2** (SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou)

**a** Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín dokončenia nosnej konštrukcie vrátane dilatácií

**Míľník č.3** (SO 113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste)

Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín dokončenia obrusnej vrstvy

- 1) List STD č.7726/50064/30923/2022 zo dňa 14.06.2022 Vydanie pokynu stavebnotechnického dozoru č.2 na realizáciu štetovnicových stien piliera č.3
- 2) List Zhotoviteľa č.DS/0747/23/Dor zo dňa 30.05.2023 Nárok Zhotoviteľa č.14 - Realizácia štetovnicových stien piliera č.2 a č.3, Predloženie návrhov eliminácie sklzu - vyhodnotenie technických opatrení
- 3) List STD č.7726/30923/2022 reg. č.73359/2022 zo dňa 12.10.2022 Vydanie pokynu stavebnotechnického dozoru č.10 na realizáciu prác v zmysle zmenovej dokumentácie DSR SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 - úprava postupu výstavby nosnej konštrukcie (gabarit nad cestou C I/11)
- 4) List Zhotoviteľa č.DS/1361/23/Dor zo dňa 28.08.2023 Nárok Zhotoviteľa č.26 - Nemožnosť realizácie technického riešenia SO 231 stanoveného projektovou dokumentáciou - prejazdny gabarit, Priebežné vyčíslenie časového dopadu
- 5) List STD č.6314/30923/2023 reg. č.73922/2023 zo dňa 13.09.2023 Vydanie pokynu stavebnotechnického dozoru č.26, Vybudovanie pruhu pre ľavé odbočenie (KÚ). Pokyn na prerušenie prác.
- 6) List Zhotoviteľa č.DS/1511/23/Dor zo dňa 28.09.2023 Nárok Zhotoviteľa č.46 - Dobudovanie ľavého odbočenia (KÚ), Žiadosť o vydanie pokynu k Zmene
- 7) List Zhotoviteľa č.DS/1545/23/Dor zo dňa 05.10.2023 Súbeh Nároku Zhotoviteľa č.14 a Nároku Zhotoviteľa č.26 a Nároku Zhotoviteľa č.46, Realizácia štetovnicových stien piliera č.2 a č.3, Nemožnosť realizácie technického riešenia SO 231 stanoveného projektovou dokumentáciou - prejazdny gabarit, Dobudovanie ľavého odbočenia (KÚ), Vyčíslenie časového dopadu a predloženie podrobného HMG výstavby
- 8) List STD č.6314/30923/2023 reg.č.81405/2023 zo dňa 05.10.2023 Nároky Zhotoviteľa č.14, č.26 a č.46, Vyčíslenie časového dopadu a predloženie HMG výstavby



Metrostav DS a.s.  
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Košická 17180/49  
821 08  
Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Dátum
	7726/24/40 / 30923/2022		07.04.2022

STAVBA: D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač  
VEC: VYDANIE POKYNU STAVEBNOTECHNICKÉHO DOZORU Č.1 - MENOVANIE  
PODZHOTOVITEĽA STAVBY - SPOLOČNOSŤ „EEM s.r.o.“

V zmysle Zmluvy o Dielo, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC), v súlade podčl. 3.3 Pokyny Stavebnotechnického dozoru, čl. 5 Menovaní Podzhotoviteľa, čl. 13 Zmeny a úpravy Vám na základe požiadavky Objednávateľa vydávam Pokyn Stavebnotechnického dozoru č.1, ktorým Vám určujem aby ste zamestnali ako Podzhotoviteľa stavby spoločnosť Elektroenergetické montáže s.r.o. so sídlom: Pri Rajčianke 6, 010 47 Žilina na realizáciu SO 680, SO 681, SO 684 predmetnej stavby, v súlade so Zmluvou č. Z-D-2020-001823-00 o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia a Dodatkom č.1 k Zmluve č. Z-D-2020-001823-00.

Zároveň Vás žiadame o predloženie všetkých podkladov v rámci návrhu Pokynu na Zmenu, podľa podčlánku 13.3 Postup pri Zmenách.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru (vrátane absencie nesúhlasu), nezabavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Stavebnotechnický dozor

PRÍLOHA :  
DODATOK č.1 k ZMLUVE č. Z-D-2022-001823-00

Na vedomie:

• HIS – NDS – (originál, elektronický)

PRELOŽKA :

8.4.2022.

telefón +421 2 583 11 111  
fax +421 2 583 11 706  
web www.nds.sk

bankové spojenie  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
pobočka zahraničnej banky  
SWIFT UNCRSKBX  
číslo účtu SK30 1111 0003 0066 2485 0013

Zapísaný v obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I  
oddel. Sa  
vložka číslo 3518/B

ICO/35 919 001  
DIČ/2021937775  
IČ DPH SK 2021937775

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve č. Z-D-2020-001823-00 o súhlase**  
**na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia**  
**uzatvorenej dňa 10.3.2021 podľa §269 odst. 2 Obchodného zákonníka**

**Zmluvné strany**

**1. Vlastník elektroenergetického zariadenia:**

Názov a sídlo: **Stredoslovenská distribučná, a.s.**  
**Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**  
V mene ktorej koná: **Ing. František Čupr, predseda predstavenstva**  
**Ing. Roman Hušťava, podpredsa predstavenstva**  
Bankové spojenie: **VÚB a.s., Žilina**  
Číslo účtu: **2143550551/0200**  
IČO: **36 442 151**  
IČ DPH: **SK2022187453**  
IBAN: **SK44 0200 0000 0021 4355 0551**  
Zapísaná v: **Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L**  
(ďalej len „Vlastník“)

**2. Žiadateľ o preloženie elektroenergetického zariadenia:**

Názov a sídlo: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
**Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava**  
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky**  
Číslo účtu: **SK30 1111 0000 0066 2485 9013**  
IČO: **35 919 001**  
IČ DPH: **SK2021937775**  
zastúpený: **Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, predseda predstavenstva a gen. riaditeľ**  
**Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredsa predstavenstva**

oprávnená osoba vo veciach zmluvných:  
oprávnená osoba vo veciach technických:

(ďalej len „Žiadateľ“)

(Vlastník a Žiadateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli za týchto podmienok:

Na základe článku VI ods. 1 zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia uzatvorenej medzi zmluvnými stranami a kumulatívnom splnení podmienok, ktoré sú v predmetnom článku zmluvy definované nasledovne:

- a) predloženie platnej projektovej dokumentácie zo strany Žiadateľa,
  - b) podpis Záverečného prerokovania a odsúhlasenia projektovej dokumentácie
  - c) oznámenie skutočnej výšky nákladov na vykonanie preložky Žiadateľovi Vlastníkom
- sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1.

**Článok I.**

**Náklady na predmet zmluvy**

1. Skutočná výška nákladov na vykonanie preložky bola Vlastníkom vyčíslená na základe predloženej platnej projektovej dokumentácie odsúhlasenej obidvoma zmluvnými stranami predstavuje sumu **178 838,83 EUR** bez DPH a zmluvné strany s touto výškou nákladov súhlasia.

DPH SK2021557

**Článok II.**  
**Termín vykonania preložky**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že preložka bude zrealizovaná za podmienok a spôsobom stanoveným stavebným rozhodnutím a v súlade s PD IČ, technickým návrhom a so zmluvou o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenie v termíne do 31.6.2023 .

**Článok III.**  
**Technický a stavebný dozor**

1. Technický dozor na stavbe vykonáva:  
na strane Vlastníka:  
na strane Dodávateľa:  
Stavebný dozor na stavbe vykonáva:  
zákona )  
(vykonáva zamestnanec Projektového manažmentu)  
(odborne spôsobilá osoba v zmysle zákona )  
(odborne spôsobilá osoba v zmysle zákona )
2. Zmenu technického dozoru je žiadateľ povinný písomne oznámiť Vlastníkovi najneskôr do 3 dní od zmeny.
3. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom Dodávateľa. Stavebný dozor musí spĺňať požiadavky §46 zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Špecializácia stavebného dozoru bude pre inžinierske stavby – energetické a iné líniové stavby. Osvedčenie (kópia) o vykonaní odbornej skúšky tvorí prílohu tohto dodatku.
4. Žiadateľ poveril zabezpečením Preložky, t. j. vybudovaním Preložky prostredníctvom Dodávateľa na vykonanie Preložky na základe samostatnej zmluvy o dielo, spoločnosť: **Metrostav DS a.s.** Košická 17180/49 , 821 08 Bratislava, ktorá je oprávnená uzatvoriť zmluvu o dielo s Dodávateľom na vykonanie preložky. Práva a povinnosti v zmysle Zmluvy o súhlase s vykonaním preložky ostávajú nemenné a za ich plnenie zodpovedá Žiadateľ počas celej doby realizácie preložky.

**Článok IV**  
**Finančná zábezpeka na splnenie povinností zo zmluvy**

1. Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že Žiadateľ zloží peňažné prostriedky vo výške 0 € na účet Vlastníka: IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, vedený vo VÚB a. s. v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní od podpisu tohto Dodatku obidvoma zmluvnými stranami s použitím VS: 8020001823 Zloženie finančnej zábezpeky zo strany Žiadateľa je podmienkou na odovzdanie staveniska Vlastníkom Žiadateľovi.
2. Tieto finančné prostriedky Žiadateľ zloží Vlastníkovi ako finančnú zábezpeku na majetkovoprávne vysporiadanie (ďalej „MPV a IČ“) vzťahov k pozemkom, na ktorých bude umiestnené elektroenergetické zariadenie Vlastníka a inžiniersku činnosť súvisiacu s MPV.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Žiadateľ preukáže vykonanie MPV a IČ ku všetkým dotknutým pozemkom Vlastníkovi listami vlastníctva, zmluvami o zriadení vecného bremena, dohodami o poskytnutí primeranej jednorazovej náhrady, príp. prehlásením vlastníkov pozemkov o vzdaní sa nárokov vyplývajúcich im zo zriadenia vecného bremena s prospech Vlastníka. Žiadateľ sa zaväzuje, že MPV a IČ v prospech Vlastníka ukončí v lehote najneskôr do jedného roka odo dňa prevzatia (ukončenia preberacieho konania) preložky Vlastníkom.
4. Po splnení podmienky v ods. 4 tohto článku budú finančné prostriedky vo výške 0 € prevedené Vlastníkom na účet Žiadateľa IBAN: - vedený v - v lehote do 30 kalendárnych dní od splnenia podmienky.  
V prípade, ak nedôjde k naplneniu záväzku Žiadateľa vykonať MPV a IČ v lehote v zmysle ods. 4 tohto článku sa zmluvné strany dohodli, že uhradená finančná zábezpeka sa stáva zmluvnou pokutou.



**Článok V.  
Záverečné ustanovenia**

Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je však Žiadateľom povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len „Zákon o slobode informácií“), tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. V takom prípade je Žiadateľ ako povinná osoba podľa § 2 Zákona o slobode informácií povinný zverejniť tento Dodatok č. 1 v súlade s § 5a Zákona o slobode informácií najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. Takýto Žiadateľ je povinný doručiť Vlastníkovi písomné potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku č. 1 najneskôr do 3 kalendárnych dní od jeho zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto povinnosti. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá Vlastníkovi porušením takejto povinnosti Žiadateľa vznikne.

Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia a tvorí nedeliteľnú prílohu zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia.

Ostatné články zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia zostávajú bezo zmien.

Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tohto dodatku a zároveň prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol dojednaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Žiline dňa: 31-03-2011

V Bratislave dňa:

Vlastník:  
Stredoslovenská distribučná, a.s.

Žiadateľ:  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

\_\_\_\_\_  
Ing. František Cupr  
predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

\_\_\_\_\_  
Ing. Roman Hušťava  
podpredseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Mgr. Jaroslav Ivanco  
podpredseda predstavenstva

Príloha:  
1. Osvedčenie stavebného dozoru



Metrostav DS a.s.

**Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Stavebnotechnický dozor  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/za	Miesto odoslania/dátum
7726/36798/30923/2022	DS/0779/22/Dor		Žilina /01.06.2022

Stavba: Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač  
Zmluva o dielo: č. Objednávateľa: ZM/2021/0520, č. Zhotoviteľa: 21050630  
SO: 680 Preložka prípojky VN k TS Penta km 0,920 a úprava VN v km 1,340 prepojenia c.I/11 a MK  
684 Preložka VN 22kV v km 0,760 prepojenia c.I/11 a MK  
Adresované Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi (podľa podčlánku 1.1.2.4 a 1.3):

**Vec: Nárok č. 1 - Určenie menovaného Podzhotoviteľa preložiek VN  
Vyčíslenie posunu Mífnika č.1**

Na základe Zmluvy o Dielo č. Objednávateľa ZM/2021/0520, č. Zhotoviteľa: 21050630, (ďalej len „Zmluva“), podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom, v zmysle Zv.2, časť 2.1 Všeobecné zmluvné podmienky a časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, (ďalej len „Zmluvné podmienky“) nám bolo v súlade s podčl. 3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) vydané **Upresnenie a doplnenie pokynu Stavebnotechnického dozoru č. 1** listom č. 7726/36798/30923/2022 zo dňa 26.05.2022.

V zmysle predloženého Vecného harmonogramu prác mal Zhotoviteľ zahájiť práce 31.3.2022 v predpokladanej dobe výstavby SO 684 Preložka prípojky VN k TS Penta km 0,920 a úprava VN v km 1,340 prepojenia c.I/11 a MK 151 dní. V zmysle ZoD Príloha B2A Harmonogram prác bol stanovený Mífnik č.1 pre SO 684 na 245 dní, čo pri uzatvorení ZoD 27.12.2021 bol dátum 28.08.2022.

Vzhľadom na doručenie **Upresnenia a doplnenia pokynu Stavebnotechnického dozoru č. 1** zo dňa 27.05.2022 – list č. 7726/36798/30923/2022 – uzatvoril dňa 30.05.2022 zmluvu s menovaným Podzhotoviteľom – spoločnosťou Elektroenergetické montáže, s.r.o. (ďalej len „EEM“).

Vzhľadom na skutočnosť, že vplyvom udalostí/okolností Nároku č. 1 došlo k nevyhnutnému posunu začatia prác na SO 684, oproti predpokladanému termínu nástupu na práce predpokladanému zmluvným Harmonogramom (31.03.2022) Zhotoviteľ vyčísil predĺženie mífnika č.1 pre SO 684 na 57 dní.

Zhotoviteľ má za to že uvedeným Pokynom STD č.1 V zmysle čl. 8.4 Predĺženie Lehoty výstavby došlo k posunu prác nevyhnutných na splnenie Mífnika č.1. a Zhotoviteľ preto žiada STD o vydanie rozhodnutia o predĺžení/posune Mífnika č.1 o 57 dní na 24.10.2022.

Zhotoviteľ súčasne žiada Objednávateľa, aby bol posun Mífnika č. 1 zahrnutý do najbližšieho dodatku k Zmluve.

Zhotoviteľ sa touto žiadosťou nevzdáva žiadneho práva vyplývajúceho z udalostí/okolností Nároku č. 1. Vyčíslenie Nákladov, ktoré Zhotoviteľovi vznikli v dôsledku udalostí/okolností Nároku č. 1, ktoré nie sú súčasťou



Metrostav DS a.s.

**Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač**

---

Nákladov na realizáciu Zmeny, Zhotoviteľ predloží v súlade so Zmluvou po skončení dopadov udalostí/okolností Nároku č. 1 v rámci vyčíslenia konečného plne detailného Nároku č. 1.

S pozdravom

Predstaviteľ Zhotoviteľa

Na vedomie: Národná diaľničná spoločnosť a.s.,

---

Stránka 2 z 2

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, [www.metrostavds.sk](http://www.metrostavds.sk)  
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892, IČ DPH: SK2023231892, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 7059/B  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005, SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX

58 853/2023



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Dúbravská cesta 14  
641 04 Bratislava  
Slovenská republika

ZH



### Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo  
6314/30923/2023

Vybavuje

Dátum  
20. 7. 2023

STAVBA: D3 ŽILINA (BRODNO) - KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, PRIVÁDZAČ  
VEC: Vyhodnotenie Míľníka č.1 Stavebnotechnickým dozorom.

Na základe ZoD, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) v súlade podčl. č.3.1 povinnosti a právomoc stavebného dozora, 3.5 Rozhodnutia a v zmysle súhlasu Objednávateľa list č.6345/30301/2023, reg. č.58579/2023 **vydávam rozhodnutie o posune Míľníka č.1** v nasledovnom znení:

V zmysle podčlánku 8.3 sa Míľník č.1 Preložka VN 22 kV km 0,760 prepojenia c.I/11 a MK posúva o 58 dní na termín 25.10.2022. Posun termínu splnenia Míľníka č.1 nemá vplyv na Míľniky č.2, č.3 ani Lehotu výstavby.

Stavebnotechnický dozor týmto potvrdzuje, že Zhotoviteľ **splnil Míľník č.1**, nakoľko práce na SO 684 Preložka VN 22 kV km 0,760 prepojenia c.I/11 a MK ukončil k dátumu 29.09.2022.

S pozdravom

Prílohy: - list č.6345/30301/2023, reg. č.58579/2023

Rozdeľovník: ..

telefón +421 2 583 11 111  
fax +421 2 583 11 706  
web www.ndsaa.sk

bankové spojenie  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
pobočka zahraničnej banky  
SWIFT UNCRSKBX  
číslo účtu SIC30 1111 0000 0065 2485 9013

Zapísaný v obchodnom registri  
Mestský súd Bratislava III  
oddel. Sa  
vložka číslo 3518/B

IČO 35 919 001  
OČ 2021937775  
IČ DPH SK 2021937775



00993340

58579/2023



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Stavebnotechnický dozor

Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava

Všet list číslo/zo dňa  
7726/55985/30923/2022

Naše číslo  
6345/30301/2023

Vytavuje  
-

Dátum  
31.05.2023

Zhotoviteľ stavby listom č. DS/1114/22/Dor zo dňa 18.07.2022, na základe ZoD č. Objednávateľa: ZM/2021/0520, č. Zhotoviteľa: Z1050630 v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (FIDIC – červená kniha), predložil vyčíslenie posunu Míľníka č.1 –aktualizácia č.1.

Listom č. 7726/55985/30923/2022 zo dňa 04.08.2022 ste nás požiadať o vyjadrenie k posunu Lehoty ukončenia Míľníka č.1.

Objednávateľ Vám týmto udeľuje súhlas k posunu Lehoty ukončenia Míľníka č.1 o 58 dní podľa podčl. 3.1 Povinnosti a právomoc STD k uplatneniu právomocí STD. Nový termín splnenia Míľníka č.1 bude 25.10.2022, posun termínu splnenia Míľníka č.1 nebude mať vplyv na Míľník č.2, Míľník č.3 a Lehotu výstavby.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, požiadanie, skúška, alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozora (vrátane absencie nesúhlasu), nezavaruje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Ing. Stanislav Beňo  
člen predstavenstva

Ing. Vladimír Jacko F. n. p., I. v. o. s. a  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

Adresa +421 2 583 11 117  
fax +421 2 583 11 705  
web www.nasos.sk

Bankové spojenie  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
pobočka zahraničnej banky  
SWIFT LNORSK2X  
číslo účtu SK00 1111 0000 0000 2485 9013

Zapísaný v obchodnom registri  
Mestský súd Bratislava III  
oddiel Sa  
vložka číslo 35/18/B

IČO 35 919 001  
OIE 202193775  
IČ DPH SK 202193775



Metrostav DS a.s.  
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Košická 17180/49  
821 08  
Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Dátum
	7726/50CG4 / 30923/2022		14.06.2022

STAVBA: D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač  
VEC: Vydanie pokynu stavebnotechnického dozoru c.2 na realizáciu  
štetovnicových stien piliera č.3.

V zmysle Zmluvy o Dielo, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC), v súlade podčl. č. 3.1 a 3.3 Pokyny Stavebnotechnického dozoru, Vám na základe súhlasu Objednávateľa list č.784/49977/30301/2022 (viď príloha) vydávam **Pokyn Stavebnotechnického dozoru č.2**, na realizáciu štetovnicových stien piliera č.3 v zmysle priloženého čistopisu zmenovej DRS.


Zároveň Vás žiadame o predloženie všetkých podkladov v rámci návrhu Pokynu na Zmenu, podľa podčlánku 13.3 Postup pri Zmenách, ako aj revidovaných Harmonogramov v zmysle podčlánku č.8.3 Harmonogram prác.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru (vrátane absencie nesúhlasu), nezavaruje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Príloha: list Objednávateľa č.784/49977/30301/2022  
čistopis PD DRS zmena A SO 231 -paré č.5 a 6

Na vedomie:



**NÁRODNÁ  
DIAĽNIČNÁ  
SPOLOČNOSŤ**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika



01296789

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava	
14. 07. 2022	
Č. záznamu: 40052	... 7726/2022
Prílohy: 2/2	Vyhavuje: 1/1

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Stavebnotechnický dozor  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava



01375204

Váš list číslo/zo dňa  
7726/16310/30923/2022

Naše číslo  
7834/14 977/30301/2022

Vybavuje

Dátum  
09.06.2022

STAVBA DIAĽNICA D1 ŽILINA (OBRODNÁ) - KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, PRIVÁDZKA  
VLC MAROK C 11 - REALIZÁCIA STĚTOVNICOVÝCH STIEN PILIERA C.2 A C.3  
STIENAS K VYDANIU POKYNU STD PRE ZMENU DRS/DRS PILIER Č 1

Na základe ZoD č. Objednávateľa: ZM/2021/0520, č. Zhotoviteľa: 21050630 v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (FIDIC – červená kniha), Zhotoviteľ listom č. DS/0229/22/Chov zo dňa 01.03.2022 a listom č. DS/0291/22/Chov zo dňa 09.03.2022 požiadal o vydanie pokynu STD a listom č. DS/0460/22/Chov zo dňa 11.04.2022 predložil oznámenie Zhotoviteľa o Nároku č.14 v súvislosti s potrebou zmeny štetovnicových stien pri pilieroch č. 2 a č. 3 SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou. Listom č. 7729/16310/30923/2022 zo dňa 08.03.2022, listom č. 7726/21478/30923/2022 zo dňa 29.03.2022 a č. 7726/25626/30923/2022 zo dňa 13.04.2022 ste nás požiadali o predloženie zmenovej PD stupňa DRS a o udelenie súhlasu k vydaniu Pokynu STD pre zmenu DRS.


Na základe Vašej žiadosti Objednávateľ požiadal autorský dozor o stanovisko k predmetnému Nároku Zhotoviteľa a o dopracovanie DRS v zmysle skutočností uvedených vo vyššie menovaných listoch. Spracovateľ projektovej dokumentácie listom č. 142/GC-V/2022 zo dňa 16.05.2022 a listom č. 159/GC-V/2022 zo dňa 16.05.2022 predložil Objednávateľovi vyjadrenie AD a čistopis zmenovej DRS SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou – Štetovnicová ohrádzka piliera P3.

Predpokladaná cenový dopad v zmysle predpokladu Zhotoviteľa zaslaného listom STD č. 7726/36870/30923/2022 zo dňa 27.05.2022 predstavuje navýšenie o cca 100 000€ bez DPH.

Objednávateľ Vám týmto predkladá vyššie menovaný čistopis zmenovej DRS a udeľuje súhlas podľa podčl. 3.1 Povinnosti a právomoc STD k uplatneniu právomoci STD k vydaniu Pokynu STD pre zmenu DRS.

Zároveň Vás žiadame o predloženie všetkých podkladov v rámci návrhu Pokynu na Zmenu, podľa podčlánku 13.3 Postup pri Zmenách v zmysle zmenovej dokumentácie predloženej týmto listom.

Zmena DRS v súvislosti s potrebou zmeny štetovnicových stien (ohrádzok) pri pilieri č.2 Vám bude predložená bezodkladne po vyjadrení AD a obdržaní čistopisu od spracovateľa projektovej dokumentácie.



**NÁRODNÁ  
DIAĽNIČNÁ  
SPOLOČNOSŤ**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika

**Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, požiadanie, skúška, alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozora (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.**

S pozdravom

**Ing. Stanišlav Beňo**  
člen predstavenstva

**Ing. Vladimír Jacko Ph.D., MBA**  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

Príloha: List AD č. 142/GC-V/2022 zo dňa 16.05.2022 vrátane čístopisu PD  
List AD č. 159/GC-V/2022 zo dňa 16.05.2022

Na vedomie: Metrostav DS a.s.

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava



OBJEDNÁVATEL:



NÁRODNÁ  
DIAĽNIČNÁ  
SPOLOČNOSŤ

HLAVNÝ PROJEKTANT			
GEOCONSULT S.R.O. RUŽINOVSKÁ 42; 821 03 BRATISLAVA			
HLAVNÝ INŽ. PROJ.	VED. ÚSEKU	ZOOP. PROJ.	

DRS-zmena A

STAVBA			 GEOstatik a.s. Kragujevská 11, 010 01 Žilina	
DIAĽNICA D3 ŽILINA (Brodno) - KYSUCKÉ NOVÉ MESTO				
ČASŤ STAVBY			STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
231 - MOST NA PREPOJENÍ CIEST I/11 A MK V KM 0,300 NAD C I/11 A KYSUCOU			DRS-zmena	1 05 22
OBJEDNÁVATEL			KRAJ	
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.			ŽILINSKÝ	
HLAVNÝ INŽ. PROJ.	TECH. KONTROLA	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	ČÍSLO PRÍLOHY	SÚPRAVA
ZOOP. PROJ.	VED. ÚSEKU	JTSK		
VYPRACOVAL	DÁTUM	FORMÁT		
	05.2022			5
		MIERKA		



Metrostav DS a.s.

**Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač**

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

**Stavebnotechnický dozor  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava**

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/za	Miesto odoslania/dátum
6314/30923/2022 reg.č.3172/2023	DS/0747/23/Dor		Žilina /30.05.2023

Stavba: Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač  
Zmluva o dielo: č. Objednávateľa: ZM/2021/0520, č. Zhotoviteľa: 21050630  
SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou  
Adresované Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi (podľa podčlánku 1.1.2.4 a 1.3):

**Vec: Nárok Zhotoviteľa č. 14  
Realizácia štetovnicových stien piliera č. 2 a č. 3  
Predloženie návrhov eliminácie skľzu - vyhodnotenie technických opatrení**

Na základe Zmluvy o Dielo č. Objednávateľa ZM/2021/0520, č. Zhotoviteľa: 21050630, (ďalej len „Zmluva“), podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom, v zmysle Zv.2, časť 2.1 Všeobecné zmluvné podmienky a časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, (ďalej len „Zmluvné podmienky“) nám bolo v súlade s podčl. 3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) vydané **Vydanie pokynu Stavebnotechnického dozoru č. 02 na realizáciu štetovnicových stien piliera č.3** listom č. 7726/50064/30923/2022 zo dňa 14.06.2022 doručeného Zhotoviteľovi 14.07.2022.

V zmysle predloženého Vecného harmonogramu prác mal Zhotoviteľ zahájiť práce na štetovnicovej stene piliera č.3 01.03.2022. V zmysle ZoD Príloha B2A Harmonogram prác bol stanovený Míľnik č.2 pre SO 231 na 650 dní, čo pri uzatvorení ZoD 27.12.2021 bol dátum 07.10.2023 a Míľnik č.3 pre SO 113 na 700 dní, čo pri uzatvorení ZoD 27.12.2021 bol dátum 26.11.2023. Lehota výstavby bola stanovená na 24 mesiacov, v zmysle ZoD do 26.12.2023.

Zhotoviteľ listom č. DS/1139/22/Dor zo dňa 25.07.2022 vyčíslil priebežný časový dopad na predĺženie míľníka č.2 pre SO 231, predĺženie míľníka č.3 pre SO 113 a predĺženie Lehoty výstavby na 105 dní. Zároveň žiadal o zahrnutie posunu Míľníka č.2, Míľníka č.3 a Lehoty výstavby do najbližšieho dodatku k Zmluve.

STD listom č.7726/30923/2022 reg.č.86042/2022 zo dňa 23.11.2022 doručil Zhotoviteľovi Žiadosť o návrh eliminácie skľzu, v ktorom Objednávateľ žiada Zhotoviteľa o predloženie takých technických návrhov, ktoré by mohli mať priaznivý dopad na zmiernenie predloženého časového dopadu 105 dní.

Zhotoviteľ listom č. DS/2025/22/Dor zo dňa 22.12.2022 predložil návrh technických riešení eliminácie skľzu. Týmto listom zároveň Zhotoviteľ upozornil STD/Objednávateľa, že predmetné omeškanie (105 dní) na strane Objednávateľa spôsobilo, že činnosti ktoré mal Zhotoviteľ vykonávať hlavne na príslušenstve mosta SO 231 (izolácia mostovky, vozovkové súvrstvie) a príslušenstve hlavnej trasy SO 113 (vozovkové súvrstvie, vodorovné dopravné značenie), sa z časového hľadiska presúvajú z klimaticky vhodného obdobia 09-12/2023 do klimaticky nevhodného obdobia 01-03/2024. Zhotoviteľ v tomto období nebude môcť realizovať práce v zmysle Technologických postupov stavby, vyžadujúc si vhodné klimatické podmienky, a to najmä z dôvodu nízkych teplôt.

Stránka 1 z 2



Metrostav DS a.s.

**Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač**

STD listom č.6314/30923/2022 reg.č.3172/2023 zo dňa 13.01.2023 žiada Zhotoviteľa o predloženie HMG postupu prác so zapracovaním vyššie zmienených technických opatrení a o odhadovaný cenový dopad týchto opatrení tak, aby bol splnený zmluvný termín ZoD.

Týmto listom Zhotoviteľ informuje STD/Objednávateľa o zrealizovaných opatreniach na elimináciu skľzu a ich dopade.

Zhotoviteľ realizoval nasledovné technické návrhy na elimináciu skľzu:

- Vybudoval montážne plošín pre montáž vozíkov letnej betonáže v rieke Kysuca (03/2023)
- Realizácia tretieho poľa mostu SO 231 na pevnej podpernej skruži (05-07/2023)
- Nasadenie vozíkov letnej betonáže takmer súčasne na obe vahadlá (Vahadlo B 05/2023, Vahadlo A 06/2023)
- Navýšenie technologických kapacít pre budovanie ríms mosta (vežový žeriav pri každom vahadle)
- Posilnenie výrobných kapacít a mechanizácie (nasadenie zvýšeného počtu tesárov, železiarov a montérov podporných konštrukcií)

Zhotoviteľovi sa napriek enormnej snahe a zvýšení nákladov nedarí technickými riešeniami eliminovať časový skľz 105 dní v takom rozsahu ako by bolo potrebné, preto je nutné uvažovať s posunom Lehoty výstavby o 89 dní od vhodných klimatických podmienok, ktoré Zhotoviteľ predpokladá, že nastanú, až od 31.03.2024 (ukončenie zimnej údržby).

Nedostatok eliminácie časového skľzu je spôsobený náročnosťou budovanej nosnej konštrukcie, spojenej s nevhodným technickým riešením budovania konštrukcie DSP/DRS ako aj zvolenou technológiou výstavby letnej betonáže a s jej náročnou geometriou. V neposlednom rade je to množstvo kolízií betonárskej výstuže s predpínacou výstužou alebo betonárskou výstužou samotnou na jednotlivých segmentoch nosnej konštrukcie. Časový dopad na realizáciu nosnej konštrukcie ako celku má aj realizácia nosnej konštrukcie 1.pola pomocou systému hornej skruže (gabarit) nad cestou I/11 v zmysle Pokynu STD č.10 list č.7726/30923/2022 reg. č.73359/2022 zo dňa 12.10.2022, ktorý je závislý na zabetónovaní lamiel A2L a A2P, kde je potrebné pripočítať k pôvodnému harmonogramu čas potrebný na montáž a demontáž podpernej skruže.

Zhotoviteľ preto žiada STD o vydanie rozhodnutia o predĺžení/posune Míľníka č.2 o 89 dní (od 31.03.2024) na 09.04.2024, o predĺžení/posune Míľníka č.3 o 89 dní (od 31.03.2024) na 29.05.2024 a o predĺžení/posune Lehoty výstavby o 89 dní (od 31.03.2024) na 28.06.2024.

Zhotoviteľ sa touto žiadosťou nevzdáva žiadneho práva vyplývajúceho z udalostí/okolností Nároku č.14. Vyčíslenie Nákladov, ktoré Zhotoviteľovi vznikli v dôsledku udalostí/okolností Nároku č.14, ktoré nie sú súčasťou Nákladov na realizáciu Zmeny, Zhotoviteľ predloží v súlade so Zmluvou po skončení dopadov udalostí/okolností Nároku č.14 v rámci vyčíslenia konečného plne detailného Nároku č.14.

Zhotoviteľ považuje tento nárok za priebežný v zmysle ZoD.

S pozdravom

Prezident Zhotoviteľa

Prílohy: HMG stavby s predĺžením LV o 89 dní

Na vedomie: Národná diaľničná spoločnosť a.s., ..... – HIS bez príloh

Stránka 2 z 2



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
 Dúbravská cesta 14  
 841 04 Bratislava  
 Slovenská republika

ZM



Metrostav DS a.s.  
 Predstaviteľ Zhotoviteľa

Košická 17180/49  
 821 08  
 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Dátum
	7726/ 30923/ 2022		12.10.2022

STAVBA: D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač  
 VEC: Vydanie pokynu stavebnotechnického dozoru č.10 na realizáciu prác v zmysle zmenovej DRS SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11- úprava postupu výstavby nosnej konštrukcie (gabarit nad cestou C I/11).

V zmysle Zmluvy o Dielo, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC), v súlade podčl. č. 3.1 a 3.3 Pokyny Stavebnotechnického dozoru, Vám na základe súhlasu Objednávateľa - list č.7834/30301/2022 reg.č.73345/2022 (viď príloha) vydávam Pokyn Stavebnotechnického dozoru č. 10 na realizáciu prác v zmysle priloženého čistopisu zmenovej DRS SO 231 - úprava postupu výstavby nosnej konštrukcie (gabarit nad cestou C I/11).

Zároveň Vás žiadame o predloženie všetkých podkladov v rámci návrhu Pokynu na Zmenu, podľa podčlánku 13.3 Postup pri Zmenách, ako aj revidovaných Harmonogramov v zmysle podčlánku č.8.3 Harmonogram prác.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru (vrátane absencie nesúhlasu), nezbučuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Príloha: - list Objednávateľa č. 7834/30301/2022 reg.č.73345/2022  
 - čistopis PD DRS SO 231 - úprava postupu výstavby nosnej konštrukcie (gabarit nad cestou C I/11).- paré č.5 a 6  
 - list AD č. 187/GC-V/2022 zo dňa 20.06.2022


Na vedomie:

telefón +421 2 583 11 111  
 fax +421 2 583 11 706  
 web www.ndsas.sk

bankové spojenie  
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
 pobočka zahraničnej banky  
 SWIFT UNCRSKBX  
 číslo účtu SK30 1111 0000 0066 2485 9013

Zapísaný v obchodnom registri  
 Okresného súdu Bratislava I  
 oddiel Sa  
 vložka číslo 3518/B

IČO 35 919 001  
 OIČ 2021937775  
 IČ DPH SK 2021937775



NÁRODNÁ  
DIAĽNIČNÁ  
SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika



73 345/2022

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava	
12. 10. 2022	
Č. záznamu: 73 345	Príloha: 7726/2022
Prílohy/Prílohy: 2/2	Vybavuje:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Stavebnotechnický dozor

Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa  
7726/31269/30923/2022

Naše číslo  
7834/30301/2022

Vybavuje

Dátum  
30.9.2022

VÁŠ LÍST ČÍSLO/ZO DŇA 7726/31269/30923/2022  
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. BRATISLAVA  
STAVEBNOTECHNICKÝ DOZOR  
SO ZBI MAJSTRA PREPOJENÍ CIEŤ I/11 A MAJ - KM 0,300 NA DĽ  
I/11 A KYSUCOU - PŘIJADNÝ GABARIT

Zhotoviteľ stavby listom č. DS/0598/22/Chov, zo dňa 5.05.2022, na základe ZoD č. Objednávateľa: ZM/2021/0520, č. Zhotoviteľa: 21050630 v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (FIDIC – červená kniha), predložil žiadosť Zhotoviteľa o vydanie pokynu STD k Zmene, ktorým bude stanovená zmena postupu výstavby nosnej konštrukcie SO 231 tak, aby bola dodržaná podmienka SSC – prejazdny gabarit 5,20 m v priebehu celej doby výstavby.

Listom č. 7726/31269/30923/2022 zo dňa 05.05.2022 ste nás požiadali o udelenie súhlasu k vydaniu pokynu k Zmene. Na základe Vašej žiadosti Objednávateľ požiadal autorský dozor o stanovisko k predmetnej žiadosti Zhotoviteľa a zmenu DSP/DRS

Autorský dozor zaslal stanovisko listom č. 187/GC-V/2022 zo dňa 20.06.2022, ktorý je prílohou tohto listu. Zároveň predložil čítaný zmenovej DRS SO 231 – Úprava postupu výstavby nosnej konštrukcie (gabarit nad cestou C I/11). Na základe tejto PD Zhotoviteľ listom č. DS/1367/22/Dor zo dňa 31.08.2022 predložil predbežný cenový dopad, ktorý ste nám dňa 5.9.2022 postúpili listom č. 7726/30923/2022 (62956/2022).

Na základe horeuvedených skutočností Vám Objednávateľ predkladá vyššie uvedený čítaný zmenovej PD SO 231 a udeľuje súhlas podľa podčl. 3.1 Povinnosti a právomoc STD k uplatneniu právomoci STD k vydaniu Pokynu STD pre zmenu DRS.

Zároveň Vás žiadame o predloženie všetkých podkladov v rámci návrhu Pokynu na Zmenu, podľa podčlánku 13.3 Postup pri Zmenách v zmysle zmenovej dokumentácie predloženej týmto listom.

telefón +421 2 583 11 111  
fax +421 2 583 11 708  
web www.nds.sk

bankové spojenie  
Účtovňa Bank, Czech Republic and Slovakia, a.s.  
súčasne účtovňa, banka  
SWIFT ÚČTAS2333  
číslo účtu SK33 1111 0000 0003 2485 9710

Zapísaný v obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava 1  
oddelenie  
vložka číslo 3513 6

IČO 35 349 001  
DIČ 202197772  
IČ DPH SK 2021937772



**NÁRODNÁ  
DIAĽNIČNÁ  
SPOLOČNOSŤ**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Dúbravská cesta 111  
841 02 Bratislava  
Slovenská republika

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, požiadanie, skúška, alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozora (vrátane absencie nesúhlasu), nezavaruje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom.

Ing. Stanislav Beňo  
člen predstavenstva

Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

Prílohy: - čístopis zmenovej DRS SO 231 – Úprava postupu výstavby nosnej konštrukcie (gabarit nad cestou C I/11) - sada 3-6  
- list AD č. 187/GC-V/2022 zo dňa 20.06.2022

Na vedomie: Metrostav DS a.s.

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

telefón +421 2 553 11 111  
fax +421 2 553 11 708  
web www.ndsasa.sk

bankové spojenie  
UniCredit Bank, Czech Republic a.s. Slovakia, s.r.o.  
právnická adresa: Bratislava  
SWIFT UNCRS43K  
číslo účtu SKOC 1111 0000 0003 2488 6010

Zapísaný v obchodnom registri  
Okresný súd Bratislava I  
oddiel Ss  
vložka číslo 3519-B

IČO 35 219 031  
DIČ 2021071775  
IČ DPH SK 2021037775



**GEOCONSULT, spol. s r.o.**

Inžinierstvo - projektové a konzultáčna spoločnosť, Ružinovská 42, 821 03 Bratislava

**Národná diaľničná spoločnosť a.s.**

Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava

**Váš list číslo**

7834/35339/30301/2022

**Naše číslo**

187/GC-VI/2022

**Vybavuje**

**Bratislava**

20.06.2022

**Názov stavby:** Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, Privádzač

**Výkon činnosti Autorského dozoru**

**Číslo zákazky:** 2022/0003

**Vec:** Vyjadrenie AD k technológii výstavby nosnej konštrukcie a ku gabaritu cesty C I/11 počas výstavby

**SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou**

Na základe Vášho listu č. 7834/35339/30301/2022 zo dňa 20.05.2022 Vám zasielame nasledovné stanovisko k technológii výstavby nosnej konštrukcie a ku gabaritu cesty C I/11:

Rozmery betónovacích vozíkov technológie letnej betonáže nosnej konštrukcie SO 231 neboli detailne riešené v DSP/DP. Vzhľadom k aktuálnej ponuke systémových riešení vozíkov letnej betonáže AD súhlasí s úpravou zmeny technológie výstavby nosnej konštrukcie nad cestou C I/11 prostredníctvom premostenia priehradovou konštrukciou a podvesenia debnenia pre výstavbu jednotlivých lamiel nosnej konštrukcie.

V prílohe listu zasielame aktualizovanú PD SO 231.

S pozdravom

**Ing. Ľuboš Rojkó, PhD.**

Konateľ

Geotechnický inžinierstvo a inžinierstvo  
THE ENGINEERING CONSULTANTS GROUP

Geotechnický inžinierstvo a inžinierstvo  
THE ENGINEERING CONSULTANTS GROUP

Geotechnický inžinierstvo a inžinierstvo  
THE ENGINEERING CONSULTANTS GROUP

Geotechnický inžinierstvo a inžinierstvo  
THE ENGINEERING CONSULTANTS GROUP





Metrostav DS a.s.

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Stavebnotechnický dozor  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/za	Miesto odoslania/dátum
	DS/1361/23/Dor		Žilina /28.08.2023

Stavba: Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač  
Zmluva o dielo: č. Objednávateľa: ZM/2021/0520, č. Zhotoviteľa: 21050630  
SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou  
Adresované Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi (podľa podčlánku 1.1.2.4 a 1.3):

Vec: **Nárok Zhotoviteľa č. 26**  
**Nemožnosť realizácie technického riešenia SO 231 stanoveného projektovou dokumentáciou – prejazdny gabarit**  
**Priebežné vyčíslenie časového dopadu**

Na základe Zmluvy o Dielo č. Objednávateľa ZM/2021/0520, č. Zhotoviteľa: 21050630 (ďalej len „Zmluva“), podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom v znení Osobitných zmluvných podmienok (ďalej len „Zmluvné podmienky“),

Zhotoviteľ listom č.DS/0598/22/Chov zo dňa 05.05.2022 požiadal STD a Objednávateľa o bezodkladné vydanie/odsúhlasenie pokynu k Zmene súlade s podčl. 3.3 v spojení s podčl. 13.1 a 13.3 Zmluvných podmienok, ktorým bude stanovená zmena postupu výstavby nosnej konštrukcie SO 231 tak, aby bola dodržaná podmienka SSC - prejazdneho gabaritu 5,20m v priebehu celej doby výstavby.

Zhotoviteľ zároveň týmto listom v súlade s podčl. 1.9 Zmluvných podmienok upozornil STD a Objednávateľa na skutočnosť, že pokiaľ nebude doplnenie DSP/DRS a súvisiacej dokumentácie vrátane pokynu k Zmene vydané najneskôr do 31.08.2022, Zhotoviteľ nebude môcť pokračovať v realizácii Diela z dôvodu chýbajúcich výkresov a/alebo pokynov a takéto omeškanie bude mať za následok vznik nároku Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty výstavby, nároku na dodatočnú platbu a nároku na predĺženie lehôt ukončenia Míľníka č.2 a Míľníka č.3 v zmysle odsúhlaseného HMG.

STD sa k horeuvedenému listu Zhotoviteľa vyjadril listom č. 7726/31269/30923/2022 zo dňa 05.05.2022, v zmysle ktorého konštatoval, že technológiou navrhutej výstavby mosta SO 231 by nevyhnutne došlo k prieniku dočasnej konštrukcie do prejazdneho gabaritu cesty I/11, čo je v rozpore so stavebným povolením, pričom STD zároveň žiadal Objednávateľa o udelenie súhlasu na vydanie pokynu STD podľa podčl. 3.1 v spojení s podčl. 3.3 Zmluvných podmienok, a to z dôvodu, že uvedené skutočnosti majú vplyv na cenu, Lehotu výstavby a Míľníky č. 2 a č. 3.

STD listom č.7726/30923/2022 reg.č.73359/2022 zo dňa 12.10.2022 vydal pokyn stavebnotechnického dozoru č.10 na realizáciu prác v zmysle zmenovej dokumentácie DRS SO 231 - úprava postupu výstavby nosnej konštrukcie (gabariť nad cestou C I/11).





Metrostav DS a.s.

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač

Vzhľadom na to, že Objednávateľ udelil STD predmetný súhlas na vydanie pokynu k Zmene a STD vydal pokyn stavebnotechnického dozoru č.10 až 12.10.2022 podľa ustanovenia podčl. 3.3 v spojení s podčl. 13.1 a 13.3 Zmluvných podmienok, Zhotoviteľovi na základe vyššie popísaných udalostí a skutočností vznikol v zmysle ustanovenia podčl. 20.1 (Nároky Zhotoviteľa), podčl. 1.3 (Komunikácia) a v súbehu s podčl. 1.9 (Oneskorené dodanie výkresov a pokynov), podčl. 4.28 (Dokumentácia Objednávateľa), podčl. 17.3 (Riziká Objednávateľa) písm. g), podčl. 17.4 (Dôsledky rizík Objednávateľa) Zmluvných podmienok a/alebo inak v súvislosti so Zmluvou (i) nárok na dodatočnú platbu, (ii) nárok na predĺženie Lehoty výstavby a (iii) nárok na predĺženie lehôt ukončenia Míľníka č. 2 a Míľníka č.3 v trvaní 42 dní.

Zároveň v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Žilina U-ZA-OCDPK-2023/034670/2/BIL zo dňa 07.06.2023 kde bolo vydané povolenie na krátkodobú uzáveru cesty I/11 v km 435,400 v súvislosti s montážou priehradových mostíkov a presunu platformí tvoriacich podlahu debnenia NK mostného objektu SO 231, bol Zhotoviteľ obmedzený v prácach na nosnej konštrukcii SO 231 v súvislosti s osádzaním homej podpernej skruže na čas určený týmto povolením. Samotné práce na osadení podpernej skruže a podláh boli v trvaní 23 dní (viď zápisy v stavebnom denníku od 17.6.2023 do 21.7.2023) a čas potrebný na demontáž podpernej skruže po dobudovaní lamely A8L (predpoklad 14 dní) neboli súčasťou predkladaných HMG výstavby nosnej konštrukcie SO 231 a preto Zhotoviteľovi na základe vyššie popísaných udalostí a skutočností vznikol v zmysle ustanovenia podčl. 20.1 (Nároky Zhotoviteľa), podčl. 1.3 (Komunikácia) a v súbehu, podčl. 4.28 (Dokumentácia Objednávateľa), podčl. 17.3 (Riziká Objednávateľa) písm. g), podčl. 17.4 (Dôsledky rizík Objednávateľa) Zmluvných podmienok a/alebo inak v súvislosti so Zmluvou (i) nárok na dodatočnú platbu, (ii) nárok na predĺženie Lehoty výstavby a (iii) nárok na predĺženie lehôt ukončenia Míľníka č. 2 a Míľníka č.3 v trvaní 48 dní.

Zhotoviteľ k dnešnému dňu vyčísluje konkrétny časový dopad udalostí/okolností Nároku č.26, na  $42+48=90$  dní. Zhotoviteľ bude priebežne administrovať cenový a časový dopad udalostí/okolností Nároku č.26, pričom po zhromaždení všetkých potrebných údajov a skončení dopadov udalostí/okolností Nároku č.26, predloží STD plne detailný (priebežný, predbežný) nárok k ďalšiemu postupu podľa ustanovenia podčl. 20.1 ods. 5 Zmluvných podmienok.

Zhotoviteľ považuje tento nárok za priebežný v zmysle ZoD.

Zhotoviteľ sa na základe tohto oznámenia nevzdáva akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy, ani z príčiny uvedenej týmto listom, ktoré nie sú súčasťou tohto oznámenia, ani nepotvrďuje neexistenciu akýchkoľvek iných nárokov podľa Zmluvy.

S pozdravom

.....  
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

List STD č.7726/30923/2022 reg.č.73359/2022 zo dňa 12.10.2022

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina U-ZA-OCDPK-2023/034670/2/BIL zo dňa 07.06.2023

Zápisy zo stavebného denníka SO 231

Na vedomie: Národná diaľničná spoločnosť a.s.,

Stránka 2 z 2

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, www.metrostavds.sk  
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892, IČ DPH: SK2023231892, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 7059/B  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005, SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika

73 922/2023



\*01425690\*

Metrostav DS a.s.  
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Košická 17180/49  
821 08 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo  
6314/30923/2023

Vybavuje

Dátum  
13. 9. 2023

STAVBA: D3 Žilina (Drodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač

VEC: Vydanie pokynu stavebnotechnického dozoru č.26 Vybudovanie pruhu pre ľavé odbočenie (KÚ). Pokyn na prerušenie prác.

V zmysle Zmluvy o Dielo, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre, stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC), v súlade podčl. č.8.8 Prerušenie prác, č. 3.1 a 3.3 Pokyny Stavebnotechnického dozoru, Vám vydávam **Pokyn Stavebnotechnického dozoru č.26** k prerušeniu prác na dotknutých častiach stavebných objektov SO 113 a SO 376.1 v zmysle súhlasu Objednávateľa - list č.6345/30301/2023 reg.č.73856/2023 (viď príloha).

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovedností za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Príloha: - list Objednávateľa č. 6345/30301/2023 reg.č.73856/2023

Na vedomie:

telefón +421 2 583 11 111  
fax +421 2 583 11 706  
web www.ndsas.sk

bankové spojenie  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
pobočka zahraničnej banky  
SWIFT UNCRSK33  
číslo účtu SK30 1111 0000 0066 2485 9013

Zapísaný v obchodnom registri  
Mestský súd Bratislava III  
oddel Sa  
vložka číslo 3518/B

IČO 35 919 001  
DIČ 2021937775  
IČ DPH SK 2021937775



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Stavebnotechnický dozor

Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
6345/30301/2023

Vybavuje

Dátum  
17.08.2023

STAVBA: OÚ ŽILINA - PRUH (PRŮJEM) NA ŽILINSKÉM OKRAJKU  
MESTO: VYBUDOVANIE PRUHU PRE ĽAVÉ ODOBOČENIE NA KONCI ÚSEKU  
KONCI: VYBUDOVANIE PRUHU PRE ĽAVÉ ODOBOČENIE NA KONCI ÚSEKU

Zmluva o dielo („Zmluva“): ev. č. Objedávateľa ZM/2021/0520;  
ev. č. Zhotoviteľa 21050630'  
Zmluvné podmienky – FIDIC: Červená kniha  
Čl. a podčl. Zmluvy o dielo: 3.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozora  
8.8 Prerušenie prác

Na základe stanoviska ODI Čadca k projektu TDZ (list č. ORPZ-CA-ODI-21-074/2023 zo dňa 27.07.2023) a Rozhodnutia OÚ Žilina k určeniu TDZ (list č. OU-ZA-OCDPK-2023/043395/2/BIL zo dňa 04.08.2023), ako aj požiadavky mesta Kysucké Nové Mesto (list č. MsÚ-1723/2023/03-Ku zo dňa 27.07.2023) a spoločnosti Schaeffler Kysuce (list zo dňa 31.07.2023), Vám v zmysle vyššie uvedených článkov Zmluvy udeľujeme súhlas k vydaniu pokynu na prerušenie prác na dotknutých častiach stavebných objektov SO 113 „Prepojenie cesty I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste“ a SO 376.1 „Premostenie Dolinského potoka“ do doby získania kompletnej zmenovej dokumentácie DSP/DRS na vybudovanie pruhu pre ľavé odbočenie na konci úseku privádzača v rámci predmetnej stavby, ako aj zabezpečenia zmeny stavby pred dokončením, zabezpečenia majetkovo-právneho vysporiadania prípadných plôch mimo súčasný trvalý záber stavby a následného udelenia súhlasu k vydaniu Pokynu STD pre realizáciu stavebných prác potrebných k vybudovaniu predmetnej zmeny.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, požiadanie, skúška, alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozora (vrátane absencie nesúhlasu), nezavaruje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúfady.

S pozdravom

Ing. Stanislav Beňo  
člen predstavenstva

Ing. Vladimír Jacko Ph.D., MBA  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

Prílohy: podľa textu (listy ODI CA, OÚ ZA, KNM a spol. Schaeffler Kysuce)

Telefón +421 2 583 11 111  
fax +421 2 583 11 705  
web www.ndsac.sk

bankové spojenie  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
pobočka zahraničnej banky  
SWIFT UNCRSKBX  
číslo účtu 5130 1111 0000 0059 2405 9013

Zapísaný v obchodnom registre  
Mestský súd Bratislava III  
oddel. Sa  
vložka číslo 3518/B

IČO 35 919 001  
OÚČ 2021937775  
IČ DPH SK 2021937775

Strana 1 z 1



Metrostav DS a.s.

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Stavebnotechnický dozor  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/za	Miesto odoslania/dátum
	DS/1511/23/Dor		Žilina /28.09.2023

Stavba: Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač  
Zmluva o dielo: č. Objednávateľa: ZM/2021/0520, č. Zhotoviteľa: 21050630  
SO : C.2, 113, 376.1, 680, 803

Adresované Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi (podľa podčlánku 1.1.2.4 a 1.3):

**Vec: Nárok Zhotoviteľa č. 46  
Dobudovanie ľavého odbočenia (KÚ)  
Žiadosť o vydanie pokynu k Zmene**

Na základe Zmluvy o Dielo č. Objednávateľa ZM/2021/0520, č. Zhotoviteľa: 21050630, (ďalej len „Zmluva“), podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom, v zmysle Zv.2, časť 2.1 Všeobecné zmluvné podmienky a časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky (ďalej len „Zmluvné podmienky“),

Zhotoviteľ listom č.DS/0392/23/Dor zo dňa 28.03.2023 oznámil Nárok č.38 so žiadosťou o vydanie Pokynu STD k zmene pre vypracovanie C.2 Dopravné značenie celej stavby.

STD listom č.6314/30923/2023 reg.č.39481/2023 zo dňa 18.05.2023 vydal Zhotoviteľovi Pokyn stavebnotechnického dozoru č.20 na aktualizáciu projektovej dokumentácie DSP/DRS C.2 Dopravné značenie celej stavby v súlade s platnou legislatívou SR.

Zhotoviteľ listom č.DS/1156/23/Dor zo dňa 01.08.2023 oznámil Nárok č.46 so žiadosťou o vydanie Pokynu STD k zmene pre vypracovanie potrebnej dokumentácie pre vybudovanie ľavého odbočenia na konci úseku.

STD listom č.6314/30923/2023 reg.č.73922/2023 zo dňa 13.09.2023 vydal Zhotoviteľovi Pokyn stavebnotechnického dozoru č.26 Vybudovanie pruhu pre ľavé odbočenie (KÚ). Pokyn na prerušenie prác.

Zhotoviteľovi na základe vyššie popísaných skutočností vznikol nárok na dodatočnú platbu podľa ustanovenia podčl. 20.1 Zmluvných podmienok v spojení s podčl. 17.3 písm g), podčl. 17.4, podčl. 14.1 a inak podľa Zmluvy, pričom v rámci nároku na dodatočnú platbu Zhotoviteľ má nárok na úhradu všetkých Nákladov a primeraného zisku.

Vznik nároku na predĺženie Lehoty výstavby Zhotoviteľ eviduje, a popísané okolnosti majú dopad na Lehotu výstavby. Zhotoviteľ na základe pracovných stretnutí vyčíslil časový dopad na LV v súbehu s Nárokom č.14 a Nárokom č.26 a predloží podrobný výrobný HMG výstavby.

Zhotoviteľ považuje tento nárok za priebežný v zmysle ZoD.



Metrostav DS a.s.

**Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzac**

Zhotoviteľ sa na základe tohto Oznamenia nevzdáva akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy, ani z príčiny uvedenej týmto listom, ktoré nie sú súčasťou tohto Oznamenia, ani nepotvrďuje neexistenciu akýchkoľvek iných nárokov podľa Zmluvy.

S pozdravom

Prílohy:

Predstavitel Zhotovitelja

Na vedomie: Národná diaľničná spoločnosť a.s.,

Stránka 2 z 2

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ruzinov, [www.metrostavds.sk](http://www.metrostavds.sk)  
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892, IČ DPH: SK2023231892, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 7059/B  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu (IBAN): SK31 1111 0000 0011 2702 8005, SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX



Metrostav DS a.s.

**Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Stavebnotechnický dozor  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/za	Miesto odoslania/dátum
	DS/1545/23/Dor		Žilina /05.10.2023

Stavba: Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač  
Zmluva o dielo: č. Objednávateľa: ZM/2021/0520, č. Zhotoviteľa: 21050630  
SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou  
SO 113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste  
Adresované Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi (podľa podčlánku 1.1.2.4 a 1.3):

**Vec:** Súbeh Nároku Zhotoviteľa č. 14 a Nároku Zhotoviteľa č.26 a Nároku Zhotoviteľa č.46  
Realizácia štetovnicových stien piliera č. 2 a č. 3  
Nemožnosť realizácie technického riešenia SO 231 stanoveného projektovou dokumentáciou – prejazdny gabarit  
Dobudovanie ľavého odbočenia (KÚ)  
Vyčíslenie časového dopadu a predloženie podrobného HMG výstavby

#### Nárok č.14

Na základe Zmluvy o Dielo č. Objednávateľa ZM/2021/0520, č. Zhotoviteľa: 21050630, (ďalej len „Zmluva“), podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom, v zmysle Zv.2, časť 2.1 Všeobecné zmluvné podmienky a časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, (ďalej len „Zmluvné podmienky“) nám bolo v súlade s podčl. 3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) vydané Vydanie pokynu Stavebnotechnického dozoru č. 02 na realizáciu štetovnicových stien piliera č.3 listom č. 7726/50064/30923/2022 zo dňa 14.06.2022 doručeného Zhotoviteľovi 14.07.2022.

V zmysle predloženého Vecného harmonogramu prác mal Zhotoviteľ zahájiť práce na štetovnicovej stene piliera č.3 01.03.2022. V zmysle ZoD Príloha B2A Harmonogram prác bol stanovený Míľnik č.2 pre SO 231 na 650 dní, čo pri uzatvorení ZoD 27.12.2021 bol dátum 07.10.2023 a Míľnik č.3 pre SO 113 na 700 dní, čo pri uzatvorení ZoD 27.12.2021 bol dátum 26.11.2023. Lehota výstavby bola stanovená na 24 mesiacov, v zmysle ZoD do 26.12.2023.

Zhotoviteľ listom č. DS/1139/22/Dor zo dňa 25.07.2022 vyčíslił priebežný časový dopad na predĺženie míľníka č.2 pre SO 231, predĺženie míľníka č.3 pre SO 113 a predĺženie Lehoty výstavby na 105 dní. Zároveň žiadal o zahnutie posunu Míľníka č.2, Míľníka č.3 a Lehoty výstavby do najbližšieho dodatku k Zmluve.

STD listom č.7726/30923/2022 reg.č.86042/2022 zo dňa 23.11.2022 doručil Zhotoviteľovi Žiadosť o návrh eliminácie sklzu, v ktorom Objednávateľ žiada Zhotoviteľa o predloženie takých technických návrhov, ktoré by mohli mať priaznivý dopad na zmiernenie predloženého časového dopadu 105 dní.

Zhotoviteľ listom č. DS/2025/22/Dor zo dňa 22.12.2022 predložil návrh technických riešení eliminácie sklzu. Týmto listom zároveň Zhotoviteľ upozornil STD/Objednávateľa, že predmetné omeškanie (105 dní) na strane Objednávateľa spôsobilo, že činnosti ktoré mal Zhotoviteľ vykonávať hlavne na príslušenstve mosta SO 231 (izolácia mostovky, vozovkové súvrstvie) a príslušenstve hlavnej trasy SO 113 (vozovkové súvrstvie, vodorovné dopravné značenie), sa z časového hľadiska presúvajú z klimaticky vhodného obdobia 09-12/2023 do klimaticky nevhodného obdobia 01-03/2024. Zhotoviteľ v tomto období nebude môcť realizovať práce v zmysle

Technologických postupov stavby, vyžadujúc si vhodné klimatické podmienky, a to najmä z dôvodu nízkych teplôt.

STD listom č.6314/30923/2022 reg.č.3172/2023 zo dňa 13.01.2023 žiada Zhotoviteľa o predloženie HMG postupu prác so zapracovaním vyššie zmienených technických opatrení a o odhadovaný cenový dopad týchto opatrení tak, aby bol splnený zmluvný termín ZoD.

Zhotoviteľ listom č. DS/0747/23/Dor zo dňa 30.05.2023 predložil vyhodnotenie technických riešení eliminácie skazu s HMG výstavby predĺženým o 89 dní.

STD listom č.6314/30923/2022 reg.č.51885/2023 zo dňa 27.06.2023 žiada Zhotoviteľa o predloženie podrobného HMG stavby so zohľadnením technickej náročnosti výstavby SO 231 a HMG sprejazdnenia časti stavby kruhový objazd - KÚ v zmysle záznamu z ŠKD č.12

Zhotoviteľ listom č. DS/1117/23/Dor zo dňa 25.07.2023 predložil podrobný HMG výstavby.

#### Nárok č.26

Zhotoviteľ listom č.DS/0598/22/Chov zo dňa 05.05.2022 požiadal STD a Objednávateľa o bezodkladné vydanie/odsúhlasenie pokynu k Zmene súlade s podčl. 3.3 v spojení s podčl. 13.1 a 13.3 Zmluvných podmienok, ktorým bude stanovená zmena postupu výstavby nosnej konštrukcie SO 231 tak, aby bola dodržaná podmienka SSC - prejazdného gabaritu 5,20m v priebehu celej doby výstavby.

STD listom č.7726/30923/2022 reg.č.73359/2022 zo dňa 12.10.2022 vydal pokyn stavebnotechnického dozoru č.10 na realizáciu prác v zmysle zmenovej dokumentácie DRS SO 231 - úprava postupu výstavby nosnej konštrukcie (gabarit nad cestou C I/11).

Zhotoviteľ listom č.DS/1361/23/Dor zo dňa 28.08.2023 k dnešnému dňu vyčíslil konkrétny časový dopad udalostí/okolností Nároku č.26, na 42+48= 90 dní.

#### Nárok č.46

Zhotoviteľ listom č.DS/1156/23/Dor zo dňa 01.08.2023 požiadal STD a Objednávateľa vydanie stanoviska k požiadavke tretích strán na dobudovanie ľavého odbočenia na K.Ú.

STD listom č.6314/30923/2023 reg.č.73922/2023 zo dňa 13.09.2023 vydal pokyn stavebnotechnického dozoru č.26 Vybudovanie pruhu pre ľavé odbočenie (KÚ). Pokyn na prerušenie prác.

Zhotoviteľ listom č.DS/1511/232Dor zo dňa 28.09.2023 vyčíslil časový dopad na LV v súbehu s nárokom č.14 a č.26. pre dobudovanie ľavého odbočenia na KÚ k spoločnosti Schaeffler s predpokladom vydania Pokynu STD so súhlasom Objednávateľa, Zmenovej projektovej dokumentácie DSP/DRS dotknutých objektov a právoplatného stavebného povolenia do 1.4.2024.

STD listom č.6314/30923/2023 reg.č.80886/2023 zo dňa 05.10.2023 žiada zapracovanie HMG inžinierskej činnosti pre ľavé odbočenie na konci úseku do výrobného HMG prác Zhotoviteľa .

Týmto listom Zhotoviteľ zlučuje časový dopad vyplývajúci z Nároku č.14 (89 dní), Nároku č.26 (90 dní) a Nároku č.46 na LV a žiada STD o vydanie rozhodnutia o predĺžení/posune Míľníka č.2 o 179 dní na 04.04.2024, o predĺžení/posune Míľníka č.3 o 179 dní na 24.05.2024 a o predĺžení/posune Lehoty výstavby o 179 dní na 23.06.2024.

Týmto listom zároveň Zhotoviteľ predkladá podrobný výrobný HMG stavby pre ukončenia celého diela 06/2024 (23.06.2024) a návrh dodatku č.5 ZoD.

Zhotoviteľ sa touto žiadosťou nevzdáva žiadneho práva vyplývajúceho z udalostí/okolností Nároku č.14, Nároku č.26 a Nároku č.46. Vyčíslenie Nákladov, ktoré Zhotoviteľovi vznikli v dôsledku udalostí/okolností Nároku č.14, Nároku č.26 a Nároku č.46, ktoré nie sú súčasťou Nákladov na realizáciu Zmeny, Zhotoviteľ predloží



Metrostav DS a.s.

**Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač**

v súlade so Zmluvou po skončení dopadov udalosti/okolnosti Nároku č.14, Nároku č.26 a Nároku č.46 v rámci vyčíslenia konečného plne detailného Nároku č.14.

Zhotoviteľ považuje tento nárok za priebežný v zmysle ZoD.

S pozdravom

Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy: B2A Časť.1 Príloha k Vecnému HMG stavby - dodatok č.5  
B2A Časť.2 Míľniky - dodatok č.5  
B2A Časť.3 Fakturačný HMG - dodatok č.5  
B2A Časť.4 HMG Inžinierskej činnosti Objednávateľa - dodatok č.5  
Návrh dodatku č.5 ZoD o posune LV

Na vedomie: Národná diaľničná spoločnosť a.s.,



81 405/2023.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika

ZH



\*01423673\*

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Hlavný inžinier stavby

Dúbravská cesta 14  
841 04

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo  
6314/30923/2023

Vybavuje

Dátum  
5. 10. 2023

STAVBA: D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač  
VEC: Nárok Zhotoviteľa č.14, č.26 a č.46. Vyčíslenie časového dopadu a predloženie HMG výstavby.

Zhotoviteľ listami č. DS/1361/23/Dor, DS/1445/23/Dor, DS/1511/23/Dor a DS/1545/23/Dor (viď príloha) predložil vyčíslenie časového dopadu Nárokov č.14, č.26 a 46 v dĺžke 179 dní, taktiež HMG zohľadňujúci tento časový dopad. Zhotoviteľ žiada o predĺženie/posun Lehoty výstavby, Mílnikov č.2, č.3 o 179 dní. Zhotoviteľ zároveň predložil na schválenie aj návrh Dodatku vyjadrujúci uvedené skutočnosti.

#### Vyjadrenie STD:

STD preskúmal tvrdenia Zhotoviteľa a súhlasí s uvedeným časovým dopadom 179 dní. V zmysle ZoD zväzku 2, časť 2, podčlánku 8.4 (Predĺženie Lehoty výstavby), by sa predĺžila/posunula Lehota výstavby, Mílnika č.2 a Mílnika č.3 o 179 dní. Nový termín Mílnika č.2 by sa tým upravil na 04.04.2024, Mílnika č.3 na 24.05.2024 a Lehota výstavby na 23.06.2024.

S pozdravom

Prílohy: List Zhotoviteľa č. DS/1361/23/Dor, DS/1445/23/Dor DS/1511/23/Dor, a DS/1545/23/Dor s prílohami

Na vedomie:

telefón +421 2 583 11 111  
fax +421 2 583 11 706  
web www.ndsas.sk

bankové spojenie  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
pobočka zahraničnej banky  
SWIFT UNCRSKBX  
číslo účtu SK30 1111 0000 0066 2485 9013

Zapísaný v obchodnom registri  
Mestský súd Bratislava III  
oddiel Sa  
vložka číslo 3518/B

IČO 35 919 001  
DIČ 2021937775  
IČ DPH SK 2021937775

Príloha k vecnému harmonogramu - dodatok č.6

Identifikácia	Kalendár úloh	Text1	Stavebný objekt	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	Pracodávca	Následník	M	J	J	F	M	A	M	J
1	D3 KNM plyn		D3 KNM, privádzač, príloha dodatok č.5 ZoD k odsúhlasenému HMG práca	370,5 dni	So 17.6.23	Pi 21.6.24										
2	D3 KNM plyn	Mílnik č.2	SO 231 Most na propojení časti I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou - ukončenie NK vrátane dilatácií - 650 dní	0 dní	Št 4.4.24	Št 4.4.24										
3	D3 KNM plyn	Mílnik č.3	SO 113 Prepojenie časti I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste - zrealizovanie obnovení stavby - 700 dní	0 dní	Pi 24.5.24	Pi 24.5.24										
4	D3 KNM plyn		Predloženie zmenovej dokumentácie pre Ľavé odbočenie Schaeffler pre potreby stavby	0 dní	Št 17.1.24	Št 17.1.24		665FS*40 dní								
5	D3 KNM plyn		Predloženie pokynu STD na práce pro Ľavé odbočenie Schaeffler	0 dní	Po 1.4.24	Po 1.4.24										
6	D3 KNM		odstránenie ZS2	14 dní	Št 6.6.24	Št 20.6.24	727FF									
7	D3 KNM		odstránenie ZS3	7 dní	So 1.6.24	Pi 7.6.24	704									
8	D3 KNM plyn		SO 231 Most na propojení časti I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou	362,5 dni	So 17.6.23	Št 13.6.24										
9	D3 KNM plyn		Vahadlo B	221 dni	So 17.6.23	Ut 23.1.24										
10	D3 KNM		osadenie vozika na B2	1 deň	So 17.6.23	So 17.6.23										
11	D3 KNM		realizácia podpornej skruže	1 deň	Pi 30.6.23	Pi 30.6.23										
12	D3 KNM		Lamela B3	24 dni	Pi 30.6.23	Ne 23.7.23										
49	D3 KNM		Lamela B4	24 dni	Ut 25.7.23	Št 17.8.23										
90	D3 KNM		Lamela B5	24 dni	Št 17.8.23	So 9.9.23										
131	D3 KNM		Lamela B6	24 dni	Po 2.10.23	Po 2.10.23										
172	D3 KNM		Lamela B7	26 dni	Pi 27.10.23	Pi 27.10.23										
213	D3 KNM		Lamela B8	26 dni	Št 25.10.23	Ne 19.11.23										
254	D3 KNM		Lamela B9	31 dni	Pi 17.11.23	Ne 17.12.23										
295	D3 KNM		Dobetonávka na podporu 4 - segment C3	28 dni	So 9.12.23	Ut 23.1.24										
303	D3 KNM plyn		Vahadlo A	276,5 dni	So 17.6.23	Ut 19.3.24										
304	D3 KNM		osadenie vozika na A2	1 deň	So 17.6.23	So 17.6.23		305;306								
305	D3 KNM		osadenie gabaritu	1 deň	Ne 18.6.23	Ne 18.6.23		304								
306	D3 KNM		montáž vnútromého debnenia	30 dní	Ne 18.6.23	Po 17.7.23		304								
307	D3 KNM		montáž ľavok a podláh	32 dni	Po 19.6.23	Št 20.7.23		305								
308	D3 KNM		Lamela A3	20,5 dni	Pi 21.7.23	Št 10.8.23										
345	D3 KNM		Lamela A4	20,5 dni	Pi 21.7.23	Št 10.8.23										
386	D3 KNM		Lamela A5	24 dni	Št 31.8.23	So 23.9.23										
427	D3 KNM		Lamela A6	24 dni	Pi 22.9.23	Ne 15.10.23										
468	D3 KNM		Lamela A7	26 dni	Ne 15.10.23	Št 9.11.23										
509	D3 KNM		Lamela A8	40,5 dni	Ut 7.11.23	Ne 17.12.23										
551	D3 KNM		Lamela A9	31 dni	Ne 17.12.23	Ne 4.2.24										
592	D3 KNM		Dobetonávka na podporu 1 - segment C1	26 dni	Pi 26.1.24	Sr 21.2.24										
600	D3 KNM		Zmonolitovanie C2	30 dni	Ne 18.2.24	Ut 19.3.24										
613	D3 KNM		Opory Z31	51 dni	So 9.3.24	Po 29.4.24										
614	D3 KNM		záväzný mílnik OP1 a OP4	14 dni	So 9.3.24	So 23.3.24		611								
615	D3 KNM		osadenie MZ	7 dni	So 23.3.24	So 30.3.24		614								
616	D3 KNM		prechodová oblasť OP1 a OP4	24 dni	So 30.3.24	Ut 23.4.24		615								
617	D3 KNM		prechodová doska OP1 a OP4	6 dni	Ut 23.4.24	Po 29.4.24		616								
618	D3 KNM		Príslušenstvo	86 dni	Ut 19.3.24	Št 13.6.24		633;641								
619	D3 KNM		vyrovnanie pod rímsami	7 dni	Ut 19.3.24	Ut 26.3.24										
620	D3 KNM		pečať a izolácia pod rímsami	6 dni	Ut 26.3.24	Po 1.4.24		620								
621	D3 KNM		realizácia ríms	50 dni	Po 1.4.24	Ut 21.5.24		621								
622	D3 KNM		vyrovnanie mostovky	10 dní	Po 1.4.24	Št 11.4.24		622								
623	D3 KNM		pečať a izolácia mostovky	6 dni	Ut 21.5.24	Po 27.5.24		621								
624	D3 KNM		litay asfalt	4 dni	Po 27.5.24	Pi 31.5.24		623								
625	D3 KNM		osadenie odvodňovačov	2 dni	Pi 31.5.24	Ne 2.8.24		624								

Úloha	Zahnutý kritický úloha	Neaktivní mílnik	Pouze zahájení
Kritický úloha	▬	▬	▬
Průběh	▬	▬	▬
Mílnik	◊	◊	◊
Souhrnný	▬	▬	▬
Zahnutý úloha	▬	▬	▬
Zahnutý mílnik	▬	▬	▬
Zahnutý průběh	▬	▬	▬
Rozdělení	▬	▬	▬
Vnější úloha	▬	▬	▬
Souhrnný úloha	▬	▬	▬
Neaktivní mílnik	▬	▬	▬
Neaktivní souhrn	▬	▬	▬
Ruční úloha	▬	▬	▬
Ruční úloha zahrnuté v souhrnném úlohu	▬	▬	▬
Ruční souhrn	▬	▬	▬
Pouze s datem dokončení	▬	▬	▬
Vnější úloha	▬	▬	▬
Vnější mílnik	▬	▬	▬
Seskupit podle souhrnu	▬	▬	▬
Konečný termín	▬	▬	▬

Príloha k vecnému harmonogramu - dodatok č.6

príloha BZA - Časť 1 HARMONOGRAM PRÁC  
Príloha č.3.1 k dodatku ZoD č.6  
Príloha k Vecnému HMG ZoD

Identifikácia	Kalendár dňoch	Text1	Stavebný objekt	Doba trvania	Zahŕňanie	Dokazovanie	Predchodcovia	Následník	M	J	J	F	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J		
626	D3 KMM			2 dňi	Ne 2.6.24	Ui 4.6.24	625	627																			
627	D3 KMM			3 dňi	Ui 4.6.24	Pi 7.6.24	626	628																			
628	D3 KMM			2 dňi	Ne 9.6.24	Ne 9.6.24	627	651FS+10 dňi	629																		
629	D3 KMM			2 dňi	Ne 9.6.24	So 10.6.24	628	629																			
630	D3 KMM			2 dňi	Ui 11.6.24	So 13.6.24	629																				
631	D3 KMM			102,5 dňi	Po 11.3.24	Pi 21.6.24																					
632	D3 KMM			23 dňi	Po 29.4.24	So 22.5.24																					
633	D3 KMM			3 dňi	Po 29.4.24	So 22.5.24	617	634																			
634	D3 KMM			2 dňi	So 4.5.24	So 4.5.24	633	635																			
635	D3 KMM			2 dňi	So 4.5.24	So 4.5.24	634	636FS+7 dňi	722																		
636	D3 KMM			2 dňi	Po 13.5.24	Pi 17.5.24	635	637																			
637	D3 KMM			2 dňi	So 15.5.24	So 15.5.24	636	638																			
638	D3 KMM			2 dňi	So 15.5.24	So 15.5.24	637	639																			
639	D3 KMM			3 dňi	Ne 19.5.24	Ne 19.5.24	638																				
640	D3 KMM			23 dňi	Po 29.4.24	So 22.5.24	639																				
641	D3 KMM			3 dňi	Po 29.4.24	So 22.5.24	640	642																			
642	D3 KMM			2 dňi	So 4.5.24	So 4.5.24	641	643																			
643	D3 KMM			2 dňi	So 4.5.24	So 4.5.24	642	644FS+7 dňi																			
644	D3 KMM			2 dňi	Po 13.5.24	Pi 17.5.24	643	645																			
645	D3 KMM			2 dňi	So 15.5.24	So 15.5.24	644	646																			
646	D3 KMM			2 dňi	Pi 17.5.24	So 17.5.24	645	647																			
647	D3 KMM			3 dňi	Ne 19.5.24	Ne 19.5.24	646	649	729																		
648	D3 KMM			30 dňi	So 22.5.24	Pi 21.6.24	647	650																			
649	D3 KMM			6 dňi	So 22.5.24	So 22.5.24	648																				
650	D3 KMM			3 dňi	So 22.5.24	So 22.5.24	649																				
651	D3 KMM			3 dňi	So 22.5.24	So 22.5.24	650																				
652	D3 KMM			78 dňi	Po 11.3.24	Po 27.5.24	651																				
653	D3 KMM			7 dňi	Po 11.3.24	Po 18.3.24	652																				
654	D3 KMM			14 dňi	Po 18.3.24	Po 14.4.24	653																				
655	D3 KMM			4 dňi	Po 18.3.24	Po 14.4.24	654																				
656	D3 KMM			24 dňi	Pi 5.4.24	So 4.4.24	655																				
657	D3 KMM			3 dňi	Po 29.4.24	Pi 15.5.24	656																				
658	D3 KMM			5 dňi	Po 29.4.24	Pi 15.5.24	657																				
659	D3 KMM			3 dňi	So 4.5.24	Po 6.5.24	658																				
660	D3 KMM			3 dňi	So 4.5.24	Po 6.5.24	659																				
661	D3 KMM			3 dňi	Pi 17.5.24	So 19.5.24	660																				
662	D3 KMM			3 dňi	Po 20.5.24	So 22.5.24	661																				
663	D3 KMM			2 dňi	So 23.5.24	Pi 24.5.24	662																				
664	D3 KMM			3 dňi	So 25.5.24	Po 27.5.24	663																				
665	D3 KMM			43 dňi	Po 1.4.24	So 11.5.24	664																				
666	D3 KMM			40 dňi	Po 1.4.24	So 11.5.24	665																				
667	D3 KMM			2 dňi	Po 1.4.24	So 11.5.24	666																				
668	D3 KMM			1 dňi	So 3.4.24	So 3.4.24	667																				
669	D3 KMM			3 dňi	So 3.4.24	So 3.4.24	668																				
670	D3 KMM			3 dňi	So 3.4.24	So 3.4.24	669																				
671	D3 KMM			10 dňi	So 10.4.24	So 20.4.24	670																				
672	D3 KMM			4 dňi	So 20.4.24	So 24.4.24	671																				
673	D3 KMM			8 dňi	So 15.24	So 19.5.24	672																				
674	D3 KMM			2 dňi	So 11.5.24	So 11.5.24	673																				
675	D3 KMM			7 dňi	Ne 7.4.24	Ne 14.4.24	674																				
676	D3 KMM			7 dňi	Ne 7.4.24	Ne 14.4.24	675																				

**Úkol**  
 Kritický úkol  
 Průběh  
 Mílník  
 Souhrmný  
 Zahranutý úkol  
 Zahranutý kritický úkol  
 Zahranutý mílník  
 Zahranutý průběh  
 Rozdělení  
 Vnější úkony  
 Souhrn projektu

**Neaktivní mílník**  
 Neaktivní souhrn  
 Ruční úkol  
 Pouze s dobou trvání  
 Ruční úkony zahrnuté v souhrmném úkolu  
 Ruční souhrn

**Pouze zahájení**  
 Pouze s dletem dokončením  
 Vnější úkony  
 Vnější mílník  
 Seskupiti podle souhrnu  
 Konečný termín

Stránka 2

„Diatnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, prívádzka“

Príloha k vecnému harmonogramu - dodatok č.6

príloha B2A - Časť 1. HARMONOGRAM PRÁČ  
Príloha č.3.1 k dodatku ZD č.6  
Príloha k Vecnému HMG ZD

Identifikácia	Kalendár úloh	Text1	Stavebný objekt	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	Predchodcovia	Následník	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J		
677	D3 KNM		Úprava c. I/11 v km 435,0 v Skalke a v km 434,0 v Radoli - OD	24 dní	So 20.4.24	U1 14.5.24																			
678	D3 KNM		zriadenie pretlakov	4 dni	So 20.4.24	So 20.4.24	671	676																	
679	D3 KNM		osadenie základov signalizátorov	5 dní	So 20.4.24	So 20.4.24	678	680																	
680	D3 KNM		osadenie zálpov	2 dni	Po 29.4.24	So 29.4.24	679	681																	
681	D3 KNM		osadenie radiča CDS	2 dni	Po 29.4.24	So 29.4.24	680	682																	
682	D3 KNM		okabovanie	2 dni	So 29.4.24	So 29.4.24	681	683																	
683	D3 KNM		osadenie čidiel do vozovky	2 dni	So 29.4.24	So 29.4.24	682	684																	
684	D3 KNM		osadenie čidiel do vozovky	2 dni	So 29.4.24	So 29.4.24	682	684																	
685	D3 KNM		okabovanie a skúšky	7 dní	U1 7.5.24	U1 14.5.24	683																		
686	D3 KNM		SO 829 Prívádzka cesta na stavenisko v km 16,500	270 dní	So 17.8.23	So 17.8.23	674FF	687,688																	
687	D3 KNM		prevádzka provízia	250 dní	So 17.8.23	So 11.5.24	685																		
688	D3 KNM		demonitáž mostu	20 dní	So 11.5.24	So 11.5.24	686																		
689	D3 KNM		odstránenie 829 komplet	20 dní	So 11.5.24	So 11.5.24	686																		
690	D3 KNM		SO 833 Zjazdový na slávenisko z cesty I/11	5 dní	So 11.5.24	So 11.5.24	687SP	727																	
691	D3 KNM		odstránenie zjazdov	5 dní	So 11.5.24	So 11.5.24	687SP																		
692	D3 KNM		SO 376 Úprava Dolinčského potoka	7 dní	Ne 26.5.24	So 1.6.24	702																		
693	D3 KNM		dokončovacia práca	7 dní	Ne 26.5.24	So 1.6.24	702																		
694	D3 KNM		SO 376,1 Most nad Dolinčským potokom	98 dní	Po 26.2.24	So 1.6.24																			
695	D3 KNM		Príslušenstvo	98 dní	Po 26.2.24	So 1.6.24																			
696	D3 KNM		rozšírenie prechodových oblastí	7 dní	Po 26.2.24	Ne 3.3.24	4FS+40 dni	696																	
697	D3 KNM		vyrovnanie pod rímsami	10 dní	Po 4.3.24	So 13.3.24	695	697FS+10 dni																	
698	D3 KNM		peťar a izolácia pod rímsami	1 deň	Ne 24.3.24	Ne 24.3.24	686FS+10 dni	698																	
699	D3 KNM		realizácia ríms	10 dní	Po 25.3.24	So 1.4.24	697	699FS+10 dni																	
700	D3 KNM		peťar a izolácia mostovky	2 dni	Ne 14.4.24	Po 15.4.24	698FS+10 dni	701																	
701	D3 KNM		liaty asfalt	2 dni	Po 20.5.24	U1 21.5.24	661																		
702	D3 KNM		dreňarý beton	1 deň	So 25.5.24	So 25.5.24	700																		
703	D3 KNM		obusná vstava SMA	1 deň	So 25.5.24	So 25.5.24	663	715,692																	
704	D3 KNM		zvodidlá	2 dni	U1 28.5.24	So 29.5.24	664	704																	
705	D3 KNM		zberadlá	2 dni	So 30.5.24	So 30.5.24	703	7																	
706	D3 KNM		SO 880 Prívádzka pripojky VN k TS Peňaia km 0,920 pripojenia C	5 dní	Po 1.4.24	So 1.4.24	654																		
707	D3 KNM		rozšírenie ochrany IS	5 dní	Po 1.4.24	So 1.4.24	654																		
708	D3 KNM		SO 803 Úprava VTL Plynovodov km 1,330, prepojenia C I/11 a MK	5 dní	Po 1.4.24	So 1.4.24	653																		
709	D3 KNM		rozšírenie ochrany IS	5 dní	Po 1.4.24	So 1.4.24	653																		
710	D3 KNM		SO 160 Úprava Jasnýchých komunikácií I. triedy	17 dní	Ne 6.5.24	So 22.5.24																			
711	D3 KNM		províziomé dopravné značenie	1 deň	Ne 6.5.24	So 6.5.24	682	711																	
712	D3 KNM		odfrézovanie úseku I/11 -13,125m2	5 dní	Ne 6.5.24	So 11.5.24	710	712																	
713	D3 KNM		vystravenie pokladu - 157m3	5 dní	So 11.5.24	So 11.5.24	711	713																	
714	D3 KNM		nový povrch SMA 40mm - 525m3	6 dní	So 11.5.24	So 16.5.24	712																		
715	D3 KNM		SO 162 Úprava Jasnýchých komunikácií III. triedy	22 dní	Ne 26.5.24	So 16.6.24																			
716	D3 KNM		províziomé dopravné	1 deň	Ne 26.5.24	Ne 26.5.24	702	716																	
717	D3 KNM		frézovanie povrchu 5.950m2	3 dni	Po 27.5.24	So 29.5.24	715	717																	
718	D3 KNM		úprava lokálnych nerovností -89,25m3	3 dni	So 30.5.24	So 16.6.24	716	718																	
719	D3 KNM		dobúranie okolo kanálov + výškové úpravy poklopov	4 dni	So 2.6.24	So 6.6.24	717	719																	
720	D3 KNM		asfaltový betón AC11 - 50mm - 297,5m3	4 dni	So 6.6.24	So 10.6.24	718	720																	
721	D3 KNM		dokončovacia práca	7 dní	Po 10.6.24	So 16.6.24	719																		
722	D3 KNM		SO 137 Úprava cesty k SO v Kysuckom Novom Meste	10 dní	Po 6.5.24	So 16.5.24																			
723	D3 KNM		zemné práce	3 dni	Po 6.5.24	So 16.5.24	635	723																	
724	D3 KNM		vrstvy zo štrkovej	2 dni	So 11.5.24	So 11.5.24	722	724																	
725	D3 KNM		asfaltový betón hr 50mm	1 deň	So 11.5.24	So 11.5.24	723	725																	
726	D3 KNM		dokončovacia práca	4 dni	Ne 12.5.24	So 16.5.24	724																		
727	D3 KNM		SO 028 Rekonštrukcia dočasných zberov	20 dní	Po 13.5.24	So 20.6.24																			
727	D3 KNM		rekultivácia dočasných zberov	20 dní	Po 13.5.24	So 20.6.24	688	6FF																	

Úkol	Zahnutý kritický úkol	Zahnutý milník	Zahnutý prábuh	Rezdženie	Vnější úkoly	Souhrnný	Zahnutý úkol	Zahnutý milník	Zahnutý prábuh	Rezdženie	Vnější úkoly	Souhrnný	Zahnutý úkol	Neaktivní milník	Neaktivní souhrn	Ruční úkol	Pouze s dobou trvání	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Ruční souhrn	Pouze zahájení	Pouze s datem dokončení	Vnější úkoly	Vnější milník	Seskupit podle souhrnu	Konečný termín	
Kritický úkol	█	◊	▬	◆	▬	▬	▬	▬	▬	◆	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Prábuh	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	
Milník	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
Souhrnný	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	
Zahnutý úkol	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	

### Príloha k vecnému harmonogramu - dodatok č.6

Identifikácia	Kalendár úloh	Text1	Stavový objekt	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	Predchodcovia	Následník	Počet 2, 2023												Počet 1, 2024											
728	D3 KNM		SO 036 Vegetačné úpravy prepojenia ciest C I/11 a MK v Kysucké	24 dní	So 15.6.24	So 15.6.24																										
729	D3 KNM		vegetačné úpravy privádzača	24 dní	So 15.6.24	So 15.6.24	647																									
730	D3 KNM plný		D3 KNM, privádzač - ukončenie výstavby	0 dní	Ne 23.6.24	Ne 23.6.24																										

Úkol	Zahnutý kritický úkol	Zahnutý mílnik	Zahnutý súhrn	Zahnutý súhrn	Neaktívny mílnik	Neaktívny súhrn	Pouze zahájení	Pouze s dátum dokončení
Kritický úkol	█	◊	█	█	█	█	█	█
Průběh	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Mílnik	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Souhrnný	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Zahnutý úkol	█	█	█	█	█	█	█	█
Zahnutý mílnik	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Zahnutý průběh	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Rozdělení	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Vnější úkol	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Souhrn projektu	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Pouze zahájení	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Pouze s dátum dokončení	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Vnější úkol	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Vnější mílnik	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Seskupit podle souhrnu	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Konečný termín	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬

## PRÍLOHA B2A HARMONOGRAM PRÁC


### Časť 2: Mílniky - dodatok č.6 k ZoD

Mílniky	Lehota ukončenia (Počet dní od začiatku LV podčlánok 8.1. FIDIC)	Popis Mílnika	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Mílnika
<b>Mílnik č. 1</b>  684 Preložka VN 22 kV km 0,760 prepojenia c./11 a MK	303	Ukončenie prác	Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín dokončenia prác na predmetných objektoch
<b>Mílnik č. 2</b>  231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou	829	Ukončiť nosnú konštrukciu vrátane dilatácií	Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín dokončenia nosnej konštrukcie vrátane dilatácií
<b>Mílnik č. 3</b>  113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste	879	Zrealizovanie obrusnej vrstvy	Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín dokončenia obrusnej vrstvy



### Harmonogram Inžinierskej činnosti

entifikácia	Kalendár úloh	Text1	Stavebný objekt	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie
1	D3 KNM plný			320 dní	Sr 9.8.23	Ne 23.6.24
2	D3 KNM plný	Záujem z PGR NDS a rozhodnutie o akceptovaní požiadavky ODI žadca		1 deň	Sr 9.8.23	Sr 9.8.23
3	D3 KNM plný			91 dní	Sr 16.8.23	Út 14.11.23
4	D3 KNM plný	PO - Požiadavka na spracovanie PD a podkladov k MPV		1 deň	Sr 16.8.23	Sr 16.8.23
5	D3 KNM plný	PD - PD vypracovanie DSP/DRS podkladov k MPV		35 dní	Sr 17.8.23	Sr 20.9.23
6	D3 KNM plný	PD - PD vypracovanie DSP/DRS		90 dní	Sr 17.8.23	Út 14.11.23
7	D3 KNM plný	podklady na MPV na Katastr. Úrade KNM 1 mesiac		30 dní	Sr 21.9.23	Pi 20.10.23
8	D3 KNM plný			128 dní	So 21.10.23	Ne 25.2.24
9	D3 KNM plný	Objednáva znaleckého posudku - prístupom trhu, vyhodnotenie ponúk, schválenie a podpis objednávky, zaslanie objednávky žiadateľovi		15 dní	So 21.10.23	So 4.11.23
10	D3 KNM plný	Výnovozenie znaleckého posudku		16 dní	Ne 5.11.23	Po 20.11.23
11	D3 KNM plný	Vypracovanie kúpnych zmlúv, zaslanie návrhu kúpnych zmlúv vlastníkom dotknutých pozemkov, obojstranné podpísanie kúpnych zmlúv		30 dní	Út 21.11.23	Sr 20.12.23
12	D3 KNM plný	Schválenie kúpnej zmluvy zastupiteľstvom Mesto KNM - 1 mesiac od zaslania návrhu KZ, pričom ide iba o odhad tejto lehoty		30 dní	Sr 21.12.23	Pi 19.1.24
13	D3 KNM plný	Vypracovanie, podpísanie a podanie návrhu na vyhlásenie		7 dní	So 20.1.24	Pi 26.1.24
14	D3 KNM plný	Vypracovanie návrhov na vklad, podanie na kataster úradu KNM, katastrálneho odboru opovení vkladu - 1 mesiac od podania návrhu (počítame sčudzánim zákonnej lehoty na rozhodnutie)		7 dní	So 20.1.24	Pi 26.1.24
15	D3 KNM plný			30 dní	So 27.1.24	Ne 25.2.24
16	D3 KNM plný			66 dní	So 27.1.24	Po 3.4.24
17	D3 KNM plný	Realizácia staviebnych prác (v súlade s HMG - realizácia príloha č.3 ZoD dodatok č.5)		66 dní	So 27.1.24	Po 1.4.24
18	D3 KNM plný			83 dní	Út 2.4.24	Ne 23.6.24
19	D3 KNM plný				Út 2.4.24	Ne 23.6.24
20	D3 KNM plný				Út 2.4.24	Ne 23.6.24



Úkol	Zahmutý kritický úkol	Zahmutý milník	Zahmutý prôbeh	Rozdelení	Vnôjší úlohy	Souhrnný	Zahmutý úlohy	Neaktivní milník	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Pouze s datem dokončení
Kritický úkol	█	◇	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Prôbeh	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Milník	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Souhrnný	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Zahmutý úlohy	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬



95310/2023



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika

ZH



## Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo

Vybavuje

Dátum

6314/30923/2023

15. 11. 2023

**STAVBA: D3 ŽILINA (BRODNO) - KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, PRIVÁDZAČ**  
**VEC: Rozhodnutie STD o posune LV, Míľníkov č.2, č.3 v súvislosti s Nárokmi**  
**Zhotoviteľa č.14,č.26, č.46.**

Na základe ZoD, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) v súlade podčl. č.3.1 povinnosti a právomoc stavebného dozora, 3.5 Rozhodnutia a v zmysle súhlasu Objednávateľa list č.6345/30301/2023, reg. č.94202/2023 **vydávam rozhodnutie o posune Lehoty výstavby, Míľníkov č.2, č.3** v nasledovnom znení:

V zmysle podčlánku 1.1.3.3 „Lehota výstavby“ znamená lehotu na vyhotovenie Diela alebo Sekcie (podľa okolností) podľa podčlánku 8.2 (Lehota výstavby), tak ako je uvedená v Prílohe k ponuke (so všetkými predĺženiami podľa podčlánku 8.4 (Predĺženie Lehoty výstavby)), ktorá je počítaná od Dátumu začatia prác sa predlžuje o 179 dní. **Ukončenie Lehoty výstavby sa mení na dátum 23.6.2024.**

Míľníky v zmysle podčlánku 8.3 sa menia nasledovne:  
Míľník č.2 – Ukončenie nosnej konštrukcie vrátane dilatácií – Lehota ukončenia sa predlžuje o 179 dní. **Ukončenie Míľníka č.2 sa mení na dátum 04.04.2024.**

Míľník č.3 – Zrealizovanie obrusnej vrstvy – Lehota ukončenia sa predlžuje o 179 dní. **Ukončenie Míľníka č.3 sa mení na dátum 24.05.2024.**

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru(vrátane absencie nesúhlasu), nezavaruje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Prílohy: - list Objednávateľa č.6345/30301/2023, reg. č.94202/2023

Rozdeľovník

telefón +421 2 583 11 111  
fax +421 2 583 11 706  
web www.ndsas.sk

bankové spojenie  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
pobočka zahraničnej banky  
SWIFT UNCRSKBX  
číslo účtu SK30 1111 0000 0066 2485 9013

Zapísaný v obchodnom registri  
Mestský súd Bratislava III  
oddiel Sa  
vložka číslo 3518/B

IČO 35 919 001  
DIČ 2021837775  
IČ DPH SK 2021937775