

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO
evidenčné číslo objednávateľa: 113/6300/2022/PL-08/21
o uskutočnení stavebných prác zo dňa 23.03.2022

„I/67 – 015 Gemerská Poloma most“

podľa § 272 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Právna forma:

Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefón:
Fax:
e-mail:

(ďalej len „**objednávateľ**“)

Slovenská správa ciest

Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014, zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016 a naposledy zmenené rozhodnutím MD SR č.37/2023 zo dňa 31.05.2023

Mgr. Norbert Polievka, MA., generálny riaditeľ
00003328
2021067785

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny orgán:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
e-mail:

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

PORR s.r.o.

Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Pavel Zuzula, konateľ
Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ
Ing. Ladislav Kalaber, prokurista
Bc. Daniela Ivánek, prokurista

36 667 102
2022228109

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

Čl. 2 Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.03.2022 Zmluvu o dielo evidenčné číslo objednávateľa: 113/6300/2022/PL-08/21, ktorá nadobudla účinnosť dňa 25.03.2022 (CRZ – ID zmluvy: 6287977) na základe výsledku verejného obstarávania postupom podlimitnej zákazky bez použitia elektronického trhoviska zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetom ktorej je vykonanie diela „**I/67 – 015 Gemerská Poloma most**“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).
2. V súlade s článkom 7 bod. 7.7 Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) a písm. c) v spojitosti s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ako aj v nadväznosti na Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 6/2022, sa Zmluvné strany dohodli na zmene ustanovení Zmluvy o dielo, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 2.
3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene Zmluvy o dielo z dôvodu, že zhotoviteľ počas realizácie diela zabezpečil stabilitu ½ mosta (dopravný smer Rožňava) zriadením dočasnej podpornej konštrukcie mosta počas prvej etapy rekonštrukčných prác na jedno-poľovom moste č.67-015 ponad Súľovský potok v intraviláne obce Gemerská Poloma. Zmluvné strany zhodne deklarujú, že dodatočné stavebno-technické opatrenia na zaistenie stability a únosnosti mosta (dočasná podperná konštrukcia) predstavujú nepredvídateľné okolnosti podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré nastali po podpise Zmluvy o dielo a ktoré zhotoviteľ pri predložení a spracovaní cenovej ponuky nemohol predvídať, sú pre riadne vykonanie diela nevyhnutné a predstavujú objektívny dôvod pre navýšenie ceny diela.
4. Zmluva o dielo sa zároveň mení z dôvodu skokového nepredvídateľného nárastu vybraných stavebných materiálov spôsobených pandémiou COVID – 19 a vojnou na území Ukrajiny, čo preukazuje analýza príčinných súvislostí a skutočností výrazného nárastu cien (výkyvu) vybraných komodít, ktorá tvorí prílohu č. 3 Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorý bol vládou Slovenskej Republiky vzatý na vedomie dňa 13.07.2022, pričom sa jedná o zmenu zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) a písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Na výpočet nárastu cien stavebných materiálov plnených na základe tejto Zmluvy o dielo sa uplatní postup podľa Metodického pokynu č. 27/2022 Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania (ďalej len „MP 27/2022“), pričom objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na stanovení jednotkových cien jednotlivých vybraných stavebných materiálov za referenčné obdobie aplikáciou čl. 2, ods. 6, písm. b) MP 27/2022.

Čl. 3 Predmet Dodatku č. 2

1. Dodatkom č. 2 sa Čl. 2. bod 2.1.1 Zmluvy o dielo nahrádza novým, nasledovným znením:

*„2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/67 – 015 Gemerská Poloma most**“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a v rozsahu prerokovanej a odsúhlasenej Zmeny technického riešenia č.1 (ďalej len „ZTR č. 1“) bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.“*

2. V článku 2.3 sa za bod 2.3.4 Zmluvy o dielo vkladajú nové body 2.3.5 až 2.3.6, ktoré znejú:

„2.3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre plnenia poskytnuté a vyfakturované podľa tejto Zmluvy o dielo sa bude uplatňovať výpočet nárastu cien materiálov podľa MP 27/2022, ktorým sa upravujú ceny stavebných materiálov (ďalej len „Index navýšenia cien“).

2.3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že za plnenia poskytnuté a fakturované v štvrtom kvartáli roku 2022 až v druhom kvartáli roku 2023 má zhotoviteľ nárok na fakturáciu úpravy cien materiálov o Index navýšenia cien podľa bodu 2.3.5 tohto článku vo výške 9 949,38 EUR bez DPH. Vyčíslenie je Prílohou č. 4 Zmluvy o dielo a Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať nárok podľa tohto bodu po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 2.“

3. Vzhľadom na zvýšenie ceny podľa ZTR č. 1 a vzhľadom na týmto Dodatkom č. 2 doplnené ustanovenie článku 2.3 v bodoch 2.3.5 až 2.3.6 Zmluvy o dielo sa mení cena diela uvedená v čl. 2.3 bod 2.3.2 Zmluvy o dielo nasledovne:

	Cena bez DPH (EUR)	Hodnota DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	%
Akceptovaná zmluvná hodnota	305 678,00	61 135,60	366 813,60	100 %
Suma podľa ZTR č.1	70 510,40	14 102,08	84 612,48	23,07 %
Suma podľa MP 27/2022	9 949,38	1 989,88	11 939,26	3,25 %
Zmluvná cena celkom vrátane dodatkov:	386 137,78	77 227,56	463 365,34	126,32 %

4. Dodatkom č. 2 sa upravuje a dopĺňa Príloha č. 1 Zmluvy o dielo „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2.

5. Dodatkom č. 2 sa upravuje a dopĺňa Príloha č. 2 Zmluvy o dielo „Očenený Súpis položiek“ o nové položky, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 k Dodatku č. 2 „Rekapitulácia oceneného súpisu položiek“.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

2. Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán týmto Dodatkom č. 2 neupravené ostávajú nezmenené.

3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 (štyroch) identických rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy sú určené pre objednávateľa a 1 (jeden) rovnopis pre zhotoviteľa.
4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
6. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 2 je:
Príloha č. 1: Príloha č. 1 Zmluvy o dielo - Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
Príloha č. 2: Príloha č. 2 Zmluvy o dielo - Rekapitulácia oceneného súpisu položiek
Príloha č. 3: Príloha č. 3 Zmluvy o dielo - Analýza Vývoja cien vybraných komodít a ich dôvody
Príloha č. 4: Príloha č. 4 Zmluvy o dielo - Výpočet navýšenia

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Norbert Polievka, MA.
generálny riaditeľ

.....
Ing. Pavel Zuzula
konateľ

.....
Ing. Martin Hanáček, MBA
konateľ