

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 31.05.2023
*uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov medzi*

1. ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno : **FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o.**
Sídlo : Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO : 50 494 970
DIČ : 21 20 377 457
IČ DPH : SK 21 20 377 457
IBAN : SK18 5600 0000 0023 6244 0002
BIC (SWIFT) : KOMASK2X
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Prešov , oddiel: Sro,
vložka č. 33500/P
Za spoločnosť koná : Ing. Rastislav Mochnacký, konateľ spoločnosti
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Obchodné meno : AVA-stav, s.r.o.
Sídlo : Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO : 43 989 268
DIČ : 2022539596
IČ DPH : 2022539596
IBAN : SK84 1111 0000 0011 3880 1008
BIC (SWIFT) : UNCR SK BX
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č. 21431/T
Za spoločnosť koná : Alexander Gyurkovics, konateľ spoločnosti
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

2. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.05.2023 Zmluvu o dielo, účinnú 01.06.2023, podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je investičný projekt „Výstavba štadióna „ **FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – I. časť**“ (ďalej len „dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok č. 1“) nasledovného znenia.

3. PREDMET DODATKU

1. 1. Predmetom tohto dodatku č. 1 je zmena ceny za dielo z dôvodu prác menej a vzniku navyše prác, ktoré zhotoviteľ vykonal so súhlasom objednávateľa a ocenil v súlade so zmluvou . Tieto zmeny sú zmenami podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Predmetom tohto dodatku č. 1 je zmena ceny za dielo v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 – 8 tohto dodatku č. 1. V zmysle dohody zmluvných strán zmena ceny za dielo spočíva v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli, resp. budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah diela dohodnutého v zmluve (v rozpočtoch vyjadrené kladnou číselnou hodnotou) v celkovej hodnote 293 616,50 EUR a v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli, resp. nebudú pri zhotovovaní Diela vykonané (v rozpočtoch vyjadrené zápornou číselnou hodnotou) v celkovej hodnote 106 105,99 EUR.
3. Identifikácia zmien na jednotlivých stavebných objektoch je podrobnejšie špecifikovaná v dôvodovej správe a zmenových listoch č. 1 - 8, ktoré tvoria prílohy tohto dodatku č. 1, pričom ide o nasledovné zmeny:
- a) **SO 04 Hracia plocha - Zmena triedy odpadov pri výkopovej zemine**
Pri výkopových prácach bola zistená v mieste hracej plochy vrstva škváry o hrúbke cca 40 cm. V zmluvnom rozpočte je uvedený len poplatok za skládku výkopovej zeminy. Z dôvodu inej kategórie odpadu a ceny je potrebné zadefinovať zmenu jednotkovej ceny na skutočné množstvo škváry. (príloha č. 1)
 - b) **SO 04 Hracia plocha - Zásyp odvodňovacieho rigolu okolo pôvodného ihriska**
Pri výkopových prácach bol zistený odvodňovací rigol okolo pôvodnej hracej plochy, ktorá je pod úrovňou terénu na realizáciu novej hracej plochy. Zástupca GP Ing. Polák navrhol zápisom v Stavebnom denníku riešenie spätného zásypu. V zmysle toho bol vypracovaný rozpočet predmetného zmenového listu. (príloha č. 2)
 - c) **SO 04 Hracia plocha - Naviac práce za vybúranie starých základov v mieste hracej plochy**
Pri zemných prácach boli zistené v mieste hracej plochy pôvodné konštrukcie základov tribún zo stavebne vystuženého betónu. Z dôvodu pokračovania prác na stavbe je potrebné tieto konštrukcie základov čiastočne odkopať, vybúrať a zrealizovať spätný zásyp do úrovne nových konštrukcií. (príloha č. 3)
 - d) **SO 01 Hlavná tribúna a SO 10 Energoblok - Menej práce z dôvodu úspory na nerealizácii energokanálu a zámeny za predizolované potrubia.**
Navrhovaná zmena je zámena vedení v prefabrikovanom energokanáli za montáž predizolovaných potrubí a je to technická nevyhnutnosť z dôvodu predchádzania následných porúch. (príloha č. 4)
 - e) **SO 04 Hracia plocha - Zmena triedy odpadov pri výkopovej zemine (2. časť)**
Pri výkopových prácach bola zistená v mieste hracej plochy vrstva škváry o hrúbke cca 40 cm. V zmluvnom rozpočte je uvedený len poplatok za skládku výkopovej zeminy. Z dôvodu inej kategórie odpadu a ceny je potrebné zadefinovať zmenu jednotkovej ceny na skutočné množstvo škváry. (príloha č. 5)
 - f) **SO 04 Hracia plocha - Naviac práce za vybúranie starých základov stožiarov osvetlenia**
Pri zemných prácach boli zistené v mieste hracej plochy a okolitých tribún železobetónové základy pôvodných stožiarov osvetlenia. Z dôvodu pokračovania prác na stavbe je potrebné betónové konštrukcie základov čiastočne odkopať, vybúrať a zrealizovať spätný zásyp do úrovne nových konštrukcií. (príloha č. 6)
 - g) **SO 04 Hracia plocha - Naviac práce za likvidáciu betónovej sute v mieste hracej plochy a okolitých tribún**

Pri zemných prácach bola zistená v mieste hracej plochy a okolitých tribún betónová suť. Z dôvodu pokračovania prác na stavbe je potrebné betónové konštrukcie zlikvidovať. Betónová suť sa využila na recykláciu. (príloha č. 7)

h) SO 01 Hlavná tribúna a SO 10 Energoblok - Technická nevyhnutnosť zmeny hydroizolácii

Hydroizolácia je navrhnutá ako tlaková hydroizolácia aj pri konštrukciách v nadzemných častiach. Z dôvodu zmeny na kryštalickú hydroizoláciu je možné v jednom kroku ošetriť všetky betónové plochy aj v podzemných častiach. Z tohto dôvodu sú hydroizolácie prevádzané v jednom kroku a bez nutnosti ďalších ochranných konštrukcií. (príloha č. 8)

4. Dodatkom č. 1 sa mení z vyššie uvedených dôvodov článok 10 ods. 10.1 CENA ZA DIELO zmluvy, ktorý po zmene znie takto:

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na cenách jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov vo výške špecifikovanej v prílohe č. 2 zmluvy o dielo. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov a prác a skutočne dodaných zariadení a materiálov. Cena za dielo však nepresiahne sumu **16 569 483,55 EUR**, slovom: šesťdesiatšesťtisíc štyristoosemdesiattri eur a päťdesiatpäť eurocentov. Takto stanovené ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov, ako aj cena za dielo sa aplikujú počas celej doby vykonávania diela a môžu byť zmenené len dohodou zmluvných strán postupom podľa tejto zmluvy.

5. Predmetom tohto dodatku č. 1 je zároveň aj zmena Lehoty plnenia podľa aktualizovaného Harmonogramu vykonávania diela, ktorý je prílohou č. 11 k tomuto dodatku č. 1, z dôvodov potreby vykonania doplnujúcich stavebných prác v zmysle podpísaných zmenových listov č. 1 - 8, ktoré tvoria prílohy tohto dodatku č. 1 ako aj z dôvodu zmeny **Smernice SFZ o infraštruktúre štadiónov, platnej od 01.07.2023 a potrebou vypracovania analýzy dopadu zmeny smernice na projektovú dokumentáciu s následným prepracovaním časti projektovej dokumentácie, dohodnutej v článku 2 ods. 2.1 LEHOTY PLNENIA zmluvy nasledovne:**

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať aktualizovaný harmonogram vykonávania diela v podrobnostiach DRS s tým, že je povinný:

- a) začať s realizáciou diela dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska podľa tejto zmluvy,
- b) vykonať dielo, oboznámiť prevádzkový personál objednávateľa podľa článku 1. ods. 1.4 bod 1.4.2.3 tejto zmluvy a odovzdať dielo do štrnást (14) mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.

3. Prílohami k tomu dodatku č. 1 sú:
Príloha č. 1 – Zmenový list č. ZL001a
Príloha č. 2 – Zmenový list č. ZL002a
Príloha č. 3 – Zmenový list č. ZL003a
Príloha č. 4 – Zmenový list č. ZL004
Príloha č. 5 – Zmenový list č. ZL005
Príloha č. 6 – Zmenový list č. ZL006
Príloha č. 7 – Zmenový list č. ZL007
Príloha č. 8 – Zmenový list č. ZL008
Príloha č. 9 - Rekapitulácia objektovej skladby vrátane zarátaných ZL
Príloha č. 10 – Dôvodová správa k Dodatku č. 1
Príloha č. 11 – Harmonogram vykonávania diela
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že dodatok č. 1 neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dodatku č. 1 dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Prešove dňa 27 -12- 2023

Za zhotoviteľa:

V Galante dňa 20 -12- 2023

V, s.r.o.
84 01 Galanta
I: SK2022539596

Ing. Rastislav Mochňacký
konateľ spoločnosti

Alexander Gyurkovics
konateľ spoločnosti

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAM ARENA v Prešove – I.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Zmenový list č. ZL001a

Objekt a časť: SO 04 Hracia plocha
Zmena triedy odpadov pri výkopovej zemine

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Ing. Róbert Šváb, asistent stavbyvedúceho

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Pri výkopových prácach bola zistená v mieste hracej plochy vrstva škváry o hrúbke cca 40 cm. V zmluvnom rozpočte je uvedený len poplatok za skládku výkopovej zeminy. Z dôvodu inej kategórie odpadu a ceny je potrebné zadefinovať zmenu jednotkovej ceny na skutočné množstvo škváry.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL001a	príloha 1
Cenník Kristav, s.r.o.,	príloha 2

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Zmenový list ZL001a nahrádza pôvodný zmenový list ZL001, ktorý bol podpísaný 13. júla 2023.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny +68.663,47 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Predmetný zmenový list má vplyv na termín ukončenia výstavby (predpokladaný posun je 10 pracovných dní. Posun termínu realizácie stavby bude zohľadnený v aktualizovanom HMG. HMG bude upravený v súlade s článkami 2. a 5. uzavretej a účinnej Zmluvy o dielo a bude prílohou k Dodatku ZoD.

Dátum: 14.09.2023

Podpis:

ZATTA SKONTROLOVANÉ 20.9.2023
Ing. KATĚNKA

AVA-stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 46559266, IČ DPH: SK2022539596
-19-

Stanovisko generálneho projektanta k zmenovému listu ZL001a:

Na základe geologického prieskumu nebola zistená škvrá. Na stĺbe sa našla 40cm vrstva škvrá. Je potrebné ju odvieť na skládka.

Ing. arch. Ján Kráľ

Stanovisko stavebného dozoru zmenovému listu ZL001a:

STANOVISKO TDI:

KONSTATUJEME, ŽE PREDMETNÁ
ČINNOSŤ JE POTREBNÉ VYKONAŤ.

Ing. Radoslav Kráľ

Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu ZL001a:

OBJEDNÁVATEĽ SÚHLASÍ SO ZMENOU UVEDENOU
V ZMENOVOM LISTE.

ČO SA TYKA ZMENY DIELA VYVOLANOU TOUTO
ZMENOVOU PROCEDÚROU, BUDE TÁTO ZMENA
CEŇY VYKONANÁ FORMOU PÍSMENÉHO DODATKU
V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI
NA ÚSEKU VEREJNÉHO OŠTAROVANIA.
OBJEDNÁVATEĽ UPLATÍ NOVÝ STENIE POPLATKU ZA ODVE-
ZENÚ ŠKVRU LEN V MNOŽSTVE, KTORÉ BUDE
ZDOKLADOVANÉ VAŽENÝMI LÍSTKAMI SKUTOČ-
NE ODVEZENÉHO MNOŽSTVA ULOŽENÉHO NA SKLÁDKU.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Krycí list zmenového listu č ZL 001a v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Miesto: Prešov

Objekt : SO 04 - Hracia plocha 10/2022

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: Šváb

Dňa: 14.9.2023

Odberaťel: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.

IČO:

08001 Prešov

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
---------------	-------------	-------------	-------	-----------------------	---------------------

Náklady z rozpočtov

54a	ZL 001	prípočty	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy - škvára	127 856,12	153 427,34
54	ZL 001	odpočty	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	-59 192,65	-71 031,18

Za rozpočet celkom:

68 663,47

82 396,16

odberateľ, obsluhávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA, s.r.o.
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Šváb
JKSO :
Dátum: 14.9.2023

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022
Objekt : SO 04 - Hracia plocha 10/2022

ZMENOVÝ LIST č.ZL 001a - prípočty

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
54a	272	978131415	Poplatok za uloženie vykopanej škváry + zemina	4 735,412	ton	27,00	127 856,12	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				127 856,12			127 856,12	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				127 856,12			127 856,12	
Za rozpočet celkom:				127 856,12			127 856,12	

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Šváb
JKSO:
Dátum: 14.9.2023

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022
Objekt : SO 04 - Hracia plocha 10/2022

ZMENOVÝ LIST č.ZL 001a - odpočty

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memó jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
54	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeme	4 735,412	m3	-12,50	-59 192,65	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				-59 192,65			-59 192,65	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				-59 192,65			-59 192,65	
Za rozpočet celkom:				-59 192,65			-59 192,65	

☎ 0918 546 634 ☎ 0919 131 355

✉ kristav@kristav.sk ✉ odpadykristavsro@gmail.com

KRISTAV s.r.o



CENNÍK

ÚVOD > (1) CENNÍK

Cenník uskladnenia odpadu

Odpad podľa katalógového čísla	Cena za tonu bez DPH
17 01 01 Betón - malá frakcia	9,00 €
17 01 01 Betón - veľká frakcia	10,00 €
17 01 07 Zmesí betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky	8,00 €
17 03 02 bitúmenové zmesi (asfalt)	20,00 €
10 01 01 popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedených v 10 01 04	27,00 €
17 05 04 Zemina a kamenivo	7,00 €
17 05 06 Výkopová zemina	6,00 €
Predaj zmesový (suťový) recyklát	7,00 €
Predaj betónový recyklát	8,00 €
Predaj zemina a kamenivo recyklát	6,00 €
Cenník VOK	na vyžiadanie

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAM ARENA v Prešove – I.časť“

ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Z m e n o v ý l i s t č. ZL002a

Objekt a časť: SO 04 Hracia plocha

Zásyp odvodňovacieho rigolu okolo pôvodného ihriska

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta

Ing. Róbert Šváb, asistent stavbyvedúceho

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Pri výkopových prácach bol zistený odvodňovací rigol okolo pôvodnej hracej plochy, ktorá je pod úrovňou terénu na realizáciu novej hracej plochy. Zástupca GP Ing. Polák navrhol zápisom v Stavebnom denníku riešenie spätného zásypu. V zmysle toho bol vypracovaný rozpočet predmetného zmenového listu.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL002a	príloha 1
Geodetické zameranie	príloha 2
Zápis v stavebnom denníku	príloha 3

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Zmenový list ZL002a nahrádza pôvodný zmenový list ZL002, ktorý bol podpísaný 13. júla 2023.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny +1.784,77 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Predmetný zmenový list má vplyv na termín ukončenia výstavby (predpokladaný posun je 5 pracovných dní. Posun termínu realizácie stavby bude zohľadnený v aktualizovanom HMG. HMG bude upravený v súlade s článkami 2. a 5. uzavretej a účinnej Zmluvy o dielo a bude prílohou k Dodatku ZoD

Dátum: 06.09.2023

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43359268, IČ DPH: SK2022539596
-19-

za FTA: Ing. Káčera

20.9.2023

Stanovisko projektanta:

Stanovisko stavebného dozoru:

ZÁPIS TDI:
KONSTATUJEME, ŽE PREDMETNÁ
ČINNOSŤ JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ

Stanovisko objednávateľa:

OBJEDNÁVATEĽ SÚHLASÍ SO ZMENOU VYVEDENOU
V ZMENOVOM LISTE č. ZLOU29.
ČO SA TYKA ZMENY CIEĽA VYVOLANOU TOUTO
ZMENOUV PROCEJROU BUDE TÁTO ZMENA CENY
VYKONANÁ FORMOU PÍSMENNÉHO DODATKU
V SÚHLAD S PRÍSLUŠNÝMI PRAVNÝMI PREDPISMI
NA ÚSEKU VEREJNÉHO OBSTAEVANIA.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 002 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Miesto: Prešov

Objekt : SO 04 - Hracia plocha 10/2022

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: Šváb

Dňa: 4.7.2023

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

08001 Prešov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
---------------	-------------	-------------	-------	-----------------------	---------------------

Náklady z rozpočtov

9	ZL 002	prípočky	Zásyp zhuštný jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	1 784,77	2 141,72
Za rozpočet celkom:				1 784,77	2 141,72

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

4.7.2023

pečiatka:

pečiatka:

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
889 268, IČ DPH: SK2022539596
-19-

Odberteľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA, s.r.o.
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Šváb
JKSO :
Dátum: 4.7.2023

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAM ARÉNA - 4/2022
Objekt : SO 04 - Hracia plocha 10/2022

ZMENOVÝ LIST č.ZL 002 - prípočty

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad kalkulovaných nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------------	-------	----------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

9	001	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	451,840	m3	3,95	1 784,77	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 784,77			1 784,77	

X=-262964.1867
Y=-1207617.5044

X=-262961.7387
Y=-1207618.6475

248,90 m n.m.
X=-262962.9728
Y=-1207621.2270

P9
(249,78)

SO 02

P4

249,04

249,24 m n.m.

249,04 m n.m.

248,40 m n.m.

P1

(249,22m n.m.)

(249,22m n.m.)

SO 01

P5

P6
(248,50m n.m.)

P8

(249,78m n.m.)

P7

248,90

245,90 m n.m.

P2

248,40 m n.m.

(249,22m n.m.)

P3

(249,22)

249,04 m n.m.

249,24 m n.m.

249,04 m n.m.

248,90 m n.m.

(249,78)

P12

P11

P13

X=-262946.2142
Y=-1207767.1199

X=-262946.3023
Y=-1207759.5679

X=-262948.7098
Y=-1207761.4798

P10 (251,00)

Kubatúra výkopov/násypov

Označenie plochy	Výmera m2	dH	Plocha m3	Výkop/násyp
P1	1288	0.82	1056,16	Výkop
P2	532	3.32	1766,24	Výkop
P3	765	0.82	627,3	Výkop
P4	41	-0.40	-16,4	Násyp
P5	1900	0.08	152	Výkop
P6	651	-0.64	-416,64	Násyp
P7	2244	0.64	1436,16	Výkop
P8	4523	0.64	2894,72	Výkop
P9	2350	0.88	2068	Výkop
P10	83	2.10	174,3	Výkop
P11	47	-0.40	-18,8	Násyp
P12	60	0.32	19,2	Výkop
P13	15	2.10	31,5	Výkop

POČASIE: POLOJASNO 25°C

27.6.2023

PRAC. DOBA: 7^h - 17^h

POČET PRAC: 2xTHP, 6xJOER, 3xSTROJNIK, 6xR

MECHANIZMY: 1xJOER, 2xBAGER, 6xNHL. AUTO

POPIS PRAC: - BÚRANIE EXISTUJÚCICH BARRIÉ

- ZETNÉ PRÁCE POD HL. TRIBUNOU - 248,75 m.m.m.

- VYKÝČENIE SIETÍ - VSD - NA A VN ROZVOD

ZÁPIS STAVBA

28.6.2023

*Starý rifol: Na zásepe starého rifolu, ktorý je pod úrovňou HTN sa používa zasypaná zemina dlažbou, ktorá sčítaná resp. sčítu ilačného (F2,5t). Poslednou zemina je na úrovni v rámci výkopového práce. Plánujeme previesť po vrstviach cca 100±500mm na výš - 10 HTN.

*Staré základy: Najde sa staré základy sa vykopávajú pod úrovňou HTN. Prípadne dovozom realizovať zemina v podstaty ako pri rifole.

*Dopravná doprava: Najde sa staré základy sa vykopávajú pod úrovňou HTN. Prípadne dovozom realizovať zemina v podstaty ako pri rifole.

1. PRÍLOHA

POČASIE: JASNO 25°C

28.6.2023

PRAC. DOBA: 7^h - 18^h

POČET PRAC: 3xTHP, 9xJOER, 6xSTROJNIK

MECHANIZMY: 1xJOER, 4xBAGER, 9xNHL. AUTO

POPIS PRAC: - BÚRANIE EXISTUJÚCEHO DOPRAVNÉHO HURU

Z ODOVOZOM SUTINY NA MEDZISKLADEK

NA STAVENISKU K NASLEDNÉMU JEVENIU.

- ZETNÉ PRÁCE POD HLAVNOU TRIBUNOU 248,75 m.m.m.

+ BUDOVIT HENSEOM 249,29 m.m.m.

- SKOLENIE BOZP

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAM ARENA v Prešove – I.časť“

ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Z m e n o v ý l i s t č. ZL003a

Objekt a časť: SO 04 Hracia plocha

Naviac práce za vybúranie starých základov v mieste hracej plochy

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta

Ing. Róbert Šváb, asistent stavbyvedúceho

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Pri zemných prácach boli zistené v mieste hracej plochy pôvodné konštrukcie základov tribún-zo stavebne vystuženého betónu. Z dôvodu pokračovania prác na stavbe je potrebné tieto konštrukcie základov čiastočne odkopať, vybúrať a zrealizovať spätný zásyp do úrovne nových konštrukcií.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL003a príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Zmenový list ZL003a nahrádza pôvodný zmenový list ZL003, ktorý bol podpísaný 13. júla 2023.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny + 72.344,65 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Predmetný zmenový list má vplyv na termín ukončenia výstavby (predpokladaný posun je 10 pracovných dní. Posun termínu realizácie stavby bude zohľadnený v aktualizovanom HMG. HMG bude upravený v súlade s článkami 2. a 5. uzavretej a účinnej Zmluvy o dielo a bude prílohou k Dodatku ZoD.

Dátum: 14.09.2023

Podpis:

ZA STA KONTROLA 20.9.2023
Y. KACHAR

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 559 268, IČ DPH: SK202259396

Stanovisko projektanta k Zmenovému listu ZL003a:

ZIADAN VYBÚRAŤ STARÝCH ZÁKLADOV
V MIESTE HRACIEJ PLOCHY

Ing. ARPA, L. ŠAFAR

Stanovisko technického dozora investora k Zmenovému listu ZL003a:

Stanovisko TDI:

Konštatujeme, že predmetná práca je
potrebne zrealizovať.

Ing. Róbert Bachinger

Stanovisko objednávateľa k Zmenovému listu ZL 003a:

Objednávateľ súhlasí so zemnou uvedenou v predložennom Zmenovom liste ZL003a.
V čase predloženia Zmenového listu ZL003a boli konštrukcie základov vybúrané.
Objednávateľ uhradí poplatky za uloženie vybúranej sutiny na skládku len v množstve,
ktoré bude zhotoviteľom zdokladované váženými listkami.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vy-
konaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku
verejného obstarávania.

Vybúranie predmetných základov bolo súčasťou I. etapy búracích prác stavby. Objednáva-
teľ rieši túto záležitosť so zhotoviteľom I. etapy búracích prác – firmou EKOPRIM, s.r.o.,
Prešov.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objedávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópiá bude uložené u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 003a v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAM ARÉNA - 4/2022

Miesto: Prešov

Objekt :SO 04 - Hracia plocha 10/2022

JKSO :

Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Šváb	Dňa: 14.9.2023
Odberateľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.	IČO:		
	DIČ:	IČ DPH:	
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.	IČO:		
	DIČ:	IČ DPH:	
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.	IČO:		
08001 Prešov	DIČ:	IČ DPH:	

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
------------	----------	-------------	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

54a	ZL 003	přípočty	Práce HSV	72 344,65	86 813,58
-----	--------	----------	-----------	-----------	-----------

Za rozpočet celkom:

72 344,65 86 813,58

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

AVA - stav, s.r.o.
 Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
 IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596
 -19-

4.7.2023

Spracoval Šváb
JKSO :
Dátum: 14.9.2023

ZMENOVÝ LIST č.ZL 003a - přípočty

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV					0,00	20
ZEMNÉ PRÁCE					0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNÉ PRÁCE						
1	133201102	Hĺbenie šachiet v hom. tr. 3 nad 100 m3 <i>134,17*1,00*1,00</i>	m3	134,170	17,50	2 347,98 20
2	133201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 <i>134,17*1,00*1,00</i>	m3	134,170	1,25	167,71 20
3	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 4 m <i>134,17*1,00*1,00</i>	m3	134,170	3,00	402,51 20
4	162307111	Vodor. premiestnenie výkop. hom. 1-4 500 m <i>2*(134,17*1,00*1,00)</i>	m3	268,340	1,78	477,65 20
6	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4 <i>134,17*1,00*1,00</i>	m3	134,170	1,98	265,66 20
8	171201202	Uloženie sypaniny na medziskládky <i>134,17*1,00*1,00</i>	m3	134,170	0,81	108,68 20
9	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3 <i>134,17*1,00*1,00</i>	m3	134,170	3,95	529,97 20
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:						4 300,16
OSTATNÉ PRÁCE						
6/B 1	979083117	Vodorov.premiest.sutiný na skládku vrátane naloženia na dopr.prostriedok a zloženie 5000-6000 m <i>(134,17*1,50*1,5374)*2,4</i>	t	742,560	5,36	3 980,12
6/B 1	979083191	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste <i>742,56*10 km</i>	t	7 425,600	0,51	3 787,06
6/B 1	979087298	Poplatok za uloženie sutín na skládke	t	742,560	25,00	18 564,00
13a/B 1	961055111.S	Búrание základov zo stavebne vystuženého betónu <i>134,17*1,50*1,5374</i>	m3	309,400	134,82	41 713,31
OSTATNÉ PRÁCE						68 044,49
Práce HSV						72 344,65

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAM ARENA v Prešove – I.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Zmenový list č. ZL004

Objekt a časť: SO 01 Hlavná tribúna a SO 10 Energoblok

Menej práce z dôvodu úspory na nerealizácii energokanálu
a zámenu za predizolované potrubia

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta

Ing. Róbert Šváb, asistent stavbyvedúceho

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Navrhnutá zmena je zámena vedení v prefabrikovanom energokanáli za montáž predizolovaných potrubí a je to technická nevyhnutnosť z dôvodu predchádzania následných porúch.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL004 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Návrh z dôvodu úspory za realizáciu energokanálu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny – 77.733,91 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Bez vplyvu na harmonogram

Dátum: 14.09.2023

Podpis:

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 13559266, IČ DPH: SK2022530396
.s.r.o.

Stanovisko projektanta:

Generálny projektant súhlasí s predmetnou zmenou v ZL č 004

Stanovisko stavebného dozoru:

TDI súhlasí s predmetnou zmenou uvedenou v ZL č. 004 a konštatuje, že tieto zmenené činnosti je potrebné vykonať

Stanovisko objednávateľa:

OBJEDNÁVATEĽ SÚHLASÍ SO ZMENOU V PREDLOŽENOM ZMENOVOM LISTE ZLOUČ. ZHOTOVITEĽ DIELA ZODRVEDÁ ZA ZREALIZOVANÉ DIELO V SÚLADE S Č. 8 UZNESEŤ A VŠETKEJ ZOĐ.

OD SA TÍKA ZMENY CENY DIELA VYVOLANOU ZMENOU PROCEPÚROV, BUDE TÁTO ZMENY VYKONANÁ FORMOU PÍSOČNÉHO DODATKU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRAVNÝMI PREDPISMI NA ÚSEKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa. Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 004 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022.

Miesto: Prešov

Objekt : SO 01 a SO10 energokanáľ

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: Šváb

Dňa: 14.9.2023

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.,

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.

IČO:

08001 Prešov

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
------------	----------	-------------	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

ZL 004	prípočty	Prípočet predizolované potrubia UVK a ZTI	52 930,80	63 516,72
ZL 004	odpočty	Odpočet za potrubia a práce za UVK	-14 163,00	-16 995,60
ZL 004	odpočty	Odpočet za potrubia a práce za ZTI	-5 978,00	-7 173,60
ZL 004	odpočty	Odpočet za energokanáľ SO 01	-102 115,22	-122 538,26
ZL 004	odpočty	Odpočet za energokanáľ SO 10	-8 408,29	-10 089,95
Za rozpočet celkom:			-77 733,91	-93 280,69

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

Prípočet potrubia

Stavba: Štadión FUTBAL TATRAŇ ARÉNA v PREŠOVE

Objekt: Zámena energokanálu za predizolované potrubie

Objednávateľ: FTA s.r.o.

Miesto: Prešov

Zhotoviteľ: AVA - STAV s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 14. 9. 2023

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednot. bez DPH	Cena celkom bez DPH
Práce a dodávky HSV					
Rúrové vedenie, max 95°C, PN10 - predizolované potrubie -Nové položky					52 930,60
1	NRG HeatFlex PE-Xa SDR11, max 95 °C, PN10, d125/DA182 - 2x80m (rozvod ÚK)	m	148,600	163,72	24 329,04
2	NRG FibreFlex (TRSP), max 95 °C, PN10, d63/DA126 (rozvod studenej pitnej vody a požiarnej vody)	m	23,200	66,85	1 551,00
3	NRG FibreFlex (TRSP), max 95 °C, PN10, d63/DA111 (rozvod teplej vody)	m	23,200	66,85	1 551,00
4	NRG FibreFlex (TRSP), max 95 °C, PN10, d40/DA111 (rozvod cirkulácie vody)	m	23,200	51,00	1 183,26
5	NRG FibreFlex (TRSP), max 95 °C, PN10, d40/DA111 (rozvod studenej pitnej vody)	m	23,200	51,00	1 183,26
6	Montáž predizolovaného potrubia do 95 °C, ulož.podzemné, D125 (rozvod ÚK)	m	148,600	26,92	4 000,25
7	Montáž predizolovaného potrubia do 95 °C, ulož.podzemné, D63 (rozvod studenej pitnej vody a požiarnej vody)	m	23,200	21,12	490,02
8	Montáž predizolovaného potrubia do 95 °C, ulož.podzemné, D63 (rozvod teplej vody)	m	23,200	21,12	490,02
9	Montáž predizolovaného potrubia do 95 °C, ulož.podzemné, D40 (rozvod cirkulácie vody)	m	23,200	18,90	438,44
10	Montáž predizolovaného potrubia do 95 °C, ulož.podzemné, D40 (rozvod studenej pitnej vody)	m	23,200	18,90	438,44
11	Prestup potrubia cez stenu suterénu objektu opatrenými tesniacimi vložkami	kš	12,000	100,00	1 200,00
12	Tvarovky, kolena, spojky...	kpl	1,000	16 075,87	16 075,87

52 930,60

Odberteľ:
 Projektant: Ing. Eva Kačalová
 Dodávateľ:

Spracoval: Šváb
 JKSD:
 Dátum: 14.9.2023

Stavba: UVK-Prešov futbal Tatrana aréna
 Objekt: SO 01-Hlavná tribúna
 Časť: vykurovanie tribúna 05.2022
 Ing. Ján Kačala, Prešov

Odpočít UVK

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer-	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		713 - Izolácie tepelné						
2	713	71312-M	Montáž tep. izolácia potrubia zo skruží do DN125	-180,000	m	3,50	-560,00	20
3	713	71312HR-pas	Páska k tep. izolácii potrubia trubicami Al fólia-PÁSKA-hliníková 50mmx20m	-2,000	ks	5,50	-11,00	20
4	713	71312HR10-10	Tep. izolácia potrubia -SKRUŽ s povrch.úpravou Al fóliou hrúbky 10cm DN 80-100	-160,000	m	24,70	-3 952,00	20
8	713	71312ht-lep	Lepidlo na tep. izolácia potrubia trubicami-skruž	-2,000	ks	15,00	-30,00	20
9	713	998713201	botenie 1 liter					
			Presun hrnôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6-m	-10,000	%	1,00	-10,00	20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	-4 563,00			-4 563,00	
733 - Rozvod potrubie								
32	731	73312122B	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kolmi. stroj. pr. 108/4.0	-160,000	m	60,00	-9 600,00	20
			733 - Rozvod potrubia spolu:	-9 600,00			-9 600,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	-14 163,00			-14 163,00	
			Za rozpočet celkom	-14 163,00			-14 163,00	

Odborateľ: Futbal Tatran arena

Projektant:

Dodávateľ: Futbal Tatran arena
Základňa Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA
Objekt SO 01 - Tribuna diel ZTI_12-2018

Spracoval:

Ks:

Dátum: 14.9.2023

Odpočet ZTI

Číslo	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť	Suma
	713	Práce PSV IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
R/R 0	713U10	Hliníková páska samolepiaca 50mm/50m	ks	- 1,000	5,00	9,00	- 14,00		0	
R/R 0	713U12	Montáž izolačie hr. 30mm	m	- 100,000	3,80	0,00	- 380,00		0	
R/R 0	713URSA05	Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN40	m	- 50,000	0,00	4,00	- 200,00		0	
R/R 0	713TUBOT06	Tep.iz. potrubia hr.8 mm 50x9 pre DN50	m	- 50,000	0,00	1,70	- 85,00		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			- 385,00	- 294,00	- 679,00		0,000	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
P/P	722HERZ005	Potrúbie vodovodné plast PE PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v tyčiach d40x3,5	m	- 50,000	9,00	12,86	- 1 093,00		0	
R/R 0	722HERZ031	Plastifikované potrubie montáž	m	- 100,000	1,00	0,00	- 100,00		0	
P/P	722HERZ101	PE potrubie - krovinky s spojky	kus	- 12,000	5,00	3,00	- 150,00		0	
R/R 0	722HERZ006	Plast. PE PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v tyčiach d50x4	m	- 50,000	10,00	89,00	- 3 950,00		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			- 1 110,00	- 4 169,00	- 5 279,00		0,000	0
	Práce PSV				- 1 495,00	- 4 483,00	- 5 978,00		0,000	0
	Celkom v EUR				- 1 495,00	- 4 483,00	- 5 978,00		0,000	0

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 14.09.2022

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022
Objekt : SO 01 Hlavná tribúna

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Odpočet SO 01

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, detailného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
43	011	388381142	Kanály prefabrikované vč. krycej dosky do 120 x 165 cm, kompl.D+M	-153,202	m	450,00	-68 940,90	20
44	012	389381001	Dobebdňovanie konštrukcií vč. výstuže a debnenia	-15,513	m3	350,00	-5 428,55	20
45	012	389941013	Kovové sl. doplnkové konštr. pre montáž profa dielcov hmot. 1 kusa nad 10 kg	-518,900	kg	5,60	-2 853,95	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				-77 224,40			-77 224,40	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				-77 224,40			-77 224,40	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
111	711	711251122	H1 Hydroizolácia vodorovná, kompl.D+M	-464,839	m2	21,45	-9 970,60	20
112	711	711251152	H2 Hydroizolácia zvislá, kompl.D+M	-329,590	m2	23,40	-7 712,41	20
113	711	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 24 m	-95,070	%	2,70	-256,69	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				-17 938,70			-17 938,70	
713 - Izolácie tepelné								
129	713	713131135	Montáž tep. izolácie sliem. doskami vonkajšie-doteplenie spodnej stavby	-288,600	m2.	10,40	-2 980,64	20
131	MAT	283120708	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.8cm	-288,600	m2	13,65	-3 912,09	20
136	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	-29,195	%	2,00	-58,39	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				-6 951,12			-6 951,12	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				-24 890,820			-24 890,82	
Za rozpočet celkom:				-102 115,22			-102 115,22	

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 14.09.2022

Stavba: PŘEŠOV - FUTBAL TATRYN ARÉNA - 4/2022
Objekt: SO 10 Energetika

Stavoprojekt a.s., Prešov

Odpočet SO 10

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
35	011	386381182	Kanály z prelatifikátov do 120 x 185 cm, kompl.D+M	-18,745 m		188,39	-3 718,82		-3 718,82
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				-3 718,82			-3 718,82	0,00	-3 718,82
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				-3 718,820			-3 718,82	0,00	-3 718,82
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
74	711	711251122	Hydroizolácia vodorovná, kompl.D+M	-77,604 m2		28,61	-2 065,05		-2 065,05
75	711	711251152	Hydroizolácia zvislá, kompl.D+M	-50,795 m2		30,80	-1 563,26		-1 563,26
76	711	968711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	-28,027 %		2,90	-72,87		-72,87
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				-3 701,18			-3 701,18	0,00	-3 701,18
713 - Izolácie tepelné									
92	713	713131135	Montáž tep. izolácie sten, doskami vonkajšie-dostupné spodnej stavby	-44,135 m2		5,85	-258,19		-258,19
93	MAT	263120708	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.8cm	-44,135 m2		18,59		-723,37	-723,37
95	713	968713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	-5,178 %		1,30	-6,73		-6,73
713 - Izolácie tepelné spolu:				-98,29			-264,92	-723,37	-988,29
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				-4 689,470			-3 966,10	-723,37	-4 689,47
Za rozpočet celkom				-8 408,29			-7 684,92	-723,37	-8 408,29

Súpis vykonaných prác - PRÁCE NAVIAC

Stavba: Štadión FUTBAL TATRAM ARÉNA v PREŠOVE

Objekt: PRÁCE NAVIAC

Časť: Zámena energokáblu za predizolované potrubie

Objednávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Miesto: Prešov

Spracoval: Ing. Lejko Michal

Dátum: 4. 10. 2023

Zhotoviteľ: GASKO-KOZMA s.r.o.

C.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednot. bez DPH	Cena celkom bez DPH
Práce a dodávky HSV					
Rúrové vedenie - predizolované potrubie					
1	Potrubie NRG HeatFlex SINGLE PE-Xa d125/DA182, SDR 11, max 95°C, PN10 (rozvod UK)		45 769,38		
2	Potrubie NRG FibreFlex SINGLE zesilenej rúrky TRSP d63/DA126, max 95°C, PN10 (rozvod studenej pitnej vody a požiarnej vody)	m	148,600		
3	Potrubie NRG FibreFlex SINGLE zesilenej rúrky TRSP d63/DA126, max 95°C, PN10 (rozvod teplej úžitkovej vody)	m	23,200		
4	Potrubie NRG FibreFlex SINGLE zesilenej rúrky TRSP d40/DA111, max 95°C, PN10 (rozvod teplej úžitkovej vody)	m	23,200		
5	Potrubie NRG FibreFlex SINGLE zesilenej rúrky TRSP d40/DA111, max 95°C, PN10 (rozvod studenej úžitkovej vody)	m	23,200		
6	Montáž predizolovaného potrubia do 95 °C, ulož. podzemné, D125, hr.st.3,6 mm, izol. štandardná do D 200 mm	m	148,600		
7	Montáž predizolovaného potrubia do 95 °C, ulož. podzemné, D63, hr.st.2,9 mm, izol. štandardná D 125 mm	m	23,200		
8	Montáž predizolovaného potrubia do 95 °C, ulož. podzemné, D63, hr.st.2,9 mm, izol. štandardná D 125 mm	m	23,200		
9	Montáž predizolovaného potrubia do 95 °C, ulož. podzemné, D40, hr.st.2,6 mm, izol. štandardná D 110 mm	m	23,200		
10	Montáž predizolovaného potrubia do 95 °C, ulož. podzemné, D40, hr.st.2,6 mm, izol. štandardná D 110 mm	m	23,200		
11	Osofové koleno NRG HeatFlex 90° d125/DA225 vrátane prechodu pre potrubie PE-Xa SDR11 d125/DA182 + chránka a izolácia	ks	2,000		
12	Lisovací prechod NRG HeatFlex navarovací pre PE-Xa SDR11 d125/DA182 + chránka a izolácia	ks	2,000		
13	Nerezové koleno NRG FibreFlex 90° d63/DA126 vrátane prechodu a následnej objímky pre potrubie PE-Xa SDR11 d63/DA126 + chránka a izolácia	ks	4,000		
14	Zmršťovacia ukončovacia manžeta NRG RK d25-d78/DA126-DA142	ks	4,000		
15	Nerezové koleno NRG FibreFlex 90° d40/DA110 vrátane prechodu a následnej objímky pre potrubie PE-Xa SDR11 d40/DA111 + chránka a izolácia	ks	4,000		
16	Zmršťovacia ukončovacia manžeta NRG RK d25-d50/DA178-DA126	ks	4,000		
17	Montáž tvaroviek D125 pre predizolované potrubie D125/DA182	ks	4,000		
18	Montáž tvaroviek D63 pre predizolované potrubie D63/DA126	ks	4,000		
19	Montáž zmršťovacej manžety D63 pre predizolované potrubie D63/DA126	ks	4,000		
20	Montáž tvaroviek D40 pre predizolované potrubie D40/DA111	ks	4,000		
21	Montáž zmršťovacej manžety D40 pre predizolované potrubie D40/DA111	ks	4,000		
22	Prestup potrubia cez stenu suterénu objektu opatrenými tesniacimi vložkami	ks	4,000		
23	Tlaková skúška potrubia (rozvod UK)	ks	1,000		
24	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100	m	148,600		
Celkom:			96,600		

Celkom:

Strana 1 z 1

Stavba: „Výstavba štadióna „FÚTBAL TATRAM ARENA v Prešove – I.časť“

ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Z m e n o v ý l i s t č. ZL005

Objekt a časť: SO 04 Hracia plocha

Zmena triedy odpadov pri výkopovej zemine

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta

Ing. Róbert Šváb, asistent stavbyvedúceho

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Pri výkopových prácach bola zistená v mieste hracej plochy vrstva škváry o hrúbke cca 40 cm. V zmluvnom rozpočte je uvedený len poplatok za skládku výkopovej zeminy. Z dôvodu inej kategórie odpadu a ceny je potrebné zadefinovať zmenu jednotkovej ceny na skutočné množstvo škváry.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL005	príloha 1
Cenník Kristav, s.r.o.,	príloha 2
Geodetické zameranie dočasnej depónie	príloha 3

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

V rozpočte sa nenachádza položka na poplatok za uskladnenie škváry na skládku.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny +81.933,62 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Predmetný zmenový list má vplyv na termín ukončenia výstavby (predpokladaný posun je 10 pracovných dní. Posun termínu realizácie stavby bude zohľadnený v aktualizovanom HMG. HMG bude upravený v súlade s článkami 2. a 5. uzavretej a účinnej Zmluvy o dielo a bude prílohou k Dodatku ZoD

Dátum: 14.09.2023

Podpis:

ZH + TA SKONTROLOVALI:
Ing. KATČEK 20.9.2023

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 959 266, IČ DPH: SK21999220
-19-

Stanovisko generálneho projektanta k zmenovému listu ZL001a:

Na základe geologického prieskumu nebola zistená škára. Na stavbe sa našla 40cm vrstva škary. Je potrebné ju odvieť na skládku.

Ing. arch. Ján Kráľ

Stanovisko stavebného dozoru zmenovému listu ZL001a:

STANOVISKO TDI:

KONSTATUJEME, ŽE PREDMETNÁ
ČINNOSŤ JE POTREBNÉ VYKONAŤ.

Ing. Radoslav Kráľ

Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu ZL001a:

OBJEDNÁVATEĽ SÚHLASÍ SO ZMENOU ÚVEDENOU
V ZMENOVOM LISTE.

ČO SA TYKA ZMENY DIELA VYVOLANOU TOUTO
ZMENOVOU PROCEDÚROU, BUDE TÁTO ZMENA
CENY VYKONANÁ FORMOU PÍSMENÉHO DODATKU
V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI
NA ÚSEKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA.

OBJEDNÁVATEĽ UHRADÍ NAVÝŠENIE POPLATKU ZA ODVE-
ZENÚ SKVRŇU LEH V MNOŽSTVE, KTORÉ BUDE
ZDOKLADOVANÉ VAŽEMLIVÝMI LISTAMI SKUTOČ-
NE ODVEZENÉHO MNOŽSTVA ULOŽENÉHO NA SKLÁDKU.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Krycí list zmenového listu č ZL 005 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Miesto: Prešov

Objekt : SO 04 a SO 08

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: Šváb

Dňa: 14.9.2023

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

08001 Prešov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
---------------	-------------	-------------	-------	-----------------------	---------------------

Náklady z rozpočtov

ZL 005	přípočty	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy - škvára + nakladanie výkopku	144 079,87	172 895,84
ZL 005	odpočty	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	-62 146,25	-74 575,50

Za rozpočet celkom:

81 933,62

98 320,34

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

Spracoval: Šváb
JKSO :
Dátum: 14.9.2023

ZMENOVÝ LIST č.ZL 005 - prípočty

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNÉ PRÁCE								
13	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4	4 971,700	m3	1,98	9 843,97	
				1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:			9 843,97	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
54a	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy - škvára	4 971,700	ton	27,00	134 235,90	
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			134 235,90	
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			144 079,87	
				Za rozpočet celkom:			144 079,87	

Odberteľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Šváb
JKSO :
Dátum: 14.9.2023

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAM ARÉNA - 4/2022
Objekt : SO 04 a SO 08

ZMENOVÝ LIST č.ZL 005 - odpočty

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
54	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	4 971,700	m3	-12,50	-62 146,25	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				-62 146,25			-62 146,25	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				-62 146,25			-62 146,25	
Za rozpočet celkom:				-62 146,25			-62 146,25	

KRISTAV s.r.o




CENNÍK

ÚVOD > (1) CENNÍK


Cenník uskladnenia odpadu

Odpad podľa katalógového čísla	Cena za tonu bez DPH
17 01 01 Betón - malá frakcia	9,00 €
17 01 01 Betón - veľká frakcia	10,00 €
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky	8,00 €
17 03 02 bitúmenové zmesi (asfalt)	20,00 €
10 01 01 popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedených v 10 01 04	27,00 €
17 05 04 Zemina a kamenivo	7,00 €
17 05 06 Výkopová zemina	6,00 €
Predaj zmesový (suťový) recyklát	7,00 €
Predaj betónový recyklát	8,00 €
Predaj zemina a kamenivo recyklát	6,00 €
Cenník VOK	na vyžiadanie



Quantity estimation	Terra
Upper surface	harna hrana
Lower surface	spodna hrana
Step	0.50
Area	1460.8 m ²
Fill volume	0.0 m ³
Surface cut area	0.0 m ²
Surf. cut volume	0.0 m ³
Cubic cut volume	1493.2 m ³
Total cut volume	1493.2 m ³

Total cut volume 1493.2 m3



Total cut volume **3478.5 m3**

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAN ARENA v Prešove – I.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Zmenový list č. ZL006

Objekt a časť: SO 04 Hracia plocha
Naviac práce za vybúranie starých základov stožiarov osvetlenia
Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Ing. Róbert Šváb, asistent stavbyvedúceho

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Pri zemných prácach boli zistené v mieste hracej plochy a okolitých tribún železobetónové základy pôvodných stožiarov osvetlenia. Z dôvodu pokračovania prác na stavbe je potrebné betónové konštrukcie základov čiastočne odkopať, vybúrať a zrealizovať spätný zásyp do úrovně nových konštrukcií.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL006 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

V rozpočte nákladov stavby chýba položka za vybúranie železobetónových základov pôvodných stožiarov osvetlenia.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny +9.011,92 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Predmetný zmenový list má vplyv na termín ukončenia výstavby (predpokladaný posun je 10 pracovných dní. Posun termínu realizácie stavby bude zohľadnený v aktualizovanom HMG. HMG bude upravený v súlade s článkami 2. a 5. uzavretej a účinnej Zmluvy o dielo a bude prílohou k Dodatku ZoD.

Dátum: 14.09.2023

Podpis:

ZA FTA ODSKHLA 20.9.2023

Ing. KACHTAR

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 48539268, IČ DPH: SK202262007

Stanovisko projektanta k Zmenovému listu ZL006:

ŽELEZOBETONOVÉ PÁTKY ODSTRANIŤ
PODĽA NÁVRHU SP

ING. ARON. L. SAKALA

Stanovisko technického dozora investora k Zmenovému listu ZL006:

Stanovisko TDI:

Konštatujeme, že predmetnú činnosť
je potrebné vykonať.

Ing. Róbert Bachinger

Stanovisko objednávateľa k Zmenovému listu ZL006:

Objednávateľ súhlasí so zemnou uvedenou v predloženom Zmenovom liste ZL006.
V čase predloženia Zmenového listu ZL003a boli železobetónové konštrukcie základov
vybúrané.

Objednávateľ uhradí poplatky za uloženie vybúranej sutiny na skládku len v množstve,
ktoré bude zhotoviteľom zdokladované váženými lístkami..

Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vy-
konaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku
verejného obstarávania.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 006 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Miesto: Prešov

Objekt: SO 04 - Hracia plocha 10/2022

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: Šváb

Dňa: 14.9.2023

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.

IČO:

08001 Prešov

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
---------------	-------------	-------------	-------	-----------------------	---------------------

Náklady z rozpočtov

ZL 003 prípočty

Práce HSV

9 011,92

10 814,30

Za rozpočet celkom:

9 011,92

10 814,30

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 48 939 266, IČ DPH: SK2022530596

Odberateľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.
 Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
 Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracoval: Šváb
 JKSO :
 Dátum: 14.9.2023

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAM ARÉNA - 4/2022
 Objekt : SO 04 - Hracia plocha 10/2022

ZMENOVÝ LIST č.ZL 006 - prípočty

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výrner	Množstvo výmera	Memé jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

Prehľad rozpočtových nákladov

			OSTATNÉ PRÁCE				9 011,92	
6/B 1	979083117		Vodorov.premiest.sutlny na skládku vrátane naloženia na dopr.prostriedok a zloženie 5000-6000 m	t	60,970	5,36	326,80	
			$25,404 \cdot 2,4 = 60,97$					
6/B 1	979083191		Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	609,696	0,51	310,94	
			$25,404 \cdot 2,4 \cdot 1000 = 609,696$					
6/B 1	979087298		Poplatok za uloženie sutín na skládke	t	60,970	25,00	1 524,25	
			$25,404 \cdot 2,4 = 60,97$					
13a/B 1	961055111.P		Búranie základov železobetónových, -2,40000t	m3	25,404	269,64	6 649,93	
			$2 \cdot (2,9 \cdot 2,92 \cdot 1,5) = 25,404$					
			OSTATNÉ PRÁCE				9 011,92	
			Práce HSV				9 011,92	

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAN ARENA v Prešove – I.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Zmenový list č. ZL007

Objekt a časť: SO 04 Hracia plocha

Naviac práce za likvidáciu betónovej suty v mieste hracej plochy
a okolitých tribún

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta

Ing. Róbert Švráb, asistent stavbyvedúceho

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Pri výkopových prácach bola zistená v mieste hracej plochy a okolitých tribún betónová suť.
Z dôvodu pokračovania je potrebné betónové konštrukcie zlikvidovať. Betónová suť sa využila
na recykláciu

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL007

príloha 1

Doklad o zhodnotení odpadu

príloha.2

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Je to navyše práca oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny + 59.878,07 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Bez vplyvy
na harmonogram

Dátum: 14.09.2023

Podpis:

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
ICO: 48 589 263, IČ DPH: SK2022539596
-19-

Stanovisko projektanta:

Stanovisko stavebného dozoru:

Technický dozor investora súhlasí s návrhom riešenia v ZL 007 a konštatuje, že predmetné práce je potrebné vykonať.

Stanovisko objednávateľa:

OBJEDNÁVATEĽ SÚHLASÍ SO ZMENOU V PREDLOŽENOM ZMENOVOM LISTE č. ZL 007. ZHOTOVITEĽ DIELA TIETO PRÁCE ZREALIZUJE A SÚ ZAPÍSANE V SÚVEDNOM DENNIKU. ČO SA TYKÁ ZMENY CENY DIELA VYVOLANOU ZMENOVOU PROCEDÚROU DUE K TÁTO VYKONANÍ TORIKOU PÍŠOM-NEHO PODATKU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRAVNÝMI PREDPISMI NA ÚSEKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa. Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 007 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Miesto: Prešov

Objekt : SO 04 - Hracia plocha 10/2022

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: Šváb

Dňa: 8.11.2023

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.

IČO:

08001 Prešov

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
------------	----------	-------------	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

ZL 007 prípočty

Práce HSV

59 878,07

71 853,68

Za rozpočet celkom:

59 878,07

71 853,68

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

4.7.2023

pečiatka:

pečiatka:

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 48 989 266, IČ DPH: SK2022539596
-19-

Spracoval: Šváb
JKSO :
Dátum: 8.11.2023

ZMENOVÝ LIST č.ZL 007 - prípočky

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------

Prehľad rozpočtových nákladov

Číslo položky	Název práce	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Spolu
	OSTATNÉ PRÁCE				59 878,07
9790094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	1 537,84	t	2,25	3 460,14
9790093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kovového materiálu) z betónu prostého	1 537,85	t	4,75	7 304,78
961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2.20000t	699,02	m3	70,26	49 113,15
	OSTATNÉ PRÁCE			0,00	59 878,07
	Práce HSV			0,00	59 878,07
	Celkom			0,00	59 878,07

Dátum prevzatia odpadu:	24.7.2023	Čas prevzatia odpadu:	7:00
Prevzaté množstvo v tonách:	3494,26	Stavebný odpad zo stavby:	Zhodnocovanie odpadu PREŠOV - VANAPET s.r.o.
Účel:	Zhodnotenie stavebného odpadu z demolácií - 17 01 01 - Betón		
Kód Nakladania:	R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov		
Názov zariadenia na zhodnocovanie odpadov:	Drvič Keestrack ulisse	 Podpis a pečiatka	
Číslo rozhodnutia zariadenia na zhodnocovanie odpadov:	OU-PO-OSŽP2-2020/039280-002		
PAVLÍČKO, s.r.o., Osikov 237, 086 42 Osikov			

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAM ARENA v Prešove – I.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Z m e n o v ý l i s t č. ZL008

Objekt a časť: SO 01 Hlavná tribúna a SO 10 Energoblok
Technická nevyhnutnosť zmeny hydroizolácií

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Ing. Róbert Šváb, asistent stavbyvedúceho

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Hydroizolácia je navrhnutá ako tlaková hydroizolácia aj pri konštrukciách v nadzemných častiach. Z dôvodu zmeny na kryštalickú hydroizoláciu je možné v jednom kroku ošetriť všetku betónové plochy aj v podzemných častiach. Z toho dôvodu sú hydroizolácie prevádzané v jednom kroku a bez nutnosti ďalších ochranných konštrukcií.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL008 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Je to menej práca oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Zníženie ceny – 28.372,08 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Bez vplyvy
na harmonogram

Dátum: 30.10.2023

Podpis:

AVA - stav, s.r.o.
Patešková 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 4549553, IČ DPH: SK202359786
19.

Stanovisko projektanta:

Generálny projektant súhlasí so zmenou
v predložnom zmenovom liste č ZL 008.
Táto zmena bola na podnet zhotoviteľa
stavby s ktorou ako projektant sme súhlasili.

Stanovisko stavebného dozoru:

Technický dozor investora súhlasí so
zmenou predložnou v ZL 008. Predmetné
zmeny je potrebné zrealizovať.

Stanovisko objednávateľa:

OBJEDNÁVATEĽ SÚHLASÍ SO ZMENOU V PREDLOŽENOM
ZMENOVOM LISTE č. ZL 008. ZHOTOVITEĽ DIELA ZODPO-
VEDÁ ZA ZREALIZOVANÉ DIELO V SÚLADE S Čl. 8
UZAVRETEJ A ÚČINNÉJ ZOĐ.

ČO SA TÝKA ZMENY CENY DIELA VYKONANOU ZMENOU
PROCEDÚROU BUDE TÁTO VYKONANÁ FORMOU PÍSOČNÉHO
DODATKU V SÚLADE S PRÍSLUVNÝMI PRAVNÝMI
PŘEPIŠTI NA ÚSEKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 008 v EUR

Stavba: PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Miesto: Prešov

Objekt: SO 01 a SO 10 Hlavná tribúna - zmena tlakovej hydroizolácie

JKSO:

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: Šváb

Dňa: 15.9.2023

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:

08001 Prešov

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
------------	----------	-------------	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

SO 01	prípochty	Riešenie zmeny typu hydroizolácie na kryštálickú z dôvodu technickej nevyhnutnosti	61 369,69	73 643,63
SO 01	prípochty	Riešenie zmeny typu hydroizolácie na kryštálickú z dôvodu technickej nevyhnutnosti	4 684,38	5 621,26
SO 10	odpočty	Odpočet za pôvodné riešenie tlakovej hydroizolácie	-86 411,25	-103 693,50
SO 10	odpočty	Odpočet za pôvodné riešenie tlakovej hydroizolácie	-8 014,90	-9 617,88

Za rozpočet celkom:

-28 372,08

-34 046,49

odberateľ, obsluhávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

Odberteľ: FUTBAL TATRAŇ ARÉNA, s.r.o.
Projektant:
Dodávateľ: AVA Stav, s.r.o.

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 15.9.2023

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAŇ ARÉNA - 4/2022

Objekt : SO 01 Hlavná tribúna - zmena hydroizolácie spodnej stavby

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Pripočet

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
110	711	711251113	Tlaková izolácia - cementová hydroizolácia	0,000	m2	0,00	0,00	20
111	711	711251122	Hydroizolácia vodorovná, kompl.D+M	2 454,158	m2	15,86	38 922,95	20
112	711	711251152	Hydroizolácia zvislá, kompl.D+M	1 108,481	m2	20,25	22 446,74	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				61 369,69			61 369,69	20

Za rozpočet celkom: 61 369,69 61 369,69

Odberateľ: FUTBAL TATRAM ARÉNA, s.r.o.
Projektant:
Dodávateľ: AVA Stav, s.r.o.

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 15.9.2023

Stavba: PREŠOV - FUTBAL TATRAM ARÉNA - 4/2022
Objekt: SO 10 Energoblok - zmena hydroizolácie spodnej stavby

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prípočet

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meraná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
73	711	711251113	Tlaková izolácia - cementová hydroizolácia	37,055	m2	0,00	0,00	20
74	711	711251122	Hydroizolácia vodorovná, kompl.D+M	243,844	m2	15,86	3 867,37	20
75	711	711251152	Hydroizolácia zvislá, kompl.D+M	40,346	m2	20,25	817,01	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				4 684,38			4 684,38	
Za rozpočet celkom				4 684,38			4 684,38	

Odberaťel:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 15.9.2023

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Objekt :SO 01 Hlavná tribúna - zmena hydroizolácie spodnej stavby

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Odpočít

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------	----------

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
Projektant:
Dodávateľ: AVA Stav, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 15.9.2023

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022
Objekt : SO 10 Energoblok - zmena hydroizolácie spodnej stavby

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Odpočet

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remeslá, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - izolácie proti vode a vlhkosti								
73	711	711251113	Tlaková izolácia - cementová hydroizolácia	-37,065	m2	7,65	-283,55	20
74	711	711251122	Hydroizolácia vodorovná, kompl.D+M	-243,844	m2	26,61	-6 488,69	20
75	711	711251152	Hydroizolácia zvislá, kompl.D+M	-40,346	m2	30,60	-1 242,66	20
711 - izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				-8 014,90			-8 014,90	
Za rozpočet celkom				-8 014,90			-8 014,90	

VÝSTAVBA ŠTADIÓNA - I.etapa

OZN. OBJEKTU	NÁZOV OBJEKTU	CENA BEZ DPH
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA	10 631 044,19 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL004	-77 733,91 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL008	-28 372,08 €
SO 04	HRACIA PLOCHA	1 028 857,42 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL001a	68 663,47 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL002a	1 784,77 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL003a	72 344,65 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL005	81 933,62 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL006	9 011,92 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL007	59 878,07 €
SO 05	STOŽIARE OSVETLENIA (len zemné práce + základy)	197 560,12 €
SO 06	VSTUPNÉ BRÁNY-TURNIKETY	213 707,25 €
SO 08	VSTAVKY - TRIBÚNA B,C,D (len zemné práce a základy)	264 220,36 €
SO 10	ENERGOBLOK	785 705,77 €
SO 11	VYKUROVANIE TRÁVNÍKA	195 128,30 €
SO 20	PRELOŽKA KANALIZÁCIE	77 730,24 €
SO 21	AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	87 398,69 €
SO 22	AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	59 335,70 €
SO 23	VSAKOVANIE	131 846,29 €
SO 30	VODOVODNÁ PRÍPOJKA	5 400,97 €
SO 31	AREÁLOVÝ ROZVOD VODY	33 841,16 €
SO 32	POŽIARNA NÁDRŽ	28 534,17 €
SO 33	STUDNE	13 125,92 €
SO 34	ÚŽITKOVÝ VODOVOD	32 070,08 €
SO 35	AKUMULAČNÁ NÁDRŽ	79 679,18 €
SO 40	ROZŠÍRENIE STL DISTRIBUČNEJ SIETE	14 455,04 €
SO 41	STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD	1 984,38 €
SO 57	Prípojka SLP	9 399,65 €
SO 60	SPEVNENÉ PLOCHY	301 919,59 €
SO 61	PARKOVISKO ČAPAJEVOVA	569 878,87 €
SO 65	OPORNÝ MŮR (len zemné práce + základy)	148 047,72 €
PS 02	EPS a HSP	204 905,41 €
PS 03	Poplachové systémy	322 790,27 €
PS 04	Slaboprúdy	108 462,01 €
PS 05	Vstupný a informačný systém	362 955,00 €
PS 06	Výťahy	138 000,00 €
PS 07	MaR	70 077,00 €
PS 08	SHZ – vodná clona	27 572,00 €
B2	Búracie práce II. etapa	151 692,89 €
B3	Búracie práce III. etapa	84 647,40 €
ODHADOVANÁ CENA CELKOM		16 569 483,55 €
DPH 20%		3 313 896,71 €
ODHADOVANÁ CENA CELKOM S DPH		19 883 380,26 €

Dôvodová správa k dodatku

Rekapitulácia Zmenových listov:

Číslo ZL	Popis	Suma bez DPH	Dátum predloženia	Dátum podpisania
001a	Zmena triedy odpadov pri výkopovej zemine	68 663,47	14.9.2023	25.9.2023
002a	Zásyp odvodňovacieho rigolu okolo pôvodného ihriska	1 784,77	14.9.2023	25.9.2023
003a	Naviac práce za vybúranie starých základov v mieste hracej plochy	72 344,65	14.9.2023	25.9.2023
004	Menej práce z dôvodu úspory na nerealizácii energokanálu a zámeny za predizolované potrubia	-77 733,91	14.9.2023	9.11.2023
005	Zmena triedy odpadov pri výkopovej zemine	81 933,62	14.9.2023	25.9.2023
006	Naviac práce za vybúranie starých základov stĺžiarov osvetlenia	9 011,92	14.9.2023	25.9.2023
007	Naviac práce za likvidáciu betónovej sítě v mieste hracej plochy a okolitých trúb	59 878,07	14.9.2023	9.11.2023
008	Technická nevyhnutnosť zmeny hydroizolácii	-28 372,08	30.10.2023	9.11.2023
Spolu bez DPH		187 510,51		

Dôvodová správa k dodatku

Dôvodová práva k Zmenovým listom na navyiac a menej prác vzniknutých pri realizácii diela FUTBAL
TATRAN ARÉNA v Prešove – I. časť

Zmenový list č. ZL001a – navýšenie ceny /plus/ +68.663,47 € bez DPH

SO 04 Hracia plocha

Zmena triedy odpadov pri výkopovej zemine

Pri výkopových prácach bola zistená v mieste hracej plochy vrstva škváry o hrúbke cca 40 cm. V zmluvnom rozpočte je uvedený len poplatok za skládku výkopovej zeminy. Z dôvodu inej kategórie odpadu a ceny je potrebné zadefinovať zmenu jednotkovej ceny na skutočné množstvo škváry.

- Príloha č. 1

Zmenový list č. ZL002a – navýšenie ceny /plus/ +1.784,77 € bez DPH

SO 04 Hracia plocha

Zásyp odvodňovacieho rigolu okolo pôvodného ihriska

Pri výkopových prácach bol zistený odvodňovací rigol okolo pôvodnej hracej plochy, ktorá je pod úrovňou terénu na realizáciu novej hracej plochy. Zástupca GP Ing. Polák navrhol zápisom v Stavebnom denníku riešenie spätného zásypu. V zmysle toho bol vypracovaný rozpočet predmetného zmenového listu.

- Príloha č. 2

Zmenový list č. ZL003a – navýšenie ceny /plus/ +72.344,65 € bez DPH

SO 04 Hracia plocha

Navyiac práce za vybúranie starých základov v mieste hracej plochy

Pri zemných prácach boli zistené v mieste hracej plochy pôvodné konštrukcie základov tribún zo stavebne vystuženého betónu. Z dôvodu pokračovania prác na stavbe je potrebné tieto konštrukcie základov čiastočne odkopať, vybúrať a zrealizovať spätný zásyp do úrovne nových konštrukcií.

- Príloha č. 3

Zmenový list č. ZL004 – zníženie ceny /mínus/ -77.733,91 € bez DPH

SO 01 Hlavná tribúna a SO 10 Energoblok

Menej práce z dôvodu úspory na nerealizácii energokanálu a zámeny za predizolované potrubia.

Navrhovaná zmena je zámena vedení v prefabrikovanom energokanáli za montáž predizolovaných potrubí a je to technická nevyhnutnosť z dôvodu predchádzania následných porúch.

- Príloha č. 4

Zmenový list č. ZL005 – navýšenie ceny /plus/ +81.933,62 € bez DPH

SO 04 Hracia plocha

Zmena triedy odpadov pri výkopovej zemine

Pri výkopových prácach bola zistená v mieste hracej plochy vrstva škváry o hrúbke cca 40 cm. V zmluvnom rozpočte je uvedený len poplatok za skládku výkopovej zeminy. Z dôvodu inej kategórie odpadu a ceny je potrebné zadefinovať zmenu jednotkovej ceny na skutočné množstvo škváry.

- Príloha č. 5

Zmenový list č. ZL006 – navýšenie ceny /plus/ +9.011,92 € bez DPH

SO 04 Hracia plocha

Naviac práce za vybúranie starých základov stožiarov osvetlenia

Pri zemných prácach boli zistené v mieste hracej plochy a okolitých tribún železobetónové základy pôvodných stožiarov osvetlenia. Z dôvodu pokračovania prác na stavbe je potrebné betónové konštrukcie základov čiastočne odkopať, vybúrať a zrealizovať spätný zásyp do úrovne nových konštrukcií.

- Príloha č. 6

Zmenový list č. ZL007 – navýšenie ceny /plus/ +59.878,07 € bez DPH

SO 04 Hracia plocha

Naviac práce za likvidáciu betónovej sute v mieste hracej plochy a okolitých tribún

Pri zemných prácach bola zistená v mieste hracej plochy a okolitých tribún betónová suť. Z dôvodu pokračovania prác na stavbe je potrebné betónové konštrukcie zlikvidovať. Betónová suť sa využila na recykláciu.

- Príloha č. 7

Zmenový list č. ZL008 – zníženie ceny /mínus/ -28.372,08 € bez DPH

SO 01 Hlavná tribúna a SO 10 Energoblok

Technická nevyhnutnosť zmeny hydroizolácii

Hydroizolácia je navrhnutá ako tlaková hydroizolácia aj pri konštrukciách v nadzemných častiach. Z dôvodu zmeny na kryštalickú hydroizoláciu je možné v jednom kroku ošetriť všetky

betónové plochy aj v podzemných častiach. Z tohto dôvodu sú hydroizolácie prevádzané v jednom kroku a bez nutnosti ďalších ochranných konštrukcií.

- Príloha č. 8

Prílohy:

Príloha č.1 – Krycí list pre ZL001a

Príloha č.2 – Krycí list pre ZL002a

Príloha č.3 – Krycí list pre ZL003a

Príloha č.4 – Krycí list pre ZL004

Príloha č.5 – Krycí list pre ZL005


Príloha č.6 – Krycí list pre ZL006

Príloha č.7 – Krycí list pre ZL007

Príloha č.8 – Krycí list pre ZL008

Príloha č.9 – Rekapitulácia stavebných objektov

HARMONOGRAM - PREŠOV FUTBAL TATTRAN ARÉNA - I ETAPA



Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhm

Súhm projektu

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhm

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhm

Manuálny súhm

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy

Externý medzník

Termín

Priebeh

Manuálny priebeh

