

Pre: Železničná spoločnosť Slovensko a. s.

Rožňavská 1

832 72 Bratislava

Dozor objednávateľa**Skupina dodávateľov SD-THÚ-EUDO**

Zastúpená spoločnosťou EUTECH a. s.

EUTECH a. s.

Moldavská cesta 10/B

040 11 Košice

Do rúk

Ing. Peter Obyšovský

Na vedomie

Ing. Andrej Janšo, PhD.

Vaša značka:

Naša značka:

048/0602/2023/THU

Vybavuje:

Ing. Miroslav Popiak

Miesto a dátum:

Zvolen 6.2.2023

Projekt: "Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre Stredisko ZVOLEN"**Zmluva o Dielo:** č. objednávateľa 4600005830/VS/2021

č. zhotoviteľa 2021/OA/01/001

z dňa 16.09.2021

Vec: Oznámenie o Nároku Zhotoviteľa č.14, Zvýšenie nákladov vyplývajúcich zo zmien Právnych predpisov SR, Čiastkový nárok

Vážený obchodný partner,

Dňa 16.09.2021 bola uzavretá medzi našou spoločnosťou **STRABAG s.r.o.**, so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 317 282, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B (ďalej len „**STRABAG**“ alebo „**Naša spoločnosť**“ alebo „**My**“) ako zhotoviteľom a Vašou spoločnosťou **Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.**, so sídlom Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 914 939, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3497/B (ďalej len „**ZSSK**“ alebo „**Vaša spoločnosť**“ alebo „**Vy**“) ako objednávateľom Zmluva o dielo č. Objednávateľa: 4600005830/VS/2021, č. Zhotoviteľa 2021/OA/01/001, v znení prípadných dodatkov (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je realizácia diela vymedzeného v článku 1.1 druhej časti Zmluvy o dielo (ďalej len „**Dielo**“). Zmluva o dielo bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 23.09.2021 a účinnosť nadobudla dňa 24.09.2021.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydalo s účinnosťou od 13.07.2022 Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácii a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania.

V súlade s podčl. 15.2.4 (Požiadavky zhotoviteľa), podčl. 3.7.5 (Rozhodnutia) a podčl. 9.1.6 (Úpravy ceny v dôsledku zmien Právnych predpisov) Zmluvy o dielo Vám týmto Zhotoviteľ oznamuje čiastkový nárok na úhradu dodatočný Nákladov.

Zhotoviteľ vzhľadom na pokračujúci priebeh udalostí alebo okolností, ktoré sú príčinou Nároku nevie stanoviť definitívny cenový dopad vyššie uvedeného Nároku. Po skončení udalostí alebo okolností, ktoré vyvolali vznik tohto Nároku, Zhotoviteľ predloží Dozoru objednávateľa konečný Nárok, vrátane cenových dopadov na tento Nárok.

Týmto oznámením Zhotoviteľ plní zmluvné podmienky v zmysle 15.2.4 (Požiadavky zhotoviteľa) vo vzťahu k priebežným Nárokom.



STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(77)

S pozdravom,

.....
Ing. Miroslav Popjak
Predstaviteľ zhotoviteľa
STRABAG s.r.o.