

Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých Zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Obec Hviezdoslavov
Sídlo:	Hlavná ul.č. 8/10, 93041 Hviezdoslavov
Štatutárny orgán:	Ing. František Kavecký – poverený zástupca starostu obce
IČO:	00305456
DIČ:	2021151781

(ďalej len "objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	TIMS, spol. s r. o.
Sídlo:	Hornostavská 756/9, 949 01 Nitra
Štatutárny orgán:	Ing. Ľuboš Kováč - konateľ Ing. Ivan Pospíšil - konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Ľuboš Kováč - konateľ
Vo veciach technických :	Ing. Ivan Pospíšil - konateľ
Bankové spojenie:	Tatra banka, a. s.
IBAN:	SK87 1100 0000 0029 4006 4767
IČO :	31 412 807
DIČ:	20405387
IČ DPH:	SK2020405387

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro., Vložka č.: 1049/N

(ďalej len "zhotoviteľ")

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) na základe výsledkov verejného obstarávania, vyhláseného na zákazku s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) zo dňa 06.10.2023, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť objednávateľovi dielo: **„Rekonštrukcia chodníka v obci Hviezdoslavov - ulica Hlavná“** – stavebné práce, (ďalej len „súťaž“). (ďalej len „dielo“), ktorého presná špecifikácia je uvedené v prílohách tejto Zmluvy.
2. V nadväznosti na dodržanie technologických postupov, ako i na požiadavky uvedenú v Projektovej dokumentácii týkajúcu sa realizácie prác, nie je možné dodržať pôvodný termín realizácie.

3. Na základe dodatočného upresnenia projektu stavby z dôvodu nevyhnutnej potreby realizácie viacerých stavebno-technických zmien, ktoré nebolo možné v čase uzavretia Zmluvy ani napriek dôkladnej príprave predpokladať bola ustálená nevyhnutnosť zmeny rozpočtu a s tým spojenej zmeny ceny diela.
4. Na základe uvedených skutočností, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 1

Článok I Predmet Dodatku č.1

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene ustanovenia **čl. III. Čas a miesto plnenia** v **ods.3.1.2** Zmluvy, pričom po zmene znie nasledovne:

*„Termín vykonania a odovzdania celého diela: **najneskôr do 7 mesiacov** odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.*

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

Vykonaním diela sa rozumie riadne vykonané celé dielo a jeho písomné prevzatie objednávateľom, vrátane dokladov, atestov a certifikátov v súlade s touto zmluvou, platnými technickými normami, platnými právnymi predpismi, súťažnými podmienkami, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou. Chýbajúce doklady sú dôvodom neprevzatia diela.“

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa z dôvodu menej prác a navyše prác predmetu plnenia v zmysle postupu podľa čl. 4.8 tejto Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli taktiež na zmene ustanovenia **čl. IV. Cena diela v ods. 4.3** Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu s DPH eur
Cena diela (časť diela č. 1)	73.761,50	14.752,30	88.513,80
Cena diela (časť diela č. 2)	41.637,04	8.327,41	49.964,45
Cena celkom	115.398,54	23.079,71	138.478,24

„Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH

115 398,54 EUR

DPH 20%

23 079,71 EUR

Cena spolu s DPH

138 478,24 EUR“

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa taktiež dohodli na zmene ustanovenia **čl. V. Platobné podmienky v ods. 5.2** Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„5.2.“ Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu príslušnej časti diela po odovzdaní a prevzatí časti diela a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky príslušnej časti diela.

Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú:

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
- záznam o odstránení väd a nedorobkov.

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi

4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa z dôvodu menej prác a navyše prác dohodli na aktualizácii výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Zmluve, čím sa mení ustanovenia **čl. XIV. Záverečné ustanovenia v ods. 14.14** Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„14.14 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme + 2x tlačaná forma) po aktualizácii ku dňu 12.12.2023.

Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4: Doklad o poistení zodpovednosti za škodu

Príloha č. 5: Zoznam kvalifikovaných osôb

Príloha č. 6: Preberací protokol staveniska – vzor

Príloha č. 7: Výpis z registra partnerov verejného sektora

Aktualizovaný výkaz výmer ku dňu 12.12.2023 tvorí súčasť tohto dodatku č. 1 k Zmluve.

5. Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy zo dňa 06.10.2023, zostávajú v platnosti bez zmeny.
6. Tento Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a ustanovenia § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Tento Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho Zverejnenia.
Tento Dodatok č. 1 k Zmluve tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 06.10.2023
Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje **v štyroch rovnopisoch**, z ktorých objednávatel' obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Hviezdoslavove, dňa 29.01.2024

V Nitre, dňa 29.01.2024

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:

.....
Obec Hviezdoslavov
Ing. František Kavecký
poverený zástupca starostu obce

.....
TIMS, spol.s r.o.
Ing.Luboš Kováč, konateľ

Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých Zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Obec Hviezdoslavov
Sídlo:	Hlavná ul.č. 8/10, 93041 Hviezdoslavov
Štatutárny orgán:	Ing. František Kavecký – poverený zástupca starostu obce
IČO:	00305456
DIČ:	2021151781

(ďalej len "objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	TIMS, spol. s r. o.
Sídlo:	Hornostavská 756/9, 949 01 Nitra
Štatutárny orgán:	Ing. Ľuboš Kováč - konateľ Ing. Ivan Pospíšil - konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Ľuboš Kováč - konateľ
Vo veciach technických :	Ing. Ivan Pospíšil - konateľ
Bankové spojenie:	Tatra banka, a. s.
IBAN:	SK87 1100 0000 0029 4006 4767
IČO :	31 412 807
DIČ:	20405387
IČ DPH:	SK2020405387

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro., Vložka č.: 1049/N

(ďalej len "zhotoviteľ")

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) na základe výsledkov verejného obstarávania, vyhláseného na zákazku s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) zo dňa 06.10.2023, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť objednávateľovi dielo: **„Rekonštrukcia chodníka v obci Hviezdoslavov - ulica Hlavná“** – stavebné práce, (ďalej len „súťaž“). (ďalej len „dielo“), ktorého presná špecifikácia je uvedené v prílohách tejto Zmluvy.
2. V nadväznosti na dodržanie technologických postupov, ako i na požiadavky uvedenú v Projektovej dokumentácii týkajúcu sa realizácie prác, nie je možné dodržať pôvodný termín realizácie.

3. Na základe dodatočného upresnenia projektu stavby z dôvodu nevyhnutnej potreby realizácie viacerých stavebno-technických zmien, ktoré nebolo možné v čase uzavretia Zmluvy ani napriek dôkladnej príprave predpokladať bola ustálená nevyhnutnosť zmeny rozpočtu a s tým spojenej zmeny ceny diela.
4. Na základe uvedených skutočností, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 1

Článok I Predmet Dodatku č.1

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene ustanovenia **čl. III. Čas a miesto plnenia** v **ods.3.1.2** Zmluvy, pričom po zmene znie nasledovne:

*„Termín vykonania a odovzdania celého diela: **najneskôr do 7 mesiacov** odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.*

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

Vykonaním diela sa rozumie riadne vykonané celé dielo a jeho písomné prevzatie objednávateľom, vrátane dokladov, atestov a certifikátov v súlade s touto zmluvou, platnými technickými normami, platnými právnymi predpismi, súťažnými podmienkami, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou. Chýbajúce doklady sú dôvodom neprevzatia diela.“

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa z dôvodu menej prác a navyše prác predmetu plnenia v zmysle postupu podľa čl. 4.8 tejto Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli taktiež na zmene ustanovenia **čl. IV. Cena diela v ods. 4.3** Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu s DPH eur
Cena diela (časť diela č. 1)	73.761,50	14.752,30	88.513,80
Cena diela (časť diela č. 2)	41.637,04	8.327,41	49.964,45
Cena celkom	115.398,54	23.079,71	138.478,24

„Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH

115 398,54 EUR

DPH 20%

23 079,71 EUR

Cena spolu s DPH

138 478,24 EUR“

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa taktiež dohodli na zmene ustanovenia **čl. V. Platobné podmienky v ods. 5.2** Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„5.2.“ Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu príslušnej časti diela po odovzdaní a prevzatí časti diela a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky príslušnej časti diela.

Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú:

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
- záznam o odstránení väd a nedorobkov.

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi

4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa z dôvodu menej prác a navyše prác dohodli na aktualizácii výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Zmluve, čím sa mení ustanovenia **čl. XIV. Záverečné ustanovenia v ods. 14.14** Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„14.14 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme + 2x tlačaná forma) po aktualizácii ku dňu 12.12.2023.

Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4: Doklad o poistení zodpovednosti za škodu

Príloha č. 5: Zoznam kvalifikovaných osôb

Príloha č. 6: Preberací protokol staveniska – vzor

Príloha č. 7: Výpis z registra partnerov verejného sektora

Aktualizovaný výkaz výmer ku dňu 12.12.2023 tvorí súčasť tohto dodatku č. 1 k Zmluve.

5. Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy zo dňa 06.10.2023, zostávajú v platnosti bez zmeny.
6. Tento Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a ustanovenia § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Tento Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho Zverejnenia.
Tento Dodatok č. 1 k Zmluve tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 06.10.2023
Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje **v štyroch rovnopisoch**, z ktorých objednávatel' obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Hviezdoslavove, dňa 29.01.2024

V Nitre, dňa 29.01.2024

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:

.....
Obec Hviezdoslavov
Ing. František Kavecký
poverený zástupca starostu obce

.....
TIMS, spol.s r.o.
Ing.Luboš Kováč, konateľ

Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých Zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Obec Hviezdoslavov
Sídlo:	Hlavná ul.č. 8/10, 93041 Hviezdoslavov
Štatutárny orgán:	Ing. František Kavecký – poverený zástupca starostu obce
IČO:	00305456
DIČ:	2021151781

(ďalej len "objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	TIMS, spol. s r. o.
Sídlo:	Hornostavská 756/9, 949 01 Nitra
Štatutárny orgán:	Ing. Ľuboš Kováč - konateľ Ing. Ivan Pospíšil - konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Ľuboš Kováč - konateľ
Vo veciach technických :	Ing. Ivan Pospíšil - konateľ
Bankové spojenie:	Tatra banka, a. s.
IBAN:	SK87 1100 0000 0029 4006 4767
IČO :	31 412 807
DIČ:	20405387
IČ DPH:	SK2020405387

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro., Vložka č.: 1049/N

(ďalej len "zhotoviteľ")

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) na základe výsledkov verejného obstarávania, vyhláseného na zákazku s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) zo dňa 06.10.2023, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť objednávateľovi dielo: **„Rekonštrukcia chodníka v obci Hviezdoslavov - ulica Hlavná“** – stavebné práce, (ďalej len „súťaž“). (ďalej len „dielo“), ktorého presná špecifikácia je uvedené v prílohách tejto Zmluvy.
2. V nadväznosti na dodržanie technologických postupov, ako i na požiadavky uvedenú v Projektovej dokumentácii týkajúcu sa realizácie prác, nie je možné dodržať pôvodný termín realizácie.

3. Na základe dodatočného upresnenia projektu stavby z dôvodu nevyhnutnej potreby realizácie viacerých stavebno-technických zmien, ktoré nebolo možné v čase uzavretia Zmluvy ani napriek dôkladnej príprave predpokladať bola ustálená nevyhnutnosť zmeny rozpočtu a s tým spojenej zmeny ceny diela.
4. Na základe uvedených skutočností, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 1

Článok I Predmet Dodatku č.1

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene ustanovenia **čl. III. Čas a miesto plnenia** v **ods.3.1.2** Zmluvy, pričom po zmene znie nasledovne:

*„Termín vykonania a odovzdania celého diela: **najneskôr do 7 mesiacov** odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.*

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

Vykonaním diela sa rozumie riadne vykonané celé dielo a jeho písomné prevzatie objednávateľom, vrátane dokladov, atestov a certifikátov v súlade s touto zmluvou, platnými technickými normami, platnými právnymi predpismi, súťažnými podmienkami, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou. Chýbajúce doklady sú dôvodom neprevzatia diela.“

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa z dôvodu menej prác a navyše prác predmetu plnenia v zmysle postupu podľa čl. 4.8 tejto Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli taktiež na zmene ustanovenia **čl. IV. Cena diela v ods. 4.3** Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu s DPH eur
Cena diela (časť diela č. 1)	73.761,50	14.752,30	88.513,80
Cena diela (časť diela č. 2)	41.637,04	8.327,41	49.964,45
Cena celkom	115.398,54	23.079,71	138.478,24

„Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH

115 398,54 EUR

DPH 20%

23 079,71 EUR

Cena spolu s DPH

138 478,24 EUR“

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa taktiež dohodli na zmene ustanovenia **čl. V. Platobné podmienky v ods. 5.2** Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„5.2.“ Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu príslušnej časti diela po odovzdaní a prevzatí časti diela a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky príslušnej časti diela.

Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú:

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
- záznam o odstránení väd a nedorobkov.

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi

4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa z dôvodu menej prác a navyše prác dohodli na aktualizácii výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Zmluve, čím sa mení ustanovenia **čl. XIV. Záverečné ustanovenia v ods. 14.14** Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„14.14 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme + 2x tlačaná forma) po aktualizácii ku dňu 12.12.2023.

Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4: Doklad o poistení zodpovednosti za škodu

Príloha č. 5: Zoznam kvalifikovaných osôb

Príloha č. 6: Preberací protokol staveniska – vzor

Príloha č. 7: Výpis z registra partnerov verejného sektora

Aktualizovaný výkaz výmer ku dňu 12.12.2023 tvorí súčasť tohto dodatku č. 1 k Zmluve.

5. Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy zo dňa 06.10.2023, zostávajú v platnosti bez zmeny.
6. Tento Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a ustanovenia § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Tento Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho Zverejnenia.
Tento Dodatok č. 1 k Zmluve tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 06.10.2023
Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje **v štyroch rovnopisoch**, z ktorých objednávatel' obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Hviezdoslavove, dňa 29.01.2024

V Nitre, dňa 29.01.2024

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:

.....
Obec Hviezdoslavov
Ing. František Kavecký
poverený zástupca starostu obce

.....
TIMS, spol.s r.o.
Ing.Luboš Kováč, konateľ

Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých Zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Obec Hviezdoslavov
Sídlo:	Hlavná ul.č. 8/10, 93041 Hviezdoslavov
Štatutárny orgán:	Ing. František Kavecký – poverený zástupca starostu obce
IČO:	00305456
DIČ:	2021151781

(ďalej len "objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	TIMS, spol. s r. o.
Sídlo:	Hornostavská 756/9, 949 01 Nitra
Štatutárny orgán:	Ing. Ľuboš Kováč - konateľ Ing. Ivan Pospíšil - konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Ľuboš Kováč - konateľ
Vo veciach technických :	Ing. Ivan Pospíšil - konateľ
Bankové spojenie:	Tatra banka, a. s.
IBAN:	SK87 1100 0000 0029 4006 4767
IČO :	31 412 807
DIČ:	20405387
IČ DPH:	SK2020405387

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro., Vložka č.: 1049/N

(ďalej len "zhotoviteľ")

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) na základe výsledkov verejného obstarávania, vyhláseného na zákazku s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) zo dňa 06.10.2023, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť objednávateľovi dielo: **„Rekonštrukcia chodníka v obci Hviezdoslavov - ulica Hlavná“** – stavebné práce, (ďalej len „súťaž“). (ďalej len „dielo“), ktorého presná špecifikácia je uvedené v prílohách tejto Zmluvy.
2. V nadväznosti na dodržanie technologických postupov, ako i na požiadavky uvedenú v Projektovej dokumentácii týkajúcu sa realizácie prác, nie je možné dodržať pôvodný termín realizácie.

3. Na základe dodatočného upresnenia projektu stavby z dôvodu nevyhnutnej potreby realizácie viacerých stavebno-technických zmien, ktoré nebolo možné v čase uzavretia Zmluvy ani napriek dôkladnej príprave predpokladať bola ustálená nevyhnutnosť zmeny rozpočtu a s tým spojenej zmeny ceny diela.
4. Na základe uvedených skutočností, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 1

Článok I Predmet Dodatku č.1

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene ustanovenia **čl. III. Čas a miesto plnenia** v **ods.3.1.2** Zmluvy, pričom po zmene znie nasledovne:

*„Termín vykonania a odovzdania celého diela: **najneskôr do 7 mesiacov** odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.*

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

Vykonaním diela sa rozumie riadne vykonané celé dielo a jeho písomné prevzatie objednávateľom, vrátane dokladov, atestov a certifikátov v súlade s touto zmluvou, platnými technickými normami, platnými právnymi predpismi, súťažnými podmienkami, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou. Chýbajúce doklady sú dôvodom neprevzatia diela.“

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa z dôvodu menej prác a navyše prác predmetu plnenia v zmysle postupu podľa čl. 4.8 tejto Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli taktiež na zmene ustanovenia **čl. IV. Cena diela v ods. 4.3** Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu s DPH eur
Cena diela (časť diela č. 1)	73.761,50	14.752,30	88.513,80
Cena diela (časť diela č. 2)	41.637,04	8.327,41	49.964,45
Cena celkom	115.398,54	23.079,71	138.478,24

„Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH

115 398,54 EUR

DPH 20%

23 079,71 EUR

Cena spolu s DPH

138 478,24 EUR“

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa taktiež dohodli na zmene ustanovenia **čl. V. Platobné podmienky v ods. 5.2** Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„5.2.“ Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu príslušnej časti diela po odovzdaní a prevzatí časti diela a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky príslušnej časti diela.

Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú:

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
- záznam o odstránení väd a nedorobkov.

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi

4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa z dôvodu menej prác a navyše prác dohodli na aktualizácii výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Zmluve, čím sa mení ustanovenia **čl. XIV. Záverečné ustanovenia v ods. 14.14** Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„14.14 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme + 2x tlačaná forma) po aktualizácii ku dňu 12.12.2023.

Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4: Doklad o poistení zodpovednosti za škodu

Príloha č. 5: Zoznam kvalifikovaných osôb

Príloha č. 6: Preberací protokol staveniska – vzor

Príloha č. 7: Výpis z registra partnerov verejného sektora

Aktualizovaný výkaz výmer ku dňu 12.12.2023 tvorí súčasť tohto dodatku č. 1 k Zmluve.

5. Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy zo dňa 06.10.2023, zostávajú v platnosti bez zmeny.
6. Tento Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a ustanovenia § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Tento Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho Zverejnenia.
Tento Dodatok č. 1 k Zmluve tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 06.10.2023
Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje **v štyroch rovnopisoch**, z ktorých objednávatel' obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Hviezdoslavove, dňa 29.01.2024

V Nitre, dňa 29.01.2024

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:

.....
Obec Hviezdoslavov
Ing. František Kavecký
poverený zástupca starostu obce

.....
TIMS, spol.s r.o.
Ing.Ľuboš Kováč, konateľ