



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

Gen. Miloša Vesela 21, SK-034 26 Ružomberok

DODATOK Č. 6

K ZMLUVE O DIELO Č. UVN-15-132/2022-132 zo dňa 03.11.2022

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.05.2023, Dodatku č. 2 zo dňa 08.09.2023, Dodatku č. 3 zo dňa 26.09.2023, Dodatku č. 4 zo dňa 02.10.2023 a Dodatku č. 5 zo dňa 14.12.2023

uzatvorený podľa Článku 18 bod 18.3 zmluvy medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami

(ďalej len „Dodatok“)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo:	Gen. Miloša Vesela 21, SK-034 26 Ružomberok
IČO:	31 936 415
DIČ:	2020590187
IČ DPH:	SK2020590187
Zastúpený:	doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD., riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu IBAN:	SK84 8180 0000 0070 0017 7393
Zriadený:	
Osoba poverená na zastupovanie:	
a) vo veciach zmluvných:	doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD. tel.: +421 907 800 603, email: rusnacr@uvn.sk
b) vo veciach technických:	Ondrej Machola, tel.: +421 915 987 014, email: macholao@uvn.sk
stavebný dozor investora:	, tel.: email:
autorský dozor:	Ing. Božena Margočová, tel.: +421 905 386 540, email: bmargocova@kmp.sk

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:	Adifex, a. s.
Sídlo:	Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO:	46 71 58 94
DIČ:	2023532115
IČ DPH:	SK2023532115
Zastúpený:	Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva Ing. Ján Gusko, člen predstavenstva
Bankové spojenie:	UniCredit Bank
Číslo účtu IBAN:	SK12 1111 0000 0011 8207 4004
Zapísaný:	OR MS Bratislava III, odd. Sa, vložka č.6864/B
Stavbyvedúci:	Peter Forner
Tel.:	+421 907 203 214
e-mail:	adifex@adifex.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“).



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

Gen. Miloša Vesela 21, SK-034 26 Ružomberok

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.11.2022 v súlade s výsledkom postupu zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 a nasl. zák. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na predmet zákazky s názvom „Východné krídlo chirurgického pavilónu – ÚVN Ružomberok“ Zmluvu o dielo č. UVN-15-132/2022-132 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.05.2023, Dodatku č. 2 zo dňa 08.09.2023, Dodatku č. 3 zo dňa 26.09.2023, Dodatku č. 4 zo dňa 02.10.2023 a Dodatku č. 5 zo dňa 14.12.2023 (ďalej spolu len „Zmluva“). Nehnutelnosť, ktorá je predmetom stavebných úprav, a ktorá je popísaná v predchádzajúcej vete, je vedená Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor, okres: Ružomberok, obec: Ružomberok, kat. územie: Ružomberok, evidované na LV č. 4790 ako:

- Chirurgický pavilón s.č. 5093, postavená parcele č. 6400, o výmere 3 398 m²
- Medicínalne plyny s.č. 5091, postavená parcele č. 6401, o výmere 81 m²
- Trafostanica s.č. 5088, postavená parcele č. 6396, o výmere 203 m²
- Kotolňa – s.č. 5089, postavená parcele č. 6397 o výmere 1 535 m²
- Príľahlé plochy na parcele č. 6388/1 o výmere 63 406 m²

2. Počas realizácie diela došlo k potrebe vykonania zmien vzniknutých v dôsledku zmeny skutkového stavu a požiadavkami Objednávateľa k doplneniu diela uvedenými v zmenových listoch, ktoré tvoria podkladovú dokumentáciu k spracovaniu dodatku.

Vplyv na cenu diela je navýšenie ceny za dielo o 467 903,35 EUR bez DPH, t.j. 561 484,02 EUR s DPH.

3. Z dôvodov uvedených v bode 2. tohto Dodatku Zmluvné strany uzatvárajú podľa článku 18 bod 18.3 Zmluvy a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, tento Dodatok, ktorým sa Zmluva mení nasledovne:

- Článok 6. Cena za dielo, bod 6.2 Zmluvy sa mení nasledovne:

„6.2 Cena za dielo podľa tejto zmluvy je:

Základ ceny pre DPH: 13 488 466,14 EUR

DPH 20%: 2 697 693,23 EUR

Celková cena za dielo s DPH: 16 186 159,37 EUR

Slovom: šesťnásť miliónov jednoososemdesiatšesťtisícstopäťdesiatdeväť EUR a tridsaťsedem centov

Zhotoviteľ bude účtovať DPH podľa právnych predpisov platných v čase vyhotovenia vyúčtovania.“

4. Z dôvodu identifikácie chyby v písaní v Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo zo dňa 14.12.2023 sa z jeho bodu č. 4 vypúšťa odrážka „Zmenový list č. 26 – Aktualizácia SO 303“ a z bodu č. 8 sa vypúšťa odrážka „Rozpočet zmenového listu č. 26 – Aktualizácia SO 303. Uvedená zmena je bez vplyvu na ostatné časti Dodatku č. 5.

5. Na základe vzniku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa harmonogram realizácie stavebných prác predlžuje:

- a) Pre stavebný objekt SO 305 Vonkajšie osvetlenie o dobu 30 kalendárnych dní po vyzvaní zo strany Objednávateľa,
- b) Pre stavebný objekt SO 303 Vonkajšie silnoprúdové rozvody o dobu 40 kalendárnych dní po vyzvaní zo strany Objednávateľa,
- c) Pre stavebný objekt SO 201 Chirurgický pavilón – východná časť a SO 202 Prístavba únikového schodiska so strojovňami o dobu 100 kalendárnych dní po vyzvaní zo strany Objednávateľa alebo 70 kalendárnych dní po vyzvaní zo strany Objednávateľa v prípade, ak ku dňu vyzvania Zhotoviteľa (i) Objednávateľ zabezpečil dočasné napájanie rozvádzačov v rozsahu potrebnom pre realizáciu dotknutých stavebných objektov a (ii) stavebný objekt SO 303 Vonkajšie silnoprúdové rozvody podľa tohto bodu 5 písm. b) bol dokončený,

v zmysle listu Zhotoviteľa zo dňa 17.01.2024 a to podľa §18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa k nástupu k pokračovaniu stavebných prác až vtedy, keď ku dňu vyzvania Zhotoviteľa nebudú existovať prekážky pokračovania stavebných prác za ktoré Zhotoviteľ nezodpovedá a Zhotoviteľ bude môcť nastúpiť k pokračovaniu v stavebných prácach podľa tohto bodu 5, písmena a), b) a c)



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

Gen. Miloša Vesela 21, SK-034 26 Ružomberok

tohto Dodatku; t. j. najmä aby dotknuté stavebné objekty boli v takom stave, ktorý nebráni Zhotoviteľovi vykonaniu príslušných stavebných prác.

Objednávateľ informuje a vyzve Zhotoviteľa bezodkladne o dátume možného nástupu k pokračovaniu v prácach pre jednotlivé body 5 a) b) c) tohto Dodatku. Uvedené vykoná Objednávateľ zápisom v stavebnom denníku a informuje Zhotoviteľa zároveň e-mailom. Od tohto dátumu bude počítaná lehota na ukončenie prác v zmysle bodu 5 a), b) c) tohto Dodatku.

6. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných doplneniach a zmenách:

Príloha č.1 Zmluvy sa dopĺňa o rozpočty nasledovných zmenových listov, ktoré tvoria prílohu tohto Dodatku:

- Zmenový list č. 19 – Prestrešenie VZT
- Zmenový list č. 25 – Doplnenie elektroinštalácií do budovy energocentra
- Zmenový list č. 28 – Doplnenie sadrokartónových konštrukcií
- Zmenový list č. 29 – Doplnenie inštalácií k rozvádzačom
- Zmenový list č. 33 – Nedokončené položky
- Zmenový list č. 34 – Doplnenie komponentov k PL výrobkom
- Zmenový list č. 35 – Doplnenie ovládania vstupných dverí do sever. a západ. Krídla
- Zmenový list č. 36 – Doplnenie fasádnej omietky

7. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.

8. Zmeny uvedené v tomto Dodatku podliehajú odsúhlaseniu Ministerstvom zdravotníctva SR ako poskytovateľom nenávratného finančného príspevku podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Objednávateľom a Ministerstvom zdravotníctva SR. V prípade, že zmeny uvedené v tomto Dodatku neschváli Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku, je Objednávateľ oprávnený od tohto Dodatku odstúpiť. Odstúpenie od Dodatku musí byť urobené písomne a doručené druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.

9. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) rovnopisy určené pre Objednávateľa a dva (2) rovnopisy pre Zhotoviteľa.

10. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú:

- Rozpočet zmenového listu č. 19 – Doplnenie SLB zariadení a systémov
- Rozpočet zmenového listu č. 25 – Doplnenie elektroinštalácií do budovy energocentra
- Rozpočet zmenového listu č. 28 – Doplnenie sadrokartónových konštrukcií
- Rozpočet zmenového listu č. 29 – Doplnenie inštalácií k rozvádzačom
- Rozpočet zmenového listu č. 33 – Nedokončené položky
- Rozpočet zmenového listu č. 34 – Doplnenie komponentov k PL výrobkom
- Rozpočet zmenového listu č. 35 – Doplnenie ovládania vstupných dverí do sever. a západ. Krídla
- Rozpočet zmenového listu č. 36 – Doplnenie fasádnej omietky

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a že tak, ako je vyhotovený, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne, vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

Gen. Miloša Vesela 21, SK-034 26 Ružomberok

12. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za objednávateľa:

V Ružomberku, dňa 30. 1. 2024

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Fakultná nemocnica
gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD.

riaditeľ

Za zhotoviteľa: Adifex, a. s.

V Bratislave, dňa 29. 01. 2024

Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023502115
www.adifex.sk

Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva

Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023502115
www.adifex.sk

Ing. Ján Gusko, člen predstavenstva