

Dodatok č. 5 k

ZMLUVE O DIELO

Číslo objednávateľa 4/2023

Číslo zhotoviteľa : 23 460 056

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Dodatok“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Sídlo organizácie:	Závod 243, 908 72 Závod
Štatutárny orgán:	Ing. Richard Nimsch, predseda združenia
IČO:	36067725
DIČ:	2021776174
Bankové spojenie:	Prima Banka a.s.
IBAN:	SK66 5600 0000 0032 2742 8005

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: :	Ing. Richard Nimsch	0918 785 134
	Email: starosta@levare.sk	
b) technických:	Ing. Pavol Ščasný	0903 827 092
	Email: klasova.zoep@gmail.com	

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Názov:	Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo:	Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Vašut – člen predstavenstva Ing. Robert Pátek Ph.D. – predseda predstavenstva
Zapísaná v:	OR MS Bratislava III, oddiel: Sa, vl.č. 5753/B
IČO:	47 144 190
DIČ:	2023755712
IČ DPH:	SK2023755712
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK80 1100 0000 0029 4015 0059

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Matúš Mačej
b) technických:	Ing. Martin Benko

Číslo telefónu:	+421 907 725 710
Číslo faxu:	
Email:	martin.benko@metrostavsk.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Zmluvné strany dňa 10.03.2023 uzatvorili zmluvu o dielo č. 04/2023 a č. 23 460 056 v znení jej dodatkov č. 1, 2 a 3 (v texte ako *Zmluva*) na predmet zákazky „**Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary – časť 1 Dobudovanie kanalizačnej siete**“ (v texte ako *Dielo*).
- 2.2 Počas realizácie Diela sa vyskytli prekážky spôsobujúce nemožnosť realizácie Diela spôsobom podľa Zmluvy, na ktoré Zhotoviteľ Objednávateľa upozornil ako zápsimi v stavebnom denníku, tak aj písomnými oznámeniami v zmysle ods. 6.5 Zmluvy; písomné oznámenia Zhotoviteľa tvoria prílohu tohto dodatku č. 5. Prekážky spočívali najmä v nevhodnosti a nesúlade podkladov so skutočným stavom miesta realizácie Diela a tiež v nevhodnosti klimatických podmienok predstavujúcich udalosti vyššej moci a okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle Zmluvy, (v texte ako *Prekážky*). Existenciu Prekážok Zhotoviteľ riadne odôvodnil a preukázal; ich existenciu, dôvodnosť a trvanie Objednávateľ preveril a potvrdil odôvodnenosť dopadu Prekážok na realizáciu Diela, vrátane dopadu na dohodnuté termíny. Výskyt Prekážok objektívne odôvodňuje predĺženie termínov podľa Zmluvy.
- 2.3 Zároveň Zhotoviteľ odvolal z pozície hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela Ing. Vladimíra Černígu a poveril vykonaním Diela nového hlavného stavbyvedúceho.
- 2.4 Z dôvodov uvedených v bodoch 2.2 a 2.3 vyššie prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 5 k Zmluve v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a e), § 18 ods. 5 a § 18 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1 V dôsledku Prekážok podľa ods. 2.2. tohto Dodatku sa mení termín vykonania Diela (plnenia predmetu Zmluvy); v tejto súvislosti sa pôvodné znenie ods. 6.1 v čl. VI Zmluvy (Čas plnenia) v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

*6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy **20.06.2024**, v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.*
- 3.2. V súvislosti so zmenou termínov vykonania Diela (plnenia predmetu Zmluvy) podľa ods. 3.1. tohto Dodatku sa mení pôvodný časový harmonogram, ktorý tvoril prílohu č. 3 Zmluvy. Nový časový harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku, v celom rozsahu nahrádza pôvodný časový harmonogram a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.3. V dôsledku zmeny osoby hlavného stavbyvedúceho podľa ods. 2.3. tohto Dodatku sa mení osoba hlavného stavbyvedúceho Zhotoviteľa; v tejto súvislosti sa pôvodné znenie ods. 9.3 v čl. IX. Zmluvy (Stavebný dozor a stavebný denník) v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

*9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Andrej Kuric osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 14279*20*.*

**Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy , ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

- 4.3 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria prílohy:

Časový harmonogram

Písomné oznámenia Zhotoviteľa o prekážkach – listy č. 014, 019, 020, 021, 022

- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

V Závode, dňa 12.2.2024

Ing. Richard Nimsch
predseda združenia **Združenie obcí Envlopark Pomoravie**
Závod č. 243. 908 72 Závod
IČO: 36 067 725. DIČ: 2021776174

Objednávateľ

V Bratislave, dňa 12.2.2024

Ing. Tomáš Vašut
člen predstavenstva

Ing. Robert Pátek Ph.D.
predseda predstavenstva

Zhotoviteľ

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
IČO 47 144 190
(08)