

### **Dodatok č. 3**

k Zmluve o dielo zo dňa 19.07.2022, zverejnenej 22.07.2022 (č. 2022/0893) uzatvorenej v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „Dodatok“)

#### **Článok I.**

#### **ZMLUVNÉ STRANY**

1. **Názov:** **Trenčiansky samosprávny kraj**  
**Sídlo organizácie:** K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
**štatutárny orgán:** Ing. Jaroslav Baška, predseda  
**IČO:** 36126624  
**DIČ:** 2021613275  
**Bankové spojenie:**  
**IBAN:**  
**Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:**  
a) **zmluvných:** Mgr. Tomáš Baláž  
b) **technických:** Ing. Martina Lamačková  
Ing. Júlia Daňová
1. **Obchodné meno:** **Si.To.Ro. s.r.o.**  
**Sídlo organizácie:** Veľká Čausa 177,97101  
**štatutárny orgán:** Pavel Ďurdina, konateľ spoločnosti  
**Zapísaná v:** OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 13532/R  
**IČO:** 36 326 372  
**DIČ:** 202079226  
**IČ DPH:** SK202079226  
**Bankové spojenie:**  
**IBAN:**  
**Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:**  
a) **zmluvných:** Pavel Ďurdina,  
b) **technických:** Slavomír Ondrejovič, majster stavebnej výroby  
Branislav Dodok, stavbyvedúci

#### **PREAMBULA**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.07.2022 Zmluvu o dielo, zverejnenú 22.07.2022 (č. 2022/0893) (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota". (ďalej len „dielo"). Zmluva bola uzavretá ako výsledok

verejného obstarávania, Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.10.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve a dňa 11.07.2023 uzatvorili Dodatok č. 2 k Zmluve.

2. V zmysle čl. VI. bodu 6.1. Zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 Zmluvy *„Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy, najneskôr však do uplynutia 527 dní odo dňa odovzdania staveniska. K odovzdaniu staveniska dôjde do 14 dní od písomného vyrozumenia zhotoviteľa Objednávateľom o schválení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 2 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi informáciu o schválení, resp. neschválení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v lehote 10 dní od doručenia výsledku schvaľovacieho procesu.“*
3. Vzhľadom na to, že sa v zmysle Dodatku č. 2 menil spôsob financovania, pričom projekt mal byť financovaný prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR, sa Zmluvné strany dohodli na tom, že k odovzdaniu staveniska dôjde až po schválení žiadosti o financovanie plnenia prostredníctvom mechanizmu. Schválenie žiadosti o financovanie plnenia prostredníctvom mechanizmu bolo Objednávateľovi oznámené v decembri 2023, t. j. v čase, kedy vzhľadom na zimné obdobie a s tým spojené klimatické podmienky nebolo možné začať vo výstavbe, pričom v zmysle čl. VI. bodu 6.1. Zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 Zmluvy malo dôjsť k odovzdaniu staveniska do 14 dní od písomného vyrozumenia zhotoviteľa Objednávateľom o schválení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, t. j. v mesiaci december 2023.
4. Vzhľadom na to, že v období doručenia oznámenia pretrvávali a pretrvávajú nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré bránia výstavbe, sa Zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi spôsobom určeným v tomto Dodatku a to tak, že Zmluvné strany vypustia zmluvné ustanovenie o odovzdaní staveniska do 14 dní od písomného vyrozumenia zhotoviteľa Objednávateľom o schválení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a k odovzdaniu dôjde v čase vhodných klimatických podmienok, pričom ostatné ustanovenia Zmluvy, vrátane lehoty výstavby, ktorá bola naviazaná na odovzdanie staveniska, zostávajú zachované.
5. Zmluvné strany pristupujú aj k aktualizácii údajov v označení Zmluvných strán z dôvodu zmien, a to tak, že upravujú IBAN Objednávateľa.
6. Predmetné zmeny sú v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c), písm. e) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ nemohol predpokladať schválenie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a oznámenie schválenia v zimných mesiacoch a taktiež nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy.

**Článok II.**  
**PREDMET DODATKU**

1. V Čl. I bod 1. Zmluvy sa mení IBAN Objednávateľa z pôvodného IBAN \_\_\_\_\_ na nový IBAN \_\_\_\_\_ tak, ako je uvedené v záhlaví Dodatku.
  
2. Mení sa bod 6.1. Zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:  
*„Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy, najneskôr však do uplynutia 527 dní odo dňa odovzdania staveniska. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 2 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.“*

**Článok III.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
  
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne Dodatok po naplnení povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť tento Dodatok nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
  
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
  
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne

16 FEB. 2024

dňa .....

Vo Veľkej Čause

dňa 08.02.2024

.....  
**Trenčiansky samosprávny kraj**

Ing. Jaroslav Baška - predseda

.....  
**Si.To.Ro. s.r.o.**

Pavel Ďurdina - konateľ