

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 7.7.2023

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

- | | |
|---|--|
| 1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca
IČO:
DIČ:
(ďalej len „objednávateľ“) | Obec Malé Chyndice
Malé Chyndice 79, 951 54 Malé Chyndice
Eva Belančíková – starosta obce
00 399 434
2021056697 |
| 1.2 Zhotoviteľ:
Obec, PSČ:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „zhotoviteľ“) | ENZO-stav, s.r.o.
953 01 Zlaté Moravce, Janka Kráľa 23
Kramár Erik
52850803
2121157555
SISp Zlaté Moravce
SK33 0900 0000 0051 7570 2517 |

Preambula

Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 4 bod 4.3.4 zmluvy o dielo na predmet zákazky:

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU PRE POTREBY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI MALÉ CHYNDICE

Predmetom tohto Dodatku č.1 je požiadavka zo strany zhotoviteľa na úpravu termínu ukončenia prác. Predĺženie termínu o 2 mesiace je opodstatnené prerušením prác v stavebnom denníku z dôvodu poveternostných podmienok v zimnom období, kedy nebolo možné z dôvodu správneho technologického postupu prác na danom diele pokračovať. Navrhovaná úprava termínu ukončenia prác vychádza zo skutočnej situácie na stavbe, je nevyhnutná pre technicky správne prevedenie diela a predstavuje riešenie pre úspešnú realizáciu projektu. Žiadosť zhotoviteľa stavby o predĺženie termínu vid' v prílohe č.1 tohto dodatku.

Na základe vyššie uvedeného sa mení Článok 3 odst. 3.1.2. nasledovne:

3.1.2. ukončenie prác do 30.4.2024

V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 7.7.2023.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Príloha č.1 Žiadosť zhotoviteľa stavby o predĺženie termínu

Malé Chyndice, dňa

V Zlatých Moravciach, dňa

.....
Eva Belančíková
starosta obce

.....
Kramár Erik
štatutárny zástupca