

DODATOK č. 1

**k zmluve o dielo č. 20230918 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a v súlade s § 3 zákon NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zo dňa 18.09.2023**

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Radol'a
Sídlo: Vadičovská cesta 4, 023 36 Radol'a
IČO: 00 623 814
Štatutárny orgán: Ing. Anton Tkáčik – starosta
DIČ: 2020559398
Telefón: +421 903 265 776
Email: starosta@radola.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: RISS Plus s.r.o.
Sídlo: J. Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44 839 707
Štatutárny orgán: Ing. Michal Rakovan – konateľ
DIČ: 2022851347
IČ DPH: SK2022851347
Telefón: 041/4213177
Email: riss@riss.sk

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že dňa 18.09.2023 uzavreli Zmluvu o dielo č. 20230918 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s § 3 zákon NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva o dielo“).

III. Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa mení Článok III. bod 3.6 Zmluvy o dielo nasledovne:

Na základe súpisu vykonaných a prevzatých prác zaplatí Objednávateľ zhotoviteľovi čiastočnú cenu diela za vykonané práce v zmysle súpisu vykonaných a prevzatých prác v sume vo výške 43 646,82 Eur bez DPH, t. j. v sume vo výške 52 376,18 EUR vrátane DPH. Cena diela je odplata za vykonanie časti vykonaných a stavebným dozorom riadne prebratých prác podľa Zmluvy o dielo (časť búracích prác, vodorovných a zvislých konštrukcií).

Zaplatenie zvyšku ceny diela podlieha zmluvnému dojednaniu podľa bodu 3.7 Zmluvy.

2. Týmto dodatok sa mení Článok IV. bod 4.2 Zmluvy o dielo nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe žiadosti objednávateľa dodávateľ súhlasil so zmenou času vykonania diela. Z dôvodu pokynu objednávateľa dodávateľ dočasne prerušil vykonávanie stavebných prác, počnúc dňom 09.02.2024. aby umožnil „ďalšiemu dodávateľovi objednávateľa“ realizáciu strešnej konštrukcie, z dôvodu obmedzenia poškodzovanie budovy vplyvmi počasia (najmä zrážok) počas otvorenia strešnej konštrukcie.

Prerušenie vykonávania diela dodávateľom bude do času vykonávania prác „ďalším dodávateľom objednávateľa“. O ukončení vykonávania prác „ďalším dodávateľom objednávateľa“ sa zaväzuje Objednávateľ upovedomiť dodávateľa bezodkladne a to písomnou formou – listom, na základe ktorého dodávateľ bude zo strany objednávateľa vyzvaný na pokračovanie vykonania diela. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne pokračovať vo vykonávaní diela po uzavretí strešnej konštrukcie „ďalším dodávateľom objednávateľa“.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné dojednania pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 18.09.2023 ostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento dodatok podpísali.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v príslušnom registri.

V Radoli, dňa 29.02.2024

Obec Radoľa

V zast.: Ing. Anton Tkáčik, starosta obce

V Kysuckom Novom Meste, dňa 29.02.2024

RISS Plus s.r.o.

V zast.: Ing. Michal Rakovan, konateľ