

### **Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 8/2023**

uzatvorenej v zmysle § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)(ďalej len „dodatok č. 3“)

#### **Zmluvné strany:**

1. Objednávateľ : Mestská časť Bratislava-Rača  
sídlo : Kubačova 21, 831 06 Bratislava  
IČO : 00 304 557  
štatutár: : Mgr. Michal Drotován, starosta  
DIČ : 202 087 9212  
IČ DPH : nie je platcom DPH  
bankové spojenie : VÚB, a.s.  
číslo účtu (IBAN) : SK75 0200 0000 0000 0042 1032

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Obchodné meno : F.M.Servis s.r.o.  
sídlo/miesto podnikania : Pod Rovnicami 65, 841 04 Bratislava  
IČO : 357 643 50  
zastúpený : Mgr. Peter Valašík, konateľ  
Zápis v Obchodnom registri : Mestského súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18857/B  
bankové spojenie :  
číslo účtu (IBAN) :  
kontaktná osoba : Mgr. Peter Valašík, konateľ  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

#### **Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.1.2023 zmluvu v znení dodatku č. 1 k nej zo dňa 13.3.2023 a dodatku č. 2 k nej zo dňa 9.8.2023, predmetom ktorej bolo vykonanie diela bližšie špecifikovaného v čl. II. zmluvy ako „**Spracovanie registratúry MČ Bratislava-Rača**“ (ďalej aj len „Dielo“).

Zmluvné strany sa dohodli na:

(i) úprave Doby platnosti zmluvy bližšie špecifikovanej v čl. III. bode 1 zmluvy jej predĺžením do 31.03.2024 a zároveň sa dohodli na

- (ii) úprave ceny diela bližšie špecifikovanej v čl. IV. bode 2 zmluvy jej navýšením, a to týmto dodatkom č. 3 tak, ako je to uvedené nižšie.

Celková cena úpravy – navýšenia ceny diela činí spolu celkovú sumu **18.396,- Eur s DPH** (slovom: osemnásťtisíc tristo deväťdesiatšesť eur), sumu vo výške t. j. 15.330,- Eur bez DPH **o ktorú sa navyšuje cena diela** pôvodne uvedená v zmluve v znení oboch jej predchádzajúcich dodatkov.

Objednávateľ k problematike tohto dodatku č. 3 poznamenáva, že archív mestskej časti Bratislava-Rača (objednávateľa) bol zaplňovaný zložkami počas desiatok rokov, pričom počas tohto obdobia došlo k porušeniu systému časovej súslednosti a obsahovej súvislosti, kde boli jednotlivé zložky uložené. Navyše, počas desaťročí nebola v mestskej časti (u objednávateľa) vedená presná evidencia umiestnenia jednotlivých zložiek.

Obe tieto skutočnosti mali za následok, že zložky boli v archíve objednávateľa ťažko vyhľadateľné a navyše ich evidencia nebola dodatočne doplnená do systému CoraGeo používaného objednávateľom.

Po začatí spracovania Diela však boli pracovníkmi zhotoviteľa zistené i viaceré ďalšie nedostatky v starších archívnych materiáloch, najmä:

- záznamy a spisy rôzneho obsahu, časového obdobia a spisovej značky neboli riadne uložené v rámci jednej zložky, ale pomiešané v rámci rôznych zložiek i obsahovo a časovo nesúvisiacich
- množstvo neoznačených zložiek, spisov a záznamov
- náročnosť spracovania pre potreby CoraGeo bola výrazne vyššia ako objednávateľ pôvodne predpokladal, čo znamenalo potrebu dodatočných pracovníkov i hodín práce na Diele.

Z uvedeného dôvodu bolo nutné v priebehu roku 2023 dodatkom č. 1 a dodatkom č. 2 k zmluve upraviť zmluvné podmienky, ktorými došlo k predĺženiu lehoty na ukončenie diela zhotoviteľom a tiež došlo k doplneniu predmetu zmluvy o uskladnenie v priestoroch zhotoviteľa, nakoľko tieto boli pre účely archívu vyhovujúce, ale predovšetkým z hľadiska efektivity spracovania registratúry umožňovali priebežne kompletizovať spisy, ktoré sa nachádzali v rôznych zložkách v rôznych častiach archívu objednávateľa.

V nadväznosti na vyššie uvedené komplikácie a náročnosť procesu, ktoré objednávateľ ako obstarávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, ako aj s ohľadom na potrebnú komunikáciu a zaškolenie potrebných pracovníkov do problematiky, do registratúrneho plánu mestskej časti (objednávateľa), do potrieb systému CoraGeo atď., ktorých opätovné absolvovanie s iným zhotoviteľom by mestskej časti Bratislava-Rača (objednávateľovi) ako obstarávateľovi spôsobilo významné ťažkosti, zdržanie celého procesu, duplicitu nákladov a riziko nekompatibility výstupov, objednávateľ považuje za nevyhnutné postupovať v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zmenou uzatvorenej zmluvy predĺžením lehoty jej plnenia a navýšením hodnoty plnenia zmluvy v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

## **Čl. I.**

### **Predmet dodatku č. 3**

1. **Bod 1 čl. III. zmluvy**, Čas a miesto plnenia, sa dopĺňa do nového znenia nasledovne:

„Zmluva sa uzatvára na dobu určitú **do 31.03.2024.**“,

2. **Bod 2 čl. IV. zmluvy**, Cena a platobné podmienky, sa upravuje a dopĺňa o nové znenie nasledovne:

*„Celková cena za Dielo nesmie prekročiť maximálny finančný limit v sume 75.000,- EUR s DPH, pričom cena za časť predmetu Diela podľa tohto dodatku č. 3 predstavuje sumu 18.396,- Eur s DPH.“*

Vyššie uvedená „navýšená“ cena diela v celkovej výške **18.396,- Eur s DPH** bude uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, v lehote a postupom podľa čl. IV. bodu zmluvy.

## **Čl. II.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Týmto dodatkom č. 3 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 3 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 29.2.2024

V Bratislave dňa: 29.2.2024

Za objednávatel'a:

Za zhotoviteľ'a:

---

**Mgr. Michal Drotován**  
Starosta

---

**Mgr. Peter Valášik**  
konateľ