

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 55091/2023 zo dňa 9.8.2023

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Konajúci: PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD. Ing. Marek Illéš
predseda predstavenstva člen predstavenstva

IČO: 36 550 949
IČ DPH: SK2020154609
DIČ: 2020154609
IBAN: SK66 0200 0000 0000 0260 3112
BIC: SUBASKBX

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10193/N (ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Sídlo: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Zastúpený: Ing. Pavel Dubaj, predseda predstavenstva
JUDr. Kristián Kobes, podpredseda predstavenstva
Ing. Karol Urban, člen predstavenstva
Štefan Kobes, člen predstavenstva

IČO: 31 322 301
IČ DPH: SK2020313427
Registovaný: OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 398/B
IBAN: SK98 1111 0000 0014 2803 5065
BIC: UNCRSKBX

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I.

Preambula

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve o Dielo č. 55091/2023 zo dňa 9.8.2023 uzavretej na vykonanie diela: „**Nitra, Dlhá ul.- obnova strojnotechnologickej časti HČS a výtlačné potrubie**“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Predmetom Dodatku je zmena rozsahu zmluvného plnenia diela a s tým spojený posun dokončenia a odovzdania diela z dôvodu zmeny typu čerpadiel a tým aj zmenou vyzbrojenia rozvádzača a preto sa zmluvné strany rozhodli riešiť vzniknutú situáciu týmto Dodatkom k Zmluve.

II.

Zmeny Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na zmene týchto ustanovení Zmluvy nasledovne:

1. V Čl. B s názvom „**Predmet zmluvy**“ sa pôvodné znenie bodu B.1. Zmluvy mení v zmysle dôvodov popísaných v preambule tohto Dodatku v časti diela týkajúcej sa zmeny typu čerpadiel čerpacej stanice a vyzbrojenia rozvádzača. Špecifikácia zmien v rozsahu predmetu diela je Prílohou č.1 tohto dodatku a rozširuje Prílohu č.1 Zmluvy - Opis predmetu obstarávania.
2. V Čl. C s názvom „**Čas plnenia**“, sa pôvodný text bodu C.1. nahrádza týmto novým znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo v uvedených termínoch:

- prevziať stavenisko do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
- začať stavebné práce do 5 dní od prevzatia staveniska,
- ukončiť a odovzdať dielo do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
- uvoľniť stavenisko do 20 dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

3. V Čl. D. Zmluvy označenom ako: „Zmluvná cena“, v ods. D.1 sa pôvodný text druhého odseku nahrádza týmto znením:

Cena je uvedená v členení:

Dodávka a montáž pre stavebnú časť diela	735 986,59	€
Dodávka a montáž pre technologickú časť diela	139 014,25	€
Prevádzkový poriadok	7 800,00	€
Projekt skutočného vyhotovenia	10 200,00	€

spolu (Zmluva +Dodatok) bez DPH 893 000,84 bez DPH €

4. Príloha č.2 tohto Dodatku obsahuje zhotoviteľom ocenený výkaz výmer s menej a navyš pracami, ktorý nahrádza znenie pôvodnej Prílohy č.2 Zmluvy.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1 – Špecifikácia zmien v rozsahu predmetu diela a Príloha č. 2 - Výkaz výmer so zmenami nacený zhotoviteľom.
3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania ostatnou zo zmluvných strán.
4. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch. Dva rovnopisy obdrží objednávateľ, jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s týmto Dodatkom oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom Dodatku tento Dodatok potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Nitre dňa
Objednávateľ:

V Bratislave dňa
Zhotoviteľ:

.....

.....

.....

.....

Ing. Marek Illés
člen predstavenstva