



D2H/2020/0334/0004

DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2020/0334
evidenčné číslo Zhotoviteľa: Z21-014-0011
uzatvorenej dňa 6.11.2020 podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku
podlimitnej zákazky
na predmet obstarávania

„D1 Diaľničný most ev.č. D1-229 Podbanské, ľavý most
v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“

(ďalej len „Dodatok č.4“)
medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Filip Macháček - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Július Mihálik - člen predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK30 1111 0000 0066 2485 9013, SWIFT: UNCRSKBX
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel.:
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 307/B
Štatutárny orgán: Ing. Radim Čáp, Ph.D. – konateľ, Vladimír Lesovský - konateľ
Bankové spojenie: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
Číslo účtu: SK76 8370 0000 0023 0103 0827
IČO: 00 896 225
IČ DPH: SK 202 029 4144
Tel.:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná Strana“)

Preambula

VZHLADOM NA TO, ŽE:

- (A) Zmluvné Strany uzatvorili dňa 06.11.2020 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie stavby „D1-Diaľničný most ev.č. D1-229 Podbanské, ľavý most v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“ (ďalej len „Dielo“), číslo Objedávateľa ZM/2020/0334 a číslo Zhotoviteľa Z21-014-0011 (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany ďalej uzatvorili dňa 02.05.2022 **Dodatok č. 1** k Zmluve, ktorého predmetom je zmena niektorých Kľúčových odborníkov, dňa 24.04.2023 **Dodatok č. 2** k Zmluve, ktorého predmetom je Zmena výšky Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela, zmena trvania zmluvnej Lehoty výstavby a posun zmluvných mífnikov, a dňa 05.12.2023 **Dodatok č. 3** k Zmluve, ktorého predmetom je zmena výšky Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela z titulu skokového nepredvídateľného nárastu ceny vybraných stavebných materiálov spôsobených pandémiou COVID – 19 a vojnou na území Ukrajiny;
- (B) k dátumu vydania a podpísania Preberacieho protokolu pre Dielo v zmysle Zmluvy o dielo, Zv. 2, podčlánok 10.1., nebolo rozhodnuté o všetkých nákladoch zhotoviteľa súvisiacich s realizáciou prác na Diele, vykonaných na základe pokynu Stavebného dozora podľa Zmluvy o dielo, Zv. 2, podčlánok 3.3, Stavebný dozor vydal so súhlasom objednávateľa **Rozhodnutie Stavebného dozoru č. 02/09/2023/D1 zo dňa 05.09.2023** o uznaní Nároku Zhotoviteľa, ktorý zahŕňa Pokyny na zmenu č. 4, 5, 6, a požiadal zmluvné Strany o úpravu zmluvnej ceny (ďalej len „**Rozhodnutie Stavebného dozoru**“) ktoré bolo vydané v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami v znení Osobitných zmluvných podmienok (ďalej len „**FIDIC**“) a ktoré tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 4;
- (C) vzhľadom na trvanie realizácie Diela, a skutočnú dobu prevádzky zariadenia staveniska, Zhotoviteľ nevyčerpal v celej výške hodnotu všeobecných položiek zmluvného rozpočtu Diela;

sa zmluvné Strany v zmysle bodu 15 Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4 k Zmluve v nasledovnom rozsahu:

I. Predmet Dodatku č. 4

- 1.1 Na základe vydaného Rozhodnutia Stavebného dozora o sumarizačnom nároku Zhotoviteľa, ktorý zahŕňa Pokyny na Zmenu č. 4, č. 5, a č. 6 sa mení rozsah zhotovovaného Diela. Obsah zmien a určenie nákladov na ich realizáciu je popísaný nižšie v Pokynoch na Zmenu č. 4, č. 5, a č. 6.
- 1.2 Špecifikácia sumarizačného nároku Zhotoviteľa odsúhlasená Objedávateľom je nasledovná:

Pokyn na zmenu č. 4 – Opätovné zriadenie / vybudovanie konštrukcií odstránených pri búraní mosta

Zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác pri krajných oporách L1 a L6 zistil polohovú kolíziu novobudovaných konštrukcií (pažiacich stien v prechodových oblastiach mosta), s konštrukciami pôvodného mosta, ktorých existencia nebola uvažovaná v súťažných podkladoch, a nebola Zhotoviteľovi známa. V súvislosti s tým bolo potrebné pre zabezpečenie realizovateľnosti nových konštrukcií vybrať konštrukcie pôvodného mosta v rozsahu:

- Opora L1: stredný deliaci pás, odvodňovací žľab.
- Opora L6: existujúca káblová šachta, uličná vpusť a potrubie dažďovej kanalizácie diaľnice, odvodňovací žľab, stredný deliaci pás.

Predmetné naviac práce, a potrebu znovuvybudovania predmetných konštrukcií Zhotoviteľ zaslal stavebnému dozoru oznámením o nároku. Na základe uvedených skutočností Zhotoviteľ vypracoval projektovú dokumentáciu DRS SO 202-00, časť úprava kanalizácie pri opore L6, ktorú predložil na schválenie stavebnému dozoru. Stavebný dozor následne zaslal Zhotoviteľovi vyjadrenie, v ktorom konštatuje, že k projekčným návrhu úpravy časti kanalizácie nemá námietky, a žiada Zhotoviteľa o kompletné spracovanie nároku. Na základe toho Zhotoviteľ predložil doklady ako podklad k nároku na dodatočnú platbu, ktorého predmetom je vybrané konštrukcie počas dokončovacích prác nového mosta vrátiť do pôvodného stavu, a napojiť na jestvujúcu funkčnú diaľničnú kanalizáciu. Predmetné podklady boli zo strany Staveného dozoru a Objednávateľa schválené, a cenový dopad nároku tvorí časť predmetu tohto dodatku.

Pokyn na zmenu č. 5 – Zmena technického riešenia SO 791-00 Preložka káblov ISD v km 284,250

Projektová dokumentácia stavby v rozsahu DSP, ktorá tvorila Dokumentáciu poskytnutú Objednávateľom ako podklad pre spracovanie Ponuky, obsahovala technické riešenie stavebného objektu SO 791-00 formou chráničiek zavesených na oceľovom závesnom systéme pod ľavou konzolou nosnej konštrukcie. Na kontrolnom dni stavby č. 06, ktorý sa konal dňa 26.08.2021 Objednávateľ požiadal o preverenie možnosti zmeny technického riešenia SO 791-00, ktorá spočíva v umiestnení chráničiek káblov ISD v ľavej rímse mostného objektu. Na základe predmetnej požiadavky Objednávateľa Stavebný dozor písomne požiadal Zhotoviteľa o predloženie predbežnej cenovej ponuky na zmenu technického riešenia SO 791-00. Zhotoviteľ na základe vyššie uvedených skutočností spracoval koncept projektovej dokumentácie, v ktorej bolo zohľadnené nové vedenie káblov v monolitickej rímse, a zároveň spracoval predbežný dopad na cenu stavebného objektu. Po preverení predložených dokumentov a na základe súhlasu Objednávateľa, Stavebný dozor predloženú dokumentáciu schválil, a zároveň vydal Pokyn na realizáciu predmetných prác. Cenový dopad predmetnej zmeny tvorí časť predmetu tohto dodatku.

Pokyn na zmenu č. 6 – Čerpanie vody

Zhotoviteľ počas zemných prác pri realizácii stavebnej jamy podpory L5 obnažil železobetónovú rúru, ktorej existencia mu nebola vopred známa z obsahu súťažných podkladov, ani z iných podkladov, ktoré mal Zhotoviteľ k dispozícii, a nebola vytyčená

žiadnym z oslovených správcov sietí v danej lokalite. Nakoľko z predmetnej rúry počas zrážok vytekalo značné množstvo vody, po preskúmaní jej pôvodu bolo zrejmé, že ide o zvod dažďovej kanalizácie prifahlého úseku diaľnice v smere z Popradu. Predmetná kanalizácia polohovo kolidovala so základom podpory L5, zároveň sa nachádzala v nepriaznivých výškových pomeroch bez pozdĺžneho sklonu, v údolnicovom oblúku cesty II/537. Z predmetných priestorových a terénnych pomerov nebolo možné vytekajúcu zrážkovú vodu gravitačne odvieť mimo staveniska, bolo nutné neustále prečerpávanie vody pomocou čerpadiel. Priepustnosť podlažia v predmetnej lokalite spôsobila zatápanie nielen stavebnej jamy podpory L5, ale i zvyšných stavebných jám mostného objektu. Zhotoviteľ na základe obsahu súťažných podkladov predpokladal počas výstavby diela potrebu čerpania vody v množstve, ktoré zahrnul do svojej ponuky. Počas realizácie prác bol z hore uvedených dôvodov reálny stav pomerov podzemnej vody podstatne vyšší ako predpoklad, najmä z toho dôvodu, že existencia funkčnej diaľničnej kanalizácie významným spôsobom dotovala prítok vody do podlažia, čo spôsobilo vyššie nároky na potrebu čerpania vody, sťažené podmienky pre dosiahnutie parametrov podlažia požadované projektovou dokumentáciou, vykonanie ostatných stavebných prác pod úrovňou terénu. Z uvedených dôvodov Zhotoviteľ oznámil Stavebnému dozoru Nárok na dodatočnú platbu vo veci navyše prác spojených s čerpaním vody, a následne predložil k predmetnému nároku cenový dopad. Stavebný dozor požiadal Zhotoviteľa o predloženie kompletného nároku vrátane podporných dokumentov. Zhotoviteľ predložil pracovnú verziu podkladov k Nároku, ku ktorým stavebný dozor po ich preskúmaní požiadal o doplnenie údajov o počasí v dňoch čerpania vody. Na základe žiadosti stavebného dozoru, Zhotoviteľ predložil ako podklad k prehľadu o počasí v danom období tabuľku s dennými úhrnmi zrážok z lokality Liptovský Peter poskytnutú SHMU. Cenový dopad navyše prác spojených s čerpaním vody tvorí časť predmetu tohto dodatku.

1.3 Vzhľadom na to, že na základe skutočnej doby realizácie Diela Zhotoviteľ nevyčerpal celú výšku zmluvného rozpočtu, rozsah Diela sa mení o hodnotu nerealizovaných prác. Zmenu rozsahu prác predstavuje zníženie doby prevádzky zariadenia staveniska zo 641 dní na 566 dní na základe skutočnej doby jeho prevádzky.

Stavebný objekt	Cena objektu podľa platnej Zmluvy (po dodatku č. 3) (v € bez DPH)	Pokyn na Zmenu č. 4 (v € bez DPH)	Pokyn na Zmenu č. 5 (v € bez DPH)	Pokyn na Zmenu č. 6 (v € bez DPH)	Odpočít práce (v € bez DPH)	Cena objektu po uzavretí Dodatku č. 4 (v € bez DPH)
SO 202-00 Výstavba mosta ev.č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské, ľavý most	2 165 920,28	7 470,12	0,00	8 152,80	0,00	2 181 543,20
SO 791-00 Preložka káblov ISD v km 284,250 D1	85 483,81	0,00	-12 496,51	0,00	0,00	72 987,30
Všeobecné položky	336 303,61	1 328,60	0,00	213,66	-7 500,00	330 345,87
SPOLU:	2 587 707,70	8 798,72	-12 496,51	8 366,46	-7 500,00	2 584 876,37

II.
Zmena Zmluvy

2.1 Zmluvné Strany sa v súlade s ustanoveniami bodu 15 Zmluvy o Dielo dohodli na úprave ceny Diela. V zmysle Rozhodnutia Stavebného dozoru, a v zmysle skutočného čerpania zmluvného rozpočtu, sa cena Diela upravuje nasledovne:

P.č.	Popis položky	Cena ZoD a jej dodatkov č. 1 až 3 v € (bez DPH)	Cena Pokyn na Zmenu č. 4, 5, 6 v € (bez DPH)	Odpočít prác (v € bez DPH)	Cena ZoD + Dodatok č. 4 v € (bez DPH)
1	Časti stavby - celkom	2 251 404,09	3 126,41	0,00	2 254 530,50
2	Všeobecné položky - celkom	336 303,61	1 542,26	-7 500,00	330 345,87

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	2 587 707,70	4 668,67	-7 500,00	2 584 876,37
DPH 20%	517 541,54	933,73	-1 500,00	516 975,27
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	3 105 249,24	5 602,40	-9 000,00	3 101 851,64

Položka rozpočtu pre časti stavby - celkom podľa platnej Zmluvy o Dielo vrátane Dodatkov bola vo výške:
2 251 404,09 € bez DPH

Položka rozpočtu pre časti stavby – celkom dohodnutá po uzavretí Dodatku č. 4 je vo výške:
2 254 530,50 € bez DPH

Zmena zmluvnej ceny pre časti stavby – celkom po uzatvorení Dodatku č. 4:
+ 3 126,41 € bez DPH

Položka rozpočtu pre všeobecné položky - celkom podľa platnej Zmluvy o Dielo vrátane Dodatkov bola vo výške:
336 303,61 € bez DPH

Položka rozpočtu pre všeobecné položky – celkom dohodnutá po uzavretí Dodatku č. 4 je vo výške:
330 345,87 € bez DPH

Zmena zmluvnej ceny pre všeobecné položky - celkom po uzatvorení Dodatku č. 4:
- 5 957,74 € bez DPH

Zmena zmluvnej ceny po uzatvorení Dodatku č. 4:
- 2 831,33 € bez DPH

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v Zmluve o dielo sa zmluvná cena diela mení nasledovne:

Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH	2 584 876,37 EUR
DPH 20%	516 975,27 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH	3 101 851,64 EUR

(slovom: tri milióny stojedentisíc osemstopäťdesiatjeden eur 64/100 eurocentov)“

2.3 Zmluvné Strany sa dohodli, že v Zmluve o Dielo sa pôvodné znenie Zväzku 4, Cenová časť, časť 2 Formuláru platieb nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku.

III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Týmto Dodatkom č. 4 sa mení Zmluva len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy nezmenené v platnosti. Nároky zhotoviteľa vyplývajúce z návrhov Pokynov na Zmenu, pokynov a/alebo rozhodnutí Stavebného dozora, ako aj nárokov Zhotoviteľa vzniknutých podľa ustanovení Zmluvy o dielo, ktoré nie sú riešené týmto dodatkom, nie sú týmto dodatkom dotknuté.
- 3.2 Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v 4 (štyroch) exemplároch, z ktorých 2 (dva) exempláre obdrží každá zmluvná Strana.
- 3.3 Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných Strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.4 Zmluvné Strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 4 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 3.5 Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 4 sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 – Sumarizačný nárok - Rozhodnutie Stavebného dozoru č. 02/09/2023/D1 zo dňa 05.09.2023 o uznaní Nároku Zhotoviteľa.
 - Príloha č. 2 – Zväzok 4, Cenová časť, časť 2 Formulár platieb – aktualizovaný po schválení Dodatku č. 4 k Zmluve.
 - Príloha č. 3 – ku dňu podpisu tohto Dodatku č. 4 k Zmluve úradne overená plná moc k spoločnému zastupovaniu a podpisovaniu za spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, udelená konateľmi spoločnosti pre splnomocnencov: Ing. Juraj Serva a Ing. Ján Kardoš, PhD.

V Žiline, dňa 02.04.2024

V Bratislave, dňa 09. APR. 2024

Zhotoviteľ
Odtlačok

Objednávateľ:
Odtlačok pečiatky

Ing. Juraj Serva
riaditeľ oblasti Sever
splnomocnený k podpisu
na základe plnej moci platnej
v deň podpisu tohto dodatku

Ing. Fúj Macháček
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Ján Kardoš, PhD.
vedúci oddelenia prípravy a kalkulácie
splnomocnený k podpisu
na základe plnej moci platnej
v deň podpisu tohto dodatku

Ing. Július Mihálik
člen predstavenstva



Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mokráš záhon 4
821 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Dátum

02/09/2023/D1

05.09.2023

Stavba: D1 Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most

Vec : Rozhodnutie STD

Sumarizačný Nárok Zhotoviteľa, ktorý zahŕňa Pokyny na Zmenu č. 4, 5, 6

V súlade so ZoD ev. č. Objednávateľa ZM/2020/0334, ev. č. Zhotoviteľa Z21-014-0011 na Zhotovenie stavby „D1 Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most“ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“, v súlade s podčl. 1.3 Komunikácia, podčl. 3.1 „Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru“ a 3.5 „Rozhodnutia“, STD požiadala listom č. 10/08/2023/D1 zo dňa 10.08.2023 o udelenie súhlasu Objednávateľa k vydaniu Rozhodnutia o sumarizačnom Nároku Zhotoviteľa, ktorý zahŕňa Pokyny na Zmeny č. 4, č.5 a č.6.

Jednotlivé Pokyny na Zmenu boli Objednávateľom odsúhlasené a písomne potvrdené. Ich finančný dopad na cenu Diela je podrobne uvedený v liste STD č. 10/08/2023/D1 zo dňa 10.08.2023 a celkový nárast ceny Diela je vo výške 4.668,67 Eur bez DPH.

Na základe stanoviska/súhlasu Objednávateľa, list č. 5149/30301/2023 zo dňa 14.08.2022, Stavebnotechnický dozor vydáva **Rozhodnutie o uznaní Nároku Zhotoviteľa**, ktorý zahŕňa Pokyny na Zmeny č. 4, č.5, č.6, a žiada zmluvné strany o úpravu Zmluvnej ceny v súlade so Zmluvou.

S pozdravom

Príloha : list Objednávateľa č. . 5149/30301/2023 zo dňa 14.08.2022

list STD 10/08/2023/D1 zo dňa 10.08.2023

Na vedomie:

Stavba : D1 Diaľničný most ev.č. D1-229 Podbanské, ľavý most
Práce „žltý FIDIC“

Súhrnný rozpočet diela

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)	Zmena ceny Diela podľa Dodatku č. 4 k ZoD		Cena celkom v EUR (bez DPH) po schválení Dodatku č. 4 k ZoD
			Zníženie ceny	Zvýšenie ceny	
1	Časti stavby - celkom	2 251 404,09		3 126,41	2 254 530,50
2	Všeobecné položky - celkom	336 303,61		-5 957,74	330 345,87

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	2 587 707,70		-2 831,33	2 584 876,37
DPH 20%	517 541,54		-566,27	516 975,27
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	3 105 249,24		-3 397,60	3 101 851,64

Stavba : D1 Diaľničný most ev.č. D1-229 Podbanské, ľavý most
Práce „žltý FIDIC“

Časti stavby - celkom

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)	Zmena ceny Dieľa podľa Dodatku č. 4 k ZoD		Cena celkom v EUR (bez DPH) po schválení Dodatku č. 4 k ZoD
					Zníženie ceny	Zvýšenie ceny	
1	202-00	Výstavba mosta ev.č. D1-229 nad cestou III/537 v križovatke Podbanské, ľavý most	sub	2 165 920,28		15 622,92	2 181 543,20
2	791-00	Preložka káblov ISD v km 284,250 D1	sub	85 483,81	12 496,51		72 987,30
Cena celkom za "ČASTI STAVBY" bez DPH				2 251 404,09		3 126,41	2 254 530,50

Stavba : **D1 Diaľničný most ev.č. D1-229 Podbanské, ľavý most**
Práce „žltý FIDIC“

Všeobecné položky - celkom

P.č.	Kód KP	Popis položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH)	Zmena ceny Diela podľa Dodatku č. 4 k ZoD		Cena celkom v EUR (bez DPH) po schválení Dodatku č. 4 k ZoD
							Zníženie ceny	Zvýšenie ceny	
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY							
1		Dokumentácia Zhotoviteľa	sub	1,00	149 804,41	149 804,41		1 328,60	151 133,01
2		Poistenie Diela	kpl	1,00	7 300,00	7 300,00			7 300,00
3		Zariadenie staveniska - zriadenie vrátane projektu	sub	1,00	49 500,00	49 500,00			49 500,00
4		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	641,00	100,00	64 100,00		-7 500,00	56 600,00
5		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	1,00	19 450,00	19 450,00			19 450,00
6		Informačné tabule	ks	2,00	220,00	440,00			440,00
7		Inžinierska činnosť	sub	1,00	22 160,00	22 160,00			22 160,00
8		Dokumentácia skutočného stavu (pasport)	sub	1,00	5 550,00	5 550,00			5 550,00
9		Dopravné značenie - dočasné (prenosné) - prenájom	kpl	1,00	13 715,00	13 715,00			13 715,00
10		Dokumentácia zhotoviteľa – projekt DDZ počas realizácie stavby	kpl	1,00	3 008,60	3 008,60			3 008,60
11		Dokumentácia Zhotoviteľa - odborný geotechnický posudok	kpl	1,00	1 275,60	1 275,60			1 275,60
12		Dokumentácia zhotoviteľa – údaje o denných úhnoch zrážok poskytnutých z archívu SHMÚ	kpl	1,00	0,00	0,00		213,66	213,66
Cena celkom za "VŠEOBECNÉ POLOŽKY - CELKOM" bez DPH						336 303,61		-5 957,74	330 345,87

Legenda:

kpl - komplet za poistenie Diela

sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou

Stavba : **D1 Diaľničný most ev.č. D1-229 Podbanské, ľavý most**
Práce „žltý FIDIC“

Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DSP v rozsahu DRS	VTD	DSV	GE-DSRS	Zmena ceny Diela podľa Dodatku č. 4 k ZoD		Cena celkom v EUR (bez DPH) po schválení Dodatku č. 4 k ZoD
								Zníženie ceny	Zvýšenie ceny	
1,00	A	Spríevodná správa	sub	1 500,00						1 500,00
2,00	B.1	Prehľadná situácia	sub	880,00						880,00
3,00	B.2	Pozdĺžny rez	sub	660,00						660,00
4,00	C.1	Koordinačné výkresy	sub	1 500,00						1 500,00
5,00	C.2	Dopravné značenie celej stavby	sub	1 300,00						1 300,00
6,00	D	Pisomnosti a výkresy objektov								0,00
7,00	202-00	Výstavba mosta ev.č. D1-229 nad cestou III/537 v križovatke Podbanské, ľavý most	sub	112 934,41	800,00	6 000,00	1 000,00		1 328,60	122 063,01
8,00	791-00	Preložka káblov ISD v km 284,250 D1	sub	6 500,00	200,00	2 200,00	200,00			9 100,00
9,00	E	Doklady	sub	2 200,00						2 200,00
10,00	I	Dokumentácia prieskumov								0,00
11,00	I.1	Korózný a geoelektrický prieskum	sub	1 100,00						1 100,00
12,00	K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	sub	880,00						880,00
13,00	N	Vplyv stavby na životné prostredie	sub	4 400,00						4 400,00
14,00	Q	Návrh plánu organizácie výstavby	sub	550,00						550,00
15,00	U	Bezpečnostný audit	sub	3 300,00		1 700,00				5 000,00
Cena celkom bez DPH				137 704,41	1 000,00	9 900,00	1 200,00			
Cena celkom za "DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA" bez DPH							149 804,41			151 133,01

Legenda:

sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou

DRS - Kompletná Dokumentácia na realizáciu stavby

VTD - Výrobná-technická dokumentácia

DSV - Kompletná Dokumentácia skutočného vyhotovenia okrem GE-DSRS

GE-DSRS - Geodetická dokumentácia v rámci DSV