

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Spojená škola

Sídlo: Komenského 25, 902 01 Pezinok

IČO: 35629428

DIČ: 2020979774

Zastúpený: • Mgr. Gabriela Kováčová

Zhotoviteľ: Ladislav Pollák

Sídlo: Hlavná 817/68, 931 01 Šamorín

IČO: 11850981

DIČ: 1029688990

V zastúpení: Ladislav Pollák

Čl. 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.12.2023 Zmluvu o dielo , predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať pre Objednávateľa práce na diele „Oprava areálových komunikácií a vstupov“ v termíne do 90 pracovných dní od uzavretia Zmluvy o dielo.
- 2 Zmluvné strany sa dohodli prostredníctvom tohto Dodatku č.1 na zmene ustanovení predmetnej Zmluvy v Článku III „Vykonanie diela“. Dohodli sa na predĺžení lehoty stavebných prác súvisiacich z opravou komunikácií v areáli školy z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok a navýšenia finančných prostriedkov na práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác:
 - a) realizácia rozsiahlejších výkopových prác z dôvodu umiestnenia vedenia teplovodu pod komunikáciou, väčšia plocha na pokrytie asfaltom,
 - b) prevalením starých betónových častí navýšenie prác pri vyvýšení kanalizačných poklopov,
 - c) spevnenie a dobetónovanie rozpadnutých starých betónových častí chodníkov, ktoré sa pri osadení obrubníkov rozpadli pri výkopových prácach v dôsledku zastaralosti a nízkej kvality pôvodného materiálu (rok 1967).
- 3 Dodatok č.1 má dopad na:
 - predĺženie lehoty dokončenia Diela – do 20 pracovných dní po obdržaní finančných prostriedkov na dofinancovanie stavby, ktoré požiadal Objednávateľ
 - navýšenie zmluvnej ceny prácami navyiac – navýšenie 18 415,62 Eur s DPH.
- 4 V nadväznosti na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na posune lehoty dokončenia Diela po dofinancovaní, ktoré požiadal Objednávateľ (bod 3 tohto článku) a navýšení ceny diela o 18 415,62 Eur s DPH. Ceny položiek, ktoré neboli súčasťou zmluvy sú súčasťou dodatku.

- 5 Potreba zmeny zmluvy vyplynula z nových podmienok zistených počas realizácie Diela, pričom zmenou sa nemení charakter zmluvy.
- 6 Na základe skutočností uvedených v ods. 2 tohto článku uzatvárajú zmluvné strany v zmysle čl. XIV. ods. 3 tento Dodatok č.1 k Zmluve.

Čl. 3 PREDMET DODATKU

- 1 Predmetom tohto dodatku je zmena termínu dokončenia stavebných prác na Diele v dôsledku skutočností uvedených v čl. 2. ods. 2 tohto dodatku, t. j. predĺženie termínu vykonania Diela.
- 2 Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva sa v Článku III „Vykonanie diela“ – v bode 1. mení tak, že znie nasledovne:
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v lehote 20 pracovných dní od poskytnutia finančných prostriedkov, ktoré požiadal na dofinancovanie Objednávateľ.
- 3 Dodatkom č. 1 sa Čl. VI bod 1 Zmluvy nahrádza novým, nasledovným znením:
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za dielo cenu 68 259,37 € s DPH (šesťdesiatosemtisícdeväťdesiatdeväť eur tridsaťsedem centov) v súlade s predloženou cenovou ponukou – príloha č.1 a dodatku č.1 k prílohe.

Čl. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1 Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán týmto dodatkom neupravené ostávajú nezmenené.
- 2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 (troch) identických rovnopisoch, pričom dva (2) rovnopisy sú určené pre objednávateľa a jeden (1) rovnopis pre zhotoviteľa.
- 3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky.
- 4 Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 je:
Dodatok č.1 k Príloha č. 1 – aktualizovaný rozpočet

V Pezinku, dňa 17.4.2024

Za Objednávateľa

Mg. Gabriela Kováčová

SPOJENÁ ŠKOLA

číslo 25
Z I N O K

Podpis Zhotoviteľa

Za Zhotoviteľa

Michal Poliak