

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

č. 2023/1052 uzatvorenej dňa 23.8.2023 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
Bankové spojenie:	
IBAN:	
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Tomáš Baláž
b) technických:	Ing. Gabriela Porubčanová
Tel.:	
e-mail:	

/ďalej len "Objednávateľ"/

a

Zhotoviteľ:	KERAMOSPOL projekt, s.r.o.
Sídlo:	Kukučínova 7443, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Illa
Bankové spojenie:	
IBAN:	
IČO:	44036116
DIČ:	SK2022558384
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Jozef Illa
b) technických:	Ing. Jozef Illa
Tel.:	
e-mail:	

/ďalej len "Zhotoviteľ"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. 2023/1052 zo dňa 23.8.2023 (účinnosť zo dňa 25.8.2023) týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne:

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie pre dodatočné stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona s názvom: „PD – Stabilizácia a odvodnenie svahu za účelom ochrany dielni COVP v SŠ Púchov“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu v zmysle podkladov, ktoré boli súčasťou procesu verejného obstarávania, vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom bude vydanie právoplatného dodatočného stavebného povolenia.

Predmetom zákazky je tak vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a dodatočné stavebné povolenie a inžinierska činnosť pre vydanie dodatočného stavebného povolenia.

Počas realizácie predmetu Zmluvy o dielo nastali viaceré Objednávateľovi dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili nutnosť prijatia dodatku k Zmluve o dielo z nasledovných dôvodov:

Dňa 08.09.2023 bola protokolárne odovzdaná projektová dokumentácia a dňa 28.10.2023 bola podpísaná zmluva o dielo na realizáciu stavby, ktorá bola dňa 15.12.2023 ukončená. Dňa 4.3.2024 bola na Mesto Púchov podaná žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia a povolenia na užívanie stavby. Dňa 5.4.2024 Mesto Púchov oznámilo začatie konania o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou stavby, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním je nariadené na 3.5.2024. Z dôvodu, že so strany príslušného správneho orgánu nie je dodržaná zákonná dĺžka konania (§ 49 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení), je potrebné predĺžiť lehotu na dokončenie a odovzdanie Diela. Z dôvodu, že predmetné dielo je súčasťou EDUTECH kampusu, je potrebné doplniť túto skutočnosť aj do predmetu Zmluvy.

Článok 1

Predmet dodatku č. 1

1. V článku III. „Predmet zmluvy“ sa odsek 1 mení na:

„Na základe Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa službu: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona s názvom: „PD -Stabilizácia a odvodnenie svahu za účelom ochrany dielni COVP v SŠ Púchov“ (ďalej len „Dielo“), ktoré je súčasťou **EDUTECH kampusu v Púchove** v rozsahu v zmysle podkladov, ktoré boli súčasťou procesu verejného obstarávania, vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom bude vydanie právoplatného dodatočného stavebného povolenia.

Predmetom zákazky je tak vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a dodatočné stavebné povolenie a inžinierska činnosť pre vydanie dodatočného stavebného povolenia.

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s platnou legislatívou a v súlade s architektonickou štúdiou „KOMPLEXNÁ ŠTÚDIA AREÁLU STREDOŠKOLSKO - VYSOKOŠKOLSKÉHO KAMPUSU“.

2. V Článku IV. „Čas zhotovenia“ sa odsek 1 mení na:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:

a) projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu najneskôr do 2 týždňov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celú časť uskutočneného Diela, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.

b) inžinierska činnosť pre vydanie dodatočného stavebného povolenia najneskôr do 30.6.2024, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením právoplatného dodatočného stavebného povolenia a projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom v konaní.

3. Článok VI. „Financovanie“ sa odsek 1 mení na:

„Zhotoviteľ po ukončení inžinierskej činnosti Diela na základe vyhotoveného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, ďalej Objednávateľom písomne odsúhlaseným súpisom vykonaných prác, doručí Objednávateľovi faktúru, ktorá bude mať zákonom požadované náležitosti a bude vystavená v súlade so Zmluvou, spolu s vyhotoveným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela ako neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

Fakturácia sa uskutoční pre časti Diela Projektová dokumentácia a Inžinierska činnosť spoločne, po vykonaní Diela, suma na faktúre bude rozdelená nasledovne:

a) Projektová dokumentácia

Zmluvná cena bez DPH: 4 500 EUR

DPH 20 %: 900 EUR

Zmluvná cena vrátane DPH: 5 400 Eur

Slovom: päťtisíc štyristo eur

b) Inžinierska činnosť

Zmluvná cena bez DPH: 1 200 EUR

DPH 20 %: 240 EUR

Zmluvná cena vrátane DPH: 1 440 Eur

Slovom: tisíc štyristoštyridsať eur

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ vyhotovenia dve.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V TRENČÍNE dňa 22 APR. 2024

Objednávateľ:

V Trenčíne dňa 15.04.2024

Zhotoviteľ: