

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí grantu reg. č.: 24/2024/OPB

Žiadosť o grant pre Projekt Implementácia programu vyrad'ovania s využitím ľudských zdrojov dostupných v Jadrovej elektrárni Bohunice V1: Projekt D0

Program Bohunice

Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK

Rev. č. : 2

Stav : Platný

IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1:


PROJEKT 16 (D0)

ŽIADOSŤ O GRANT

This document is Slovak version of the identical English document with the same code and revision. In case of any discrepancy of interpretation, the English version rules over this document.

Tento dokument je slovenská verzia identického anglického dokumentu s rovnakým kódom a revíziou. V prípade nezrovnalostí vo výklade je anglická verzia rozhodujúca.

	Meno	Podpis	Dátum
Autor:	Ing. Andrea Labajová		
Kontrola QA:	Ing. Andrea Balogová		
Manažér projektu:	Ing. Andrea Labajová		
Člen projektového tímu:	Mgr. Štefan Kotásek		
Odporučil:	Bc. Andrea Orešanská, LL.M.		
Schválil:	Ing. Peter Hlbocký – poverený riadením divízie V1 a PMU		



ŽIADOSŤ O GRANT

Strana : 2/64

[illegible]

 Co-funded by the European Union	 javys INOVÁCIA V JADROVEJ ENERGETIKE	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 3/64
---	---	---	---

OBSAH

DEFINÍCIE POJMOV A SKRATKY	4
1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE.....	6
2. POPIS PROJEKTU	7
2.1 CIEĽ A ROZSAH PROJEKTU.....	7
2.2 KLÚČOVÝ(-É) VÝSLEDOK(-KY)	30
3. PLÁN VYKONÁVANIA PROJEKTU A ROZPOČET	30
4. KRITÉRIÁ MONITOROVANIA (VÝZNAMNÉ ETAPY/METRIKA...)	42
5. NEISTOTY A RIZIKÁ.....	42
6. PLATOBNÉ PODMIENKY (DOJEDNANIA)	46
7. OSTATNÉ INFORMÁCIE	47
7.1 REGULAČNÉ ORGÁNY	47
7.2 ZODPOVEDNOSTI KONEČNÉHO PRÍJIMATEĽA.....	47
7.3 PLÁN ZABEZPEČENIA PUBLICITY	48

 Co-funded by the European Union	 JAVYS JADROVÁ A VYRAĐOVACIA SPOLUČNOSŤ, a.s.	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 4/64
---	---	---	---

DEFINÍCIE POJMOV A SKRATKY

A1	Jadrová elektráreň A1 Bohunice
ARSOZ	Automatizovaný riadiaci systém starostlivosti o zariadenia
BIDSF	Medzinárodný fond na podporu odstavenia JE Bohuníc spravovaný EBOR v súlade s pravidlami BIDSF
BOZP	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BSC	Bohunické spracovateľské centrum
DA	Dokumentácia akcie
DATD	Digitálny archív technickej dokumentácie
DDP	Detailný plán vyraďovania JE V1
DPH	Daň z pridanej hodnoty
DSV	Dokumentácia skutočného vyhotovenia
DZM	Dokumentácia zmeny a modifikácie
EBOR	Európska banka pre obnovu a rozvoj
EEI	Ekonomická efektívnosť investície
EIA	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment)
EU	Európska únia
EURATOM	Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
CHLZ	Chemické látky a zmesi
IC	Informačné centrum
IMNIP	Hmotný a nehmotný investičný majetok nezahrnutý v investičných projektoch
ISM	Integrovaný systém manažérstva
IT	Informačné technológie
JAVYS	Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
JE V1	Jadrová elektráreň V1 Bohunice
JZ	Jadrové zariadenie
KP	Kontrolované pásmo
LaP	Limity a podmienky
LAN	Lokálna počítačová sieť (Local Area Network)
MAAE	Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NJF SR	Národný jadrový fond Slovenskej republiky
NZaM	Návrh zmeny a modifikácie

 Co-funded by the European Union		D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 5/64
---	---	---	---

PMU	Projektová manažérska jednotka (Project Management Unit)
PR	Vzťahy s verejnosťou (Public Relations)
RFPČ	Ročný plán fondu pracovného času
RO	Radiačná ochrana
SAP	Systems application and products
SIEA	Slovenská inovačná a energetická agentúra
SiPB	Systém implementácie pre Program Bohunice
SKR	Systém kontroly a riadenia
SR	Slovenská republika
STD	Sprievodná technická dokumentácia
ŠOV	Špeciálna očistka vody
ÚJD SR	Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
ÚVO	Úrad verejného obstarávania
ÚVZ SR	Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
VFR	Viacročný finančný rámec
WAN	Rozľahlá počítačová sieť (Wide Area Network)
WP	Pracovný program (Work Programme)
Z.z.	Zbierka zákonov
ŽP	Životné prostredie

 Co-funded by the European Union	 JAVYS JAVYS, a. s. JAVYS, a. s.	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 6/64
---	--	---	---

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

ŽIADOSŤ O GRANT V RÁMCI PROGRAMU POMOCI NA VYRAĐOVANIE JADROVÝCH ZARIADENÍ Z PREVÁDZKY				BOHUNICE	
Názov projektu:		Implementácia programu vyradovania s využitím ľudských zdrojov dostupných v JE Bohunice V1: Projekt 16			
Referenčné č.:		D0			
Referencia na pracovný program:		Work Programme 2023			
Základný dokument:		ÁNO ☒ NIE ☐	Aktualizovaný dokument:	ÁNO ☐ NIE ☒	Revízia č.: 0
Dochádza k zmene rozpočtu: kľúčových ukazovateľov: plánu vykonávania projektu:		ÁNO ☐ NIE ☒ ÁNO ☐ NIE ☒ ÁNO ☐ NIE ☒		Referencia na kapitolu/y:	
Implementačný orgán:		SIEA		Prijímateľ:	JAVYS, a. s.
Vykonávajúci subjekt:		Prijímateľ ☒		Dodávateľ ☐	
Základné/schválené parametre			Aktualizované parametre		
Hodnota projektu:	11,946	MEUR	Hodnota projektu:		
EU zdroje:	4,595	MEUR	EU zdroje:		
Vnútroštátne zdroje:	4,595	MEUR	Vnútroštátne zdroje:		
Ostatné zdroje:	2,756	MEUR	Ostatné zdroje:		
Rezerva:	0,000	MEUR	Rezerva:		
Hodnota grantu (EU zdroje):	4,595	MEUR	Hodnota grantu (EU zdroje):		

 Co-funded by the European Union	 javyys JAVYS JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 7/64
---	--	---	---

2. POPIS PROJEKTU

V nariadení Rady (EÚ) č. 2021/100 ktorým sa zriaďuje účelový program financovania na vyradovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnym odpadom bol definovaný jeden všeobecný cieľ a tri hlavné špecifické ciele vo vzťahu k procesu vyradovania jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach.

Všeobecným cieľom programu Bohunice je pomôcť Slovensku pri zvládaní bezpečnostných výziev spojených s vyradovaním blokov 1 a 2 jadrovej elektrárne Bohunice V1 z prevádzky.

Tri (3) hlavné špecifické ciele boli určené a to nasledovne:

- i) demontáž a dekontaminácia reaktorových budov a súčastí reaktorov v súlade s plánmi vyradovania z prevádzky;
- ii) bezpečné nakladanie s odpadom z vyradovania a rádioaktívnym odpadom v súlade s potrebami identifikovanými v príslušnom pláne vyradovania z prevádzky a s aktivovaným materiálom a materiálom na demontáž vrátane ich dekontaminácie až po fázu dočasného skladovania alebo uloženia (v závislosti od kategórie odpadu), ako aj v prípade potreby dokončenie infraštruktúry na nakladanie s odpadom a materiálmi;
- iii) ďalšie znižovanie rádiologických rizík.

Mzdové náklady súvisiace so špecifickým cieľom ii) v oblasti nakladania s RAO sú zahrnuté v jednotkových cenách za prepravu a nakladanie s RAO a nie sú súčasťou nákladov projektu D0 - Implementácia programu vyradovania s využitím ľudských zdrojov dostupných v JE Bohunice V1: Projekt 16 (ďalej len „Projekt 16“).

Splnenie troch hlavných špecifických cieľov sa vykonáva prostredníctvom realizácie príslušných projektov vyradovania financovaných z EÚ zdrojov prostredníctvom BIDSF, SIEA a spolufinancovaných z Iných zdrojov Prijímateľa (Vnútroštátne a Ostatné zdroje).

Jedným z dôležitých aspektov vyradovania JE V1 je zachovanie skúseností a znalostí súčasného personálu, ktoré je možné efektívne využiť pri tvorbe konkrétnych pracovných postupov pri úlohách vyradovania JE V1 (kontinuita v poznaní zariadení a priestorov JE V1). Zamestnanci spoločnosti JAVYS sa v rámci Projektu 16 podieľajú priamo i nepriamo na plnení vyššie uvedených hlavných špecifických cieľov. Projekt 16 predpokladá efektívne využitie existujúceho personálu v procese vyradovania JE V1, ako aj využitie ostatného podporného personálu pre administráciu činností vyradovania JE V1.

Predmetom Projektu 16 je financovanie personálu JAVYS podieľajúceho sa na procese vyradovania JE V1 od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024.

 Co-funded by the European Union	 javys Joint Agency for Verification and Validation of Safety of Nuclear Installations	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 8/64
---	--	---	---


Zamestnanci spoločnosti JAVYS vykonávajú činnosti od počiatočných etáp jednotlivých projektov vyraďovania až po ukončenie príslušných projektov. Činnosti zamestnancov spoločnosti JAVYS boli zlúčené pre účely Projektu 16 do nasledovných šiestich (6) kategórií:

1. Vypracovanie a/alebo aktualizácia Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant, Technickej štúdie pre projekty vyraďovania JE V1, schválenie nových projektov vyraďovania JE V1 a uzatvorenie Grantových dohôd/Zmlúv o poskytnutí grantu,
2. Vypracovanie Technickej špecifikácie/Zadania, Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk,
3. Súťažný proces, hodnotiaci proces a uzatvorenie zmluvy pre projekty vyraďovania JE V1,
4. Realizácia projektov vyraďovania JE V1,
5. Ukončenie realizácie projektov vyraďovania JE V1,
6. Všeobecné činnosti projektov vyraďovania JE V1.

Podrobný zoznam činností zamestnancov spoločnosti JAVYS, týkajúci sa programu vyraďovania JE V1 Bohunice, štruktúrovaný na základe vyššie uvedených zastrešujúcich činností je uvedený v Prílohe č. 1 k tomuto dokumentu.

Určení zamestnanci JAVYS budú vykonávať činnosti samotného vyraďovania JE V1 (alebo ich podporné činnosti), a preto je oprávnené ich zaradenie do Projektu 16.

Organigram JAVYS (všeobecné organizačné usporiadanie):



 Co-funded by the European Union	 javys JAVYS s.r.o.	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 9/64
---	---	---	---

Útvar generálneho riaditeľa (0001)

Hlavné činnosti Útvaru generálneho riaditeľa súvisiace s Projektom 16:

- Prerokovanie a schvaľovanie materiálov týkajúcich sa vyraďovania JE V1 a projektov vyraďovania JE V1 na poradách generálneho riaditeľa, zasadnutiach predstavenstva spoločnosti a zasadnutiach dozornej rady.
- Podporné administratívne činnosti týkajúce sa projektov vyraďovania JE V1.
- Príprava, spracovanie a odoslanie tlačových správ a článkov z oblasti vyraďovania JE V1.
- Spracovanie správy o životnom prostredí, Zelenej správy a podkladov do výročnej správy hodnotiacich vplyv vyraďovania JE V1 na ŽP.
- Prezentácia projektov vyraďovania JE V1 v rámci PR aktivít spoločnosti JAVYS.
- Spracovanie a korektúry článkov a textov týkajúcich sa vyraďovania JE V1 a projektov vyraďovania JE V1 a ich publikovanie, spracovanie ekoinformácií.
- Administrácia intranetových a internetových stránok JAVYS.
- Spreádzanie návštev v JE V1, odborný výklad návštevníkom Infocentra, technická podpora počas podujatí, aktualizácia prezentovaných informácií a údržba vybavenia Infocentra.
- Fotografovanie v zmysle požiadaviek projektových manažérov a odborných útvarov.
- Spolupráca pri organizovaní podujatí týkajúcich sa JE V1.
- Manipulácia so záznamami, prijímanie, odosielanie zásielok, správa registratúr.

Nasledujúca tabuľka znázorňuje počet zamestnancov a odhad percentuálneho podielu z RFPČ predmetných zamestnancov zahrnutých do Projektu 16 v rámci uvedeného útvaru v roku 2024:

Obdobie	2024		
Id. č.	Názov	Počet zamestnancov	Odhad % podielu z RFPČ
0001	Útvar generálneho riaditeľa	8	23,63%

Tabuľka č. 1: Útvar generálneho riaditeľa - prehľad

 Co-funded by the European Union	 JAVYS JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 10/64
---	--	---	--

Úsek ľudských zdrojov a podpory riadenia (0100)

Hlavné činnosti Úseku ľudských zdrojov a podpory riadenia súvisiace s Projektom 16:

- Aktualizácia systému riadenia, popis činností v rámci dokumentácie riadenia spoločnosti. Definovanie rozsahu právomocí, zodpovedností, kompetencií a popisy odborných činností. Príprava podkladov pre optimalizáciu organizačnej štruktúry v rámci riadenia projektov vyradovania JE V1 a činností vyradovania JE V1.
- Spracovanie, príprava, distribúcia dokumentácie riadenia.
- Riadenie aktualizácie a pripomienkovanie dokumentácie riadenia a pracovnej dokumentácie súvisiacej s vyradovaním JE V1.
- Spracovanie, aktualizácia a pripomienkovanie dokumentácie riadenia v oblasti prípravy zamestnancov a v oblasti starostlivosti o zamestnancov podieľajúcich sa na vyradovaní JE V1.
- Plánovanie, realizácia a vyhodnotenie auditov Integrovaného systému manažérstva a auditov systému manažérstva kvality dodávateľov v projektoch vyradovania JE V1.
- Spracovanie organizačnej štruktúry na úrovni útvarov.
- Spracovanie funkčnej schémy na úrovni pracovných funkcií – spracovanie popisov pracovných pozícií s určením vplyvu na jadrovú bezpečnosť.
- Spracovanie organizačného poriadku – hlavných činností tých útvarov, ktorých sa organizačná zmena dotkne, určenie rozhraní kompetencií jednotlivých útvarov.
- Spracovanie žiadosti o zmenu organizačnej štruktúry a jej predloženie na schválenie dozorným orgánom - na ÚJD SR, MŽP SR a ÚVZ SR vrátane zákonom požadovanej dokumentácie, t.j. Organizačnej štruktúry a funkčnej schémy, Organizačného poriadku, Príručky integrovaného systému manažérstva, Etapovými programami zabezpečovania kvality, LaP, analýzou organizačnej zmeny a komentárom k organizačnej zmene.
- Spracovanie podkladov na výber zamestnancov, vyhotovenie pracovných zmlúv a dodatkov k pracovným zmluvám pre zamestnancov podieľajúcich sa na vyradovaní JE V1.
- Spracovanie miezd zamestnancov podieľajúcich sa na vyradovaní JE V1.
- Zabezpečovanie starostlivosti o zamestnancov zúčastňujúcich sa na vyradovaní JE V1 v zmysle zákonných ustanovení a kolektívnej zmluvy - zabezpečovanie stravovania, doplnkového dôchodkového sporenia, komplexné spracovávanie agendy sociálneho fondu a benefitov.
- Zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti pre zamestnancov podieľajúcich sa na vyradovaní JE V1 za účelom overenia a získania zdravotnej a psychickej spôsobilosti zamestnancov. Preukazovanie predpísanej zdravotnej a psychickej spôsobilosti zamestnancov kontrolným orgánom.
- Zabezpečovanie rekondičných pobytov zamestnancov podieľajúcich sa na vyradovaní JE V1 v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania.
- Zabezpečovanie a realizácia odbornej prípravy zamestnancov na získanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti podľa platných právnych predpisov a Systému odbornej prípravy zamestnancov pre vyradovanie JE V1. Zabezpečovanie lektorov a inštruktorov na odbornú

 Co-funded by the European Union	 javys Joint Action for Vitality and Sustainability	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 11/64
---	---	---	--

prípravu (stáž, výcvik na pracovnom mieste, periodická príprava odborne spôsobilých zamestnancov zmenových).

- Preukazovanie predpísanej odbornej spôsobilosti zamestnancov štátnemu dozoru a kontrolným orgánom v súlade so slovenskými právnymi predpismi.
- Kontrolná a metodická činnosť správy registratúry pre projekty vyradovania JE V1.
- Kontrola a prevzatie dokumentácie súvisiacej s vyradovaním JE V1 do Registratúrneho strediska a Archívu spoločnosti JAVYS, manipulácia, výpožičky a vyradovacie konanie záznamov.
- Poskytovanie technickej podpory pre správu registratúry a príručné registratúry útvarov.
- Spolupráca pri identifikácii environmentálnych vplyvov dodávateľov projektov vyradovania JE V1 a vypracovanie hodnotenia významnosti environmentálnych aspektov projektov vyradovania JE V1.
- Spracovanie, aktualizácia a pripomienkovanie prevádzkovej dokumentácie súvisiacej s vyradovaním JE V1.
- Činnosti súvisiace so žiadosťou o vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby (zabezpečenie podkladov, rozhodnutí a vyjadrení dozorných orgánov, dotknutých orgánov a organizácií k projektovej dokumentácii a pod.).
- Činnosti súvisiace so žiadosťou o zmenu na JZ podľa zák. 541/2004 Z.z. v súvislosti s realizáciou projektov vyradovania JE V1 (zabezpečenie podkladov, pripomienkovanie, kontrola zapracovania pripomienok a schválenie bezpečnostnej dokumentácie v JAVYS).
- Spolupráca s projektovými manažermi PMU pri identifikácii protiplnení projektov vyradovania JE V1.
- IT služby - podporné služby v projektovom tíme pre projekty vyradovania JE V1.
- IT služby - telekomunikačné služby pre zamestnancov podieľajúcich sa na vyradovaní JE V1 (telekomunikačné spojenia, tel. klapky, fax, jednotky, mobilné telefóny).
- IT služby - podpora siete JAVYS (LAN, WAN), podpora užívateľa PC (hardvér, softvér) a kopírovacích služieb pre zamestnancov podieľajúcich sa na vyradovaní JE V1.
- IT služby - zabezpečenie súčinnosti pre projekty vyradovania JE V1.
- Zabezpečenie reprografických služieb pre činnosti súvisiace s riadením projektov vyradovania JE V1 a činnosťami vyradovania JE V1.
- Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré sú potrebné pre vyradovanie JE V1.
- Starostlivosť, sledovanie a vyhodnocovanie stavu zariadení strojnej technológie, elektro a SKR, ktoré je nevyhnutne prevádzkovať v etape vyradovania JE V1.
- Riadne vedenie technickej údajovej základne v aplikácii ARSOZ, riadne udržiavanie úloh, závad, zabezpečovacích príkazov v aplikácii ARSOZ.
- Vystavenie úlohy v aplikácii ARSOZ podľa požiadaviek smernice Organizácia bezpečnej práce v JAVYS.
- Činnosti súvisiace s aktualizáciou a dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyradovania JE V1.

 Co-funded by the European Union	 JAVYS JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 12/64
---	--	---	--

- Priebežné sledovanie nových právnych požiadaviek a návrhov právnych požiadaviek z oblasti ochrany ŽP na portáli NR SR a vo vestníku EÚ.
- Manipulácia so záznamami, prijímanie, odosielanie zásielok, správa registratúr.
- Školenia Zhotoviteľov, novoprijatých zamestnancov a zmenových zamestnancov a periodické školenia z oblasti ŽP, BOZP a ISM.
- Zabezpečenie periodickej prípravy a oboznamovanie zmenového personálu odboru v zmysle Prevádzkových predpisov, smerníc a nariadení.
- Príprava a prerokovanie materiálov týkajúcich sa vyradovania JE V1, projektov vyradovania JE V1 na porade generálneho riaditeľa, predstavenstva spoločnosti a dozornej rady.
- Vypracovanie, pripomienkovanie a ostatné súvisiace činnosti pri tvorbe a schválení WP.
- Vypracovanie, pripomienkovanie a ostatné súvisiace činnosti pri tvorbe a schválení Monitorovacej správy.
- Aktualizácia, pripomienkovanie a ostatné súvisiace činnosti s DDP.

Nasledujúca tabuľka znázorňuje počet zamestnancov a odhad percentuálneho podielu z RFPČ predmetných zamestnancov zahrnutých do Projektu 16 v rámci uvedeného úseku v roku 2024:

Obdobie	2024		
Id. č.	Názov	Počet zamestnancov	Odhad % podielu z RFPČ
0100	Úsek ľudských zdrojov a podpory riadenia	58	23,50%

Tabuľka č. 2: Úsek ľudských zdrojov a podpory riadenia - prehľad

Divízia A1 (2000)

Hlavné činnosti Divízie A1 súvisiace s Projektom 16:

- Príprava a prerokovanie materiálov týkajúcich sa vyradovania JE V1, projektov vyradovania JE V1 na porade generálneho riaditeľa, predstavenstva spoločnosti a dozornej rady.
- Spolupráca pri komunikácii a rokovaní s externými organizáciami a úradmi súvisiaci s realizáciou projektov vyradovania JE V1.
- Pripomienkovanie technických dokumentov súvisiacich s vyradovaním JE V1, rokovanie k pripomienkam, kontrola zapracovania pripomienok.

 Co-funded by the European Union	 javys	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 13/64
---	--	---	--

Nasledujúca tabuľka znázorňuje počet zamestnancov a odhad percentuálneho podielu z RFPČ predmetných zamestnancov zahrnutých do Projektu 16 v rámci uvedenej divízie v roku 2024:

Obdobie	2024		
Id. č.	Názov	Počet zamestnancov	Odhad % podielu z RFPČ
2000	Divízia A1	1	10,02%

Tabuľka č. 3: Divízia A1 - prehľad

Divízia V1 a PMU (3000)

Hlavnou činnosťou Divízie V1 a PMU je zabezpečovať kvalifikované, bezpečné a ekonomicky efektívne vyradovanie JE V1, s neustálym zreteľom na dodržiavanie najprísnejších zásad jadrovej, radiačnej a klasickej bezpečnosti.

Hlavné činnosti Divízie V1 a PMU súvisiace s Projektom 16:

- Komplexné riadenie projektov vyradovania JE V1 v oblasti prípravy podpornej a legislatívnej dokumentácie, modifikácie zariadení, demontáže a demolácie stavebných objektov, dekontaminácie.
- Riadenie projektu Konzultanta PMU.
- Plánovanie projektov vyradovania JE V1 pre 2. etapu vyradovania JE V1, a príprava dokumentácie potrebnej k získaniu grantu.
- Vypracovanie a pripomienkovanie návrhov Grantových dohôd/Zmlúv o poskytovaní grantu na financovanie projektov vyradovania JE V1 zo zdrojov EÚ a koordinácia a schválenie podpísania Grantových dohôd/Zmlúv o poskytovaní grantu.
- Aktualizácia Detailného plánu vyradovania JE V1.
- Tvorba a aktualizácia harmonogramu vyradovania JE V1 (IPS/IPBTS)
- Vypracovanie Monitorovacej správy.
- Činnosti súvisiace s licencovaním a EIA procesmi.
- Tvorba Pracovného programu pre potreby sledovania progresu vyradovania JE V1 v zmysle Nariadenia Rady (EÚ) č. 2021/100.
- Riadenie rozhraní medzi jednotlivými činnosťami vyradovania JE V1 a rozhraní medzi JE V1 a ostatnými jadrovými zariadeniami v lokalite.
- Identifikácia možných rizík vo fáze projektovej prípravy a realizácie Projektu vyradovania JE V1 a detailné hodnotenie identifikovaných rizík, vplyvov a nápravných opatrení.
- Prepojenie požiadaviek odborných útvarov JAVYS na projekty vyradovania JE V1.
- Zabezpečenie dokumentácie PMU a projektov vyradovania JE V1 v súlade s pravidlami kvality JAVYS, EBOR, SIEA a medzinárodnými normami, správa archívu PMU.

 Co-funded by the European Union	 JAVYS JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 14/64
---	--	---	--

- Identifikácia, zostavenie a analýza licenčnej dokumentácie pre projekty vyradovania JE V1 a zapracovanie požiadaviek regulačných orgánov, MAAE, EÚ, EBOR, SIEA a pod. do technických dokumentov projektov vyradovania JE V1.
- Príprava plánov obstarávania, spôsobov obstarávania a harmonogramov obstarávania konzistentných s celkovým základným harmonogramom realizácie projektov vyradovania JE V1.
- Analýza potreby zmenových konaní a požiadaviek na dodatočné tovary/práce/služby projektov vyradovania JE V1 – príprava dodatkov k uzatvoreným zmluvám projektov vyradovania JE V1.
- Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti technológií (zariadení strojnej technológie, elektro a SKR), prístrojového analytického vybavenia a on-line monitorovacích zariadení potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené všetky kritériá vyplývajúce z podmienok zaistenia klasickej a radiačnej bezpečnosti, ale aj podmienok efektívneho a ekonomického využitia zariadení.
- Kontrola prevádzky, vyhodnocovanie stavu a udržiavanie technologických zariadení JE V1 nutných pre prevádzku v procese vyradovania JE V1, kontrola parametrov a stavu prevádzkovaných systémov a zariadení v zmysle príslušnej legislatívy a v súlade s platnými smernicami, prevádzkovými predpismi a LaP.
- Definovanie zmien a modifikácií na objektoch, u ktorých dôjde k zmene použitia pre účely vyradovania JE V1 - zabezpečovanie odstavenia technologických systémov pred ich demontážou/demoláciou a kontroly odstavenia.
- Odborný dohľad nad Zhotoviteľmi pri výkone ich činností pri realizácii projektov v implementácii v rámci 2. etapy vyradovania JE V1.
- Riadenie logistiky odpadov (zber vstupných dát, identifikácia zariadení a obalových súborov, monitoring, preprava, príprava odpredaja materiálov).
- Výkon logistiky odpadov na primárnom okruhu (príprava demontáže, demontáž, fragmentácia a dekontaminácia, separácia, dočasné uloženie, expedícia zhodnotiteľných a nezhodnotiteľných materiálov).
- Komplexné zabezpečenie logistiky materiálov.
- Úvodné definovanie obsahu a rozsahu projektu, posudzovanie projektového riešenia v štádiu prípravy projektu, riadenie prípravy projektu.
- Účasť na rokovaní projektového tímu pre prípravu projektov vyradovania JE V1.
- Spolupráca pri komunikácii a rokovaníach s externými organizáciami a úradmi (MH SR, ÚJD SR, ÚVZ SR, NJF SR, ...) súvisiaca s procesom prípravy projektov.
- Vypracovanie a/alebo aktualizácia Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant.
- Preklad Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant.
- Pripomienkovanie Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant.
- Zapracovanie pripomienok do Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant a kontrola zapracovania pripomienok v Projektovej dokumentácii/Identifikačnom hárku projektu/Žiadosti o grant.

 Co-funded by the European Union	 javys	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 15/64
---	--	---	--

- Účasť na rokovaní k pripomienkam k Projektovej dokumentácii/Identifikačnému hárku projektu/Žiadosti o grant a ku kontrole zapracovania pripomienok do Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant.
- Vydanie Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant.
- Vypracovanie Technickej štúdie.
- Preklad Technickej štúdie.
- Pripomienkovanie Technickej štúdie.
- Zapracovanie pripomienok do Technickej štúdie a kontrola zapracovania pripomienok v Technickej štúdii.
- Účasť na rokovaní k pripomienkam k Technickej štúdii a ku kontrole zapracovania pripomienok v Technickej štúdii.
- Vydanie Technickej štúdie.
- Činnosti súvisiace s predkladaním Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant na schválenie v Monitorovacom výbore a Zhromaždeniu prispievateľov BIDSF alebo v SIEA.
- Činnosti súvisiace so schválením Grantovej dohody/Zmluvy o poskytovaní grantu v orgánoch JAVYS.
- Účasť na rokovaní projektového tímu pre obstarávanie projektov vyradovania JE V1.
- Spolupráca pri komunikácii a rokovaníach s externými organizáciami a úradmi (MH SR, ÚJD SR, ÚVZ SR, NJF SR, ...) súvisiaci s procesom obstarávania projektov vyradovania JE V1.
- Vypracovanie Technickej špecifikácie/Zadania.
- Preklad Technickej špecifikácie/Zadania.
- Pripomienkovanie Technickej špecifikácie/Zadania.
- Zapracovanie pripomienok do Technickej špecifikácie/Zadania a kontrola zapracovania pripomienok v Technickej špecifikácii/Zadaní.
- Účasť na rokovaní k pripomienkam k Technickej špecifikácii/Zadaniu a ku kontrole zapracovania pripomienok v Technickej špecifikácii/Zadaní.
- Vydanie Technickej špecifikácie/Zadania.
- Vypracovanie Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk.
- Preklad Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk.
- Pripomienkovanie Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk.
- Zapracovanie pripomienok do Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk a kontrola zapracovania pripomienok v Predkvalifikačnej dokumentácii/Výzve na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzve na predkladanie ponúk.
- Účasť na rokovaní k pripomienkam k Predkvalifikačnej dokumentácii/Výzve na prejavenie záujmu a Súťažným podkladom/Výzve na predkladanie ponúk a ku kontrole zapracovania

 Co-funded by the European Union	 JAVYS JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 16/64
---	--	---	--

pripomienok v Predkvalifikačnej dokumentácii/Výzve na prejavenie záujmu a Súťažných podkladoch/Výzvy na predkladanie ponúk.

- Vydanie Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk.
- Zaslanie Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk do EBOR na získanie súhlasu (no objection) alebo do SIEA/ÚVO na schválenie.
- Zapracovanie pripomienok z EBOR/SIEA/ÚVO do Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk.
- Zabezpečenie schválenia Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk v orgánoch JAVYS.
- Účasť na rokovaní projektového tímu pre prebiehajúce obstarávanie projektov vyradovania JE V1.
- Spolupráca pri komunikácii a rokovaníach s externými organizáciami a úradmi (MH SR, ÚJD SR, ÚVZ SR, NJF SR, ÚVO, ...) súvisiaca so súťažným procesom, hodnotiacim procesom a uzatvorením zmluvy projektov vyradovania JE V1.
- Publikovanie Výzvy na predloženie ponuky na webovej stránke EBOR/ÚVO, JAVYS a v Obchodnom vestníku.
- Organizácia Site Visit (Návšteva lokality) a činnosti súvisiace so Site Visit (Návšteva lokality).
- Činnosti súvisiace s nomináciou členov Hodnotiacej komisie.
- Riadenie procesu obstarávania Zhotoviteľa/Konzultanta podľa pravidiel obstarávania EBOR/pravidiel verejného obstarávania SR.
- Organizovanie otvárania ponúk.
- Spolupráca pri organizácii zasadnutí Hodnotiacej komisie.
- Účasť v Hodnotiacej komisii.
- Príprava Hodnotiacej správy k predkvalifikácii/užšiemu výberu/verejnej súťaži projektov vyradovania JE V1.
- Príprava podkladov na zaslanie hodnotiacej správy k predkvalifikácii/užšiemu výberu/verejnej súťaži do EBOR na získanie súhlasu (no objection) alebo do SIEA/ÚVO na kontrolu.
- Zapracovanie pripomienok z EBOR/SIEA/ÚVO do Hodnotiacej správy k predkvalifikácii/užšiemu výberu/verejnej súťaži.
- Predloženie Hodnotiacej správy k predkvalifikácii/užšiemu výberu/verejnej súťaži na schválenie v orgánoch JAVYS.
- Vypracovanie zmluvy, resp. prípadného dodatku k nej, ich schválenie v orgánoch spoločnosti JAVYS.
- Účasť na vyjednávaní zmluvných podmienok k projektom vyradovania JE V1.
- Činnosti súvisiace s podpisom zmluvy, resp. jej prípadného dodatku zástupcami JAVYS a Zhotoviteľa/Konzultanta.
- Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s vyradovaním JE V1 a koordinácia projektu.

 Co-funded by the European Union		D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 17/64
---	---	---	--

- Zvolanie úvodného rokovania a účasť na úvodnom rokovaní za účasti vybraného Zhotoviteľa a odborných útvarov JAVYS pred zahájením prác.
- Účasť na mesačnom mítingu projektového tímu pre realizáciu projektov vyradovania JE V1.
- Príprava podkladov a administratívno-technické zabezpečenie mesačných stretnutí pre projekty vyradovania JE V1.
- Príprava podkladov a administratívno-technické zabezpečenie mesačného stretnutia pre Program Bohunice.
- Spolupráca pri komunikácii a rokovaní s externými organizáciami a úradmi (MH SR, ÚJD SR, ÚVZ SR, NJF SR, ÚVO, ...) súvisiaca s realizáciou projektov vyradovania JE V1.
- Pripomienkovanie projektovej dokumentácie, DSV, STD a jednotlivých dodávok.
- Účasť na rokovaní k pripomienkam k projektovej dokumentácii, DSV, STD a k jednotlivým dodávkam s odbornými útvarmi JAVYS.
- Zapracovanie pripomienok a kontrola zapracovania pripomienok v projektovej dokumentácii, DSV, STD a v jednotlivých dodávkach.
- Účasť na pracovných rokovaní a obhliadkach zariadenia.
- Účasť na mesačnom mítingu projektového tímu pre ukončenie realizácie projektu vyradovania JE V1.
- Účasť na pracovných rokovaní súvisiacich s ukončením realizácie projektu vyradovania JE V1.
- Spolupráca pri komunikácii a rokovaní s externými organizáciami a úradmi (MH SR, ÚJD SR, ÚVZ SR, NJF SR, ...) súvisiaca s ukončením realizácie projektu vyradovania JE V1.
- Zvolanie preberacieho konania a účasť na preberacom konaní v JAVYS.
- Činnosti súvisiace s kolaudáciou stavby.
- Pripomienkovanie manuálu riadenia rozhraní vypracovaného/doplneného Zhotoviteľom/Konzultantom.
- Zabezpečenie spracovania Záverečnej správy o ukončení zmluvy Zhotoviteľom/Konzultantom projektu vyradovania JE V1.
- Vypracovanie Správy o ukončení projektu vyradovania JE V1.
- Pripomienkovanie Záverečnej správy o ukončení zmluvy vypracovanej Zhotoviteľom/Konzultantom projektu vyradovania JE V1.
- Pripomienkovanie Správy o ukončení projektu vyradovania JE V1.
- Preklad Správy o ukončení projektu vyradovania JE V1.

Nasledujúce tabuľky znázorňujú počet zamestnancov a odhad percentuálnych podielov z RFPČ predmetných zamestnancov zahrnutých do Projektu 16 v rámci uvedenej divízie a príslušných odborov v roku 2024:

 Co-funded by the European Union	 JAVYS JAVYS, s.r.o.	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 18/64
---	--	---	--

Obdobie	2024		
Id. č.	Názov	Počet zamestnancov	Odhad % podielu z RFPČ
3000	Divízia V1 a PMU	4	94,99%

Tabuľka č. 4: Divízia V1 a PMU - prehľad

Obdobie	2024		
Id. č.	Názov	Počet zamestnancov	Odhad % podielu z RFPČ
3100	Odbor plánovania a riadenia zmlúv projektu vyrad'ovania V1	18	100,00%

Tabuľka č. 5: Odbor plánovania a riadenia zmlúv projektu vyrad'ovania V1 - prehľad

Obdobie	2024		
Id. č.	Názov	Počet zamestnancov	Odhad % podielu z RFPČ
3200	Odbor realizácie vyrad'ovania V1 a investícií	43	78,91%

Tabuľka č. 6: Odbor realizácie vyrad'ovania V1 a investícií - prehľad

Obdobie	2024		
Id. č.	Názov	Počet zamestnancov	Odhad % podielu z RFPČ
3300	Odbor podpory vyrad'ovania V1	51	100%

Tabuľka č. 7: Odbor podpory vyrad'ovania V1 - prehľad

 Co-funded by the European Union	 JAVYS JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 19/64
---	--	---	--

Divízia financií a služieb (4000)

Hlavné činnosti Divízie financií a služieb súvisiace s Projektom 16:

- Riadenie aktualizácie a pripomienkovanie dokumentácie riadenia a pracovnej dokumentácie súvisiacej s vyradovaním JE V1.
- Podporné činnosti pri príprave a realizácii projektov demontáže.
- Pripomienkovanie a schvaľovanie NZaM a prideľovanie čísla DZM, registrácia na disku X pre projekty vyradovania JE V1.
- Príprava podkladov na MH SR k získaniu ďalších finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ na financovanie vyradovania JE V1.
- Spracovanie podkladov a návrhov zisťovacích protokolov k fakturácii za energie a médiá poskytnuté dodávateľom v projektoch vyradovania JE V1.
- Sumarizácia údajov a príprava reportov o nákladoch vyradovania JE V1, kontrola dodržiavania nákladov vyradovania JE V1 v jednotlivých činnostiach JAVYS vyvolaných existenciou projektov vyradovania JE V1.
- Vyhodnotenie nákladov na projekty vyradovania JE V1, kontrola zúčtovania na nákladové strediská, číselníky nákladových štruktúr, úprava nákladových stredísk.
- Vyhodnotenie plnenia plánu investičných projektov vyradovania JE V1 za kumulatív predchádzajúceho mesiaca, prepočet a úprava plánu účtovných odpisov z novozaradených investičných projektov vyradovania JE V1 a plánu výnosov z rozpúšťania dotácií zo zdrojov EÚ na daný rok na novú organizačnú štruktúru a do mesiacov, príprava podkladu pre konverziu účtovných odpisov daného roku z investičných projektov vyradovania JE V1 do SAPu, vypracovanie EEI investičných projektov vyradovania JE V1, výpočet čerpania rezervy na vyradovanie JZ na V1 za rok.
- Kontrola predložených podkladov a vypracovanie odberateľských faktúr dodávateľom v projektoch vyradovania JE V1.
- Kontrola a účtovanie prevádzkových faktúr na projekty vyradovania JE V1.
- Kontrola a účtovanie investičných faktúr súvisiacich s projektmi vyradovania JE V1, zaradenie dlhodobého majetku financovaného z prostriedkov EÚ, mesačné rozpúšťanie dotácie na základe odpisov z majetku financovaného zo zdrojov EÚ.
- Evidencia, likvidácia, kontrola a úhrady dodávateľských faktúr súvisiacich s projektmi vyradovania JE V1.
- Riešenie otázok poistenia v procese obstarávania projektov vyradovania JE V1.
- Metodologické riadenie spracovania daní a poplatkov, spolupráca s odbornými útvarmi pri stanovovaní zmluvných platobných podmienok, tvorba a sledovanie protiplnení v rámci projektov súvisiacich s procesom vyradovania JE V1.
- Plánovanie, sledovanie, spracovanie protiplnení projektov vyradovania JE V1.
- Spolupráca s projektovými manažermi PMU pri identifikácii protiplnení projektov vyradovania JE V1.
- Tvorba a aktualizácia cenových kalkulácií pre protiplnenia poskytované v rámci realizácie projektov vyradovania JE V1. Sledovanie a hodnotenie protiplnení poskytovaných v rámci realizácie projektov vyradovania JE V1 pre potreby mesačnej fakturácie a vyčísľovania

 Co-funded by the European Union	 JAVYS JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 20/64
---	--	---	--

DPH. Hodnotenie a kontrola cenových kalkulácií pre projekty vyradovania JE V1, mesačná kontrola a schvaľovanie vykazovaných protiplnení v rámci projektov vyradovania JE V1 pre fakturáciu voči NJF SR a DPH.

- Spracovávanie, predkladanie, evidencia a vyhodnocovanie žiadostí v súvislosti s poskytnutím právneho stanoviska od externej právnej kancelárie k dokumentácii projektov vyradovania JE V1 k problematike vyradovania JE V1, kontrola faktúr za právne služby a rozdelenie na nákladové strediská.
- Činnosti týkajúce sa oceňovania projektov vyradovania JE V1.
- Ekonomická agenda Konzultanta PMU, kontrola a odsúhlasenie podkladov faktúr Konzultanta pred zaslaním na preplatenie.
- Spolupráca pri plánovaní, vykazovaní a prefinancovaní nákladov zabezpečujúcich realizáciu projektov vyradovania JE V1 cez protiplnenia národnými zdrojmi.
- Kontrola a účtovanie materiálových faktúr na projekty vyradovania JE V1, zaradenie drobného hmotného majetku financovaného z prostriedkov EÚ do operatívnej evidencie.
- Kontrola úhrad za projekty vyradovania JE V1. Odsúhlasovanie zostatkov jednotlivých grantov v účtovníctve na skutočnosť a kontrola rozpúšťania rezerv súvisiacich s dotáciami zo zdrojov EÚ.
- Obhliadky počas preberania diela od dodávateľa projektu vyradovania JE V1, kontrola odstraňovania väd a nedorobkov, správa reklamačného konania, odovzdanie diela prevádzkovateľovi.
- Výkon technického dozoru pri prácach na projektoch vyradovania JE V1 (pri búracích prácach, pri opravách, vybavenie stavebných objektov, elektroinštalácia, vykurovanie, technické zariadenia budov).
- Príprava podkladov do ročného plánu opráv a údržby pre proces vyradovania JE V1.
- Zabezpečenie činností spojených so servisom, údržbou, opravami a revíziou netechnologických objektov a zariadení pre zamestnancov PMU.
- Činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzkových hmôt, aditív, hmotného majetku, potrebných pre riadnu funkciu technologických procesov a zariadenia v jeho správe, pre údržbu a opravy technologického zariadenia potrebného pre efektívny výkon správcovskej činnosti v procese vyradovania JE V1.
- Správa majetku, činnosti v rámci realizácie projektu vyradovania JE V1.
- Zabezpečenie nákupu tovarov podľa požiadaviek žiadateľa, skladovanie, výdaj materiálu zo skladu (vydanie objednávok).
- Konzultačné činnosti, rokovania pri realizovaní projektov vyradovania JE V1 dotýkajúcich sa koľajiska a prevádzky železničnej dráhy - vlečky JAVYS a cestnej dopravy.
- Zabezpečovanie realizácie odvozov materiálov a zariadení vzniknutých demontážou zariadení po železničnej dráhe JAVYS.
- Koordinácia nakladania so vznikajúcim zhodnotiteľným odpadom z vyradovania JE V1.
- Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej slučky a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradovania JE V1.
- Plánovanie finančných prostriedkov na činnosti spojené s vyradovaním JE V1.

 Co-funded by the European Union		D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 21/64
---	---	---	--

- Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré sú potrebné pre vyradovanie JE V1.
- Starostlivosť, sledovanie a vyhodnocovanie stavu zariadení strojnej technológie, elektro a SKR, ktoré je nevyhnutne prevádzkovať v etape vyradovania JE V1.
- Riadne vedenie technickej údajovej základne v aplikácii ARSOZ, riadne udržiavanie úloh, závad, zabezpečovacích príkazov v aplikácii ARSOZ.
- Vystavenie úlohy v aplikácii ARSOZ podľa požiadaviek smernice Organizácia bezpečnej práce v JAVYS.
- Vystavenie a zabezpečenie schválenia povolení vstupu do areálu JAVYS pre dodávateľov projektov vyradovania JE V1.
- Vystavenie a zabezpečenie schválenia povolení prenosu materiálu a CHLZ cez vrátnice - vybavovanie priepustiek, organizácia a vkladanie vozidiel a osôb do elektronickej databázy pri ich vybavovaní.
- Zabezpečovanie plynulej a bezpečnej prevádzky zariadení potrebných pre proces vyradovania JE V1.
- Návrh nápravných opatrení pre plánovanie financovania vyradovania JE V1.
- Sledovanie vstupu chemických látok a zmesí do areálu JAVYS súvisiacich s činnosťami vyradovania JE V1 a s činnosťami dodávateľov projektov vyradovania JE V1.
- Vykonanie obhliadky drevín navrhnutých na výrub v rámci vyradovania JE V1.
- Manipulácia so záznamami, prijímanie, odosielanie zásielok, správa registratúr.
- Odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi projektu vyradovania JE V1.
- Podporné administratívne činnosti týkajúce sa projektov vyradovania JE V1.
- Predkomplexné a komplexné vyskúšanie funkčných častí zhotoveného diela.
- Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činností súvisiacich s vyradovaním JE V1.
- Spolupráca pri likvidácii odpadov s útvarom životného prostredia a kontrola likvidácie odpadov, zhromažďovanie potrebných dokladov o likvidácii.
- Vystavenie denných prevádzkových dokladov pri prácach v kontrolovanom pásme, R-príkaz podľa požiadavky realizácie projektu.
- Zabezpečenie periodickej prípravy a oboznamovanie zmenového personálu odboru v zmysle Prevádzkových predpisov, smerníc a nariadení.
- Pripomienkovanie technických dokumentov súvisiacich s vyradovaním JE V1, rokovanie k pripomienkam, kontrola zapracovania pripomienok.
- Príprava a prerokovanie materiálov týkajúcich sa vyradovania JE V1, projektov vyradovania JE V1 na porade generálneho riaditeľa, predstavenstva spoločnosti a dozornej rady.
- Aktualizácia, pripomienkovanie a ostatné súvisiace činnosti s DDP.

Nasledujúce tabuľky znázorňujú počet zamestnancov a odhad percentuálnych podielov z RFPČ predmetných zamestnancov zahrnutých do Projektu 16 v rámci uvedenej divízie a príslušných odborov v roku 2024:

 Co-funded by the European Union	 JAVYS JAVYS je spolupracovník	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 22/64
---	--	---	--

Obdobie	2024		
Id. č.	Názov	Počet zamestnancov	Odhad % podielu z RFPČ
4000	Divízia financií a služieb	1	14,98%

Tabuľka č. 8: Divízia financií a služieb - prehľad

Obdobie	2024		
Id. č.	Názov	Počet zamestnancov	Odhad % podielu z RFPČ
4100	Odbor finančných služieb	30	21,67%

Tabuľka č. 9: Odbor finančných služieb - prehľad

Obdobie	2024		
Id. č.	Názov	Počet zamestnancov	Odhad % podielu z RFPČ
4200	Odbor obchodu a obstarávania	7	6,86%

Tabuľka č. 10: Odbor obchodu a obstarávania - prehľad

Obdobie	2024		
Id. č.	Názov	Počet zamestnancov	Odhad % podielu z RFPČ
4300	Odbor služieb a správy netechnologického majetku	31	29,16%

Tabuľka č. 11: Odbor služieb a správy netechnologického majetku - prehľad

 Co-funded by the European Union	 javys	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 23/64
---	--	---	--

Divízia bezpečnosti (5000)

Hlavné činnosti Divízie bezpečnosti súvisiace s Projektom 16:

- Spracovanie, príprava, distribúcia dokumentácie riadenia.
- Riadenie aktualizácie a pripomienkovanie dokumentácie riadenia a pracovnej dokumentácie súvisiacej s vyraďovaním JE V1.
- Spracovanie, aktualizácia a pripomienkovanie dokumentácie riadenia v oblasti prípravy zamestnancov a v oblasti starostlivosti o zamestnancov podieľajúcich sa na vyraďovaní JE V1.
- Plánovanie, realizácia a vyhodnotenie auditov Integrovaného systému manažérstva a auditov systému manažérstva kvality dodávateľov v projektoch vyraďovania JE V1.
- Spracovanie organizačnej štruktúry na úrovni útvarov.
- Spracovanie funkčnej schémy na úrovni pracovných funkcií – spracovanie popisov pracovných pozícií s určením vplyvu na jadrovú bezpečnosť.
- Spracovanie žiadosti o zmenu organizačnej štruktúry a jej predloženie na schválenie dozorným orgánom - na ÚJD SR, MŽP SR a ÚVZ SR vrátane zákonom požadovanej dokumentácie, t.j. Organizačnej štruktúry a funkčnej schémy, Organizačného poriadku, Príručky integrovaného systému manažérstva, Etapovými programami zabezpečovania kvality, LaP, analýzou organizačnej zmeny a komentárom k organizačnej zmene.
- Zabezpečovanie a realizácia odbornej prípravy zamestnancov na získanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti podľa platných právnych predpisov a Systému odbornej prípravy zamestnancov pre vyraďovanie JE V1. Zabezpečovanie lektorov a inštruktorov na odbornú prípravu (stáž, výcvik na pracovnom mieste, periodická príprava odborne spôsobilých zamestnancov zmenových).
- Príprava, spracovanie a odoslanie tlačových správ a článkov z oblasti vyraďovania JE V1.
- Spracovanie a korektúry článkov a textov týkajúcich sa vyraďovania JE V1 a projektov vyraďovania JE V1 a ich publikovanie, spracovanie ekoinformácií.
- Administrácia intranetových a internetových stránok JAVYS.
- Spreádzanie návštev v JE V1, odborný výklad návštevníkom IC, technická podpora počas podujatí, aktualizácia prezentovaných informácií a údržba vybavenia IC.
- Spolupráca pri organizovaní podujatí týkajúcich sa JE V1.
- Evidencia tokov odpadov vzniknutými v procese vyraďovania JE V1 (úprava, spracovanie, ukladanie a končené uloženie odpadu). Nakladanie so zhodnotiteľným materiálom po jeho uvoľnení do životného prostredia.
- Kontrola výkonu prác na pracovisku, kontrola činností dodávateľov projektov vyraďovania JE V1, kontrola kvality prác, kontrola riadneho vedenia stavebných denníkov, kontrola čerpania nákladov podľa harmonogramu, schvaľovanie súpisov vykonaných prác a zisťovacích protokolov, evidencia nákladov pre potreby ekonomickej evidencie a vyhodnotenia.
- Pripomienkovanie a schvaľovanie NZaM a prideľovanie čísla DZM, registrácia na disku X pre projekty vyraďovania JE V1.
- Spracovanie, aktualizácia a pripomienkovanie prevádzkovej dokumentácie súvisiacej s vyraďovaním JE V1.

 Co-funded by the European Union	 javys Joint Activity for Vocational Training	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 24/64
---	---	---	--

- Podporné činnosti pri príprave a realizácii projektov demontáže.
- Činnosť technického výboru JAVYS pre projekty vyradovania JE V1.
- Prípomienkovanie a schvaľovanie DZM (resp. DA) vypracovaných pracovníkmi JAVYS pre projekty vyradovania JE V1.
- Činnosti súvisiace so žiadosťou o vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby (zabezpečenie podkladov, rozhodnutí a vyjadrení dozorných orgánov, dotknutých orgánov a organizácií k projektovej dokumentácii a pod.).
- Činnosti súvisiace so žiadosťou o zmenu na JZ podľa zák. 541/2004 Z.z. v súvislosti s realizáciou projektov vyradovania JE V1 (zabezpečenie podkladov, pripomienkovanie, kontrola zapracovania pripomienok a schválenie bezpečnostnej dokumentácie v JAVYS).
- Spolupráca s projektovými manažermi PMU pri identifikácii protiplnení projektov vyradovania JE V1.
- Obhliadky počas preberania diela od dodávateľa projektu vyradovania JE V1, kontrola odstraňovania väd a nedorobkov, správa reklamačného konania, odovzdanie diela prevádzkovateľovi.
- Výkon technického dozoru pri prácach na projektoch vyradovania JE V1 (pri búracích prácach, pri opravách, vybavenie stavebných objektov, elektroinštalácia, vykurovanie, technické zariadenia budov).
- Príprava podkladov do ročného plánu opráv a údržby pre proces vyradovania JE V1.
- Správa majetku, činnosti v rámci realizácie projektu vyradovania JE V1.
- Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej slučky a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradovania JE V1.
- Plánovanie finančných prostriedkov na činnosti spojené s vyradovaním JE V1.
- Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré sú potrebné pre vyradovanie JE V1.
- Riadne vedenie technickej údajovej základne v aplikácii ARSOZ, riadne udržiavanie úloh, závad, zabezpečovacích príkazov v aplikácii ARSOZ.
- Vystavenie úlohy v aplikácii ARSOZ podľa požiadaviek smernice Organizácia bezpečnej práce v JAVYS.
- Vystavenie a zabezpečenie schválenia povolení vstupu do areálu JAVYS pre dodávateľov projektov vyradovania JE V1.
- Vystavenie a zabezpečenie schválenia povolení prenosu materiálu a CHLZ cez vrátnice - vybavovanie priepustiek, organizácia a vkladanie vozidiel a osôb do elektronickej databázy pri ich vybavovaní.
- Zabezpečovanie plynulej a bezpečnej prevádzky zariadení potrebných pre proces vyradovania JE V1.
- Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a striedania zmenového personálu potrebného pre proces vyradovania JE V1.
- Činnosti súvisiace s aktualizáciou a dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyradovania JE V1.

 Co-funded by the European Union	 javys	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 25/64
---	--	---	--

- Monitorovanie plnenia LaP, kontrola bezpečnostných funkcií a stavu blokov JE V1 pri poruchových stavoch.
- Zabezpečenie podmienok pre dôsledné a správne odovzdanie zariadení do opravy, prevzatie z opravy a odskúšanie po oprave, resp. odovzdanie zariadení na demontáž z JE V1.
- Kontrola prevádzky, vyhodnocovanie stavu a udržiavanie technologických zariadení JE V1 nutných pre prevádzku v etape vyradovania, kontrola parametrov a stavu prevádzkovaných systémov a zariadení v zmysle príslušnej legislatívy a predpisov.
- Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti technológie, prístrojového analytického vybavenia a on-line monitorovacích zariadení potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené všetky kritériá vyplývajúce z podmienok zaistenia klasickej a radiačnej bezpečnosti, ale aj podmienok efektívneho a ekonomického využitia zariadení.
- Poskytovanie služieb radiačnej ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradovanie JE V1.
- Spolupráca pri riadení spracovania a aktualizácie prevádzkovej dokumentácie, zabezpečenie požiadaviek havarijnej pripravenosti a likvidácie možných následkov mimoriadnych udalostí JE V1.
- Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiačnej kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené kritériá vyplývajúce z radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity.
- Zabezpečenie osobnej dozimetrie a školení odbornej spôsobilosti pre pracovníkov pracujúcich v kontrolovanom pásme V1.
- Zabezpečenie kalibrácie a overovaní prístrojov radiačnej kontroly.
- Výkon metrologických činností JE V1.
- Koordinácia monitorovania dozimetrie toku materiálu z vyradovania JE V1.
- Spolupráca pri zabezpečení vydania povolení a komunikácie s dozornými orgánmi pre realizáciu činností v rámci jednotlivých projektov vyradovania JE V1 počas 2. etapy vyradovania JZ JE V1 v súlade s legislatívou.
- Pripomienkovanie jednotlivých dodávok riadne predložených v rámci projektu vyradovania JE V1 v oblasti jadrovej bezpečnosti.
- Zabezpečenie a výkon monitorovania radiačnej situácie v súlade s programom monitorovania JE V1.
- Príprava podkladov a zhotovenie správ o stave RO v JAVYS a vplyve JE V1 na ŽP.
- Kontrola a riadenie prác v kontrolovanom pásme JE V1 na R-príkaz.
- Správa a napĺňanie údajov v moduloch "Radiačná ochrana" v aplikácii ARSOZ.
- Monitorovanie, vyhodnocovanie a sledovanie osobných dávok pracovníkov v KP JE V1.
- Sledovanie vstupu chemických látok a zmesí do areálu JAVYS súvisiacich s činnosťami vyradovania JE V1 a s činnosťami dodávateľov projektov vyradovania JE V1.
- Sledovanie a kontrola nakladania s chemikáliami a zmesami pri činnostiach súvisiacich s vyradovaním JE V1, schvaľovanie a klasifikácia nových chemikálií, skladovanie chemikálií a zmesí.

 Co-funded by the European Union	 javys	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 26/64
---	--	---	--

- Zabezpečenie rádiochemických meraní potrebných pre sledovanie účinnosti práce ŠOV a dekontaminačných prác.
- Zabezpečovanie nevyhnutne potrebnej chemickej kontroly a výkon chemických analýz potrebných pre zaistenie optimálnej prevádzky technologického zariadenia potrebného pre proces vyraďovania JE V1.
- Konzultácie súvisiace s nakladaním odpadu a školenie Zhotoviteľov - nakladanie s odpadom.
- Váženie nákladných áut na mostovej váhe, evidencia odpadov do evidenčných listov odpadov.
- Zabezpečenie údržby, kontroly funkčnosti a opráv hladinomerov odpadových vôd vypúšťaných z areálu JAVYS.
- Zabezpečenie akreditovaných analýz vzoriek pitnej a odpadovej vody.
- Koordinácia nakladania so vznikajúcim stavebným a technologickým odpadom z vyraďovania JE V1.
- Koordinácia prepravy, manipulácie, odvozu a uvoľňovania stavebného odpadu do životného prostredia.
- Konzultácie súvisiace s komunikáciou s dozornými orgánmi, spracovanie žiadostí na MŽP SR - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti alebo žiadosť o vyjadrenie k realizácii projektu podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
- Činnosti súvisiace s uvoľňovaním materiálov z vyraďovania JE V1 spod administratívnej kontroly.
- Činnosti súvisiace s evidenciou korešpondencie z ÚJD SR, evidencia a kontrola plnenia úloh ÚJD SR súvisiacich s vyraďovaním V1, komunikácia s dozorom.
- Spracovanie správy o životnom prostredí, Zelenej správy a podkladov do výročnej správy hodnotiacich vplyv vyraďovania JE V1 na ŽP.
- Priebežné sledovanie nových právnych požiadaviek a návrhov právnych požiadaviek z oblasti ochrany ŽP na portáli NR SR a vo vestníku EÚ.
- Kontrola dodržania emisných limitov zdroja Spaľovňa BSC na základe správ pre ÚJD.
- Príprava podkladov pre posielanie správ, hlásení, dokumentácie a žiadostí JE V1 na ÚVZ SR.
- Komunikácia s dozorom ÚVZ SR, organizácia a účasť na rokovaníach a inšpekciách ÚVZ SR na JE V1.
- Spracovanie žiadostí na MŽP SR podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
- Vypracovanie a pripomienkovanie dokumentácie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zámer, správa o hodnotení).
- Činnosti súvisiace s verejným prerokovaním správy o hodnotení a s konzultačným dňom s verejnosťou.
- Konzultácie so spracovateľom odborného posudku, poskytnutie podkladov k vypracovaniu posudku podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
- Vypracovanie poprojektovej analýzy podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

 Co-funded by the European Union	 javys	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 27/64
---	--	---	--

- Kontrola dodržiavania podmienok záverečných stanovísk príslušného orgánu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
- Vykonanie obhliadky drevín navrhnutých na výrub v rámci vyradovania JE V1.
- Manipulácia so záznamami, prijímanie, odosielanie zásielok, správa registratúr.
- Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činností súvisiacich s vyradovaním JE V1.
- Odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi projektu vyradovania JE V1.
- Podporné administratívne činnosti týkajúce sa projektov vyradovania JE V1.
- Predkomplexné a komplexné vyskúšanie funkčných častí zhotoveného diela.
- Školenia Zhotoviteľov, novoprijatých zamestnancov a zmenových zamestnancov a periodické školenia z oblasti ŽP, BOZP a ISM.
- Spolupráca pri likvidácii odpadov s útvarom životného prostredia a kontrola likvidácie odpadov, zhromažďovanie potrebných dokladov o likvidácii.
- Vystavenie denných prevádzkových dokladov pri prácach v kontrolovanom pásme, R-príkaz podľa požiadavky realizácie projektu.
- Zabezpečenie periodickej prípravy a oboznamovanie zmenového personálu odboru v zmysle Prevádzkových predpisov, smerníc a nariadení.
- Pripomienkovanie technických dokumentov súvisiacich s vyradovaním JE V1, rokovanie k pripomienkam, kontrola zapracovania pripomienok.
- Príprava a prerokovanie materiálov týkajúcich sa vyradovania JE V1, projektov vyradovania JE V1 na porade generálneho riaditeľa, predstavenstva spoločnosti a dozornej rady.
- Tvorba a pripomienkovanie štúdií realizovateľnosti súvisiacich s projektom vyradovania JE V1.
- Vypracovanie dokumentácie a pripomienkovanie podkladov projektu vyradovania JE V1 pre uplatňovanie čl. 37, resp. čl. 41 Zmluvy o EURATOME.
- Vypracovanie, pripomienkovanie a ostatné súvisiace činnosti pri tvorbe a schválení Monitorovacej správy.

Nasledujúce tabuľky znázorňujú počet zamestnancov a odhad percentuálnych podielov z RFPČ predmetných zamestnancov zahrnutých do Projektu 16 v rámci uvedenej divízie a príslušných odborov v roku 2024:

Obdobie	2024		
Id. č.	Názov	Počet zamestnancov	Odhad % podielu z RFPČ
5000	Divízia bezpečnosti	1	5,01%

Tabuľka č. 12: Divízia bezpečnosti - prehľad

 Co-funded by the European Union	 javys jadrová bezpečnosť a ochrana	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 28/64
---	---	---	--

Obdobie	2024		
Id. č.	Názov	Počet zamestnancov	Odhad % podielu z RFPČ
5100	Odbor radiačnej ochrany	76	45,46%

Tabuľka č. 13: Odbor radiačnej ochrany - prehľad

Obdobie	2024		
Id. č.	Názov	Počet zamestnancov	Odhad % podielu z RFPČ
5200	Odbor kontroly chemických režimov a životného prostredia	18	37,72%

Tabuľka č. 14: Odbor kontroly chemických režimov a životného prostredia - prehľad

Obdobie	2024		
Id. č.	Názov	Počet zamestnancov	Odhad % podielu z RFPČ
5300	Odbor jadrovej bezpečnosti, BTS a ochrany	34	20,21%

Tabuľka č. 15: Odbor jadrovej bezpečnosti, BTS a ochrany - prehľad

2.1 CIEĽ A ROZSAH PROJEKTU

Cieľom Projektu 16 je financovanie mzdových nákladov (vrátane úhrady nákladov v súlade s platnou Podnikovou kolektívnou zmluvou) a zákonných odvodov zamestnancov JAVYS podieľajúcich sa na vyradovaní JE V1, ako aj financovanie podporného personálu pre administráciu činností súvisiacich s vyradovaním JE V1 v roku 2024. Základom pre predmetné činnosti je aktuálna organizačná štruktúra JAVYS pre vyradovanie JE V1 v roku 2023, ktorá bola zaslaná na schválenie ÚJD SR a je účinná od 1. januára 2023.

V rámci Projektu 16 sú zamestnanci JAVYS účastní na vyradovaní JE V1 rozdelení do 2 skupín s ohľadom na ich rozsah práce - zamestnanci plne financovaní z Projektu 16 a zamestnanci čiastočne financovaní z Projektu 16.

 Co-funded by the European Union	 javys	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 29/64
---	--	---	--

Zamestnanci plne financovaní z Projektu 16:

126 zamestnancov sa bude podieľať na vyraďovaní JE V1 v plnom rozsahu ich pracovného času (t.j. 100% fondu pracovnej doby) **v roku 2024**:

Číslo útvaru	Názov útvaru	Počet zamestnancov
3000	Divízia V1 a PMU	2
3100	Odbor plánovania a riadenia zmlúv projektu vyraďovania V1	18
3200	Odbor realizácie vyraďovania V1 a investícií	28
3300	Odbor podpory vyraďovania V1	51
4100	Odbor finančných služieb	2
5100	Odbor radiačnej ochrany	22
5200	Odbor kontroly chemických režimov a životného prostredia	3
Celkom		126

Tabuľka č. 16: Zamestnanci plne financovaní z Projektu 16

Zamestnanci čiastočne financovaní z Projektu 16:

Cieľom Projektu 16 je tiež čiastočné financovanie (percentuálna účasť fondu pracovnej doby) iných JAVYS zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach súvisiacich s vyraďovaním JE V1 (priama alebo čiastočná účasť na projektoch vyraďovania JE V1) v počte **celkom 255 zamestnancov v roku 2024**:

Číslo útvaru	Názov útvaru	Počet zamestnancov	Percentuálny priemer pracovného času
0001+0100	Útvar generálneho riaditeľa + Úsek ľudských zdrojov a podpory riadenia	66	23,51%
2000	Divízia A1	1	10,02%
3000	Divízia V1 a PMU	17	45,46%
4000	Divízia financií a služieb	67	21,15%
5000	Divízia bezpečnosti	104	22,37%
Celkom		255	

Tabuľka č. 17: Zamestnanci čiastočne financovaní z Projektu 16

 Co-funded by the European Union	 JAVYS jadrová energia jadrová bezpečnosť	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 30/64
---	---	---	--

z toho divízia 3000:

Číslo útvaru	Názov útvaru	Počet zamestnancov	Percentuálny priemer pracovného času
3000	Divízia V1 a PMU (riaditeľ divízie + sekretárka riaditeľa divízie)	2	89,98%
3200	Odbor realizácie vyradovania V1 a investícií	15	39,53%
Celkom		17	

Tabuľka č. 18: Zamestnanci čiastočne financovaní z Projektu 16 – divízia 3000

2.2 KĽÚČOVÝ(-É) VÝSLEDOK(-KY)

Keďže v roku 2024 sa bude JE V1 nachádzať v 2. etape vyradovania, je nevyhnutné zabezpečiť dostatočný počet skúsených zamestnancov pre zabezpečenie vybraných činností vyradovania JE V1. Finančné možnosti spoločnosti JAVYS po ukončení výroby elektrickej energie sú obmedzené. Za účelom pokračovania a zabezpečenia činností počas 2. etapy vyradovania JE V1 a úspešného vyradenia JE V1 pri súčasnom zachovaní klasickej, jadrovej a radiačnej bezpečnosti, je potrebné využívať aj v nasledujúcich rokoch zdroje EÚ na ich financovanie. Zabezpečenie činností počas 2. etapy vyradovania JE V1 s využitím existujúcich vlastných profesionálnych zamestnancov je pritom definované v schválených dokumentoch „Detailný plán vyradovania JE V1“ a „Plán 2. etapy vyradovania JE V1“.

Implementácia projektu D0 je definovaná v rámci dokumentu „Pracovný program 2023 pre Program Bohunice“.

Projekt 16 bude realizovaný od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024. Projekt 16 zahŕňa činnosti na rok 2024 na základe aktuálnej organizačnej štruktúry JAVYS pre rok 2023 pre vyradovanie JE V1, ktorá bola zaslaná na schválenie ÚJD SR a je účinná od 1. januára 2023.

Pre účely uvoľňovania finančných prostriedkov zo SIEA sú plánované činnosti, ktoré sa budú vykonávať v roku 2024. Predmetné činnosti sú rozdelené do nasledovných kategórií:

1. Vypracovanie a/alebo aktualizácia Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant, Technickej štúdie pre projekty vyradovania JE V1, schválenie nových projektov vyradovania JE V1 a uzatvorenie Grantových dohôd/Zmlúv o poskytnutí grantu,
2. Vypracovanie Technickej špecifikácie/Zadania, Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk,

 Co-funded by the European Union	 javys	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 31/64
---	--	---	--

3. Súťažný proces, hodnotiaci proces a uzatvorenie zmluvy pre projekty vyradovania JE V1,
4. Realizácia projektov vyradovania JE V1,
5. Ukončenie realizácie projektov vyradovania JE V1,
6. Všeobecné činnosti projektov vyradovania JE V1.

Rozpis projektov vyradovania JE V1 podľa jednotlivých skupín činnosti je uvedený v kapitole 3 „Plán vykonávania projektu a rozpočet“.

Činnosti, ktoré sú zahrnuté v rámci Projektu 16, nie sú predmetom posudzovania podľa § 18 a prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, preto pre tento projekt nie je potrebné vypracovávať EIA.

3. PLÁN VYKONÁVANIA PROJEKTU A ROZPOČET

Plán vykonávania Projektu 16 je v porovnaní s ostatnými projektmi vyradovania JE V1 špecifický, nakoľko odzrkadľuje v akej fáze sa nachádzajú jednotlivé projekty vyradovania JE V1, ktorých realizácia je plánovaná na rok 2024.

V roku 2024 sú plánované nižšie uvedené projekty vyradovania JE V1 a k tomu prislúchajúce činnosti:

3.1 Vypracovanie a/alebo aktualizácia Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant, Technickej štúdie pre projekty vyradovania JE V1, schválenie nových projektov vyradovania JE V1 a uzatvorenie Grantových dohôd/Zmlúv o poskytnutí grantu

- **A1.12** Konzultant PMU - 12. etapa
- **C12.2** Laboratórne vybavenie potrebné v procese II. etapy vyradovania JE V1
- **D0** Implementácia programu vyradovania s využitím ľudských zdrojov dostupných v JE Bohunice V1: Projekt 17 (rok 2025)
- **D4.2** Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu
- **D4.2_R** Spracovanie rádioaktívneho odpadu, jeho preprava na úložisko a uloženie na úložisku realizované Prijemcom (týka sa výlučne D4.2)
- **D4.4C.01** Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 - 2. časť, podprojekt D4.4C.01
- **D4.4C_R** Spracovanie rádioaktívneho odpadu, jeho preprava na úložisko a uloženie na úložisku realizované Prijemcom (týka sa výlučne D4.4C.01)

 Co-funded by the European Union	 JAVYS JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 32/64
---	--	---	--

- **D4.7.01** Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01
- **D4.7_R** Spracovanie rádioaktívneho odpadu, jeho preprava na úložisko a uloženie na úložisku realizované Prijemcom (týka sa výlučne D4.7.01)

3.2 Vypracovanie Technickej špecifikácie/Zadania, Predkvalifikačnej dokumentácie/ Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk

- **A1.12A** Konzultant PMU - 12. etapa (technická podpora)
- **A1.12B** Konzultant PMU - 12. etapa (právna podpora)
- **C12.2** Laboratórne vybavenie potrebné v procese II. etapy vyraďovania JE V1

3.3 Súťažný proces, hodnotiaci proces a uzatvorenie zmluvy pre projekty vyraďovania JE V1

- **A1.12A** Konzultant PMU - 12. etapa (technická podpora)
- **A1.12B** Konzultant PMU - 12. etapa (právna podpora)
- **C12.2** Laboratórne vybavenie potrebné v procese II. etapy vyraďovania JE V1
- **D4.7.01** Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01

3.4 Realizácia projektov vyraďovania JE V1

- **A1.11** Konzultant PMU - 11. etapa
- **A1.12A** Konzultant PMU - 12. etapa (technická podpora)
- **A1.12B** Konzultant PMU - 12. etapa (právna podpora)
- **B6.6A** Podporné prieskumy vyraďovania
- **C12.2** Laboratórne vybavenie potrebné v procese II. etapy vyraďovania JE V1
- **D0** Implementácia programu vyraďovania s využitím ľudských zdrojov dostupných v JE Bohunice V1: Projekt 16 (rok 2024)
- **D4.2** Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu
- **D4.2_R** Spracovanie rádioaktívneho odpadu, jeho preprava na úložisko a uloženie na úložisku realizované Prijemcom (týka sa výlučne D4.2)

 Co-funded by the European Union	 JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 33/64
---	--	---	--

- **D4.4C.01** Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 - 2. časť, podprojekt D4.4C.01
- **D4.4C_R** Spracovanie rádioaktívneho odpadu, jeho preprava na úložisko a uloženie na úložisku realizované Prijemcom (týka sa výlučne D4.4C.01)
- **D4.7.01** Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01
- **D4.7_R** Spracovanie rádioaktívneho odpadu, jeho preprava na úložisko a uloženie na úložisku realizované Prijemcom (týka sa výlučne D4.7.01)

3.5 Ukončenie realizácie projektov vyradovania JE V1

- **A1.11** Konzultant PMU - 11. etapa
- **B6.6A** Podporné prieskumy vyradovania
- **D0** Implementácia programu vyradovania s využitím ľudských zdrojov dostupných v JE Bohunice V1: Projekt 15 (rok 2023)

Predbežný plán vykonávania Projektu 16 sa nachádza v Tabuľke č. 19.

 Co-funded by the European Union	 javys	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 34/64
---	--	---	--

Predbežný plán vykonávania Projektu 16:

Projekt	Čiastkový projekt	Pracovný balík	Rozpočet (MEUR)	Ref. číslo významnej etapy	Druh činnosti	Opatrenie / Výsledok (platný výkonnostný ukazovateľ)	Plánovaný konečný termín (mesiac/rok)	Hodnota výkonnostného ukazovateľa (MEUR)
D0	Spolu		11,946	1		Schválenie projektu / udelenie grantu	12/2023	
	Spolu		11,946					
		01	EU 1,189 Vnútroštatne 1,189 Ostatné 0,277	2		Realizácia vlastných výkonov zamestnancami JAVYS zaradenými do Projektu 16 - 1. štvrťrok 2024	03/2024	1,189
		02	EU 1,100 Vnútroštatne 1,100 Ostatné 0,277	3		Realizácia vlastných výkonov zamestnancami JAVYS zaradenými do Projektu 16 - 2. štvrťrok 2024	06/2024	1,100
		03	EU 1,219 Vnútroštatne 1,219 Ostatné 0,277	4		Realizácia vlastných výkonov zamestnancami JAVYS zaradenými do Projektu 16 - 3. štvrťrok 2024	09/2024	1,219
		04	EU 1,087 Vnútroštatne 1,087 Ostatné 0,277	5		Realizácia vlastných výkonov zamestnancami JAVYS zaradenými do Projektu 16 - 4. štvrťrok 2024	12/2024	1,087
		05	EU 0 Vnútroštatne 0 Ostatné 0,150	6		Náklady na zariadenie kancelárskych priestorov	12/2024	

 Co-funded by the European Union	 javys Joint Action for Village and Youth Sustainability	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 35/64
---	--	---	--

Projekt	Čiastkový projekt	Pracovný balík	Rozpočet (MEUR)	Ref. číslo významnej etapy	Druh činnosti	Opatrenie / Výsledok (platný výkonnostný ukazovateľ)	Plánovaný konečný termín (mesiac/rok)	Hodnota výkonnostného ukazovateľa (MEUR)
		06	EU 0 Vnútroštátne 0 Ostatné 1,498	7		Náklady na telefónne linky a pracovné stanice	12/2024	
				8		Konečné uzavretie Projektu 16 (po úhrade faktúry za 4. štvrťrok 2024 zo SIEA)	04/2025	

Tabuľka č. 19: Predbežný plán vykonávania Projektu 16 – rok 2024

 Co-funded by the European Union	 javys JAVYS JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 36/64
---	---	---	--

Náklady na Projekt 16 (Tabuľka č. 20) boli odhadnuté na základe predpokladaných valorizovaných mzdových nákladov a zákonných odvodov uvedených kategórií zamestnancov JAVYS, ktorí sa na projektoch vyradovania budú podieľať počas realizácie Projektu 16.

Pre činnosti Projektu 16 je personál rozdelený do útvarov v súlade s organizačnou štruktúrou, ktorá je účinná od 1. januára 2023 pre vyradovanie JE V1 do kategórií podľa ich kvalifikácie a pracovných pozícií z toho vyplývajúcich. Náklady na zamestnancov sa vypočítali na základe priemerných nákladov za hodinu v kategórii súvisiacej s časovým využitím na participácii príslušného projektu vyradovania JE V1 a počtu zainteresovaných zamestnancov.

Celkové mzdové náklady (EU Zdroje + Iné zdroje Prijímateľa) na Projekt 16 pre rok 2024 sú kalkulované vo výške 10.297.737 EUR. Z toho výška nákladov preplatených prostredníctvom SIEA pre Projekt 16 bude vo výške 4.594.960 EUR, vzhľadom na v súčasnosti dostupné finančné zdroje z viacročného finančného rámca VFR 2021 – 2027. Povinnosťou zo strany Slovenskej republiky je minimálne 50% spolufinancovanie projektov, čo zodpovedá Vnútroštátnym zdrojom vo výške 4.594.960 EUR. Vnútroštátne zdroje spolu s Ostatnými zdrojmi vo výške 1.107.817 EUR, ktoré hradí Slovenská republika, tvoria Iné zdroje Prijímateľa.

Pre výpočet mzdových nákladov (EU zdroje + Vnútroštátne zdroje) pre Projekt 16 na rok 2024 boli použité nasledovné vstupné parametre:

- hrubá mzda, zákonné odvody a hodinová sadzba pre každú zamestnaneckú kategóriu z nich vypočítanú – v súlade so zložkami mzdy uvedenými v Tabuľke č. 22:
 - položka č. 1 - tarifná alebo zmluvná mzda,
 - položka č. 2 - mesačná výkonnostná zložka mzdy,
 - položka č. 3 - mzdové zvýhodnenia,
 - položka č. 4 - náhrady mzdy,
 - položka č. 10 - štvrťročná zložka mzdy,
 - položka č. 11 - ročná zložka mzdy,
 - položka č. 13 - povinné príspevky zamestnávateľa na poistenie.
- fond pracovnej doby: 163 hodín/mesiac
- **126 zamestnancov pracujúcich počas 12 mesiacov na plný úväzok,**
- **255 zamestnancov pracujúcich čiastočne počas 12 mesiacov na rôznych projektoch vyradovania JE V1.**

Celkový počet zamestnancov JAVYS podieľajúcich sa na procese vyradovania JE V1 v roku 2024 je **381. Ekvivalent všetkých zamestnancov na plný úväzok**, ktorí sa zúčastňujú procesu vyradovania JE V1 by predstavoval **187 zamestnancov v roku 2024.**

 Co-funded by the European Union	 JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 37/84
---	--	---	--

Mzdové náklady na Projekt 16 (Vnútroštátne zdroje) - rok 2024:

Divízia JAVYS	Počet zamestnancov	Percentuálna participácia personálu na vyraďovaní JE V1 v roku 2024	Hodiny odpracované na projektoch vyraďovania JE V1 v roku 2024	Celkom (EUR)	Ekvivalent všetkých zamestnancov na plný úväzok
Útvar generálneho riaditeľa + Úsek ľudských zdrojov a podpory riadenia + Riaditeľ Divízie A1	67	23,31%	30.548	381.208	16
Divízia V1 a PMU	116	92,01%	208.762	2.834.798	107
Divízia financií a služieb	69	23,44%	31.629	424.668	16
Divízia bezpečnosti	129	37,41%	94.401	954.286	48
SPOLU	381		365.340	4.594.960	187

Tabuľka č. 20: Mzdové náklady na Projekt 16 (Vnútroštátne zdroje) - rok 2024

 Co-funded by the European Union	 javys JAVYS, spol. s r.o.	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 38/64
---	--	---	--

Výška mzdových nákladov preplatených zo SIEA na Projekt 16 – 50% spolufinancovanie - rok 2024:

EU zdroje (SIEA) – 50% spolufinancovanie					
Divízia JAVYS	Počet zamestnancov	Percentuálna participácia personálu na vyradení JE V1 v roku 2024	Hodiny odpracované na projektoch vyradenia JE V1 v roku 2024	Celkom (EUR)	Ekvivalent všetkých zamestnancov na plný úväzok
Útvar generálneho riaditeľa + Úsek ľudských zdrojov a podpory riadenia + Riaditeľ Divízie A1	67	23,31%	30.548	381.208	16
Divízia V1 a PMU	116	92,01%	208.762	2.834.798	107
Divízia financií a služieb	69	23,44%	31.629	424.668	16
Divízia bezpečnosti	129	37,41%	94.401	954.286	48
SPOLU	381		365.340	4.594.960	187

Tabuľka č. 21: Výška mzdových nákladov preplatených zo SIEA na Projekt 16 – 50% spolufinancovanie - rok 2024

 Co-funded by the European Union	 javys JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 39/64
---	--	---	--

Nasledujúca tabuľka znázorňuje prehľad zdrojového krytia pre zložky mzdy zamestnancov podieľajúcich sa na vyradovaní JE V1 v rámci Projektu 16 v roku 2024:

Prehľad zdrojového krytia pre zložky mzdy				
Položka č.	Popis položky	EU zdroje (SIEA)	Vnútroštátne zdroje (SR)	Ostatné zdroje (SR)
1	tarifná alebo zmluvná mzda	X	X	
2	mesačná výkonnostná zložka mzdy *	X	X	
3	mzdové zvýhodnenia (za nadčasovú prácu, za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu, za prácu vo sviatok (štátne sviatky a dni pracovného pokoja), za prácu na Silvestra, za sťažený výkon práce – príloha 5 PKZ „Zborník mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce“ za prácu vo výškach, príplatok za zastupovanie)	X	X	
4	náhrady mzdy (neprítomnosť v súlade s PKZ a ZP, riadna dovolenka, § - vyšetrenie v zdravotníckom zariadení, sprevádzanie rodinného príslušníka, sprevádzanie postihnutého dieťaťa, očkovanie COVID-19, darovanie krvi, vyšetrenie z dôvodu tehotenstva, dojčenie dieťaťa, preventívna prehliadka, onkologické vyšetrenie, rekondičný pobyt, rehabilitácie, starostlivosť o dieťa do 15 rokov, deň Matiek, študijné voľno, neprítomnosť odborára, narodenie dieťaťa, úmrtie príbuzného, svadba v rodine, hľadanie zamestnania)	X	X	
5	odmena z fondu riaditeľa			X
6	mimoriadna odmena			X
7	projektová odmena			X
8	odmena inštruktorom, lektorom a odmena za praktický výcvik žiakov a konzultantom			X
9	náhrada za pracovnú pohotovosť			X



Co-funded by the
European Union



JAVYS
JAVYS
JAVYS

**D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU
VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH
ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ
ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1:
PROJEKT 16**

ŽIADOSŤ O GRANT

Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK

Rev. č. : 2

Stav : Platný

Strana : 40/64

Prehľad zdrojového krytia pre zložky mzdy

Položka č.	Popis položky	EU zdroje (SIEA)	Vnútroštátne zdroje (SR)	Ostatné zdroje (SR)
10	štvrtročná zložka mzdy **	X	X	
11	ročná zložka mzdy **	X	X	
12	podieľy na zisku			X
13	povinné príspevky zamestnávateľa na poistenie (príspevok na zákonné zdravotné poistenie platené zamestnávateľom, sociálne poistenie platené zamestnávateľom - nemocenské poistenie, príspevok na poistenie v nezamestnanosti, príspevok na poistenie invalidity, príspevky na úrazové poistenie, príspevok na garančné poistenie, príspevky do rezervného fondu solidarity), príspevky na starobné dôchodkové poistenie	X	X	
14	náhrada za výkon inej činnosti			X
15	odmeny pri jubileách			X
16	doplňkové dôchodkové poistenie			X
17	príspevok na stravu			X
18	výcvik personálu			X
19	príspevok do sociálneho fondu			X
20	odchodné pri odchode do dôchodku			X
21	odstupné pri ukončení pracovného pomeru			X
22	náhrada mzdy pri dočasnej pracovnej neschopnosti			X
23	pracovná zdravotná služba			X
24	diéty na služobných cestách ***			X
25	cestovné náklady na služobných cestách			X
26	príspevok na rekreáciu podľa zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov			X

 Co-funded by the European Union	 javys JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 41/64
---	--	---	--

Prehľad zdrojového krytia pre zložky mzdy				
Položka č.	Popis položky	EU zdroje (SIEA)	Vnútroštátne zdroje (SR)	Ostatné zdroje (SR)
27	preplatenie nevyčerpanej dovolenky			X
SPOLU pre jednotlivé zdrojové krytie zložiek mzdy (EUR) – v súlade s Tabuľkou č. 20 a 21		4.594.960	4.594.960	-
SPOLU pre jednotlivé zdrojové krytie zložiek mzdy (EUR)		9.189.920		1.107.817
SPOLU pre zdrojové krytie zložiek mzdy (EUR)		10.297.737		
Náklady na zariadenie kancelárskych priestorov				150.218
Náklady na telefónne linky a pracovné stanice				1.497.739
SPOLU (EUR)		11.945.694		

Tabuľka č. 22: Prehľad zdrojového krytia pre zložky mzdy

* položka v súlade s §22 Kolektívnej zmluvy spoločnosti JAVYS a Základnou smernicou o odmeňovaní zamestnancov spoločnosti JAVYS,

** položky v súlade s §21 Kolektívnej zmluvy spoločnosti JAVYS a Základnou smernicou o odmeňovaní zamestnancov spoločnosti JAVYS. Poznámka: ročná zložka mzdy pre mzdové triedy 9 a 10 - v súlade s Prílohou L k Základnej Smernice o odmeňovaní zamestnancov spoločnosti JAVYS sú do mzdovej triedy 9 zahrnuté nasledovné funkcie: audítor, inžinier riadenia, hlavný energetik, koordinátor, právnik, projektový manažér, systémový inžinier, špecialista, a k mzdovej triede 10 sú priradené pozície: audítor, inžinier riadenia, hlavný energetik, koordinátor, právnik, projektový manažér, systémový inžinier, špecialista,

*** zahrnuté do položky "cestovné náklady na služobných cestách".

Požadované finančné prostriedky vo výške 4,595 MEUR predstavujú v súčasnosti dostupné finančné zdroje z viacročného finančného rámca VFR 2021 – 2027, kde je povinnosťou minimálneho 50% spolufinancovanie projektov zo strany Slovenskej republiky.

Platby sa budú špecifikovať v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu medzi SIEA a JAVYS.

JAVYS v rámci svojej zodpovednosti bude financovať, zabezpečiť alebo bude koordinovať zabezpečenie všetkých vnútorných a vonkajších prác, príspevkov, podpory, pomoci, atď., pre realizáciu procesu vyradovania JE V1, ako je definované v Detailnom pláne vyradovania JE V1.

Iné zdroje Prijímateľa sa skladajú z Vnútroštátnych zdrojov a Ostatných zdrojov. Vnútroštátne zdroje, ktorými JAVYS prispieva vo výške 4.594.960 EUR, predstavujú spolufinancovanie Projektu 16. Ostatné zdroje pre rok 2024, hradené Prijímateľom alebo NJF SR, nie sú zahrnuté v nákladoch preplácaných zo SIEA na Projekt 16 (Tabuľka č. 21) a nie sú zahrnuté do spolufinancovania Projektu 16, ale sú považované za príspevok SR do Programu Bohunice.

 Co-funded by the European Union	 JAVYS JAVYS JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 42/64
---	---	---	--

Iné zdroje Prijímateľa (Vnútroštátne a Ostatné zdroje) - JAVYS/NJF SR	Spolu (EUR)
1. Náklady na zamestnancov – vnútroštátne zdroje	4.594.960
2. Náklady na zamestnancov – ostatné zdroje	1.107.817
3. Náklady na zariadenie kancelárskych priestorov	150.218
4. Náklady na telefónne linky a pracovné stanice	1.497.739
SPOLU (EUR)	7.350.734

Tabuľka č. 23: Iné zdroje Prijímateľa (Vnútroštátne a Ostatné zdroje) - JAVYS/NJF SR

Iné zdroje Prijímateľa (Vnútroštátne a Ostatné zdroje, Tabuľka č. 23) sú financované spoločnosťou JAVYS, pričom oprávnené náklady v súlade so Zákonom č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde sú prefakturované prostredníctvom Národného jadrového fondu na mesačnej báze podľa skutočne realizovaných výkonov (sledovanie nákladov podľa kalkulačných objektov naviazaných na príslušný projekt vyraďovania JE V1 alebo všeobecné činnosti týkajúce sa vyraďovania JE V1).

4. KRITÉRIÁ MONITOROVANIA (VÝZNAMNÉ ETAPY/METRIKA...)

Projekt 16 je monitorovaný JAVYS na mesačnej báze. Na základe Mesačných výkazov o vykonaní prác za zamestnancov sú vypracovávané Mesačné hromadné výkazy o vykonaní prác za predmetné útvary JAVYS. Následne na základe týchto podkladov sú v súlade s Tabuľkou č. 22 (Prehľad zdrojového krytia pre zložky mzdy) vyčíslené skutočne vynaložené osobné náklady všetkých zamestnancov, ktorí sa podieľajú na Projekte 16 za vykazované obdobie a vystavený prehľad osobných nákladov vynaložených JAVYS za uvedený mesiac.

5. NEISTOTY A RIZIKÁ

Pre Projekt 16 boli vytipované a zhodnotené operatívne riziká, ktoré sa môžu počas prípravy a realizácie projektu vyskytnúť. Taktiež sú navrhnuté opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré by mali zabrániť vzniku, prípadne zmierniť resp. minimalizovať následky identifikovaných rizík. Pre Projekt 16 neboli identifikované žiadne neakceptovateľné riziká.

Tabuľka č. 24 uvedená nižšie sumarizuje a kvantifikuje operatívne riziká s možným dopadom na realizáciu Projektu 16. Projekt 16 sa nenachádza na kritickej ceste vyraďovania a teda identifikované riziká priamo neovplyvňujú Program Bohunice.

 Co-funded by the European Union	 javys	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 43/64
---	--	---	--

Identifikácia rizík Projektu 16:

Riziková skupina	Sériové číslo	Dátum identifikácie	Typ	Názov / Opis rizika	Dôsledky	Posúdenie rizika			Zmierňujúce opatrenia	Prehodnotenie rizika			Stav rizika (aktívne/ zastavené)	Výskyt
						Pravdepodobnosť [L]	Dopad [I]	Miera rizika [LR=L x I]		Pravdepodobnosť [L]	Dopad [I]	Miera rizika [LR=L x I]		
náklady	1		interné	Zmeny organizačnej štruktúry	Významné zníženie počtu zamestnancov na Divízii V1 a PMU.	2	4	8	Nevykonávať zmeny organizačnej štruktúry JAVYS bez posúdenia dopadu na proces vyraďovania V1 a zabezpečenia vykonávania činností súvisiacich s vyraďovaním V1.					

 Co-funded by the European Union	 javys	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16		Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK
				Rev. č. : 2
				Stav : Platný
				Strana : 44/64
ŽIADOSŤ O GRANT				

Riziková skupina	Sériové číslo	Dátum identifikácie	Typ	Názov / Opis rizika	Dôsledky	Posúdenie rizika			Zmierňujúce opatrenia	Prehodnotenie rizika			Stav rizika (aktívne/ zastavené)	Výskyt
						Pravdepodobnosť [L]	Dopad [I]	Miera rizika [LR=L x I]		Pravdepodobnosť [L]	Dopad [I]	Miera rizika [LR=L x I]		
náklady	2		interné	Vznik novo-definovaných projektov vyradovania JE V1 a projektov plánovaných v neskorších rokoch po schválení plánu Projektu 16 na nasledujúci rok	Financovanie ľudských zdrojov na novovzniknutom projekte, resp. projektoch plánovaných v neskorších rokoch nemusia byť hrazené zo zdrojov EÚ Projektu 16 z dôvodu nesúladu reálnych požiadaviek v porovnaní s plánom Projektu 16. Dôsledkom je vyššie čerpanie finančných prostriedkov z iných zdrojov Prijimateľa (Vnútroštátnych a Ostatných zdrojov)	1	2	2	Na základe aktualizácie plánu projektov je potrebné začať komunikáciu so SIEA, MH SR a EK o rozšírení Projektu 16.					


 Co-funded by the European Union	 JAVYS JAVYS AGENCY FOR YOUTH AND VIOLENCE SERVICES	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 45/64
---	--	---	--

Riziková skupina	Sériové číslo	Dátum identifikácie	Typ	Názov / Opis rizika	Dôsledky	Posúdenie rizika			Zmierňujúce opatrenia	Prehodnotenie rizika			Stav rizika (aktívne/ zastavené)	Výskyt
						Pravdepodobnosť [L]	Dopad [I]	Miera rizika [LR=L x I]		Pravdepodobnosť [L]	Dopad [I]	Miera rizika [LR=L x I]		
harmonogram	3		externé	Dlhý proces úhrady finančných prostriedkov za vykázané výkony v rámci Projektu 16	Finančné prostriedky na úhradu výkonov Projektu 16 nie sú k dispozícii v reálnom čase, fakturácia je realizovaná štvrťročne, teda JAVYS musí hradiť mzdové náklady zamestnancom JAVYS zaradených do Projektu 16 z vlastných zdrojov až do uhradenia faktúry zo SIEA.	2	1	2	Dohodnúť so SIEA čerpanie finančných prostriedkov na základe zálohovej platby zo strany SIEA. JAVYS vytvorí finančnú rezervu na dočasné krytie Projektu 16.					

Tabuľka č. 24: Identifikácia rizík Projektu 16

 Co-funded by the European Union	 javys JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 46/64
---	--	---	--

Matica rizík:



A	Neakceptovateľné riziko: Zmierňujúce opatrenia na zníženie pravdepodobnosti a dôsledkov by mali byť definované a zavedené čo najskôr
B	Kritické riziko: Zmierňujúce opatrenia na zníženie pravdepodobnosti a dôsledkov by mali byť definované a vhodné opatrenia vykonané v priebehu realizácie projektu
C	Významné riziko: Zmierňujúce opatrenia na zníženie pravdepodobnosti a dôsledkov – možné opatrenia ak to rozpočet dovoľuje
D	Menšie riziko: Žiadne opatrenie nie je potrebné pokiaľ nebude mať dopad na dobu realizácie
E	Oblasť záujmu: zatiaľ nevýznamné z hľadiska rizika, veľmi nízka pravdepodobnosť

6. PLATOBNÉ PODMIENKY (DOJEDNANIA)

Realizácia celého procesu vyradovania JE V1 je zabezpečovaná v rámci príslušných projektov vyradovania Programu Bohunice. Financovanie, resp. spolufinancovanie celého procesu, a teda aj príslušných projektov vyradovania JE V1 je zabezpečované zo zdrojov EÚ a z Iných zdrojov Prijímateľa (Vnútroštátne a Ostatné zdroje).

Čerpanie prostriedkov z fondu NJF SR je realizované prostredníctvom Žiadosti č. 5A, ktorá obsahuje aj technicko-ekonomické zdôvodnenie realizovanej činnosti, ktorá má byť hrazená z NJF SR.

 Co-funded by the European Union	 javys JAVYS - JADROVÝ A VÝSKUMNÝ SYSTÉM	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 47/64
---	--	---	--

Refundácia nákladov za uskutočnené činnosti zo strany NJF SR je realizovaná na základe žiadostí na NJF SR za konkrétne činnosti v príslušnom roku a to na základe reálne vykonaných prác a cien platných v príslušnom roku.

Financovanie, resp. spolufinancovanie môže byť realizované aj z vlastných zdrojov JAVYS.

7. OSTATNÉ INFORMÁCIE

7.1 REGULAČNÉ ORGÁNY

Regulačný orgán, ktorý vstupuje do implementácie tohto projektu sú:

- **Úrad jadrového dozoru SR**

ÚJD SR je orgán štátnej správy SR pre oblasť jadrového dozoru, ktorého právomoci sú vymedzené najmä zákonom č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon).

Rozsah Projektu 16 je realizovaný v súlade s rozhodnutím ÚJD SR č. 900/2014 „Povolenie na 2. etapu vyradovania jadrového zariadenia jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach“.

Hlavnými činnosťami ÚJD počas realizácie tohto projektu je vydávanie súhlasu pre organizačnú štruktúru JAVYS, a. s. Dňa 1. januára 2023 nadobudla Rozhodnutím ÚJD SR č. 357/2022 platnosť nová organizačná štruktúra JAVYS, a. s.

- **Úrad verejného zdravotníctva SR**

ÚVZ SR je podľa Zákona č. 355/2007 Z. z. hlavným orgánom štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany v jadrových zariadeniach.

Rozsah Projektu 16 je realizovaný v súlade s rozhodnutím ÚVZ SR č. OOPŽ/7732/2014 povoľujúcim vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu počas II. etapy vyradovania jadrovej elektrárne V1.

7.2 ZODPOVEDNOSTI KONEČNÉHO PRÍJIMATEĽA

Zodpovednosť konečného príjmateľa je vykonávanie činností zahrnutých v príslušných plánoch vyradovania z prevádzky, demontáž a dekontaminácia blokov JE V1 prostredníctvom všeobecného cieľa a troch špecifických cieľov vyradovania JE V1 v zmysle Nariadenia Rady (EU) č. 2021/100, ktorým sa zriaďuje účelový program financovania na vyradovanie jadrových zariadení z prevádzky. Konečný príjmateľ prostredníctvom Projektu 16 má vykonávať aktivity na zachovanie skúseností a znalostí súčasného personálu, ktoré je možné efektívne využiť pri tvorbe konkrétnych pracovných postupov pri úlohách vyradovania JE V1 (kontinuita v poznaní zariadení a priestorov JE V1).

 Co-funded by the European Union	 javys JAVYS - JADROVÉ VÝROBY S VYUŽITÍM LUDSKÝCH ZDROJŮ	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 48/64
---	--	---	--

7.3 PLÁN ZABEZPEČENIA PUBLICITY

Opatrenia publicity budú vykonané v súlade s usmernením EÚ, a to najmä:

- Dlhodobým vystavením Informačnej tabule na viditeľnom mieste a s dostatočnými informáciami o financovaní projektu zo zdrojov EÚ.
- Prezentácia financovania projektu zo zdrojov EÚ na webových stránkach spoločnosti JAVYS
- Všetky oficiálne dokumenty a publikácie vydané spoločnosťou JAVYS, informácie médiám, prezentácie na konferenciách a seminároch budú obsahovať informácie o financovaní projektu zo zdrojov EÚ.

 Co-funded by the European Union		D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1; PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 49/64
---	---	---	--

Príloha č. 1: Zoznam činností týkajúcich sa vyraďovania JE V1 v roku 2024

Oblasť/ kód činnosti	Činnosti týkajúce sa vyraďovania JE V1 v roku 2024
1	 Vypracovanie a/alebo aktualizácia Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant, Technickej štúdie pre projekty vyraďovania JE V1, schválenie nových projektov vyraďovania JE V1 a uzatvorenie Grantových dohôd/Zmlúv o poskytnutí grantu
1	Úvodné definovanie obsahu a rozsahu projektu, posudzovanie projektového riešenia v štádiu prípravy projektu, riadenie prípravy projektu
2	Účasť na rokovaní projektového tímu pre prípravu projektov vyraďovania JE V1
3	Spolupráca pri komunikácii a rokovaníach s externými organizáciami a úradmi (MH SR, ÚJD SR, ÚVZ SR, NJF SR, ...) súvisiaca s procesom prípravy projektov
4	Vypracovanie a/alebo aktualizácia Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant
5	Preklad Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant
6	Pripomienkovanie Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant
7	Zapracovanie pripomienok do Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant a kontrola zapracovania pripomienok v Projektovej dokumentácii/Identifikačnom hárku projektu/Žiadosti o grant
8	Účasť na rokovaní k pripomienkam k Projektovej dokumentácii/Identifikačnému hárku projektu/Žiadosti o grant a ku kontrole zapracovania pripomienok do Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant
9	Vydanie Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant
10	Vypracovanie Technickej štúdie
11	Preklad Technickej štúdie
12	Pripomienkovanie Technickej štúdie
13	Zapracovanie pripomienok do Technickej štúdie a kontrola zapracovania pripomienok v Technickej štúdii
14	Účasť na rokovaní k pripomienkam k Technickej štúdii a ku kontrole zapracovania pripomienok v Technickej štúdii
15	Vydanie Technickej štúdie

 Co-funded by the European Union	 javys	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 50/64
---	--	---	--

Činnosti týkajúce sa vyraďovania JE V1 v roku 2024	
Oblasť/ kód činnosti	Činnosti
16	Činnosti súvisiace s predkladaním Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant na schválenie v Monitorovacom výbore a Zhromaždení prispievateľov BIDSF alebo v SIEA
17	Činnosti súvisiace so schválením Grantovej dohody/Zmluvy o poskytnutí grantu v orgánoch JAVYS
18	Iné činnosti súvisiace s vypracovaním a/alebo aktualizáciou Projektovej dokumentácie/Identifikačného hárku projektu/Žiadosti o grant, Technickej štúdie a uzatvorením Grantovej dohody/Zmluvy o poskytnutí grantu
2	Vypracovanie Technickej špecifikácie/Zadania, Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk
1	Účasť na rokovaní projektového tímu pre obstarávanie projektov vyraďovania JE V1
2	Spolupráca pri komunikácii a rokovaníach s externými organizáciami a úradmi (MH SR, ÚJD SR, ÚVZ SR, NJF SR, ...) súvisiaca s procesom obstarávania projektov vyraďovania JE V1
3	Vypracovanie Technickej špecifikácie/Zadania
4	Preklad Technickej špecifikácie/Zadania
5	Pripomienkovanie Technickej špecifikácie/Zadania
6	Zapracovanie pripomienok do Technickej špecifikácie/Zadania a kontrola zapracovania pripomienok v Technickej špecifikácii/Zadaní
7	Účasť na rokovaní k pripomienkam k Technickej špecifikácii/Zadaniu a ku kontrole zapracovania pripomienok v Technickej špecifikácii/Zadaní
8	Vydanie Technickej špecifikácie/Zadania
9	Vypracovanie Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk
10	Preklad Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk
11	Pripomienkovanie Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk
12	Zapracovanie pripomienok do Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk a kontrola zapracovania pripomienok v Predkvalifikačnej dokumentácii/Výzve na prejavenie záujmu a Súťažných podkladoch/Výzve na predkladanie ponúk

 Co-funded by the European Union	 JAVYS JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 51/64
---	--	---	--

Oblasť/ kód činnosti	Činnosti týkajúce sa vyraďovania JE V1 v roku 2024
13	Účasť na rokovaní k pripomienkam k Predkvalifikačnej dokumentácii/Výzve na prejavenie záujmu a Súťažným podkladom/Výzve na predkladanie ponúk a ku kontrole zapracovania pripomienok v Predkvalifikačnej dokumentácii/Výzve na prejavenie záujmu a Súťažných podkladoch/Výzve na predkladanie ponúk
14	Vydanie Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk
15	Zaslanie Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk do EBOR na získanie súhlasu (no objection) alebo do SIEA/ÚVO na schválenie
16	Zapracovanie pripomienok z EBOR/SIEA/ÚVO do Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk
17	Zabezpečenie schválenia Predkvalifikačnej dokumentácie/Výzvy na prejavenie záujmu a Súťažných podkladov/Výzvy na predkladanie ponúk v orgánoch JAVYS
18	Iné činnosti súvisiace s obstarávaním projektov vyraďovania JE V1
3	Súťažný proces, hodnotiaci proces a uzatvorenie zmluvy pre projekty vyraďovania JE V1
1	Účasť na rokovaní projektového tímu pre prebiehajúce obstarávanie projektov vyraďovania JE V1
2	Spolupráca pri komunikácii a rokovaníach s externými organizáciami a úradmi (MH SR, ÚJD SR, ÚVZ SR, NJF SR, ÚVO, ...) súvisiaca so súťažným procesom, hodnotiacim procesom a uzatvorením zmluvy projektov vyraďovania JE V1
3	Publikovanie Výzvy na predloženie ponuky na webovej stránke EBOR/ÚVO, JAVYS a v Obchodnom vestníku
4	Organizácia Site Visit (Návšteva lokality) a činnosti súvisiace so Site Visit (Návšteva lokality)
5	Činnosti súvisiace s nomináciou členov Hodnotiacej komisie
6	Riadenie procesu obstarávania Zhotoviteľa/Konzultanta podľa pravidiel obstarávania EBOR/pravidiel verejného obstarávania SR
7	Organizovanie otvárania ponúk
8	Spolupráca pri organizácii zasadaní Hodnotiacej komisie

 Co-funded by the European Union		D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 52/64
---	---	---	--

Činnosti týkajúce sa vyraďovania JE V1 v roku 2024	
Oblasť/ kód činnosti	Činnosti
9	Účasť v Hodnotiacej komisii
10	Príprava Hodnotiacej správy k predkvalifikácii/užšiemu výberu/verejnej súťaži projektov vyraďovania JE V1
11	Príprava podkladov na zaslanie hodnotiacej správy k predkvalifikácii/užšiemu výberu/verejnej súťaži do EBOR na získanie súhlasu (no objection) alebo do SIEA/ÚVO na kontrolu
12	Zpracovanie pripomienok z EBOR/SIEA/ÚVO do Hodnotiacej správy k predkvalifikácii/užšiemu výberu/verejnej súťaži
13	Predloženie Hodnotiacej správy k predkvalifikácii/užšiemu výberu/verejnej súťaži na schválenie v orgánoch JAVYS
14	Vypracovanie zmluvy, resp. prípadného dodatku k nej, ich schválenie v orgánoch spoločnosti JAVYS
15	Účasť na vyjednávaní zmluvných podmienok k projektom vyraďovania JE V1
16	Činnosti súvisiace s podpisom zmluvy, resp. jej prípadného dodatku zástupcami JAVYS a Zhotoviteľa/Konzultanta
17	Iné činnosti súvisiace s prebiehajúcim obstarávaním projektov vyraďovania JE V1
4	Realizácia projektov vyraďovania JE V1
1	Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s vyraďovaním JE V1 a koordinácia projektu
2	Zvolanie úvodného rokovania a účasť na úvodnom rokovaní za účasti vybraného Zhotoviteľa a odborných útvarov JAVYS pred zahájením prác
3	Účasť na mesačnom mítingu projektového tímu pre realizáciu projektov vyraďovania JE V1
4	Spolupráca pri komunikácii a rokovaníach s externými organizáciami a úradmi (MH SR, ÚJD SR, ÚVZ SR, NJF SR, ÚVO, ...) súvisiaca s realizáciou projektov vyraďovania JE V1
5	Pripomienkovanie projektovej dokumentácie, DSV, STD a jednotlivých dodávok
6	Účasť na rokovaní k pripomienkam k projektovej dokumentácii, DSV, STD a k jednotlivým dodávkam s odbornými útvarmi JAVYS
7	Zpracovanie pripomienok a kontrola zapracovania pripomienok v projektovej dokumentácii, DSV, STD a v jednotlivých dodávkach
8	Účasť na pracovných rokovaníach a obhliadkach zariadenia
9	Iné činnosti súvisiace s realizáciou projektov vyraďovania JE V1

 Co-funded by the European Union	 JAVYS JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 53/64
---	--	---	--

Oblasť/ kód činnosti	Činnosti týkajúce sa vyraďovania JE V1 v roku 2024
5	Ukončenie realizácie projektov vyraďovania JE V1
1	Účasť na mesačnom mítingu projektového tímu pre ukončenie realizácie projektu vyraďovania JE V1
2	Účasť na pracovných rokovaníach súvisiacich s ukončením realizácie projektu vyraďovania JE V1
3	Spolupráca pri komunikácii a rokovaníach s externými organizáciami a úradmi (MH SR, ÚJD SR, ÚVZ SR, NJF SR, ...) súvisiaca s ukončením realizácie projektu vyraďovania JE V1
4	Zvolanie preberacieho konania a účasť na preberacom konaní v JAVYS
5	Činnosti súvisiace s kolaudáciou stavby
6	Pripomienkovanie manuálu riadenia rozhraní vypracovaného/doplneného Zhotoviteľom/Konzultantom
7	Zabezpečenie spracovania Záverečnej správy o ukončení zmluvy Zhotoviteľom/Konzultantom projektu vyraďovania JE V1
8	Vypracovanie Správy o ukončení projektu vyraďovania JE V1
9	Pripomienkovanie Záverečnej správy o ukončení zmluvy vypracovanej Zhotoviteľom/Konzultantom projektu vyraďovania JE V1
10	Pripomienkovanie Správy o ukončení projektu vyraďovania JE V1
11	Preklad Správy o ukončení projektu vyraďovania JE V1
12	Iné činnosti súvisiace s ukončením realizácie projektu vyraďovania JE V1
6	Všeobecné činnosti projektov vyraďovania JE V1
1	Aktualizácia systému riadenia, popis činností v rámci dokumentácie riadenia spoločnosti. Definovanie rozsahu právomocí, zodpovedností, kompetencií a popisy odborných činností. Príprava podkladov pre optimalizáciu organizačnej štruktúry v rámci riadenia projektov vyraďovania JE V1 a činností vyraďovania JE V1.
2	Spracovanie, príprava, distribúcia dokumentácie riadenia
3	Riadenie aktualizácie a pripomienkovanie dokumentácie riadenia a pracovnej dokumentácie súvisiacej s vyraďovaním JE V1

 Co-funded by the European Union	 javys	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 54/64
---	--	---	--

Činnosti týkajúce sa vyraďovania JE V1 v roku 2024	
Oblasť/ kód činnosti	Činnosti
4	Spracovanie, aktualizácia a pripomienkovanie dokumentácie riadenia v oblasti prípravy zamestnancov a v oblasti starostlivosti o zamestnancov podieľajúcich sa na vyraďovaní JE V1
5	Zabezpečenie kvality v rámci implementácie projektu, zabezpečenie kvality dokumentácie v súlade s Integrovaným systémom manažérstva JAVYS a v súlade so systémom riadenia kvality stanovenom v danom projekte vyraďovania JE V1
6	Plánovanie, realizácia a vyhodnotenie auditov Integrovaného systému manažérstva a auditov systému manažérstva kvality dodávateľov v projektoch vyraďovania JE V1
7	Spracovanie organizačnej štruktúry na úrovni útvarov
8	Spracovanie funkčnej schémy na úrovni pracovných funkcií – spracovanie popisov pracovných pozícií s určením vplyvu na jadrovú bezpečnosť
9	Spracovanie organizačného poriadku – hlavných činností tých útvarov, ktorých sa organizačná zmena dotkne, určenie rozhraní kompetencií jednotlivých útvarov
10	Spracovanie žiadosti o zmenu organizačnej štruktúry a jej predloženie na schválenie dozorným orgánom - na ÚJD SR, MŽP SR a ÚVZ SR vrátane zákonom požadovanej dokumentácie, t.j. Organizačnej štruktúry a funkčnej schémy, Organizačného poriadku, Príručky integrovaného systému manažérstva, Etapovými programami zabezpečovania kvality, LaP, analýzou organizačnej zmeny a komentárom k organizačnej zmene
11	Spracovanie podkladov na výber zamestnancov, vyhotovenie pracovných zmlúv a dodatkov k pracovným zmluvám pre zamestnancov podieľajúcich sa na vyraďovaní JE V1
12	Spracovanie miezd zamestnancov podieľajúcich sa na vyraďovaní JE V1
13	Zabezpečovanie starostlivosti o zamestnancov zúčastňujúcich sa na vyraďovaní JE V1 v zmysle zákonných ustanovení a kolektívnej zmluvy - zabezpečovanie stravovania, doplnkového dôchodkového sporenia, komplexné spracovávanie agendy sociálneho fondu a benefitov
14	Zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti pre zamestnancov podieľajúcich sa na vyraďovaní JE V1 za účelom overenia a získania zdravotnej a psychickej spôsobilosti zamestnancov. Preukazovanie predpísanej zdravotnej a psychickej spôsobilosti zamestnancov kontrolným orgánom.
15	Zabezpečovanie rekondičných pobytov zamestnancov podieľajúcich sa na vyraďovaní JE V1 v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania

 Co-funded by the European Union	 javys JAVYS ASSOCIATION	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 55/64
---	--	---	--

Oblasť/ kód činnosti	Činnosti
16	Zabezpečovanie a realizácia odbornej prípravy zamestnancov na získanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti podľa platných právnych predpisov a Systému odbornej prípravy zamestnancov pre vyraďovanie JE V1. Zabezpečovanie lektorov a inštruktorov na odbornú prípravu (stáž, výcvik na pracovnom mieste, periodická príprava odborne spôsobilých zamestnancov zmenových).
17	Preukazovanie predpísanej odbornej spôsobilosti zamestnancov štátnemu dozoru a kontrolným orgánom v súlade so slovenskými právnymi predpismi
18	Prezentácia projektov vyraďovania JE V1 v rámci PR aktivít spoločnosti JAVYS
19	Príprava, spracovanie a odoslanie tlačových správ a článkov z oblasti vyraďovania JE V1
20	Spracovanie a korektúry článkov a textov týkajúcich sa vyraďovania JE V1 a projektov vyraďovania JE V1 a ich publikovanie, spracovanie ekoinformácií
21	Administrácia intranetových a internetových stránok JAVYS
22	Sprevádzanie návštev v JE V1, odborný výklad návštevníkom IC, technická podpora počas podujatí, aktualizácia prezentovaných informácií a údržba vybavenia IC
23	Fotografovanie v zmysle požiadaviek projektových manažérov a odborných útvarov, a zariadení JE V1, vyhľadávanie fotografií v archíve
24	Spolupráca pri organizovaní podujatí týkajúcich sa JE V1
25	Kontrolná a metodická činnosť správy registratúry pre projekty vyraďovania JE V1
26	Kontrola a prevzatie dokumentácie súvisiacej s vyraďovaním JE V1 do Registratúrneho strediska a Archívu spoločnosti JAVYS, manipulácia, výpožičky a vyraďovacie konanie záznamov
27	Poskytovanie technickej podpory pre správu registratúry a príručné registratúry útvarov
28	Tlmočenie pri rokovaní súvisiacich s vyraďovaním JE V1
29	Preklady korešpondencie súvisiacej s vyraďovaním JE V1, preklady zmlúv, Grantových dohôd/Zmlúv o poskytnutí grantu, vstupných dát, technických dokumentov, pripomienok
30	Kontrola a právne posúdenie zmlúv k projektom vyraďovania JE V1 a Grantových dohôd/Zmlúv o poskytnutí grantu v rámci pripomienkovania a pred ich podpisom v JAVYS

 Co-funded by the European Union	 JAVYS JAVYS JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 56/64
---	---	---	--

	Činnosti týkajúce sa vyradovania JE V1 v roku 2024
Oblasť/ kód činnosti	Činnosti
31	Spolupráca pri identifikácii environmentálnych vplyvov dodávateľov projektov vyradovania JE V1 a vypracovanie hodnotenia významnosti environmentálnych aspektov projektov vyradovania JE V1
32	Administratívne úkony súvisiace s nakladaním s materiálmi vzniknutými v procese vyradovania JE V1 (platí iba pre Tím logistiky materiálov z vyradovania)
33	Komplexné riadenie projektov vyradovania JE V1 v oblasti manažmentu RAO z JE V1 (platí iba pre Tím logistiky materiálov z vyradovania)
34	Evidencia tokov odpadov vzniknutými v procese vyradovania JE V1 (úprava, spracovanie, ukladanie a končené uloženie odpadu). Nakladanie so zhodnotiteľným materiálom po jeho uvoľnení do životného prostredia.
35	Riadenie investičného procesu projektov vyradovania JE V1 v etape prípravy, realizácie alebo vyhodnocovania a príprava podkladov na schválenie do investičnej komisie pre projekty vyradovania JE V1 a IMNIP pre potreby Divízie V1 a PMU
36	Kontrola výkonu prác na pracovisku, kontrola činností dodávateľov projektov vyradovania JE V1, kontrola kvality prác, kontrola riadneho vedenia stavebných denníkov, kontrola čerpania nákladov podľa harmonogramu, schvaľovanie súpisov vykonaných prác a zisťovacích protokolov, evidencia nákladov pre potreby ekonomickej evidencie a vyhodnotenia
37	Vystavovanie objednávok pre investičné dodávky a práce v rámci projektov vyradovania JE V1 v module PS SAP pre likvidáciu dodávateľských faktúr
38	Činnosti súvisiace s fakturáciou investičných zmlúv pre projekty vyradovania JE V1 v module SAP
39	Zakresľovanie zmien do základnej mapy závodu, vyvolaných realizáciou projektov vyradovania JE V1
40	Pripomienkovanie a schvaľovanie NZaM a prideľovanie čísla DZM, registrácia na disku X pre projekty vyradovania JE V1
41	Vyhľadávanie a poskytovanie technickej dokumentácie súvisiacej s vyradovaním JE V1 v papierovej a digitálnej forme pre potreby projektovania
42	Digitalizácia technickej dokumentácie súvisiacej s vyradovaním JE V1, poskytovanie technickej podpory pre prevádzku DATD
43	Kontrola a prevzatie dokumentácie súvisiacej s vyradovaním JE V1 do strediska technickej dokumentácie, jej evidencia a digitalizácia
44	Zakreslenie zmien skutočného stavu vyvolaných realizáciou projektov vyradovania JE V1 do operatívnych schém
45	Spracovanie, aktualizácia a pripomienkovanie prevádzkovej dokumentácie súvisiacej s vyradovaním JE V1

 Co-funded by the European Union	 javys JAVYS - JAVYS VÝSKUMNÝ ÚSTAV	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 57/64
---	---	---	--

Oblasť/ kód činnosti	Činnosti týkajúce sa vyraďovania JE V1 v roku 2024
46	Podporné činnosti pri príprave a realizácii projektov demontáže
47	Činnosť technického výboru JAVYS pre projekty vyraďovania JE V1
48	Vypracovanie DZM (resp. DA) pracovníkmi JAVYS pre projekty vyraďovania JE V1
49	Pripomienkovanie a schvaľovanie DZM (resp. DA) vypracovaných pracovníkmi JAVYS pre projekty vyraďovania JE V1
50	Činnosti súvisiace so žiadosťou o vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby (zabezpečenie podkladov, rozhodnutí a vyjadrení dozorných orgánov, dotknutých orgánov a organizácií k projektovej dokumentácii a pod.)
51	Činnosti súvisiace so žiadosťou o zmenu na JZ podľa zák. 541/2004 Z.z. v súvislosti s realizáciou projektov vyraďovania JE V1 (zabezpečenie podkladov, pripomienkovanie, kontrola zapracovania pripomienok a schválenie bezpečnostnej dokumentácie v JAVYS)
52	Príprava podkladov na MH SR k získaniu ďalších finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ na financovanie vyraďovania JE V1
53	Spracovanie podkladov a návrhov zisťovacích protokolov k fakturácii za energie a médiá poskytnuté dodávateľom v projektoch vyraďovania JE V1
54	Sumarizácia údajov a príprava reportov o nákladoch vyraďovania JE V1, kontrola dodržiavania nákladov vyraďovania JE V1 v jednotlivých činnostiach JAVYS vyvolaných existenciou projektov vyraďovania JE V1
55	Vyhodnotenie nákladov na projekty vyraďovania JE V1, kontrola zúčtovania na nákladové strediská, číselníky nákladových štruktúr, úprava nákladových stredísk
56	Vyhodnotenie plnenia plánu investičných projektov vyraďovania JE V1 za kumulatív predchádzajúceho mesiaca, prepočet a úprava plánu účtovných odpisov z novozaistených investičných projektov vyraďovania JE V1 a plánu výnosov z rozpúšťania dotácií zo zdrojov EÚ na daný rok na novú organizačnú štruktúru a do mesiacov, príprava podkladu pre konverziu účtovných odpisov daného roku z investičných projektov vyraďovania JE V1 do SAPu, vypracovanie EEI investičných projektov vyraďovania JE V1, výpočet čerpania rezervy na vyraďovanie JZ na V1 za rok
57	Kontrola predložených podkladov a vypracovanie odberateľských faktúr dodávateľom v projektoch vyraďovania JE V1
58	Kontrola a účtovanie prevádzkových faktúr na projekty vyraďovania JE V1
59	Kontrola a účtovanie investičných faktúr súvisiacich s projektmi vyraďovania JE V1, zaradenie dlhodobého majetku financovaného z prostriedkov EÚ, mesačné rozpúšťanie dotácie na základe odpisov z majetku financovaného zo zdrojov EÚ

 Co-funded by the European Union	 JAVYS JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 58/64
---	--	---	--

Oblasť/ kód činnosti	Činnosti
60	Evidencia, likvidácia, kontrola a úhrady dodávateľských faktúr súvisiacich s projektmi vyraďovania JE V1
61	Riešenie otázok poistenia v procese obstarávania projektov vyraďovania JE V1
62	Metodologické riadenie spracovania daní a poplatkov, spolupráca s odbornými útvarmi pri stanovovaní zmluvných platobných podmienok, tvorba a sledovanie protiplnení v rámci projektov súvisiacich s procesom vyraďovania JE V1
63	Plánovanie, sledovanie, spracovanie protiplnení projektov vyraďovania JE V1
64	Spolupráca s projektovými manažermi PMU pri identifikácii protiplnení projektov vyraďovania JE V1
65	Tvorba a aktualizácia cenových kalkulácií pre protiplnenia poskytované v rámci realizácie projektov vyraďovania JE V1. Sledovanie a hodnotenie protiplnení poskytovaných v rámci realizácie projektov vyraďovania JE V1 pre potreby mesačnej fakturácie a vyčísľovania DPH. Hodnotenie a kontrola cenových kalkulácií pre projekty vyraďovania JE V1, mesačná kontrola a schvaľovanie vykazovaných protiplnení v rámci projektov vyraďovania JE V1 pre fakturáciu voči NJF SR a DPH.
66	Spracovávanie, predkladanie, evidencia a vyhodnocovanie žiadostí v súvislosti s poskytnutím právneho stanoviska od externej právnej kancelárie k dokumentácii projektov vyraďovania JE V1 k problematike vyraďovania JE V1, kontrola faktúr za právne služby a rozdelenie na nákladové strediská
67	Činnosti týkajúce sa oceňovania projektov vyraďovania JE V1
68	Ekonomická agenda Konzultanta PMU, kontrola a odsúhlasenie podkladov faktúr Konzultanta pred zaslaním na preplatenie od EBOR/SIEA
69	Spolupráca pri plánovaní, vykazovaní a prefinancovaní nákladov zabezpečujúcich realizáciu projektov vyraďovania JE V1 cez protiplnenia národnými zdrojmi
70	Kontrola a účtovanie materiálových faktúr na projekty vyraďovania JE V1, zaradenie drobného hmotného majetku financovaného z prostriedkov EÚ do operatívnej evidencie
71	Účtovanie čerpania dotácií zo zdrojov EÚ podľa jednotlivých grantov a účtovanie čerpania rezerv súvisiacich s dotáciami zo zdrojov EÚ
72	Kontrola úhrad za projekty vyraďovania JE V1. Odsúhlasovanie zostatkov jednotlivých grantov v účtovníctve na skutočnosť a kontrola rozpúšťania rezerv súvisiacich s dotáciami zo zdrojov EÚ.
73	IT služby - podporné služby v projektovom tíme pre projekty vyraďovania JE V1

 Co-funded by the European Union	 JAVYS Joint Activity Verification System	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 59/64
---	--	---	--

Oblasť/ kód činnosti	Činnosti týkajúce sa vyradovania JE V1 v roku 2024
74	IT služby - telekomunikačné služby pre zamestnancov podieľajúcich sa na vyradovaní JE V1 (telekomunikačné spojenia, tel. klapky, fax. jednotky, mobilné telefóny)
75	IT služby - podpora siete JAVYS (LAN, WAN), podpora užívateľa PC (hardvér, softvér) a kopírovacích služieb pre zamestnancov podieľajúcich sa na vyradovaní JE V1
76	IT služby - zabezpečenie súčinnosti pre projekty vyradovania JE V1
77	Zabezpečenie reprografických služieb pre činnosti súvisiace s riadením projektov vyradovania JE V1 a činnosťami vyradovania JE V1
78	Obhliadky počas preberania diela od dodávateľa projektu vyradovania JE V1, kontrola odstraňovania väd a nedorobkov, správa reklamačného konania, odovzdanie diela prevádzkovateľovi
79	Výkon technického dozoru pri prácach na projektoch vyradovania JE V1 (pri búracích prácach, pri opravách, vybavenie stavebných objektov, elektroinštalácia, vykurovanie, technické zariadenia budov)
80	Príprava podkladov do ročného plánu opráv a údržby pre proces vyradovania JE V1
81	Zabezpečenie činností spojených so servisom, údržbou, opravami a revíziou netechnologických objektov a zariadení pre zamestnancov PMU
82	Činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzkových hmôt, aditív, hmotného majetku, potrebných pre riadnu funkciu technologických procesov a zariadenia v jeho správe, pre údržbu a opravy technologického zariadenia potrebného pre efektívny výkon správcovskej činnosti v procese vyradovania JE V1
83	Správa majetku, činnosti v rámci realizácie projektu vyradovania JE V1
84	Zabezpečenie nákupu tovarov podľa požiadaviek žiadateľa, skladovanie, výdaj materiálu zo skladu (vydanie objednávok)
85	Konzultačné činnosti, rokovania pri realizovaní projektov vyradovania JE V1 dotýkajúcich sa kofajiska a prevádzky železničnej dráhy - vlečky JAVYS a cestnej dopravy
86	Zabezpečovanie realizácie odvozov materiálov a zariadení vzniknutých demontážou zariadení po železničnej dráhe JAVYS
87	Zabezpečenie a koordinácia prepravy a logistiky častí strojovne JE V1 a čerpacej stanice chladiacej vody
88	Koordinácia nakladania so vznikajúcim zhodnotiteľným odpadom z vyradovania JE V1

 Co-funded by the European Union	 javys JAVYS JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 60/64
---	---	---	--

Oblasť/ kód činnosti	Činnosti týkajúce sa vyradovania JE V1 v roku 2024
89	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej slučky a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradovania JE V1
90	Plánovanie finančných prostriedkov na činnosti spojené s vyradovaním JE V1
91	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré sú potrebné pre vyradovanie JE V1
92	Vyhodnocovanie realizácie skúšok zariadení podľa týždenného plánu, v prípade potreby zabezpečenie úpravy týždenného plánu pre zariadenia nutné pre proces vyradovania JE V1
93	Starostlivosť, sledovanie a vyhodnocovanie stavu zariadení strojnej technológie, elektro a SKR, ktoré je nevyhnutne prevádzkovať v etape vyradovania JE V1
94	Technická podpora prípravy a realizácie projektov vyradovania zariadení strojnej technológie, elektro a SKR v etape vyradovania
95	Riadne vedenie technickej údajovej základne v aplikácii ARSOZ, riadne udržiavanie úloh, závad, zabezpečovacích príkazov v aplikácii ARSOZ
96	Vystavenie úlohy v aplikácii ARSOZ podľa požiadaviek smernice Organizácia bezpečnej práce v JAVYS
97	Vystavenie a zabezpečenie schválenia povolení vstupu do areálu JAVYS pre dodávateľov projektov vyradovania JE V1
98	Vystavenie a zabezpečenie schválenia povolení prenosu materiálu a CHLZ cez vrátnice - vybavovanie priepustiek, organizácia a vkladanie vozidiel a osôb do elektronickej databázy pri ich vybavovaní
99	Zabezpečovanie plynulej a bezpečnej prevádzky zariadení potrebných pre proces vyradovania JE V1
100	Návrh nápravných opatrení pre plánovanie financovania vyradovania JE V1
101	Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a striedania zmenového personálu potrebného pre proces vyradovania JE V1
102	Činnosti súvisiace s aktualizáciou a dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyradovania JE V1
103	Monitorovanie plnenia LaP, kontrola bezpečnostných funkcií a stavu blokov JE V1 pri poruchových stavoch
104	Zabezpečenie podmienok pre dôsledné a správne odovzdanie zariadení do opravy, prevzatie z opravy a odskúšanie po oprave, resp. odovzdanie zariadení na demontáž z JE V1

 Co-funded by the European Union	 javys jadrová bezpečnosť	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 61/64
---	---	---	--

Oblasť/ kód činnosti	Činnosti
105	Kontrola prevádzky, vyhodnocovanie stavu a udržiavanie technologických zariadení JE V1 nutných pre prevádzku v etape vyradovania, kontrola parametrov a stavu prevádzkovaných systémov a zariadení v zmysle príslušnej legislatívy a predpisov
106	Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti technológie, prístrojového analytického vybavenia a on-line monitorovacích zariadení potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené všetky kritériá vyplývajúce z podmienok zaistenia klasickej a radiačnej bezpečnosti, ale aj podmienok efektívneho a ekonomického využitia zariadení
107	Poskytovanie služieb radiačnej ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradovanie JE V1
108	Spolupráca pri riadení spracovania a aktualizácie prevádzkovej dokumentácie, zabezpečenie požiadaviek havarijnej pripravenosti a likvidácie možných následkov mimoriadnych udalostí JE V1
109	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiačnej kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené kritériá vyplývajúce z radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity
110	Zabezpečenie osobnej dozimetrie a školení odbornej spôsobilosti pre pracovníkov pracujúcich v kontrolovanom pásme V1
111	Zabezpečenie kalibrácie a overovaní prístrojov radiačnej kontroly
112	Výkon metrologických činností JE V1
113	Koordinácia monitorovania dozimetrie toku materiálu z vyradovania JE V1
114	Spolupráca pri zabezpečení vydania povolení a komunikácie s dozornými orgánmi pre realizáciu činností v rámci jednotlivých projektov vyradovania JE V1 počas 2. etapy vyradovania JZ JE V1 v súlade s legislatívou
115	Pripomienkovanie jednotlivých dodávok riadne predložených v rámci projektu vyradovania JE V1 v oblasti jadrovej bezpečnosti
116	Zabezpečenie a výkon monitorovania radiačnej situácie v súlade s programom monitorovania JE V1
117	Príprava podkladov a zhotovenie správ o stave RO v JAVYS a vplyve JE V1 na ŽP
118	Kontrola a riadenie prác v kontrolovanom pásme JE V1 na R-príkaz
119	Správa a napĺňanie údajov v moduloch "Radiačná ochrana" v aplikácii ARSOZ

 Co-funded by the European Union	 javys	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 62/64
---	--	---	--

Činnosti týkajúce sa vyraďovania JE V1 v roku 2024	
Oblasť/ kód činnosti	Činnosti
120	Monitorovanie, vyhodnocovanie a sledovanie osobných dávok pracovníkov v KP JE V1
121	Sledovanie vstupu chemických látok a zmesí do areálu JAVYS súvisiacich s činnosťami vyraďovania JE V1 a s činnosťami dodávateľov projektov vyraďovania JE V1
122	Sledovanie a kontrola nakladania s chemikáliami a zmesami pri činnostiach súvisiacich s vyraďovaním JE V1, schvaľovanie a klasifikácia nových chemikálií, skladovanie chemikálií a zmesí
123	Zabezpečenie rádiochemických meraní potrebných pre sledovanie účinnosti práce ŠOV a dekontaminačných prác
124	Zabezpečovanie nevyhnutne potrebnej chemickej kontroly a výkon chemických analýz potrebných pre zaistenie optimálnej prevádzky technologického zariadenia potrebného pre proces vyraďovania JE V1
125	Konzultácie súvisiace s nakladaním odpadu a školenie Zhotoviteľov - nakladanie s odpadom
126	Váženie nákladných áut na mostovej váhe, evidencia odpadov do evidenčných listov odpadov
127	Zabezpečenie údržby, kontroly funkčnosti a opráv hladinomerov odpadových vôd vypúšťaných z areálu JAVYS
128	Zabezpečenie akreditovaných analýz vzoriek pitnej a odpadovej vody
129	Kordinácia nakladania so vznikajúcim stavebným a technologickým odpadom z vyraďovania JE V1
130	Kordinácia prepravy, manipulácie, odvozu a uvoľňovania stavebného odpadu do životného prostredia
131	Konzultácie súvisiace s komunikáciou s dozornými orgánmi, spracovanie žiadostí na MŽP SR - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti alebo žiadosť o vyjadrenie k realizácii projektu podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
132	Činnosti súvisiace s uvoľňovaním materiálov z vyraďovania JE V1 spod administratívnej kontroly
133	Činnosti súvisiace s evidenciou korešpondencie z ÚJD SR, evidencia a kontrola plnenia úloh ÚJD SR súvisiacich s vyraďovaním V1, komunikácia s dozorom
134	Spracovanie správy o životnom prostredí, Zelenej správy a podkladov do výročnej správy hodnotiacich vplyv vyraďovania JE V1 na ŽP
135	Priebežné sledovanie nových právnych požiadaviek a návrhov právnych požiadaviek z oblasti ochrany ŽP na portáli NR SR a vo vestníku EÚ

 Co-funded by the European Union	 javys JAVYS JAVYS	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 63/64
---	--	---	--

Oblasť/ kód činnosti	Činnosti
136	Kontrola dodržania emisných limitov zdroja Spaľovňa BSC na základe správ pre ÚJD
137	Príprava podkladov pre posielanie správ, hlásení, dokumentácie a žiadosti JE V1 na ÚVZ SR
138	Komunikácia s dozorom ÚVZ SR, organizácia a účasť na rokovaníach a inšpekciách ÚVZ SR na JE V1
139	Spracovanie žiadostí na MŽP SR podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
140	Vypracovanie a pripomienkovanie dokumentácie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zámer, správa o hodnotení)
141	Činnosti súvisiace s verejným prerokovaním správy o hodnotení a s konzultačným dňom s verejnosťou
142	Konzultácie so spracovateľom odborného posudku, poskytnutie podkladov k vypracovaniu posudku podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
143	Vypracovanie poprojektovej analýzy podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
144	Kontrola dodržiavania podmienok záverečných stanovísk príslušného orgánu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
145	Výkonanie obhliadky drevín navrhnutých na výrub v rámci vyraďovania JE V1
146	Manipulácia so záznamami, prijímanie, odosielanie zásielok, správa registratúr
147	Odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi projektu vyraďovania JE V1
148	Podporné administratívne činnosti týkajúce sa projektov vyraďovania JE V1
149	Predkomplexné a komplexné vyskúšanie funkčných častí zhotoveného diela
150	Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činností súvisiacich s vyraďovaním JE V1
151	Školenia Zhotoviteľov, novoprijatých zamestnancov a zmenových zamestnancov a periodické školenia z oblasti ŽP, BOZP a ISM
152	Spolupráca pri likvidácii odpadov s útvaram životného prostredia a kontrola likvidácie odpadov, zhromažďovanie potrebných dokladov o likvidácii
153	Vystavenie denných prevádzkových dokladov pri prácach v kontrolovanom pásme, R-prikaz podľa požiadavky realizácie projektu
154	Zabezpečenie periodickej prípravy a oboznamovanie zmenového personálu odboru v zmysle Prevádzkových predpisov, smerníc a nariadení
155	Pripomienkovanie technických dokumentov súvisiacich s vyraďovaním JE V1, rokovanie k pripomienkam, kontrola zapracovania pripomienok

 Co-funded by the European Union	 javys	D0 – IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU VYRAĐOVANIA S VYUŽITÍM ĽUDSKÝCH ZDROJOV DOSTUPNÝCH V JADROVEJ ELEKTRÁRNI BOHUNICE V1: PROJEKT 16 ŽIADOSŤ O GRANT	Dok. č. : D0-ZG-PMU-07001/SK Rev. č. : 2 Stav : Platný Strana : 64/64
---	--	---	--

Činnosti týkajúce sa vyraďovania JE V1 v roku 2024	
Oblasť/ kód činnosti	Činnosti
156	Príprava a prerokovanie materiálov týkajúcich sa vyraďovania JE V1, projektov vyraďovania JE V1 na porade generálneho riaditeľa, predstavenstva spoločnosti a dozornej rady
157	Tvorba a pripomienkovanie štúdií realizovateľnosti súvisiacich s projektom vyraďovania JE V1
158	Vypracovanie dokumentácie a pripomienkovanie podkladov projektu vyraďovania JE V1 pre uplatňovanie čl. 37, resp. čl. 41 Zmluvy o EURATOME
159	Vypracovanie, pripomienkovanie a ostatné súvisiace činnosti pri tvorbe a schválení Pracovného programu (WP)
160	Vypracovanie, pripomienkovanie a ostatné súvisiace činnosti pri tvorbe a schválení Monitorovacej správy
161	Aktualizácia, pripomienkovanie a ostatné súvisiace činnosti s dokumentom Detailný plán vyraďovania JE V1 (DDP)
162	Príprava podkladov a administratívno-technické zabezpečenie mesačného stretnutia pre Program Bohunice
163	Príprava Knowledge produktov v súlade so špecifickým cieľom č. 4 (SpO4) v súlade s Nariadením Rady (EURATOM) č. 2021/100
164	Iné činnosti súvisiace s vyraďovaním JE V1 (je potrebné uviesť stručný popis činnosti)