

HARMONOGRAM PRÁC	
TÝŽDEŇ	ČINNOSTI
1.	prevzatie staveniska
	zriadenie dočasného mobilného oplotenia
	dodanie mobilného wc
	podanie žiadosti o odpojenie a vytýčenie IS
	podanie žiadosti o vypracovanie projektu na dočasné dopravné značenie
	podanie žiadosti na príslušné úrady na likvidáciu azbestu
	podanie žiadosti na príslušné úrady - zhodnocovanie odpadov a selektívna demolácia
	úprava stromov zasahujúcich do fasády
2.	doprava strojov a náradia
	ručná demontáž kovových a drevných vnútorných častí
	ručná demontáž kovových a drevných vonkajších častí
	triedenie stavebných odpadov na mieste
3.	vytýčenie IS
	zriadenie dopravného značenia
4.	demontáž a likvidácia azbestu
	začatie postupného rozoberania strechy - ručne
5.	triedenie stavebných odpadov na mieste pre následný odvoz
	pokračovanie postupného rozoberania strechy - ručne
6.	triedenie stavebných odpadov na mieste pre následný odvoz
	začatie postupného rozoberania budovy - strojovo
7.	triedenie stavebných odpadov na mieste pre následný odvoz a drvenie
	pokračovanie postupného rozoberania budovy - strojovo
8.	triedenie stavebných odpadov na mieste pre následný odvoz a drvenie
	pokračovanie postupného rozoberania budovy - strojovo
9.	triedenie stavebných odpadov na mieste pre následný odvoz a drvenie
	pokračovanie postupného rozoberania budovy - strojovo
10.	odvoz stavebných odpadov
	drvenie stavebných odpadov
	začatie vybúrania základov budovy
11.	odvoz stavebných odpadov
	drvenie stavebných odpadov
	pokračovanie vybúrania základov budovy
12.	odvoz stavebných odpadov
	drvenie stavebných odpadov
	pokračovanie vybúrania základov budovy
13.	odvoz stavebných odpadov
	drvenie stavebných odpadov
	pokračovanie vybúrania základov budovy
14.	dovoz a následný zápis zeminou
	úprava terénu
	založenie trávnik
15.	dovoz a následný zápis zeminou
	úprava terénu
	založenie trávnik
16.	odvoz strojov a náradia
	zrušenie mobilného wc
	zrušenie dočasného dopravného značenia
	zrušenie dočasného mobilného oplotenia
	odovzdanie staveniska vrátane príslušných dokladov