

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z/2020/990/I/RUK/OCOZ

(ďalej len „dodatok“)

uzatvorený podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Univerzita Komenského v Bratislave**
Sídlo: Šafárikovo nám. Č. 6, 814 99 Bratislava
Zastúpený: prof. JUDr. Marek Števec, PhD., rektor
IČO: 00 397 865
DIČ: 2020 84 53 32
IČ DPH: SK2020845323
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK 54 8180 0000 0070 0054 8473

Súčasť: **Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK**
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Peter Petro – riaditeľ
Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvy: Ing. Peter Petro – riaditeľ
- vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Soňa Dubošová
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0034 7081

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: BeMiCon s.r.o.
Sídlo: Údernická 11, 851 01 Bratislava
Zastúpený: Zuzana Bedajová, konateľ
IČO: 50 522 272
DIČ: 2120353532
IČ DPH: SK2120353532
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK4511000000002945030080
Zapísaný v registri: Okresný súd Bratislava I., odd: Sro, vl.č. 116110/B
Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvy: Zuzana Bedajová
- vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Michal Bedaj
Kontakt: bemicon@bemicon.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.5.2020 Zmluvu o dielo č. **Z/2020/990/I/RUK/OCOZ** (ďalej len „ZoD“), na predmet zákazky: „Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov blok M“ (ďalej len „dielo“), zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 19/2020 zo dňa 28.01.2020 pod značkou 4634 – WYP, realizovanej ako podlimitnú zákazku na stavebné práce delenú na tri časti. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby vykonania stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné na jej správne a riadne ukončenie, nie sú zahrnuté do pôvodnej ZoD a ktorých potreba vykonania vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, dohodli na uzatvorení dodatku k ZoD.

Článok I. PREDMET DODATKU

1. V priebehu plnenia ZoD sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v ZoD a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela. Naviac práce tvoria prílohu č. 1 tohto dodatku.

Článok II. VYKONANIE NAVIAC PRÁČ

1. Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre jeho riadne dokončenie a sprevádzkovanie, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej ZoD, a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku. Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

2. Z dôvodu vykonávania naviac prác aj so zohľadnením času na ich realizáciu, upravuje sa termín vykonania a odovzdania celého diela. V článku III. ČAS A MIESTO PLNENIA sa bod 3.1.2 prvá veta mení a nahrádza sa novým znením:

„3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 60 dní odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom odovzdania staveniska objednávateľom.“

3. Hodnota naviac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	17 557,17 Eur
DPH 20%:	3 511,43 Eur
Cena s DPH:	21 068,60 Eur

Pôvodná cena za vykonanie diela uvedená v ZoD je:

Cena bez DPH:	166 526,42 Eur
DPH 20%:	33 305,28 Eur
Cena s DPH:	199 831,70 Eur

Hodnota naviac prác predstavuje 11,79 % z pôvodnej hodnoty sumy za vykonanie diela.

4. V článku IV. CENA DIELA sa bod 4.3 mení a nahrádza sa novým znením:

„4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH: 166 014, 46 Eur

DPH 20%: 33 202, 89 Eur

Cena s DPH: 199 217, 35 Eur.“.

5. Práce navyiac sú ocenené v súlade s bodom 4.7.3 ZoD.
6. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami tohto dodatku zostávajú v platnosti a účinnosti v plnom rozsahu.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia dva originály.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnej registri zmlúv.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Zmenové listy

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave , dňa.....

V Bratislave, dňa

.....
prof. JUDr. Marek Števeček, PhD.
rektor UK

.....
Zuzana Bedajová
konateľ

.....
Ing. Peter Petro
riaditeľ VM LŠ Mlyny UK