

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 160/2023/OPaI-9462/ číslo zhotoviteľa: 0171/2022

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom:
„Výstavba telocvične v Spišskej Novej Vsi“

(ďalej len „dodatok“)

Článok I - Zmluvné strany

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 224
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Vladimír Hlivák
realizačných	Ing. Róbert Selecký

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	PLEX s.r.o.
Sídlo	Duklianska 38/1250, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený	Ing. Jozef Hlinka, konateľ
IČO	36592846
IČ DPH	SK2021997615
DIČ	2021997615
Telefón	+421 903 902 954
Fax	
Bankové spojenie	UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN	SK17 1111 0000 0066 2547 5003
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
Zmluvných	Ing. Jozef Hlinka
Ekonomických	Ing. Monika Kmetzová
Realizačných	Ing. Rastislav Bendík

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo číslo objednávateľa: 160/2023/OPaI-9462/číslo zhotoviteľa: 0171/2022 (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 08.03.2023 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom: „Výstavba telocvične v Spišskej Novej Vsi“ v rozsahu podľa čl. II až III tohto dodatku:

Článok II

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v Zmluve v časti Zmluvné strany sa v časti „Objednávateľ“ pôvodné znenie vypúšťa a nahrádza sa novým nasledovným znením:

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 224
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Vladimír Hlivák
realizačných	Ing. Róbert Selecký

(ďalej len „objednávateľ“)

- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše v súlade s §18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potreba zmien vyplynula v priebehu realizácie diela, nemení charakter uzavretej zmluvy a týka sa zistení pri zemných prácach pri výmene podlažia (nedostatočne únosné pôvodné podlažie), zistenia prekážky pre optimalizáciu spotreby energie a prepojenie systému spravovania energetického hospodárstva s dodávateľom tepla (zmeny pri vybavení stavby meraním a reguláciou vykurovania a vzduchotechniky), nálezu podzemných priestorov (ľadovne) vo svahu budúceho oporného múra, následných výsledkov dodatočného geologického prieskumu pri realizácii oporného múra a výskytu ďalších inžinierskych sietí pri prekládkach inžinierskych sietí.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli na zúžení záväzku zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce, ktoré nie je potrebné vykonať, v súvislosti so zmenou rozsahu stavebných prác podľa bodu 2.2 tohto dodatku.
- 2.4 Cena stavebných prác navyše je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:
- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| Cena stavebných prác navyše bez DPH: | 402 614,40 EUR |
| DPH 20 %: | 80 522,88 EUR |
| Cena stavebných prác navyše s DPH: | 483 137,28 EUR |
- 2.5 Cena stavebných prác menej je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:
- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| Cena stavebných prác menej bez DPH: | 217 965,93 EUR |
| DPH 20 %: | 43 593,19 EUR |
| Cena stavebných prác menej s DPH: | 261 559,12 EUR |
- 2.6 Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác je uvedená v Podrobnom rozpočte diela, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.

2.7 Cena za dielo uvedená v bode 8 zmluvy sa mení nasledovne:

Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH: 3 559 248,47 EUR

DPH 20%: 711 849,69 EUR

Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH: 4 271 098,16 EUR

(slovom: Štyrímiliónydvestosedemdesiatjedentisícdeväťdesiatosem eur a šesťnásť centov)

2.8 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v článku II sa Zmluvné strany dohodli na predĺžení ukončenia diela o 30 dní so zreteľom na časovú náročnosť a rozsah požadovaných technologických procesov. Ide o prekážku nezávislú od vôle zhotoviteľa, ktorá mu bráni v riadnom ukončení diela.

Článok III

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa.

3.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3.4 V súlade so zmenami opísanými v čl. II tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou č. 1 tohto dodatku bude Podrobný rozpočet diela a prílohou č.2 tohto dodatku bude aktualizovaná príloha č. 3 zmluvy - Harmonogram prác:
časť 3.1: Vecný harmonogram
časť 3.2: Míľniky
časť 3.3: Fakturačný harmonogram

3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa

V Spišskej Novej Vsi, dňa

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Ing. Jozef Hlinka
konateľ spoločnosti PLEX s.r.o.