

DODATOK Č. 7
K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa ust. § 272 ods. (2) zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade s bodom 17.4 Zmluvy

Číslo zmluvy Objednávateľa: ZM-44-16-2-00067-03410

Číslo zmluvy Zhotoviteľa: 5100417/00/00

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami“

Objednávateľ: **Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.**
so sídlom: 919 30 Jaslovské Bohunice 360
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.10788/T
konajúci: **JUDr. Vladimírom Švigárom**, predsedom predstavenstva
Ing. Tomášom Kleinom, podpredsedom predstavenstva
Ing. Petrom Gerhartom, PhD., členom predstavenstva
Ing. Ivanom Galbičkom, členom predstavenstva

IČO: 35 946 024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK 2022036599
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK61 1100 0000 0026 2910 6127
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Ing. Erik Oravec, manažér odboru správy majetku a údržby
Ing. arch. Radomír Krkoš, tím líder investičných projektov
- technických:
- zmluvných: JUDr. Mário Stručka, manažér odboru právnych služieb a ISM a riadenie dokumentácie

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **VUJE, a.s.**
so sídlom: Okružná 5, 918 64 Trnava
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 164/T
konajúci: **Ing. Andrejom Žiarovským, MBA**, členom predstavenstva
Ing. Adrianom Kovalykom, členom predstavenstva
IČO: 31 450 474
DIČ: 2020392539
IČ DPH: SK2020392539
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK51 1111 0000 0066 2250 5027
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- technických: Ing. Denis Bednárík, vedúci oddelenia technologických režimov
- zmluvných: Ing. Peter Uhlík, riaditeľ divízie inžinierskych služieb a realizácie

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“ alebo
každá samostatne ako „**Zmluvná strana**“)

Preambula

1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že medzi nimi bola dňa 28. 6. 2017 platne uzatvorená Zmluva o dielo, číslo zmluvy Objednávateľa ZM-44-16-2-00067-03410, číslo zmluvy Zhotoviteľa 5100417/00/00, v znení dodatku č. 1 zo dňa 26. 9. 2019 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“), dodatku č. 2 zo dňa 6. 8. 2020 (ďalej len „**Dodatok č. 2**“), dodatku č. 3 zo dňa 4. 10. 2022 (ďalej len „**Dodatok č. 3**“), dodatku č. 4 zo dňa 16. 6. 2023 (ďalej len „**Dodatok č. 4**“), dodatku č. 5 zo dňa 27. 11. 2023 (ďalej len „**Dodatok č. 5**“) a dodatku č. 6 zo dňa 11. 12. 2023 (ďalej len „**Dodatok č. 6**“) (ďalej len „**Zmluva**“).
2. Zmluvné strany sa v Zmluve dohodli, že Zhotoviteľ odplatne zhotoví pre Objednávateľa dielo (investičný projekt č. I00TMVD20001) s názvom „**Dobudovanie skladovacích kapacít VJP**“, ktoré je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej len „**Dielo**“).
3. V súlade s článkom 11.2 Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že: „*Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť Pokyny Objednávateľa.*“
4. V súlade s článkom 17.4 Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že: „*Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve.*“
5. Objednávateľ listom zo dňa 7. 7. 2023 podal Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „**ÚJD SR**“) „Žiadosť o povolenie predčasného užívania stavby a vydania súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP“, ktorý zahŕňa aj povolenie na aktívne komplexné vyskúšanie (ďalej len „**AKV**“) (ďalej len „**Žiadosť**“). Žiadosť tvorila prílohu k Dodatku č. 6.
6. ÚJD SR rozhodnutím č. 12/2024 zo dňa 12. 1. 2024 vydal Objednávateľovi povolenie na predčasné užívanie zmeny dokončenej stavby „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ na dobu do 31. 12. 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16. 2. 2024 (ďalej len „**Povolenie ÚJD SR na predčasné užívanie Diela**“). Povolenie ÚJD SR na predčasné užívanie Diela tvorí **Prílohu č. 1** k tomuto Dodatku č. 7 (ako je tento pojem definovaný v bode 13. Preambuly).
7. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že Povolenie ÚJD SR na predčasné užívanie Diela bolo vydané a nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť neskôr, než predpokladal harmonogram realizácie Diela, ktorý bol súčasťou Dodatku č. 6.
8. Neskoršie vydanie Povolenia ÚJD SR na predčasné užívanie Diela spôsobilo aj oneskorenie začiatku aktívnych skúšok a posun plánovaných činností oproti harmonogramu realizácie Diela, ktorý bol súčasťou Dodatku č. 6.
9. Na základe zistení počas aktívnych skúšok a skúšobnej prevádzky sa ukázala potreba vykonania bezodplatných technických úprav za účelom zlepšenia tienenia, pričom Zmluvné strany zhodne konštatujú, že v čase uzatvárania Dodatku č. 6 im nebola známa potreba vykonania týchto technických úprav. Tieto technické úpravy vyplynuli až z meraní vykonaných počas aktívnych skúšok a skúšobnej prevádzky, ktoré mohli byť uskutočnené až po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti Povolenia ÚJD SR na predčasné užívanie Diela. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany zhodne konštatujú, že vykonanie technických úprav nebude mať vplyv na dohodnutú Zmluvnú cenu diela.
10. Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že nakoľko došlo k neskoršiemu vydaniu Povolenia ÚJD SR na predčasné užívanie Diela, v dôsledku čoho došlo k neskoršiemu začiatku aktívnych skúšok a k posunu plánovaných činností a k následnému zisteniu potreby vykonania technických úprav za účelom zlepšenia tienenia, nie je možná realizácia Diela v lehotách dohodnutých v Zmluve o dielo, v Prílohe č. 1 „Špecifikácia diela“, časť D. Čas plnenia (harmonogram), Tabuľka 2: Míľniky projektu k Zmluve (ďalej len „**Pôvodný harmonogram**“), a preto je nevyhnutné týmto

Dodatkom č. 7 (ako je tento pojem definovaný v bode 13. Preambuly) upraviť harmonogram Diela.

11. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že v čase uzatvárania Zmluvy nepredpokladali, že zo strany ÚJD SR dôjde k vydaniu právoplatného a vykonateľného Povolenia ÚJD SR na predčasné užívanie Diela až s takým časovým oneskorením a taktiež, že na základe vykonania aktívnych skúšok a skúšobnej prevádzky vyvstane potreba vykonania technických úprav za účelom zlepšenia tienia.
12. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že úprava harmonogramu realizácie Diela nepredstavuje porušenie povinností ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ktoré by jej vyplývali, či už zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
13. S poukazom na vyššie uvedené Zmluvné strany prišli k uzatvoreniu tohto dodatku č. 7 k Zmluve (ďalej len „**Dodatok č. 7**“), ktorým sa upravuje harmonogram realizácie Diela.

Článok I

Zmena Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy nasledovne:

1. Doterajšie znenie **prílohy č. 1** k Zmluve s názvom „*Špecifikácia Diela*, časť D „Čas plnenia (Harmonogram)“, nahrádza nový text, ktorý tvorí **Prílohu č. 2** k tomuto Dodatku č. 7.

Článok II

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 7

1. Tento Dodatok č. 7 nadobúda platnosť a záväzkovo-právnu účinnosť dňom jeho podpisu osobami oprávnenými konať v mene Zmluvných strán, a to momentom podpisu osoby podpisujúcej ako poslednej v poradí.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 7 výslovne dotknuté, zostávajú zachované bez zmeny.
3. Ak niektoré ustanovenie tohto Dodatku č. 7 je alebo sa neskôr stane neplatným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť alebo záväzkovo-právna účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku č. 7. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia tohto Dodatku č. 7 tak, aby jeho nové znenie bolo v súlade s právnym poriadkom a aby sa čo najviac približovalo obsahu a účinkom nahradzovaného ustanovenia a pôvodnému úmyslu Zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 7 bol vyhotovený v **4** (slovom: *štyroch*) vyhotoveniach, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží po **2** (slovom: *dvoch*) vyhotoveniach.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 7 sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Povolenie ÚJD SR na predčasné užívanie Diela
Príloha č. 2: doplnenie Špecifikácie Diela, časť D „Čas plnenia (Harmonogram)“
6. Tento Dodatok č. 7 spolu s Prílohami č. 1 a 2 sa momentom svojej záväzkovo-právnej účinnosti stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 7 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tomto Dodatku č. 7 považujú Zmluvné strany za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tohto Dodatku č. 7. Zmluvné strany na znak súhlasu s jeho obsahom tento Dodatok č. 7 podpísali.

[zámerne ponechané prázdne, podpisové strany nasledujú]

V mene Objednávateľa:

podpis:

titul, meno a priezvisko: **JUDr. Vladimír Švigár**

funkcia: predseda predstavenstva spoločnosti
Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.

miesto: Jaslovské Bohunice

dátum:

podpis:

titul, meno a priezvisko: **Ing. Tomáš Klein**

funkcia: podpredseda predstavenstva spoločnosti
Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.

miesto: Jaslovské Bohunice

dátum:

podpis:

titul, meno a priezvisko: **Ing. Peter Gerhart, PhD.**

funkcia: člen predstavenstva spoločnosti
Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.

miesto: Jaslovské Bohunice

dátum:

podpis:

titul, meno a priezvisko: **Ing. Ivan Galbička**

funkcia: člen predstavenstva spoločnosti
Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.

miesto: Jaslovské Bohunice

dátum:

V mene Zhotoviteľa:

podpis:

.....

titul, meno a priezvisko:

Ing. Andrej Žiarovský, MBA

funkcia:

člen predstavenstva
spoločnosti VUJE, a.s.

miesto:

Trnava

dátum:

podpis:

.....

titul, meno a priezvisko:

Ing. Adrian Kovalyk

funkcia:

člen predstavenstva
spoločnosti VUJE, a.s.

miesto:

Trnava

dátum:



2024/01664



Júrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Pr: 5310
Co: 2000 W

Číslo: 244/2024, v spise UJD SR 948-2024 (2739-2023)



Toto rozhodnutie nadobudlo

právo platnosť dňa 16. 2. 2024

a vykonateľnosť dňa 16. 2. 2024

číslo vykonatelia KUZMČVŠ

19. 2. 2024

podpis 112

Podľa rozdeľovníka

Jadrová vyjadrovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice 360 919 30 Jaslovské Bohunice		2
Dátum:	20 -02- 2024	
Počet príloh/listov príloh:	Číslo záznamu:	2024/01664
Vybavuje:	Číslo spisu:	2024/

ROZHODNUTIE č. 12/2024

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a

pre Jadrovú a vyrad'ovacu spoločnosť, a.s., so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 35 946 024, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T (ďalej len „JAVYS, a. s./žiadateľ“)

(A)

súhlas na realizáciu zmeny

ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť jadrového zariadenia Medzisklad vyhoretého jadrového paliva v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP v rámci projektu „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“

a súhlas na realizáciu zmeny v dokumentoch:

- 13-BSP-001 „Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ MSVP v Jaslovských Bohuniciach“ vydanie č. 2,
- 13-LPS-001 „Riešenie abnormálnych prevádzkových stavov v JZ MSVP“ vydanie č. 3,
- 13-INF-001 „Konceptný plán vyrad'ovania JZ MSVP z prevádzky“, vydanie č. 3,
- 13-PLN-001 „Plán nakladania s RAO na JZ MSVP“ vydanie č. 3,

13-TPP-804 „Preprava vyhoretého jadrového paliva z blokov VVER-440 do MSVP, skladovanie a manipulácie s VJP pred odvozom na prepracovanie“, vydanie č. 4,

a zároveň podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 11 atómového zákona

schvaľuje zmeny v dokumente:

8-ZOZ-001 „Jadrové zariadenia JAVYS, a.s. a ich hranice“ vydanie č. 5, revízia č. 8

a zároveň podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

schvaľuje zmeny v dokumentoch:

EPZK-MSVP „Etapový program zabezpečovania kvality pre prevádzku MSVP“, vydanie č. 9,

13-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP“, vydanie č. 2,

13-LAP-002 „Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP“, vydanie č. 2,

15-HMG-401 „Harmonogram prevádzkových kontrol vybraných zariadení elektro“, vydanie č. 3,

a zároveň v zmysle § 5 ods. 5 atómového zákona viaže úrad týmto rozhodnutím JAVYS, a. s. na splnenie nasledovných podmienok:

1. Predložiť na úrad po odsúhlasení zmeny hraníc kontrolovaného pásma JZ MSVP doklad o zriadení kontrolovaného pásma od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Termín: pred začatím programu AKV

2. Predložiť na úrad aktualizované a platné vnútorné predpisy popisujúce výkon evidencie a kontroly jadrových materiálov a implementáciu záruk na JZ MSVP v zmysle atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 54/2006 Z. z. o evidencii a kontrole jadrových materiálov a o oznamovaní vybraných činností. Zároveň nimi musia byť oboznámení všetci kompetentní zamestnanci,

Termín: najneskôr 14 dní pred začatím programu AKV

3. Začať 144 hodinový preukazný chod (skúšobnú prevádzku suchej časti JZ MSVP) po akceptácii vyhodnotenia Programu AKV 13-PRG-20/3200/2023 úradom,

Termín: po akceptácii programu úradom

4. Začať etapu prevádzky suchej časti JZ MSVP po akceptácii predloženia vyhodnotenia 144 hodinového preukazného chodu úradom, počas ktorého neboli porušené limity a podmienky bezpečnej prevádzky,

Termín: po akceptácii vyhodnotenia 144 hodinového preukazného chodu úradom

5. Vypracovať stratégiu a dokumentáciu programov riadeného starnutia JZ MSVP,

Termín: do najbližšieho periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti JZ MSVP

a zároveň podľa § 4 ods. 1 písm. j) atómového zákona a podľa § 121 ods. 2 písm. e) a § 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

(B)

p o v o ľ u j e

**predčasné užívanie zmeny dokončenej stavby „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“
na dobu do 31.12.2024.**

Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti žiadateľa JAVYS, a. s., č. 2023/05060/2200/Ora zo dňa 7.7.2023 zaevidovanej na úrade pod evidenčným číslom 5637/2023 v spise UJD SR 2739-2023 začal dňom 10.7.2023 správne konanie vo veci vydania povolenia na predčasné užívanie stavby „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ v zmysle § 83 stavebného zákona a v zmysle § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona konanie o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa § 2 písm. w) atómového zákona v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP dobudovaných v rámci projektu Dobudovania skladovacích kapacít VJP v JZ MSVP, v rámci ktorého žiadateľ požiadal zároveň v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bod 13, § 4 ods. 2 písm. a) bod 11 a § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona o schválenie, resp. vydanie súhlasu zmien v dotknutej dokumentácii.

Rozsah činností počas uvádzania suchej časti JZ MSVP do prevádzky je opísaný v dokumente „Program AKV 13-PRG-20/3200/2023 – Komplexné aktívne vyskúšanie zariadení a procesov pre DSK VJP vo väzbe na existujúce zariadenia JZ MSVP“. Po vykonaní tohto programu a jeho vyhodnotení je povinný žiadateľ zaslať vyhodnotenie na úrad. Po akceptácii vyhodnotenia programu AKV úradom má žiadateľ oprávnenie začať etapu 144 hodinového preukazného chodu (skúšobná prevádzka), počas ktorej nesmie nastať porušenie limit a podmienok bezpečnej prevádzky v suchej časti JZ MSVP. Po ukončení 144 hodinového preukazného chodu zašle jeho vyhodnotenie žiadateľ na úrad. Po akceptácii úradom bude žiadateľovi umožnené začať etapu prevádzky suchej časti JZ MSVP. Týmto povinnosťami je žiadateľ viazaný vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Dňa 12.7.2023 úrad listom č. 5642/2023 z 12.7.2023 oznámil začatie konania na predčasné užívanie stavby s konaním na vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a upozornil ich, že v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona svoje stanoviská a námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Úrad nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním v termíne 18.9.2023. Oznámenie o začatí konania bolo zverejnené na EUT SpK-P a na CUET dňa 12.7.2023.

Predmetná zmena dokončenej stavby bola povolená rozhodnutím úradu č. 76/2021 z 29.4.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.6.2021 a rozhodnutím č. 174/2021 z 29.7.2021 vydal úrad súhlas na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť jadrového zariadenia Medzisklad vyhoretého jadrového paliva v rozsahu výstavby v rámci projektu „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“. Predmetná stavba je umiestnená na

pozemkoch parc. č. 701/46 a 701/87 – zastavené plochy a nádvoría, v k. ú. Bohunice, obec Jaslovské Bohunice, okres Trnava, parc. č. 1370/1 – zastavené plochy a nádvoría, v k. ú. Veľké Kostol'any, obec Veľké Kostol'any, okres Piešťany, LV. č. 1092 a LV č. 2853 v areáli JAVYS, a. s.

JZ MSVP je samostatne stojaci objekt v areáli JAVYS, a. s. v lokalite JZ Jaslovské Bohunice. JZ MSVP slúži na bezpečné dočasné skladovanie VJP z produkcie slovenských JE. VJP sa po vyňatí z reaktora skladuje krátkodobo v bazéne skladu v HVB JE. Po uplynutí tejto doby (ak to podmienky prepravy umožňujú), sa VJP transportuje do JZ MSVP. Po transporte VJP do JZ MSVP sa VJP najprv skladuje v mokrej časti JZ MSVP, v bazénoch s demineralizovanou vodou. Mokrý sklad tvoria 4 bazény, pričom tri sú pracovné a štvrtý predstavuje rezervnú skladovaciu kapacitu pre prípad nutnosti vyviezť palivo z niektorého pracovného bazéna. Palivo je v mokrom sklade umiestnené v skladovacích zásobníkoch KZ 48 resp. T-13, pod tieniacou vrstvou demineralizovanej vody, ktorá slúži zároveň aj ako chladiace médium pre odvod zostatkového tepla. V suchej časti JZ MSVP bude VJP uskladnené v hermetických obalových súboroch umiestnených v podzemných skladovacích boxoch železobetónovej konštrukcie a odvod zostatkového tepla bude zabezpečený prirodzenou cirkuláciou vzduchu komínovým efektom, nezávisle od potreby dodávky elektrickej energie.

Dobudovaním suchej časti JZ MSVP sa zabezpečí rozšírenie skladovacích kapacít existujúceho JZ MSVP v I. etape o 10 115 ks palivových kaziet VJP.

Zároveň dňa 12.7.2023 zaslal úrad na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) žiadosť o záväzné stanovisko listom č. 5674/2023 z 12.7.2023 spolu s oznámením o začatí konania, kópiou žiadosti žiadateľa a vyhodnotením podmienok záverečného stanoviska MŽP SR č. 1604/2016-3.4/hp pre navrhovanú činnosť „Dobudovanie skladovacej kapacity medziskladu vyhoretého jadrového paliva v lokalite Jaslovské Bohunice“. Písomné vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok MŽP SR zabezpečil žiadateľ.

V záverečnom stanovisku MŽP SR č. 1604/2016-3.4/hp z 11.2.2016 sa odporúča realizácia navrhovanej činnosti „Dobudovanie skladovacej kapacity medziskladu vyhoretého jadrového paliva v lokalite Jaslovské Bohunice“, za predpokladu splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v časti VI/3 predmetného záverečného stanoviska. Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnosti sa pre realizáciu odporúča variant navrhovanej činnosti uvedený v správe o hodnotení ako Variant č. 3 „Rozšírenie skladovacej kapacity VJP suchým spôsobom skladovania so stavebným prepojením so súčasnou budovou MEDZISKLADU VJP s použitím skladovacích kontajnerov (kanistrov) pre maximálne 85 ks kaziet VJP umiestnených do železobetónových skladovacích modulov skladu VJP“. Dobudovanie skladovacej kapacity bude slúžiť na dlhodobé skladovanie VJP produkovaného v jadrových elektrárnach v Slovenskej republike. Je plánované v dvoch etapách, pričom v prvej etape bude rozšírená skladovacia kapacita o minimálne 10 115 ks VJP a v druhej etape o minimálne 8500 ks VJP. Odporúčaný variant umožňuje splnenie požiadaviek § 10 ods. 3 atómového zákona a je v súlade so Stratégiou záverečnej časti mierového využívania jadrovej energetiky schválenou uznesením vlády Slovenskej republiky č. 26/2014 z 15.1.2014.

Dňa 3.8.2023 úrad listom č. 6292/2023 z 3.8.2023 požiadal Národný jadrový fond v súlade s § 5 ods. 2 písm. l) zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení atómového zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2018 Z. z.“) o vydanie záväzného stanoviska k ekonomickej časti predloženého nového vydania dokumentu „13-INF-001 Konceptný plán vyradovania JZ MSVP z prevádzky, vydanie č. 3“.

Vzhľadom k rozsahu posudzovania dokumentácie predloženej žiadateľom a naplánovanému termínu ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním v rámci predmetného správneho konania UJD SR 2739-2023 bola v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku predĺžená lehota správneho konania predsedníčkou úradu o 60 dní.

Dňa 10.8.2023 listom č. 6598/2023 z 10.8.2023 úrad upovedomil všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v predmetnom správnom konaní UJD SR 2739-2023. Upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR 2739-2023 bolo zverejnené na EUT SpK-P a na CUET dňa 10.8.2023.

Dňa 17.8.2023 úrad po podrobnom posúdení predmetnej žiadosti a súvisiacich príloh v úzkej spolupráci s jednotlivými odbormi úradu z hľadiska nimi sledovaných záujmov v nadväznosti na uplatnené pripomienky vnútorných listov jednotlivých odborov úradu v meritórnej veci listom č. 6821/2023 z 17.8.2023 vyžiadal doplnenie resp. spresnenie a dopracovanie podkladov predmetného konania UJD SR 2739-2023 v rozsahu a v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) až e) a písm. f) vyhlášky Úradu jadrového dozoru č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality (ďalej len „vyhláška č. 431/2011 Z. z.“), prílohy č. 1, časť C) písm. n), x), y), k) atómového zákona. Zároveň požadoval úrad predmetným listom úpravu a zapracovanie pripomienok v konkrétnych častiach dokumentov 13-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP“, vydanie č. 2, 13-LAP-002 „Odôvodnenie pre limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP, vydanie č. 2, 13-LPS-001 „Riešenie abnormálnych prevádzkových stavov JZ MSVP“ vydanie č. 3, „Analýza radiačných následkov najzávažnejších udalostí pre návrh vymedzenia veľkosti oblasti ohrozenia JZ MSVP Jaslovské Bohunice“ revízia č. 02. Ďalšie požiadavky predmetného listu 6821/2023 z 17.8.2023 boli zamerané na jednotlivé kapitoly dokumentu 13-BSP-001 „Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ MSVP v Jaslovských Bohuniciach“ vydanie č. 2, v rozsahu kapitoly 12 – Havarijná pripravenosť, kapitoly 7 – Analýzy bezpečnosti, kapitoly 5 – Aspekty projektu JZ MSVP a kapitoly 9 – Podmienky prevádzky JZ MSVP a na „Vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nárazu lietadla do mokrej časti JZ MSVP“ a „Vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z pádu lietadla na suchú časť JZ MSVP“. Ďalej úrad vyžiadal doplnenie a predloženie dokladov v zmysle prílohy č. 1, časť C) písm. o), q), r) atómového zákona a zároveň v zmysle § 6 ods. 2 písm. e) a i) atómového zákona v rámci samostatného správneho konania. V poslednej časti úrad upozornil žiadateľa na nutnosť naplnenia podmienok v zmysle § 7 ods. 5, ods. 8 a ods. 14 atómového zákona v rámci samostatných správnych konaní.

Dňa 18.8.2023 bolo na úrad doručené a zaevidované pod evidenčným číslom 6892/2023 záväzné stanovisko MŽP SR č. 369/2023-1.7/sr, 67380/2023 z 14.8.2023. MŽP SR v záväznom stanovisku č. 369/2023-1.7/sr, 67380/2023 z 14.8.2023 uvádza, že v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) žiadosť o povolenie predčasného užívania stavby a vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzky nových skladovacích kapacít VJP „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ je z konceptného hľadiska v súlade so záverečným stanoviskom č. 1604/2016-3.4/hp zo dňa 11.2.2016 a jeho podmienkami, vydaným MŽP SR podľa zákona

č. 24/2006 Z. z. MŽP SR konštatuje, že vyhodnotilo konanie vo veci vydania povolenia na predčasné užívanie stavby z hľadiska koncepčného a možno konštatovať, že v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. neboli zistené také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom č. 24/2006 Z. z. alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z. z.

Dňa 5.9.2023 pod evidenčným číslom 7263/2023 bolo na úrad listom č. 91/2023/NJF z 30.8.2023 doručené záväzné stanovisko Národného jadrového fondu. Rada správcov Národného jadrového fondu po prerokovaní dňa 24.8.2023 „Aktualizácie koncepčného plánu vyradovania JZ MSVP, vydanie č. 3“ v uvedenom stanovisku hodnotí údaje o nákladoch na vyradovanie JZ MSVP ako akceptovateľné, berúc do úvahy možné upresnenia v oblasti materiálovej bilancie, ale aj neurčitosti vyplývajúce z časového faktoru a s ním súvisiace možné odchýlky týkajúce sa cenovej úrovne. Výsledok i súvisiace údaje sú rovnaké ako tie, ktoré boli použité pri aktualizácii výpočtu povinnej platby za nereaktorové JZ MSVP ako podklad pre vydanie NV SR číslo 478/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu.

Miestne zisťovanie sa uskutočnilo v termíne 18.9.2023 a v rámci ústneho pojednávania predložil žiadateľ tieto doklady:

- kópiu právoplatného stavebného povolenia,
- súhlas dodávateľa s predčasným užívaním stavby, resp. dohodu o podmienkach predčasného užívania diela I00TSVD2000-Dobudovanie skladovacích kapacít VJP,
- odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 2612/4/2020,
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
- súpis drobných zmien realizovania stavby,
- plnenie podmienky č. 8 rozhodnutia ÚJD SR č. 76/2023, plnenie podmienky č. 13 rozhodnutia ÚJD SR č. 76/2023 listom č. 2021/05192/3230/Krk,
- stavebný denník.

Počas miestneho zisťovania boli inšpektori úradu okrem iného informovaní, že žiadateľ intenzívne zapracováva pripomienky k dokumentácii adresované listom č. 6821/2023 z 17.8.2023 a zároveň v blízkej dobe požiada o pracovné stretnutie k objasneniu vybraných pripomienok vyplývajúcich z predmetného listu 6821/2023 z 17.8.2023.

Dňa 26.9.2023 bolo na úrad doručené nesúhlasné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra. Inšpektorát práce Nitra v predmetnom stanovisku č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2023/5926-2023/15308, INA-60-38-2.2/ZS-C23,C26-C23 z 26.9.2023 uvádza, že zistil nedostatky, ktoré vzhľadom na ich závažnosť bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, resp. neboli predložené doklady, ktorými sa má preukázať bezpečný stav stavby a preto Inšpektorát práce Nitra nesúhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného a v súvislosti s naplnením požiadavky § 46 správneho poriadku, v zmysle ktorej musí rozhodnutie vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci, rozhodla predsedníčka úradu v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺžení lehoty správneho konania ÚJD SR 2739-2023 o 90 dní. Úrad následne dňa 9.10.2023 listom č. 8285/2023 z 9.10.2023 upovedomil o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní ÚJD SR 2739-2023 všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány. Upovedomenie

o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR 2739-2023 bolo zverejnené na EUT SpK-P a na CUET dňa 9.10.2023. Dôvodom opakovaného predĺženia lehoty bol rozsah podrobného preskúmania inšpektormi úradu v uvedenej veci, ako aj termíny ďalších fyzických obhliadok súvisiacich nielen s fyzickou kontrolou, ale aj kontrolou v dokumentácii a uskutočnenie naplánovaných pracovných stretnutí so žiadateľom.

Dňa 9.11.2023 doručil žiadateľ JAVYS, a. s., listom č. 2023/08062/2200/Ora z 8.11.2023 zaevidovanom na úrade pod evidenčným číslom 9238/2023 doplnenie podania a zapracovanie pripomienok v rozsahu požiadaviek vyplývajúcich a vyžiadaných listom úradu č. 6821/2023 z 17.8.2023 adresovaného spoločnosti JAVYS, a. s.

Konkrétne predložil JAVYS, a. s., detailnejšie vypracovanú dokumentáciu v rozsahu a v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) až e) a písm. f) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Inšpektori úradu po podrobnom preštudovaní predmetnej dokumentácie posúdili jej naplnenie a vyhovujúce spresnenie tak, že § 9 ods. 3 písm. a) až e) a písm. f) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. bol podľa povahy veci naplnený. V zmysle požiadavky prílohy č. 1, časť C písm. n) atómového zákona predložil žiadateľ požadovaný doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu. Inšpektori preto konštatujú naplnenie požiadavky v zmysle prílohy č. 1, časť C) písm. n) atómového zákona.

Ďalej žiadateľ predložil v zmysle naplnenia požiadavky prílohy č. 1, časť C) písm. x) a písm. y) atómového zákona stanovisko Okresného úradu Piešťany a Okresného úradu Trnava. V stanovisku Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-PN-OSZP-2023/007952-002 z 10.8.2023 sa uvádza, že v zmysle § 1 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) sa tento zákon nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok do ovzdušia a preto sa Okresný úrad Piešťany k predmetnej stavbe nevyjadruje. Zároveň sa v predmetnom stanovisku uvádza, že v prípade, ak stavbou vznikne zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý bude predstavovať vznik iných ako rádioaktívnych látok emitovaných do ovzdušia v súlade s prílohou č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia, je potrebné požiadať o súhlas na povolenie stavby zdroja podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia príslušný orgán ochrany ovzdušia. Žiadosť o súhlas okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať údaje podľa prílohy č. 6 ods. 1 zákona o ochrane ovzdušia, v závislosti od veľkosti zdroja (malé zdroje spadajú do kompetencie obce, stredné a veľké zdroje povoľuje okresný úrad).

V stanovisku Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-TT-OSZP3-2023/051083-002 z 13.9.2023 sa uvádza, že zákon o ochrane ovzdušia sa nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok a látok vymedzených osobitým predpisom do ovzdušia v zmysle § 1 ods. 3 zákona o ochrane ovzdušia. Ďalej sa v stanovisku uvádza, že orgán ochrany ovzdušia vydáva povolenia pre spaľovňu rádioaktívneho odpadu, ktorá je jadrovým zariadením, avšak skladovacie plochy vyhorelého jadrového paliva nie sú jej súčasťou v rámci funkčného a priestorového celku stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a uvedený súhlas sa v zmysle § 26 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane ovzdušia nevydáva.

Po podrobnom posúdení upravených dokumentov 13-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP“, vydanie č. 2, 13-LAP-002 „Odôvodnenie pre limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP“, vydanie č. 2, 13-LPS-001 „Riešenie

abnormálnych prevádzkových stavov JZ MSVP“ vydanie č. 3, „Analýza radiačných následkov najzávažnejších udalostí pre návrh vymedzenia veľkosti oblasti ohrozenia JZ MSVP Jaslovské Bohunice“, revízia č. 02 a 13-BSP-001 „Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ MSVP v Jaslovských Bohuniciach“ vydanie č. 2, konštatujú inšpektori úradu zapracovanie pripomienok adresovaných listom č. 6821/2023 z 17.8.2023 za vyhovujúce, nakoľko boli splnené a žiadateľom preukázané legislatívne požiadavky v zmysle, avšak nielen výlučne atómového zákona, vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z., vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť, vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam, a vyhlášky úradu č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení neskorších predpisov, vyhlášky úradu č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom v znení neskorších predpisov, vyhlášky úradu č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení neskorších predpisov.

Inšpektori ďalej konštatujú naplnenie požiadavky prílohy č. 1, časť C) písm. k) atómového zákona v rámci samostatného správneho konania vedeného odborom 330 (rozhodnutie úradu č. 296/2023 v správnom konaní UJD SR 3188-2023), naplnenie požiadavky prílohy č. 1, časť C) písm. o), q), r) atómového zákona v rámci samostatného správneho konania vedeného odborom 310 (rozhodnutie úradu č. 312/2023 v správnom konaní UJD SR 3119-2023) a taktiež naplnenie požiadavky prílohy č. 1, časť C) písm. h) atómového zákona v rámci samostatného správneho konania vedeného odborom 220 (rozhodnutie úradu č. 243/2023 v správnom konaní UJD SR 2836-2023).

Dňa 14.11.2023 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave doručilo na úrad stanovisko č. KRHZ-TT-2023/000197-002 z 14.11.2023, v ktorom uvádza, že s vydaním povolenia na predčasné užívanie stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Dňa 28.11.2023 bol na úrad doručený dokument 13- PRG-19/3200/2023 „Vyhodnotenie programu NKV Komplexné neaktívne vyskúšanie zariadení a procesov pre DSK VJP vo väzbe na existujúce zariadenia JZ MSVP“. Po oboznámení sa s vyhodnotením skúšok úrad dané vyhodnotenie akceptoval.

Dňa 5.12.2023 bolo na úrad doručené súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR-OBOZP/BEZ/2023/6674, INA-76-38-2.2/ZS-C23, C26-23 z 4.12.2023. V predmetnom stanovisku na základe opakovanej obhliadky uskutočnenej dňa 4.12.2023, uvádza Inšpektorát práce Nitra, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nahrádza stanovisko č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2023/5926-2023/15308, INA-60-38-2.2/ZS-C23, C26-23 zo dňa 26.9.2023.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány v určenej lehote nevzniesli námietky voči vydaniu predmetného rozhodnutia.

Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Podstatná zmena stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní nebola žiadna, drobné odchýlky oznámil stavebník pri miestnom zisťovaní.

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani záujmy spoločnosti a životné prostredie, preto úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je účastník konania oprávnený proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ostatné osoby sú proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 a 9 stavebného zákona oprávnené podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 v rozsahu, v akom sa namieta nesúlada povolenia s obsahom záverečného stanoviska MŽP SR č. 1604/2016-3.4/hp zo dňa 11.2.2016. Lehota na podanie takéhoto rozkladu je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení § 177 a nasledujúcich zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

V Trnave dňa 12.1.2024



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť sa vyššie uvedeným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 12. 1. 2024
Odtlačok pečiatky a podpis: 

Úrad jadrového dozoru SR
Bajkalská 27, P. O. Box 24
820 07 Bratislava 27
20

Dátum doručenia: 31. 1. 2024
Odtlačok pečiatky a podpis: 

Úrad jadrového dozoru SR
Bajkalská 27, P. O. Box 24
820 07 Bratislava 27
19

Dátum zvesenia: 1. 2. 2024
Odtlačok pečiatky a podpis: 

Úrad jadrového dozoru SR
Bajkalská 27, P. O. Box 24
820 07 Bratislava 27
19

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

1. Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
2. Obec Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
3. Obec Pečeňady, popis č. 93, 922 07 Pečeňady
4. Obec Nižná, popis č. 80, 922 06 Nižná
5. Obec Veľké Kostol'any, M.R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostol'any
6. Obec Radošovce, popis č. 70, 919 30 Jaslovské Bohunice
7. Obec Ratkovce, popis č. 97, 920 42 Červeník
8. Obec Žlkovce, popis č. 158, 920 42 Červeník
9. Obec Dolné Dubové, popis č. 1, 919 52 Dolné Dubové
10. Obec Malženice, popis č. 294, 919 29 Malženice
11. ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava
12. Mgr. Michal Daniška, PhD., Žlkovce 111, 920 42

Doručuje sa na vedomie doporučené:

13. Okresný úrad Piešťany, ODP., Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
14. Okresný úrad Piešťany, VOD., Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany

- 15.Okresný úrad Piešťany, OVZ, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
- 16.Okresný úrad Piešťany, OP, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
- 17.Okresný úrad Trnava, ŠVS, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- 18.Okresný úrad Trnava, ŠSOH, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- 19.Okresný úrad Trnava, ŠSOPaK, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- 20.Okresný úrad Trnava, ŠSOO, Kollárova 8, 917 01 Trnava
21. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
- 22.TI, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
23. MŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
24. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, 950 38 Nitra
- 25.MH SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
- 26.Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
27. RÚVZ Trnava, Limbová 6, P.O.BOX 1, 917 09 Trnava 9
28. RÚVZ Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

Čas plnenia (Harmonogram)

Etapa	Názov etapy, rozsah prác	Čas ukončenia od dátumu začatia prác (DZP)
1.	Úvodná etapa	DZP1 + 8 týždňov
	Úvodná správa vrátane základného časového harmonogramu	
	Zabezpečenie vstupných podkladov pre projektovú prípravu	
	Plán zabezpečenia kvality, plán demolácií, plán nakladania s odpadom, plán BOZP	
	Etapa vypracovávania a schvaľovania inžinierskej dokumentácie	
2.	Dokumentácia pre povolenie na odstránenie stavby v zmysle zákona č.50/1976 a vykonávacej vyhlášky 453/2000 Z. z	DZP1 + 28 týždňov
	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. na prekládku inžinierskych sietí v rozsahu internej smernice JAVYS - RS/PD/ZSM vydanie č.6, prílohy B/10 (realizačná PD)	
	Povolenie stavebného úradu na odstránenie stavby	
	Stavebné povolenie na preložky inžinierskych sietí	
	Realizácia inžiniersko-geologického prieskumu	
3.	Demolačné práce, preložky inžinierskych sietí a príprava územia	DZP1 + 42 týždňov
4.	Etapa vypracovávania a schvaľovania inžinierskej dokumentácie	DZP1 + 120 týždňov
	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie objektu v rozsahu realizačného projektu – „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ v zmysle zákona č.50/1976 a internej smernice JAVYS RS/PD/ZSM vydanie č.6, prílohy B/10	
	Bezpečnostná dokumentácia pre stavebné povolenie zmeny jadrového zariadenia podľa zákona č. 541/2004 Z. z., Príloha 1, Písmeno B	
	Dokumentácia potrebná pre povolenie na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. § 13, ods.5, písm. a, bod 4	
	Vypracovanie dokumentácie tieniaceho prostriedku	
	Nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia pre stavbu : Dobudovanie skladovacích kapacít VJP	DZP2

5.	Výstavba objektu – Dobudovanie skladovacích kapacít VJP - I. časť	DZP2+53 týždňov
	Stavebné objekty – kompletne ukončená stavebná časť pripravená na inštaláciu technologických zariadení stavby	
6.	Výstavba objektu – Dobudovanie skladovacích kapacít VJP - II. Časť	DZP2+78 týždňov
	Inštalácia a ukončenie všetkých prevádzkových systémov (PS, DPS)	
	Výroba a dodávka 1 ks <u>tieniaceho prostriedku</u>	
	Skúšanie a uvádzanie do prevádzky	
7.	Vypracovanie programov PKV, neaktívne KV, AKV, výkon PKV, neaktívne KV a AKV ich vyhodnotenie, vypracovanie dokumentácie pre povolenie na uvádzanie zariadenia do prevádzky v rozsahu prílohy č. 1, bod C zákona č. 541/2004 Z.z, technická pomoc pri uvádzaní zariadenia do prevádzky, vypracovanie dokumentácie pre povolenie na skúšobnú prevádzku v rozsahu prílohy č. 1, bod C zákona č. 541/2004 Z.z, vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, sprievodnej technickej dokumentácie, návrhov prevádzkových predpisov a návodov na údržbu, Dokumentácia pre rozhodnutia ÚVZ SR podľa zákona č. 355/2007 Z. z. § 45, ods. 2, písm. a), k), geometrického plánu pre nový objekt, geodetické zameranie inžinierskych sietí. Dohoda o užívaní diela objednávateľa so zhotoviteľom. Spracovanie realizačnej dokumentácie, realizácia prác vypracovanie a odovzdanie DSV k inštalovaným dozorovacím zariadeniam. Vypracovanie programu skúšobnej prevádzky, technická pomoc pri výkone skúšobnej prevádzky, technická pomoc pri vyhodnotení skúšobnej prevádzky. Vykonanie technických úprav za účelom zlepšenia tienenia. Výroba a dodávka 1 ks <u>tieniaceho prostriedku</u>	DZP2+177 týždňov
8.	Nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.	

DZP1 = dátum začatia prác, ktorý je daný termínom konania vstupného rokovania

DZP2 = nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia