

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO zo dňa 28.04.2022
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Sídlo: Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Zastúpený: Ing. Marian Mihalda, primátor

IČO: 00314099

DIČ: 2020553095

Bankové spojenie: VÚB, a.s., R. P. Kysucké Nové Mesto

IBAN: SK86 0200 0000 0000 1082 9322, BIC: SUBASKBX

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „poskytovateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Reklamný servis, s.r.o.

Belanského 297

024 01 Kysucké Nové Mesto

Zastúpený: Miroslav Gibala

IČO: 36 417 033

DIČ: 2021796755

IČ DPH: SK2021796755

Bankové spojenie:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.04.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve, vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Článku II ods. 1 Zmluvy a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za jeho vykonanie a dodanie cenu dohodnutú v Zmluve.
2. Počas realizácie diela vznikla potreba zmeny Zmluvy z okolností, ktoré ani objednávateľ a ani zhotoviteľ v čase predkladania ponuky nemohli pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať. Ide o nedodanie všetkých kompletných podkladov a to textov a obrazového materiálu v elektronickej podobe zo strany objednávateľa v termíne stanovenom v Zmluve a to z dôvodu neočakávaných pripomienok zo strany recenzentov.
3. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento dodatok č. 1 k Zmluve v nasledovnom znení (ďalej ako „Dodatok“):

Článok I.
Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Článok III ods. 2 a ods. 10 Zmluvy z pôvodného znenia na nasledovne:

„2. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi všetky kompletne podklady a to texty a obrazový materiál, ktoré budú spracované v elektronickej forme v termíne najneskôr do 15.08.2024.“

„10. Prevzatie diela alebo časti diela bude potvrdené podpisom zo strany objednávateľa na dodacom liste po skontrolovaní prebratého množstva diela.“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Článok V ods. 3 Zmluvy z pôvodného znenia na nasledovne:

„3. Faktúra za vykonanie diela bude zhotoviteľom vystavená ku dňu riadneho odovzdania diela alebo jeho časti podľa Článku V, ods. 1 písm. a), b), c) Zmluvy.“

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa niektoré z ustanovení tohto Dodatku stane neplatným/neúčinným, nebude to mať vplyv na platnosť/účinnosť ostatných ustanovení Dodatku touto neplatnosťou/neúčinnosťou nedotknutých. Namiesto neplatného/neúčinného ustanovenia sa použije ustanovenie príslušného právneho predpisu, ktoré svojim obsahom a účelom najviac zodpovedá vôli zmluvných strán vyjadrenej v tomto Dodatku, resp. účelu tohto Dodatku.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu, nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Kysuckom Novom Meste dňa 10.07.2024

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto
Ing. Marian Mihalda, primátor

Zhotoviteľ:

Reklamný servis, s.r.o.
Miroslav Gibala