

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č.1220/2011 (6400000522)
uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Objednávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho zástupcu	: Ing. Ladislav VARGA -poverený riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice Komenského 39/A, 040 01 Košice
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: Ing. Ladislav VARGA ☎ 0960 515 755
- technických	: Janka Vrábeľová (SPO Trebišov) ☎ 0960/542 127 Štefan Horváth (SPO Trebišov) ☎ 0960/550 192
Zhotoviteľ - obchodné meno	: EKOSTAV a.s.
Sídlo	: Špitálska 10, 071 80 Michalovce
V zastúpení	:
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných a technických	: Ing. Jozef Saloka – predseda predstavenstva
IČO	: 00681245
IČO DPH	: SK2020497886
Bankové spojenie	: Dexia banka Slovensko, a.s., Michalovce
Číslo účtu	: xxx
Číslo telefónu a faxu	: 056/644 15 44, fax: 056/ 642 51 83
Register	: Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. : 216/V

Zmluvné strany po vzájomnej dohode a v súlade s článkom IX. bodom 9.2. Zmluvy o dielo ZoD č.1220/2011 (ďalej aj len „Zmluva o dielo“) menia a upravujú nasledujúce body a články Zmluvy o dielo ZoD č. 1220/2011:

I.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia článku II. bodu 2.1. Zmluvy o dielo nasledovne:

► menia predmet zmluvy v časti **Prečerpávacía stanica** :

- Vypúšťa sa položka : Oprava zapínania (automatiky)
- Pri výmene čerpadiel bude použitý typ: Čerpadlo 80 – AFP 22,2 V WD, Q=36m3/hod, H=11m v počte 2 ks, vrátane spúšťačieho zariadenia TOS 80

- Rozširujú predmet zmluvy o demontáž, dodávku a montáž plavákového systému a riadiacej jednotky pre 2 ks čerpadiel
- Rozširujú predmet zmluvy o demontáž, dodávku a montáž ocelového pozinkovaného rebríka

► menia predmet zmluvy v časti **Merný objekt pre ČOV :**

- Dopĺňa sa položka : doplnenie elektr. káblových vedení do celkovej dĺžky o 18 m
-

II.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia článku III. bodu 3.1 Zmluvy o dielo nasledovne:

Z dôvodu upresnenia technického riešenia a odsúhlasenia súvisiacich navyše prác je nový termín ukončenia diela najneskôr do: **15.06.2012**

III.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia článku IV. bodu 4.2 Zmluvy o dielo nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku IV. bodu 4.1 a 4.2 Zmluvy o dielo č. 1220/2011 a to tak že pôvodná cena v zmysle Zmluvy o dielo č. 1220/2011 vo výške 13 149,07 € bez DPH sa zvyšuje o sumu 2 333,60 € bez DPH, ktorá predstavuje zmenu ceny za zhotovenie diela vyvolanú týmto Dodatkom č. 1.

Pôvodná cena bez DPH:	13 149,07 €
Cena Dodatku č. 1 bez DPH:	2 333,60 €
Cena spolu bez DPH :	15 482,67 €
DPH 20% :	3 096,53 €
Cena celkom s DPH :	18 579,20 €

(slovom: osemnásťtisícpäťstosedemdesiatdeväť eur a dvadsať centov)

1. Tento dodatok č. 1 sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jeho interpretácii alebo realizácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a je vyhotovený v 4 rovnopisoch, 1 pre zhotoviteľa a 3 pre objednávateľa.
3. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete.

4. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo ZoD č.1220/2011.
5. Ostatné body a články Zmluvy o dielo ZoD č.1220/2011 nedotknuté obsahom tohto Dodatku č. 1 ostávajú v platnosti nezmenené.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 dôkladne prečítali a že súhlasia s jeho obsahom, že tento Dodatok č. 1 vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu a že bol uzatvorený nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán.

Príloha :

- Cenová ponuka č. 1

V Košiciach:

V Michalovciach:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Ladislav VARGA
poverený riaditeľ
SAMAV Košice

Ing. Jozef SALOKA
predseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.