

DODATOK č. 1

k

Zmluve o poskytnutí náhrady za obstaranie dopravnej časti ÚPD – „Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Lisková“ v súvislosti s prípravou Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) Rýchlostnej cesty R1 Ružomberok juh – križovatka I/18

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovenia § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

1. Obec Lisková

Sídlo : Obecný úrad Lisková, Lisková 366, 034 81 Lisková
Právna forma : Právnická osoba – samostatný samosprávny územný celok SR podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán : Mgr. Alena Mydliarová, starostka obce
Bankové spojenie : Prima Banka, Slovensko a.s.
Číslo účtu (IBAN) : SK96 5600 0000 0016 4798 5001
IČO : 00315559
DIČ : 2020589659
(ďalej len „Obec“)

a

2. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo : Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, vložka číslo 3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Mgr. Tomáš Mateička, člen predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Mgr. Pavol Macko, vedúci odboru právneho
- vo veciach technických : Ing. Tomáš Pollák, Ing. Kamila Martináková, Ing. Patrik Szikora, Ing. Erika Čerňanská, Ing. Andrej Mojžiš
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SWIFT kód : SPSRSKBA
IČO : 35 919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK2021937775
Tel. : 02/5831 1111
(ďalej len „NDS“)

(Obec a NDS ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.11.2023 Zmluvu o poskytnutí náhrady za obstaranie dopravnej časti ÚPD – Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Lisková v súvislosti s prípravou Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) Rýchlostnej cesty R1 Ružomberok juh – križovatka I/18, ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 09.11.2023 (ďalej len „Zmluva“).

Vzhľadom na skutočnosť, že z dôvodu podaných pripomienok v zákonnej lehote prerokovania bolo potrebné územnoplánovacia dokumentáciu opakovane prerokovať a dorokovať v zmysle § 22 ods. 7 stavebného zákona s dotknutým Dopravným úradom - divíziou civilného letectva, Slovenskou správou ciest (ďalej len „SSC“) a právnickou osobou spoločnosťou Stadreko, s.r.o. Podané pripomienky dotknutých subjektov nebolo možné v predmetných Zmenách a doplnkoch č. 4 Územného plánu obce Lisková akceptovať, nakoľko sa vecne týkajú ďalšieho pripravovaného úseku, a to Rýchlostnej cesty R1 Križovatka I/18 – križovatka D1, ktorá bola zakreslená do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie len schematicky ako územná rezerva do výhľadu územného plánu a z dôvodu potvrdenia odsúhlaseného variantu zo Záverečného stanoviska EIA. Výhľadová trasa ďalšieho pripravovaného úseku Rýchlostnej cesty R1 Križovatka I/18 – križovatka D1 bude nateraz v čistopise Zmenách a doplnkoch č. 4 Územného plánu obce Lisková vypustená. Ministerstvo dopravy SR v súvislosti s aktuálnou prípravou nového Územného plánu regiónu Žilinského kraja k peáži (spoločnému) úseku budúcej Rýchlostnej cesty R1 a existujúcej cesty I/18, ako ústredný orgán cestnej štátnej správy vydá metodické usmernenie, ktoré bude záväzné pre všetky dotknuté orgány, t.j. pre Žilinský samosprávny kraj, Dopravný úrad a Slovenskú správu ciest. Tento nasledujúci pripravovaný úsek sa následne dopracuje do ďalšej aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie dotknutých obcí.

Pri zadávaní pôvodných podmienok a termínu Zmluvy sa nepredpokladali tieto pripomienky a preto procesy dorokovania územnoplánovacej dokumentácie predĺžili samotný proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie.

NDS na základe vyhodnotenia procesu súčasného stavu prípravy projektu Rýchlostnej cesty R1 Ružomberok juh – križovatka I/18 a vzhľadom na nabiehajúcu novú legislatívu v nových štandardoch navrhla predĺžiť plnenie zmluvy o nevyhnutú lehotu 100 kalendárnych dní, nakoľko predĺženie termínu o 180 kalendárnych dní v zmysle žiadosti obce Lisková by mohlo ohroziť procesy prerokovania a schvaľovania samotnej projektovej dokumentácie (DÚR) dotknutými subjektmi ako aj expiráciu súhlasných záväzných stanovísk, stratu platnosti projektovej dokumentácie a aj doterajšiu prípravu projektu stratou platnosti Záverečného stanoviska EIA.

Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedených skutočností a žiadosti o predĺženie lehoty plnenia Zmluvy, ktorá bola doručená NDS listom dňa 18.04.2024 dohodli na uzatvorení tohto dodatku, ktorým sa predĺži termín obstarania územnoplánovacej dokumentácie.

Článok 1

Predmet Dodatku č. 1

1.1 V článku 2 Zmluvy sa mení bod 2.1. a znie nasledovne

2.1. *Termín obstarania územnoplánovacej dokumentácie špecifikovanej v Článku 1 bod 1.1. Zmluvy najneskôr do **280** kalendárnych dní od začatia obstarávania. Oznámenie o začatí obstarávania Obec zabezpečí do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy podľa Článku 6 bod 6.4 Zmluvy.*

Článok 2

Záverečné ustanovenia

2.1 Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti.

2.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a v súlade s ustanovením § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 2.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Obec a dva NDS.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 2.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je žiadosť Obce Lisková č. 2024/1985 zo dňa 15.04.2024.

V Liskovej, dňa

V Bratislave, dňa

.....
Obec Lisková
Mgr. Alena Mydliarová
starostka

.....
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mgr. Tomáš Mateička
člen predstavenstva