

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 175/2022
na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti podľa §536
a násl. Obchodného zákonníka, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle §
566 a podľa §65 a násl. Autorského zákona, uzavretej dňa 11.04.2022

(ďalej len "dodatok")

uzavretý medzi

Zhotoviteľ:

Ing. MARTIN SVETLÁNSKY
Rajecká 2, 821 07 Bratislava

Konajúca osoba:	Ing. Martin Svetlánsky
Bankové spojenie:	Poštová Banka
Číslo účtu:	SK86 6500 0000 0000 9360 2448
IČO:	36 983 756
DIČ:	1020178588
Registrácia:	SKSI – č. 2333*SP*A2
Telefón:	+421 940 955 641
E-mail:	

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Zastúpený:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Telefón:	+421 41 70 63 510
E-mail:	michal.holy@zilina.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 13.05.2022 Zmluvu o diele č. 259/2022 (ďalej len „Zmluva“) na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „**Stavebné úpravy profilov chodníkov vybraných ulíc v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene – II. etapa**“ a v znení dodatku č. 1 zo dňa 28.02.2023.
2. Zhotoviteľ vzhľadom na skutočnosť, že dotknuté orgány, oslovené počas výkonu inžinierskej činnosti, nenapísali svoje vyjadrenia v termíne na to určenom a čas určený na stanovisko sa predĺžil aj trojnásobne, požiadal o predĺženie lehoty na splnenie výkonu inžinierskej činnosti – zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia. Po získaní vyjadrení od dotknutých orgánov, zhotoviteľ v marci 2023 podal žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad,

avšak ten do dnešného dňa neoznámil začatie územného konania. Nakoľko zhotoviteľ bez vlastného zavinenia nie je schopný dodržať termín na vykonanie/dodanie inžinierskej činnosti, definovaný v Zmluve, požiadal objednávateľa o predĺženie lehoty na vykonanie/dodanie inžinierskej činnosti tak, ako je dohodnuté v tomto dodatku.

3. Uzatvorenie tohto dodatku č. 2 je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany v súlade s čl. 5 bod 5.3. Zmluvy tento dodatok č. 2:

I. Predmet dodatku

1. V Čl. 5 sa bod 5.1.2 Zmluvy nahrádza nasledovným novým znením:

„Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne:

do 21 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok č. 2 bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 2 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
- Príloha č. 1 – Žiadosť o predĺženie lehoty

V Žiline dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Zhotoviteľ:
Ing. Martin Svetlanský

.....
Objednávateľ:
Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Mestský úrad v Žiline
Nám. Obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Číslo listu: 03/2023/ZA

Bratislava, dňa 23.6.2023

Vec: Návrh k uzatvoreniu Dodatku k ZoD č. 175/2022

Pre mesto Žilina spracovávame Dokumentáciu na stavebné povolenie na stavbu:

„Stavebné úpravy profilov chodníkov vybraných ulíc v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene – II. etapa“

Súčasťou ZoD č. 175/2021 je aj výkon inžinierskej činnosti, s ukončením činnosti 13.3.2023.

Dotknuté orgány, oslovené počas výkonu inžinierskej činnosti, nenapísali svoje vyjadrenia v termíne na to určenom a čas určený na stanovisko sa predĺžil aj trojnásobne.

Bez vlastného zavinenia nie sme schopný dodržať termín na vykonanie/dodanie inžinierskej činnosti, definovaný v Zmluve.

Žiadame o predĺženie lehoty na splnenie výkonu inžinierskej činnosti – zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia.

Veríme, že posúdite náš návrh a vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam uzatvoríme Dodatok k ZoD. Predmetom dodatku bude doplnené znenie článku 5.1.2 Termín plnenia výkonu inžinierskej činnosti. Ostatné články ZoD zostanú nezmenené v plnom rozsahu.

S pozdravom

Ing. Martin Svetlášky

