

DODATOK č. 1
k Zmluve dielo č. 02/2019 zo dňa 02.08. 2019

**uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov**

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ: Ateliér Olympia, spol. s r.o.
Sídlo: Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
V zastúpení: Ing. Arch. Eva Žolnayová, konateľka spoločnosti
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu: SK87 0200 0000 0021 9020 1151
IČO: 36616915
DIČ: 2022214304
Tel.: 0903 732 558
e-mail: office@atelierolympia.eu
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. Oddiel: Sro, Vložka č. 49579/B

a

Obstarávateľ: Obec Marianka
Školská ul. 32
900 33 Marianka
Zastúpený: Zuzana Iváková, starostka obce
Obecný úrad Marianka
900 33 Marianka
IČO: 00304930
DIČ: 2020643680
Tel/fax: +421 948 989 611
E-mail: starosta@marianka.sk
Web samosprávy: www.marianka.sk

Zriadený v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „obstarávateľ“)

I. ČLÁNOK
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany, po prerokovaní požiadavky spracovateľa na finančnú úhradou nákladov v súvislosti s prepracovaním už sfinalizovanej dokumentácie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Marianka, ktoré bolo spôsobené prerušením prác vo februári 2021 na strane obstarávateľa a 2,5 ročnému obdobiu, kedy boli práce na dokumentácii opäť zahájené. Spracovateľ bol nútený odznova naštudovať problematiku, aktualizovať už spracovanú verziu a predložiť stavebnej komisii pri OZ Marianka k zaujatiu stanoviska. Po zapracovaní pripomienok stavebnej komisie podľa „revízie“ a spoločnom záverečnom rokovaní s dohodou nad spornými časťami bola dokumentácia dopracovaná do finálneho tvaru a odovzdaná obstarávateľovi k verejnému prerokovaniu.

Obstarávateľ odobril požiadavku spracovateľa a spoločne sa dohodli v zmysle Článku 10 ods.10.1. Zmluvy o dielo č.02/2019 zo dňa 02.08.2019, na znení **Dodatku č.1**, ktorým sa táto mení a dopĺňa nasledovne:

Článok 6
Cena za dielo a platobné podmienky

Dopĺňa sa nový odsek 6.5. a to v nasledovnom znení:

- 6.5. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za práce navyše, ktoré vznikli pri opätovnom prepracovaní návrhu predmetu plnenia „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Marianka“ a súvisiacich pracovných rokovanií podľa obstarávateľom odsúhlasenej požiadavky spracovateľa a po odovzdaní dokumentácie k verejnému prerokovaniu je v hodnote = 1.950 Eur, slovom : Jedentisícdeväťstopäťdesiat Eur.

Dohodnutá cena bude splatná na podklade faktúry, až po vypracovaní dokumentácie do úrovne predbežného čistopisu Zmien a doplnkov č.3, v ktorom budú zohľadnené akceptované pripomienky z verejného prerokovania a dokumentácia bude odovzdaná obstarávateľovi k preskúmaniu súladu podľa §25 stavebného zákona,

Článok 10
Záverečné ustanovenia všeobecnej povahy

Dopĺňa sa nový odsek 9.9. a 9.10. a to v nasledovnom znení:

- 10.9. Ostatné dojednania Zmluvy o dielo č.02/2019 zo dňa 02.augusta 2019 zostávajú v platnosti.
- 10.10. Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.02/2019 zo dňa 02.augusta 2019 je vyhotovený v dvoch exemplároch s platnosťou originálu. Obec Marianka dostane jedno vyhotovenie, Ateliér Olympia, spol. s r.o. jedno vyhotovenie.

V Marianke dňa 30.7.2024

V Bratislave, dňa 29.07.2024

za objednávateľa

za zhotoviteľa

.....
Zuzana Iváková
starosta obce

.....
Ing. arch. Eva Žolnayová
konateľka spoločnosti